INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 28 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 19

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 21

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 22

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 24

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 28

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 53

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 59

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 60

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 60

3.1.1.1. Actividades Administrativas 60

3.1.1.2. Actividades Técnicas 61

3.1.1.3. Actividades ambientales 62

3.1.1.4. Actividades sociales 62

3.1.1.5. Actividades SST 62

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 63

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 64

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 64

3.2.1.1. Actividades Administrativas 64

3.2.1.2. Actividades ambientales 66

3.2.1.3. Actividades Sociales 66

3.2.1.4. Actividades SST 66

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 66

3.2.1.6. Etapa de Construcción 67

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 68

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 68

3.3.1.1. Actividades Administrativas 68

3.3.1.2. Actividades ambientales 70

3.3.1.3. Actividades Sociales 70

3.3.1.4. Actividades SST 70

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 70

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 72

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 72

3.4.1.1. Actividades Administrativas 73

3.4.1.2. Actividades Técnicas 73

3.4.1.3. Actividades ambientales 74

3.4.1.4. Actividades Sociales 74

3.4.1.5. Actividades SST 74

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 75

3.4.3. Estado de avance del proyecto 75

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 77

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 77

3.5.1.1. Actividades Administrativas 78

3.5.1.2. Actividades ambientales 80

5.5.1.1. Actividades Sociales 95

5.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 108

5.5.3. Estado de avance del proyecto 108

5.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 109

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 113

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 113

3.6.1.1 Actividades Administrativas 114

3.6.1.2. Actividades Técnicas 114

3.6.1.3. Actividades ambientales 115

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 116

3.6.3. Estado de avance del proyecto. 116

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 116

3.6.3.3. Etapa de Construcción 117

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 118

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 118

3.7.1.1. Actividades Administrativas 118

3.7.1.2. Actividades Técnicas 119

3.7.1.3. Actividades ambientales 120

3.7.1.4. Actividades sociales 120

3.7.1.5. Actividades SST 120
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 120
3.7.1.7. Etapa de Construcción 121
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 122
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 122
3.8.1.1. Actividades Administrativas 122
3.8.1.2. Actividades Técnicas 123
3.8.1.3. Actividades Ambientales 131
3.8.1.4. Actividades Sociales 147
3.8.1.5. Actividades SST 152
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 164
3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 165
3.8.2.2. Etapa de Construcción 177
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 179
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 179
3.9.1.1. Actividades Administrativas 179
3.9.1.2. Actividades Técnicas 180
3.9.1.3. Actividades ambientales 181
3.9.1.4. Actividades Sociales 181
3.9.1.5. Actividades SST 181
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 182
3.9.3. Estado de avance del proyecto 182

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 182

3.9.3.2. Etapa de Construcción 183

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 184

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 184

3.10.1.1. Actividades Administrativa 185

3.10.1.2. Actividades Técnicas 185

3.10.1.3. Actividades ambientales 186

3.10.1.4. Actividades Sociales 186

3.10.1.5. Actividades SST 186

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 186

3.10.3. Estado de avance del proyecto 187

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 187

3.10.3.2. Etapa de Construcción 187

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. 189

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 189

3.11.1.1. Actividades Administrativas 189

..... 222

3.11.1.2. Actividades Técnicas 222

3.7.1.1. Actividades ambientales 232

3.7.1.2. Actividades Sociales 236

3.7.1.3. Actividades SST 241

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 244

3.7.1.2. Etapa de Construcción 269

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 286

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 287

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 288

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 289

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 290

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 291

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 291

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 292

4.4.1. Reporte Informe Semanal 292

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 295

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 296

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 297

..... 306

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 306

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 307

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 308

4.10.1. Reporte Informe Semanal 309

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 310

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 310

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo 310

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 310
4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 310
4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 312
4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones 312
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 313
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 313
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 313
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 313
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 314
5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 314
5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 315
5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 315
5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 317
5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 318
5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 318
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 321
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 321
5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 322
5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS 336
5.2.10. Actividades administrativas 340
5.2.11. Actividades técnicas 341

5.2.12. Actividades financieras 341

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 343

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 344

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 344

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 344

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 346

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 347

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 348

6.6. Bitácora de Obra 348

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 348

8. ANEXOS 353

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 23

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 26

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 26

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 58

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 59

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 60

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 61

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 62

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 63
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 64
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 64
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 66
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 67
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 68
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 69
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 69
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 72
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 73
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 74
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 75
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 76
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 77
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 78
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 79
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 111
Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 111
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 113
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 114
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 115
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 117

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 118

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 119

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 120

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 121

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943..... 122

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 123

Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 177

Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943..... 178

Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052..... 179

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 180

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 181

Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo 183

Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814..... 184

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814..... 185

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 186

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 187

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033..... 189

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 192

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 194

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 195

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 197

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 199

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 201

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 203

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 205

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 207

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 209

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 211

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 212

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 215

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 217

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 219

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 220

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 222

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023..... 245

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023..... 247

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 248
Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 250
Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 254
Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 255
Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 257
Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023 259
Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 261
Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 262
Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023 262
Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023 263
Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 264
Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023 265
Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023 266
Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 268
Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023 268
Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 269
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia 270
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 272
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos 273
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 274
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 275
Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 276

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 277
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 278
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 279
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 280
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 281
Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 282
Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 283
Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 284
Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 285
Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago 289
Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán 290
Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña 291
Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira 292
Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 292
Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 293
Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 293
Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego 295
Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 295
Tabla 107 Garantías Municipio de La Playa 296
Tabla 108 Garantías Municipio de Pamplonita 296
Tabla 109 Reporte informes semanales Gobernación 1943 297
Tabla 110 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 297

Tabla 111 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 304
Tabla 112 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 304
Tabla 113 Garantías Gobernación 1943 306
Tabla 114 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 306
Tabla 115 Garantías Gobernación 2052 307
Tabla 116 Garantías Municipio de Ocaña 1814 307
Tabla 117 Reporte informes semanales Gobernación 2033 309
Tabla 119 Garantías Gobernación 2033 312
Tabla 121 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 313
Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago 314
Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán 314
Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758 ... 314
Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira 315
Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 316
Tabla 127 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa 317
Tabla 128 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita 318
Tabla 129 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 320
Tabla 130 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052 321
Tabla 131 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814 ... 322
Tabla 132 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033 335
Tabla 133 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 340
Tabla 134 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 343

Tabla 135 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 344

Tabla 136 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 345

Tabla 137 Seguimiento Financiero Interventoría 346

Tabla 138 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 347

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 24

Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 131

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 29

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 29

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 31

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 32

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 32

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 33

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 34

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 34

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 36

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 37

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 38

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 39

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 40

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 41

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 42

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 43

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 44

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 45

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 46

Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano 47

Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes47

Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago 48

Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua 48

Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán. 49

Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita..... 50

Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte 50

Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander 51

Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira 51

Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote 52

Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro 52

Fotografía 31 Entregas de EPP - Abrego 106

Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 106

Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 108

Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943 162

Fotografía 35 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 162

Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 163

Fotografía 37 Implementación protocolo de bioseguridad 164

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 63

Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 67

Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 71

Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 76

Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 112

Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 117

Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 121

Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 178
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 183
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 188
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 270
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 271
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 272
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 273
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos 274
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario 275
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 276
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 277
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 278
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander 279
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 280
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 281
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 282
Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán 283
Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago 284
Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 285
Gráfico 27 Avance Financiero Municipio de Villa Caro 286

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO

S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el gobierno nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto Nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella.
Pavimentos Convencionales.
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
Construcción de Filtros y/o cunetas.
Bases Estabilizadas.
Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente.
Mejoramiento de la subrasante con adición de material.
Suministro e instalación de afirmado.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Rocería.
Reparación de baches.
Limpieza de alcantarillas y descoles.
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.
Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.

Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRÁN	1861-2021	HERRÁN

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACIÓN	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACIÓN	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACIÓN	2033-2021	VILLA CARO
			PAMPLONITA
			HERRÁN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato




Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3 de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRÁN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VÍA LA UNIÓN 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCÓN - LA COPITA 16) VÍA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO		
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3 de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZONA RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón 2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba 8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el INVIAS y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentra en ejecución uno (01) correspondiente al municipio de GOBERNACIÓN 1943. A la fecha se encuentran terminados 9 correspondiente al municipio de GOBERNACIÓN 2033, ABREGO, PAMPLONITA, OCAÑA-1814 y GOBERNACIÓN 2052 los cuales se encuentran en proceso de liquidación y OCAÑA 1758, HERRÁN, SANTIAGO y LA PLAYA liquidados, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los. convenios ejecutados. Se encuentra finalizado el tiempo contractual el municipio de CACHIRA.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto





Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.





Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán





2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.







Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.



PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.



Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.



Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vereda Bataga</td><td>Vereda Bataga</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vereda Bataga</td><td>Vereda Bataga</td></tr>
</table>

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avícola	Tramo 2 Placa Huella Ext.
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista
	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.



Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.



Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.



Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.



Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.



Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.



Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.



Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.



Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.



Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.



Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.




Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.




Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.



Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.



Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.




Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa Caro.




Fotografía 30 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa Caro

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales está en ejecución uno (01) correspondiente a GOBERNACIÓN 1943 y terminados los convenios con los municipios de ABREGO, OCAÑA-1758, HERRÁN, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 2033, GOBERNACIÓN 2052 y CACHIRA su plazo contractual finalizo. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRÁN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VÍA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890 ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 Und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
	LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En liquidación	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VÍAS
La Playa de Belén	Adjudicado Liquidado	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado Tiempo contractual finalizado	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Liquidado	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Pamplonita	Adjudicado En liquidación	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado Liquidado	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En liquidación	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En liquidación	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago



3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra se encuentra liquidado.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas en el proyecto.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$ 10,222,576.00	276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$ 434,817,303.00**	$	312,666,414.80
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00		
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00	5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO							**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.4. Actividades sociales

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.5. Actividades SST

El día 10 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTÍA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra firmo acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23



Proyecto finalizado



Acta de liquidación

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$ 85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$ 644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$ 368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$ 251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$ 135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$ 1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$ 10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$ 26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$ 8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$ 2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$ 19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$ 16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$ 84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$ 22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL	**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$ 8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$ 96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$ 28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL	**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO							**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado al finalizar el contrato de obra de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1396-24 del 10-Oct-2024 - APROBADO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

Se firmó acta de liquidación el 15 de diciembre de 2024

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

Se firmo acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVIÓN): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.2. Actividades ambientales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.3. Actividades Sociales

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.1.4. Actividades SST

Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RÉCORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RÉCORD) - GIC-INVIAS-NTS-1152-24 del 16-Ago-2024 - **APROBACIÓN DE PLANOS RÉCORD**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Se mantiene al contratista que se mantiene las observaciones de la cuneta Samaritana.

Etapa de Construcción
Se firmó acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

Se ejecuto el 100% de las actividades contractuales.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra su tiempo contractual finalizo.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de noviembre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	$ 929,150,702.00	$	182,724,870.81
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40
					SUB TOTAL	$ 153,477,996.00	$	63,030,683.13
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	$ 347,681,393.00	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	$ 46,366,624.00	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	$ 949,833,499.00	$	438,984,190.06
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60
					SUB TOTAL	$ 189,941,468.00	$	98,488,528.38
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	6,421,903.00	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra finalizo su tiempo contractual.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579

	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBÓN	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VÍAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	1.3 meses hasta el 20 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	31 de diciembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de diciembre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de octubre por parte del contratista se tiene:

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					EJECUTADO A 30/NOVIEMBRE/2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,752,862,689.760
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,762.60
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,284.60
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632.06
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,003.96
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,939.84
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,066.70
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	134,540,680
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,371,145,986
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	2,225.52	$ 112,108,344
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	595.84	$ 446,669,668
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	43,656.40	$ 354,839,219
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,409.63	$ 265,866,085
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	183.65	$ 81,021,972
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	7,457.08	$ 110,640,696
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	126,102,097
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	249.20	$ 12,553,201
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	55.45	$ 43,280,333
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	94.51	$ 3,369,565
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro in	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	38.00	$ 35,172,914
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	6.78	$ 4,002,776
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	3,410.84	$ 27,723,308
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					$	2,266,554
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					$	270,261,977
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 270,261,977
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	3,657,179,984

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

Corredor 2 Brisas del Tarra - La Arenosa

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Preconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se da por terminado el tramo de San Juan y San Vicente, con 715 m de placa huella.

- Se realiza en el tramo la Vega del Tigre actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 191.62 m paño completo.

- Se realizo en el tramo San Luis actividad de construcción de la segunda alcantarilla y perfilado de la vía.

- Se termina la instalación de la subbase compactada y se continua con el figurado del acero.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.5.1.2. Actividades ambientales

La interventoría continúa realizando el monitoreo adecuado de la documentación requerida para la ejecución de las obras. Así mismo, se están inspeccionando y evaluando las acciones previstas en el PAGA, con el objetivo de prevenir, atenuar, corregir y compensar los impactos más importantes causados por las actividades del proyecto.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas:

1. El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.

2. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuenta con la participación de los profesionales relacionados en materia ambiental y social, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando Lopez Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Claudia Liliana Rangel	Directora De Obra	321 3257189

Fuente: Contratista

3. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.

4. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.

5. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

6. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua.

- Predio para la disposición de residuos sólidos.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	**Anexo 1**

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del San Vicente, con la finalidad

de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Aspectos generales del plan de, Manejo de la cuenca hidrográfica reciclables y basuras	01/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Reconocimientos de la biodiversidad de la zona intervenida y su importancia ecológica	05/11//2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Manejo integral de residuos líquidos, Escombros, residuos reciclables.	08/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Conocimiento del ciclo biológico del ecosistema donde se desarrolla.	13/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Manejo de materiales de construcción Y concreto	15/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Normas ambientales, sanciones por incumplimiento y delitos ambientales	18/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Manejo de señalización y trafico	20/11/2024	20 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
PAGA y medidas de manejo ambiental	25/11/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1



Fuente: Contratista

Lugar de Ejecución			
San Juan – La Vega, del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Taller Inducción	3 / 3 x 100	100%	**Anexo 4**
Capacitaciones	8 / 8 x 100	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

1. Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

2. Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Proveedor	Permiso - Licencia	Observaciones
Concretos & Triturados Algodonal	Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería.	Vigentes

3. Se estableció con una vivienda cerca de la zona de trabajo una autorización para el uso del baño y bodega para el personal de trabajo.

Clase de permiso	Permiso - Licencia	Observaciones
Baño fijo	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Mary Lucia Pacheco **LA VEGA DEL TIGRE** Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Maria del Carmen Tellez Robles **SAN LUIS** Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sr. Pedro Jesus Ascanio Lazaro	Vigente **Anexo 5**
Bodega	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso bodega: Sra. Sra. Mary Lucia Pacheco **LA VEGA DEL TIGRE** Acta de permiso de uso bodega: Sra. Maria del Carmen Tellez Robles **SAN LUIS**	Vigente **Anexo 6**

4. Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado, a principio del mes de octubre se entregarán a la Unidad se Servicios Públicos de Abrego.

5. El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Unidad de Servicios Públicos de Abrego, en el periodo reportado se realizó un consumo de once (10) metros cúbicos (ver anexo 7), la certificación se presentará una vez se realice la facturación y su respectivo pago.

6. Aun no se ha recibido respuesta por parte de la secretaria de planeación en la certificación del predio para la disposición de RCD, se reiteró nuevamente un oficio realizando la solicitud de certificación del uso del suelo del predio privado. (Ver anexo 9).

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Autorizaciones y/o permisos para el proyecto	$\left(\frac{4}{5}\right) * 100$	80%	**Anexo 5, 6, 8**
Observaciones			
Los certificados de agua y entrega de residuos sólidos se entregan a principio del mes de octubre una vez se realice la facturación y pago.			

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas:

En el periodo reportado se realizó suministro de materiales de construcción, el cual fue dispuesto a un costado de la vía extendido en forma de cordón con la finalidad de no realizar obstrucción del paso.

El material de construcción fue cubierto con plástico para evitar el aporte de este a las fuentes hídricas o escorrentías.

- Vereda San Juan:



Fuente Contratista

- Vereda El Tigre:



Fuente: Contratista

No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

Se cuenta con un kit antiderrame en el frente de obra de San Juan y la Vega del Tigre.

El concreto se realiza en la mezcladora y el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras



Fuente: Contratista

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre, San Luis			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	Anexo 3
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	Anexo 3
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100$	100%	Anexo 2
Observaciones			
Ninguno			

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: - Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 6).

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.



Lugar de Ejecución			
San Juan - la Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Señalización y demarcación propuesta	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	Anexo 12
Observaciones			
Ninguna			

Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 924.995 m3 de material de excavación de los cuales:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	35.8	Frente de obra
Donado	0	Vereda del Chorro, Sr Miguel.
Disposición final	0	
TOTAL	35.8	



Fuente contratista

Se está a la espera de la respuesta de la secretaria de planeación para la certificación del uso del suelo del predio privado para poder depositar el material de excavación que no se requiera en el proyecto. (ver anexo 8)

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD)	$\left(\frac{0}{0}\right) * 100$	-	En el periodo no se requirió
Observaciones			
En el periodo reportado se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el mejoramiento del estado de la vía, debido al proceso de erosión y lluvias.			

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto.





Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

Se realizará la entrega de los residuos una vez la cantidad sea la necesaria para la entrega a la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego.

A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (Anexo 11), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como especiales, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
San Juan	No aprovechable	0.12	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico aprovechable	0	Verde
	Peligrosos/especiales	2.6	Rojo
Tramo	**Tipo de residuos**	**Cantidad (Kg)**	**Color**
Vega del Tigre	No aprovechable	0.2	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico aprovechable	0	Verde
	Peligrosos/especiales	4.2	Rojo
Tramo	**Tipo de residuos**	**Cantidad (Kg)**	**Color**
San Luis	No aprovechable	0.1	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico aprovechable	0	Verde
	Peligrosos/especiales	3.1	Rojo

San Juan - Vega del Tigre, San Luis			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM)	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100$	100%	**Anexo 6**
Implementación de programas de separación, reutilización – reducción de residuos (PRRR))	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100$	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Unidad de Servicios Públicos, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.
2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID).

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo.



Fuente: Contratista

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Uso de baños	$\frac{1}{1} * 100$	100%	Anexo 3 y 5
Derrames	$\frac{0}{0} * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

Subprograma 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Actividades:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros.

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 4, Anexo 3 Registro No. 8)



Fuente: Contratista

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo (Anexo 12)

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Uso de baños	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	**Anexo 3 , 5 y 12**
Derrames	$\left(\frac{0}{0}\right) * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.



PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas:

1. En el mes reportado se utilizó la mezcladora, vibro compactador y retroexcavadora

2. Se realizaron los correspondientes preoperacionales a l maquinaria y equipos utilizados en obra.




Fuente: Contratista

3. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.
4. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.
5. El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.





Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Mantenimientos	$\left(\frac{0}{-}\right)\times 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

5.5.1.1. Actividades Sociales

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

Sub- Programa 1: Mano de obra Contratada con enfoque de género, de derechos y deferencial.

Objetivo: El proyecto de contratación de mano de obra propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto.

Adicionalmente la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Implementación: A continuación, se relaciona el personal contratado en el periodo del presente informe.

Personal contratado de manera directa con el consorcio ad vías a la fecha del presente informe es el siguiente:

LUGAR DE TRABAJO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2
GENERAL	C-CEDULA DE CIUDADANÍA	1.094.322.102	CAICEDO	LÓPEZ	ALBET	YANIR
SAN LUIS	C-CEDULA DE CIUDADANÍA	1.091.659.814	TÉLLEZ	ASCANIO	WILFRAN	KALETH
SAN LUIS	C-CEDULA DE CIUDADANÍA	1.094.576.097	CAÑIZARES	ARENAS	NORBEY	
SAN LUIS	C-CEDULA DE CIUDADANÍA	1.094.321.970	MARTÍNEZ	LEÓN	HORACIO	
SAN LUIS	C-CEDULA DE CIUDADANÍA	1.007.333.528	MARTÍNEZ	LEÓN	ROBINSON	FABIAN

Número de personal contratada del Área de Influencia Directa = 4

Número de Personal contratado Foráneos (Del Área de Influencia Indirecta) =1

Total, de trabajadores Vinculados al proyecto =5

Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) * 100

Vinculación = (4/15) *100

Vinculación= 80 %

PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL

Sub- Programa 4: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

Objetivo: Verificar el cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de consulta previa, en caso que se determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto.

Implementación: El CONSORCIO AD VÍAS realizo radicación ante el ministerio del interior de la consulta previa, mediante los siguientes oficios:

- OFC-CADV-GIC-043-2023 de fecha 27 de marzo del 2023.
- Oficio OFC-CADV-GIC-089-2023 de fecha 09 de junio del 2023 observaciones enviadas por el ministerio del interior.
- Oficio OFC-CADV-GIC-132-2023 de fecha 31 de agosto del 2023.

Se cuenta a la fecha del presente informe con la resolución emitida por parte del Ministerio del Interior RESOLUCIÓN NÚMERO ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Se anexa la Resolución emitida por el Ministerio Ver ANEXO No 1 RESOLUCIÓN No ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Sub- Programa 5: Gobernanza

Implementación: se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto incluye a miembros de la Junta de acción comunal de la zona del proyecto para realizar las actividades constructivas del proyecto.

Indicadores:

Vinculación= (número de organizaciones convocadas desde etapas tempranas del proyecto/ número de organizaciones existentes en el área de influencia del proyecto de la región) *100

Vinculación = (1/1) *100 Vinculación= 100%

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Sub- Programa 1: Atención a la comunidad

Objetivo: Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Implementación: se estableció en la Oficina del CONSORCIO AD VÍAS (edificio primavera imperial apto 101, Ocaña, Norte de Santander.) un punto de atención al usuario, así mismo en el Campamento (Obra frente San Vicente – Corredor 2).

En dichos puntos de información se dispone la siguiente información:

Contrato: 252 de 2022
Objeto: "Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Ábrego departamento de Norte de Santander del programa Colombia rural-nacional"
Contratista: consorcio AD VÍAS
Correo electrónico: internoadvias@gmail.com Teléfono: 3102150679
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.



Se cuenta con formatos para realizar el seguimiento de cualquier queja o reclamo y así llevar el seguimiento a las posibles soluciones o pasos a seguir. A continuación, se relaciona dicho formato: (se anexa el los presentes formatos que hacen parte de este programa). Así mismo se instaló un buzón de sugerencia y cartelera informativa en el frente de obra San Vicente.

Ver ANEXO 2. FORMATOS PROGRAMA – BUZÓN DE SUGERENCIA QUEJAS O RECLAMOS.







Indicadores:

En el presente periodo no se presentaron quejas en el buzón de sugerencia Cierres PQRS=(PQRS cerradas/ PQRS presentadas) *100

Cierres PQRS = 100 (No se presentaron durante el periodo).

Sub programa 2: información y divulgación

Objetivo: El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia, a partir del cual, se diseñan e

implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del Proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Implementación: el CONSORCIO AD VÍAS instalo unas carteleras informativas ubicadas en la alcaldía y en el frente de obra con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder cualquier tipo de solicitud. ANEXO 3- PIEZAS INFORMATIVAS (CARTELERA – VOLANTES), REGISTRO FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo la información y divulgación mediante volantes informativos:

SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SAN LUIS QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS Y DE LA PLACA HUELLA POR LO TANTO SE REALIZARÁ EL CIERRE DE LA VÍA, AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN.











Fuente: Contratista

Registro de información y divulgación



SUB-PROGRAMA 3: Cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

En este periodo no se pudo llevar a cabo capacitación al personal de obra , debido a las condiciones actuales de orden público no se pudo trasladar personal a cargo de realizar dichas capacitaciones a los frentes de obra activos.

Señales ubicadas en obra



Fuente: Contratista

Indicador:

Acercamiento= (reuniones realizadas / reuniones convocadas) *100
Acercamiento= No se llevaron a cabo capacitaciones.

NO APLICA PARA ESTE MES INDICADOR.

SUB-PROGRAMA 4: Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización.

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

En este periodo no se pudo llevar a cao capacitación al personal de obra, debido a las condiciones actuales de orden público no se pudo trasladar personal a cargo de realizar dichas capacitaciones a los frentes de obra activos.

Indicadores:

Capacitaciones= (número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso/ número total de trabajadores de proyecto) *100

Capacitaciones= NO SE LLEVAN A CABO CAPACITACIONES EN ESTE PERIODO

Durante el periodo se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."

Socializar con la comunidad la importancia del buzón de sugerencias y promover su uso como mecanismo de participación ciudadana. Así mismo generar espacios que promuevan la información activa durante la ejecución de la obra para que la comunidad participe activamente de los espacios dispuestos para este fin.

Promover entre la comunidad el ánimo de partición ciudadana, haciendo uso activo de los mecanismos directamente relacionados para este fin, como el tema de los buzones, atención de PQR, reuniones extraordinarias y demás, ya que esto nos permite conocer de manera directa sus conformidades e inconformidades para brindar un acompañamiento oportuno en cada situación.

Se cuenta por parte del l Ministerio del Interior con la resolución No ST – 0281 del 14 de marzo del 2024 acerca de la consulta previa donde se puede verificar:

Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA

RURAL NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA

RURAL NACIONAL”, localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado 2024-1-002421-006797 ID 274387 del 01 de febrero de 2024, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL”, localizado en

jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Dadas las condiciones de orden público no se llevaron a cabo capacitaciones en los frentes de obra activos.

Actividades SST

En el periodo se relaciona la siguiente información:

1. **Contratación del personal**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37.334.004	-	20/12/2024	CONSORCIO AD VÍAS
2	CAICEDO LÓPEZ ALBET YANIR	RESIDENTE	1.094.322.102	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	ANGARITA LUIS FERNANDO	MAESTRO	88.283.204	30/11/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OFICIAL	1.007.436.412	30/11/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	OBRERO	1.979.240	30/11/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	CONTRERAS CAÑIZARES ALEXANDER	OBRERO	1.091.593.599	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
7	CONTRERAS BACCA JAIRO	OBRERO	88.283.556	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
8	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	OBRERO	1.126.249.231	-	12/10/2024	CONSORCIO AD VÍAS
9	ARDILA TÉLLEZ CRISTIAN	OBRERO	1.090.962.198	04/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
10	DURAN EVELIO	OFICIAL	1.091.596.126	04/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
11	ARDILA ROBLES NUMAEL	MAESTRO	13.195.759	04/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
12	CONTRERAS GAONA ANDELFO	OBRERO	1.094.574.999	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
13	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	OBRERO	1.091.596.583	18/09/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
14	BECERRA VACA DINAEL	OBRERO	1.091.592.239	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
15	LAZARO GAONA FABIO	OBRERO	1.091.805.856	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
16	QUINTERO QUINTERO JEFFERSON JOSÉ	OBRERO	1.093.061.064	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
17	QUINTERO GAONA EUDER	OBRERO	1.004.860.945	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS
18	GAONA CONTRERAS JOHN JAIDER	OBRERO	1.004.861.018	14/10/2024	31/11/2024	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Exámenes de ingreso

En el periodo no se presentan exámenes de ingreso.

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

5. Dotación elementos de Protección Personal

Para el periodo del presente informe no se registran entregas de elementos de protección personal.

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fotografía 31 Entregas de EPP - Abrego

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EL CONSORCIO AD VÍAS

Para el periodo del presente informe no se registran entregas de elementos de protección personal.

1. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de diciembre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VÍAS	0	0	0

2. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de diciembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CHARLAS SST
CONSORCIO AD VÍAS	0	15

3. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se

cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VÍAS	diciembre	0



Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

5.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(…) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los ríos aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como única alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hídrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raíz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en límites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, así como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(…)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

5.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

5.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - APROBADO CORREDOR 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 – OBSERVADO - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-mayo-2024 PLANOS RÉCORDS - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - OBSERVADO PLANOS RÉCORDS - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - PLANOS RÉCORDS - OFC-CADV-GIC-089-2024 - ENTREGA OBSERVACIONES TRAMO 2 - 21/11/2024 - OFC-CADV-GIC-100-2024 - TOPOGRAFÍA - 11/12/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-085-2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 – 15/11/2024 - OFC-CADV-GIC-094 -2024 ENTREGA OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 CHORRO 1 Y 2 - 03/12/2024 - GIC-INVIAS-NTS-1711-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - OFC-CADV-GIC-095 -2024 ENTREGA **OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 2** - 06/12/2024 - GIC-INVIAS-NTS-1732-24 - 24/12/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 **- OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 **- APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 - A**PROBADO MURO ALCANTARILLA CHORRO 1 Y 2**
PLANOS RÉCORD	- Entrega documento con OFC-CADV-GIC-091-2023 del 23/11/2024 – ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-1688-24 de 16/12/2024 - OBSERVACIONES

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA finalizo la construcción de las dos alcantarillas en el Tramo de San Juan, en el tramo de San Vicente seguirá con la ejecución de la placa huella.

Se continúa ejecutada actividad de placa huella en la vereda Vega del Tigre e instalación de subbase en las veredas San Luis y Milagros.

A continuación, se relacionan las cantidades de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	2056.62	344.73
		CORREDOR 2 VEREDA	906.62		

Tabla 26 Cantidades *Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego* *a la fecha ejecutadas*

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

Se da por terminado actividades en el tramo de San Juan con una ejecución de 300 m, San Vicente con una ejecución de 415 m.

Se realizan actividades en el tramo de La Vega del Tigre con una ejecución 191.62 m de placa huella.

En el tramo San Luis finalizo la construcción de las dos alcantarillas y perfilado de la vía.

En la vereda Milagros finalizo la instalación de material de subbase compactada.

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de diciembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 31/07/2024
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
				CORREDOR 1: LLANO GRANDE - SAN PEDRO				
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 800 MTS $ 1,076,212,491.85				
1	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1601.64	$ 71,112,816
2	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	491.70	$ 381,067,500
3	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	41842.52	$ 335,577,010
4	320.3	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	1003.73	$ 201,749,730
5	630.7	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	67.37	$ 28,295,400
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	4560.94	$ 60,204,408
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND $ 40,260,415.12				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	99.68	$ 4,425,792
8	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	18.49	$ 14,329,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	31.51	$ 945,300
10	661.2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	12.00	$ 10,200,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	2.26	$ 1,243,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	1137.12	$ 9,119,702
				CORREDOR 2: ESPERANZA - ESPERANCITA - CLAVELLINOS				
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS $ 954,963,397.86				
1	600.1.1-2	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1376.63	$ 61,122,372
2	630.4 - 2	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	446.65	$ 346,153,750
3	640.1-2	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	36584.20	$ 293,405,284
4	320.3-2	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	922.69	$ 185,460,690
5	630.7-2	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	49.44	$ 20,764,800
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	3647.24	$ 48,143,568
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND $ 71,550,425.99				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	164.17	$ 7,289,148
8	630.4 - 3	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	32.17	$ 24,931,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	63.70	$ 1,911,000
10	661.2-2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	18.00	$ 15,300,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	3.64	$ 2,002,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	2180.61	$ 17,488,492
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 4,550,000				
13	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor1	und	$ 350,000	7.00	$ 2,450,000
14	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor 2	und	$ 350,000	6.00	$ 2,100,000
				ITEMS NO PREVISTO: $ 94,850,758			0.00	$ -
	900.2.8			Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	$ 57,577,010	0.85	$ 48,940,459
	N.P 1			Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro	ML	$ 46,361	115.66	$ 5,362,113
	N.P 2			Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invías, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000	ML	$ 275,909	115.66	$ 31,911,635
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	**$ 2,242,387,489**		**$**	**2,233,007,469**

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades Sociales

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

Actividades SST

El día 23 de diciembre de 2024 se firma acta de liquidación del contrato de obra.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Se presentaron los ítems con actividades no previstas en el proyecto, de sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se dividió en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1 Y 2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del informe, el contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Esperancita y en el Corredor uno en el tramo de San Pedro y llano grande Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de diciembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, se encuentra en fase de liquidación.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.





A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 31-MAYO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$	9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$	817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$	479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$	166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$	100,152,000.00	317.12	114,163,200.00
					SUB TOTAL	**$**	**1,573,583,000.00**	$	1,580,266,822.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$	5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$	20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$	1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$	2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$	15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$	19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00
					SUB TOTAL	**$**	**65,820,300.00**	$	63,622,464.00
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$	16,454,000.00		-
					SUB TOTAL		**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$	4,200,000.00	7.00	4,200,000.00
					SUB TOTAL		**4,200,000.00**		
							TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,643,889,286.00**

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.4. Actividades sociales

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha reinicio 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	2 meses hasta el 28 de febrero de 2025
Fecha de terminación Final:	28 de febrero de 2025

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas a la fecha, se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de diciembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	Entrega documento con comunicado UTET-02590-269 del 14-Feb-2024
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1321-24 – Observaciones 17/09/2024 Atiende observaciones 02-Oct-2024
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024 Atiende observaciones 02-Oct-2024
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-Sep-23 – Falta Gramalote y Los Patios
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1256-22 27/Oct/23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 29-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de diciembre se han llevado a cabo diversas actividades técnicas en los tres municipios priorizados para la intervención: Los Patios, Arboledas y Gramalote. Estas acciones han estado dirigidas a atender puntos críticos mediante la implementación de soluciones específicas, como la construcción de placas huella para mejorar la estabilidad y transitabilidad de las vías.

Asimismo, se ejecutaron trabajos destinados a la construcción de obras hidráulicas, necesarias para optimizar el manejo del agua de escorrentía. Paralelamente, se realizaron labores de mantenimiento periódico, que incluyeron la adecuación y el cuneteo de la subrasante en aquellas zonas donde las condiciones del terreno presentaban un deterioro significativo.

Las intervenciones abarcaron las siguientes veredas en cada municipio:

- En el municipio de Los Patios: Las actividades se focalizaron en las veredas Corozal y California.
- En el municipio de Arboledas: Se trabajó en las veredas Volcán, Chicagua Bajo, Juan Bueno, Potreros, Helechar, Santo Domingo, Cinera y Rinconada, cubriendo un amplio espectro de necesidades en esta región.
- En el municipio de Gramalote: Se llevaron a cabo intervenciones en las veredas Boyacá, San Isidro y Santa Anita, mejorando la conectividad y el acceso en estas áreas rurales.

Estas actividades no solo contribuyen a mejorar del corredor vial, sino que también generan impactos positivos en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas, facilitando el acceso a servicios esenciales, promoviendo el desarrollo local y fortaleciendo la conectividad regional.

Municipio de los Patios

- **Vereda Corozal – California**

Durante el mes de diciembre, el contratista continuó avanzando en la ejecución de las placas huella en los tramos 1 y 4, además de iniciar dos nuevos frentes de trabajo en los tramos 6 y 2. Estas intervenciones tienen como objetivo incrementar los rendimientos en la construcción de metros lineales de placas huella dentro del corredor vial, el cual contempla un total de 12 tramos para su intervención.
Cabe destacar que durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con obras de drenaje, debido a que se encontraba pendiente la ejecución de elementos específicos como los guardarruedas y los rellenos en las áreas laterales de las estructuras.

- Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos a lo largo de los tramos No. 1 y No. 4 y finalización tramo No. 5.
- Teniendo en cuenta que durante el avance se tienen algunas cunetas pendientes para la ejecución se da continuidad en el vaciado de concreto de 21 MPa de la misma.
- Se procede con la instalación del geotextil 2400N, material diseñado específicamente para la estabilización de la subrasante, con el objetivo de mejorar las condiciones de la subrasante.
- Se realiza el extendido, humectación y compactación de la subbase granular en los tramos intervenidos No. 4 y No. 1, como parte del proceso continuo de ejecución de la placa huella.
- En este período, avanzando en los tramos en desarrollo (Tramo 1 con un ancho de placa huella de 7 m y Tramo 5 con un ancho de 5 m), se procede a la instalación de

encofrados de madera para la modulación de los distintos elementos estructurales, tales como las vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos, conforme a las medidas establecidas.

- Se llevaron a cabo diversas actividades para el vaciado de concreto de 21 MPa en los tramos de placa huella en ejecución No. 4 y No. 1. Este proceso incluyó la preparación previa de las áreas de trabajo, como la limpieza y nivelación de las superficies, asegurando que las bases estuvieran adecuadamente preparadas para recibir el concreto. Posteriormente, se procedió con el vaciado del concreto de 21 MPa de acuerdo a especificaciones.

Con motivo de las festividades decembrinas, el contratista de obra decidió realizar una pausa en las actividades en campo a partir del 20 de diciembre de 2024. Esta decisión se toma con el propósito de brindar un espacio de descanso al equipo de trabajo, permitiendo que los operarios y demás involucrados en el proyecto puedan disfrutar de este periodo festivo con sus familias.

Se proyecta que las labores se reanuden el 7 de enero de 2025, retomando la intervención en los tramos No. 6 y No. 2, los cuales se encuentran en desarrollo y representan una parte importante del avance del proyecto. Además, con el reinicio de actividades, se tiene previsto dar inicio a dos tramos adicionales, lo que permitirá ampliar la cobertura de las obras y garantizar que se cumplan los objetivos técnicos.
Estas acciones incluyen la continuidad en tareas esenciales como la construcción de placas huella, ejecución de obras hidráulicas y actividades de mantenimiento en la subrasante, todas diseñadas para mejorar las condiciones de las vías intervenidas. Este enfoque asegura un reinicio organizado y eficiente, manteniendo el compromiso de entregar resultados que beneficien a las comunidades afectadas por el proyecto.

Municipio de Arboledas

Durante el mes de diciembre, se continúan los trabajos de mejora vial, enfocándose en la construcción de placas huella en las veredas de Cinera, Juan Bueno, Santo Domingo, Volcán, Helechar, Chicagua Bajo, Potreros y Rinconada. Estos trabajos permitieron avanzar de manera significativa y, al mismo tiempo, se logró intervenir nuevos tramos. Además, se realizaron mantenimientos periódicos en tramos de placas huella donde la subrasante presentaba condiciones de transitabilidad, así como la adecuación de las cunetas en estos sectores.

Vereda Chicagua

- Se procede al vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado in situ, en los elementos de la placa huella cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo.

- Se realiza la instalación de acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezote descole de acuerdo a diseños.
- Se realiza instalación de formaleta para modulación de elementos de encole y descole de alcantarillas de acuerdo a dimensionamiento de los mismos.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para elementos de encole y descole de alcantarillas.

Vereda Cinera

A lo largo de todo el período, se llevaron a cabo actividades en el tramo No. 1 de la placa huella, alcanzando un avance significativo en los trabajos. Además, se realizaron intervenciones en las obras de drenaje a lo largo del corredor vial, atendiendo aquellos aspectos que estaban pendientes, como la fundición y el armado de elementos de encole y descole. Estas acciones contribuyen al progreso de la obra, mejorando tanto la infraestructura vial como el sistema de drenaje en la zona.

- Se realiza escarificación, mezclado y compactación de suelo cemento a lo largo del tramo intervenido con el fin de finalizar la actividad de todo el tramo No. 1.
- Se realiza compactación a lo largo del tramo intervenido con el fin de lograr un porcentaje óptimo para la continuidad en el proceso constructivo.
- Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo intervenido.
- Se procede al vaciado de concreto con una resistencia característica a compresión de 14 MPa, elaborado in situ, en los elementos de sobreancho y la franja central de del tramo intervenido.
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8 longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huellas (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).

Vereda Juan Bueno

Durante este periodo, se lleva a cabo la finalización de las actividades correspondientes al último tramo de la placa huella 1ª. De manera simultánea, se concluyen los trabajos de drenaje en las alcantarillas, donde se realizan las intervenciones necesarias en los elementos que aún están pendientes de ser fundidos a lo largo de todo el corredor vial. Estas acciones permiten completar las tareas pendientes.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa elaborado en obra para elementos de cuenta y bordillos pendientes en el tramo 1A.

- Se realiza vaciado de losa de transición y/o acceso a placa huella de acuerdo a especificaciones.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #4 y #3 para elementos de alcantarillas (poceta de encole y cabezote descole) de acuerdo a dimensionamientos de los mismos en alcantarillas faltantes a lo largo del corredor vial.
- Se realiza el vaciado de concreto de elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezote de descole de acuerdo a dimensiones de los mismos.

Vereda Potreros

Durante este periodo, se siguen llevando a cabo las actividades en el tramo No. 2 de la placa huella, donde se logra un avance considerable. De manera paralela, se realizan diversas intervenciones en las obras de drenaje a lo largo de todo el corredor vial, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y eficiencia de los sistemas de drenaje, asegurando que tanto la infraestructura vial como el manejo de aguas pluviales estén en condiciones óptimas para el tránsito y la durabilidad del proyecto.

- Se realiza armado de acero de refuerzo #3 – 3/8” longitudinal y transversal para elementos de cuneta y bordillo pendiente a lo largo del tramo No. 2.
- Se realiza la instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
- Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo en intervención.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreancho área final de tramo de placa huella en intervención No. 2.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #4 y #3 longitudinal y transversal para elementos de encole y descole de alcantarilla a lo largo del corredor vial.
- Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de los diferentes elementos de encole y descole de alcantarilla.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de encole y descole de alcantarillas.

Vereda el Volcán

Durante el periodo se continúan actividades de placa huella en el tramo No. 2C donde se obtiene un avance considerado en el mes, de igual manera se realiza intervenciones en alcantarillas a lo largo del corredor vial:

- Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del corredor vial tramo No. 2C de acuerdo a dimensiones de los elementos.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa piedra pegada elaborado en campo para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo No. 2C.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8” longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo intervenido No. 2C.
- Durante todo el periodo, se ha ejecutado el vertido de concreto de alta resistencia (21 MPa), preparado en el lugar, en todos los componentes de la placa huella, asegurando la continuidad en los mismos.

Vereda Santo Domingo

Durante el mes, se realizaron exclusivamente actividades relacionadas con la placa huella en el tramo No. 1C. En este periodo, se logró un avance considerable en dicho tramo, superando los 200 metros lineales de trabajo.

- Se continúa con las actividades de suelo-cemento, llevando a cabo la escarificación de la subrasante, la mezcla de cemento y la compactación, con el objetivo de estabilizar la base según los diseños establecidos.
- Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de los diferentes elementos de placa huella a lo largo de todo el tramo No. 2C.
- Se procede al vaciado de concreto de 14 Mpa piedra pegada para elementos de franja central con el fin de modular cada uno de los elementos de placa huella.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8” longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo intervenido.
- A lo largo de todo el mes, se llevó a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado en obra, para los diferentes elementos de la placa huella, incluyendo la sección completa de la placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).

Vereda Helechar

Durante todo el periodo, se dio continuidad a las actividades en el tramo de placa huella No. 1, donde se completaron los elementos pendientes, como las cunetas y los bordillos, lo que permitió finalizar la sección transversal de la placa huella tradicional de manera completa

- Se continúa con el proceso constructivo al instalar la formaleta de madera, que se utiliza para la modulación de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo No. 1.

- Se avanza con la instalación del traslapo de los aceros de refuerzo #3 (3/8” de diámetro) en dirección longitudinal, destinados a los elementos de la placa huella. De igual manera, se procede con la colocación de los aceros transversales, garantizando la continuidad de los elementos de placa huella a lo largo de todo el tramo No. 1.
- Durante este periodo, se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa, preparado en obra, para los diversos elementos de la placa huella, como cunetas y bordillos.

Vereda Rinconada

Teniendo en cuenta que durante varios meses no se tenía ninguna intervención en la presente vereda, durante el periodo se logra reanudar actividades de campo en el tramo No. 1 de placa huella dando continuidad de los diferentes elementos.

- Se realiza la adecuación de subrasante en la continuidad del tramo No. 1 y se procede a la compactación de la misma.
- Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos de placa huella a lo largo del tramo No. 1.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa piedra pegada elaborado en obra para elementos de placa huella.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 – 3/8 longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo No. 1, (Viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos de placa huella sección transversal de placa huella (viga riostra, huella, cuenta y bordillo).

Durante el periodo, se desarrollaron diversas actividades en los corredores viales del municipio de Arboledas, logrando un avance significativo que permitió la construcción de 852,80 metros lineales de placa huella. Sin embargo, debido a que no fue posible completar el alcance total del proyecto dentro del tiempo inicialmente pactado, se procedió a la gestión de una Adición en Tiempo No. 3 y/o prórroga del contrato, estableciendo como nueva fecha límite el 28 de febrero de 2024. Esta extensión busca garantizar que las actividades pendientes sean ejecutadas con la calidad y los estándares requeridos, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En el marco de las festividades decembrinas, el contratista organizó las actividades de tal forma que los trabajos en campo se desarrollaron hasta el 20 de diciembre de 2024, momento en que se suspendieron temporalmente las labores. Este receso, programado para respetar las festividades de la temporada, se extenderá hasta el 7 de enero de 2025, fecha en la cual se retomarán las actividades en campo. A partir de este reinicio, se espera

avanzar de manera eficiente en la culminación del proyecto, cumpliendo con los términos establecidos en la prórroga y garantizando la entrega de una infraestructura de calidad para el beneficio de la comunidad

Municipio de Gramalote

En el mes de diciembre finalizaron todos los tramos distribuidos de la siguiente manera:

- En la vereda Boyacá con 1342 m de placa huella.
- En la vereda San Isidro con 1017 m de placa huella.
- En la vereda Santa Anita con 514 m de placa huella.



Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

Al finalizar este mes de diciembre cumple entregando la información de las actividades realizadas durante el mes terminado mediante oficio UTET-02590-435 del 24 de diciembre de 2024.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, todos se han implementado:

Nombres de los programas		Si	No	Justificación
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental.	Conformación del grupo de gestión social y ambiental	X		
	Capacitación y concientización para el personal de obra	X		
	Cumplimiento requerimientos legales.	X		
Programa de actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción.	X		
	Manejo integral de explotación fuentes de materiales de construcción		X	**El proveedor seleccionado para los tres frentes de obra es la Trituradora la Amarilla**
	señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	X		
	manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción, demolición (RCD) y lodos	X		
	manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	X		

Nombres de los programas		Si	No	Justificación
	manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
Programa Gestión Hídrica.	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	X		
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	X		
Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal.		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
	Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas.		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**
	protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles		X	**El área a intervenir no se encuentra dentro de ecosistemas sensibles**
	Protocolo de Fauna en obra	X		
	protección de la fauna en vías		X	**El área a intervenir no se encuentra dentro de ecosistemas sensibles**
	Compensación ambiental		X	**No se realizará afectación de áreas, las zonas a intervenir son corredores viales existente**

Fuente: Contratista de obra

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo de las actividades constructivas, realiza aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar social Darly Galvis, la profesional social Beltrán Ortega, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Los Patios Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, quienes realizan seguimiento al cumplimiento de las medidas propuestas y verifican su cumplimiento.

Durante el mes de diciembre se realizó reunión virtual con los profesionales que hacen parte del comité socio ambiental, con el fin de identificar avances de la gestión social y ambiental en cada uno de los frentes de obra.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo previo al inicio de actividades labores en el Proyecto, durante el mes mayo ingresaron nuevos trabajadores para los frentes de obra del municipio de Gramalote.

Durante el mes de diciembre se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA

- Manejo de señalización y manejo de tráfico.
- Manejo seguro de maquinaria y equipos.

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

- Municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tabla 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344| de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de diciembre del año 2024.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Diciembre**
Triturado	181,92
Arena	116,26
Piedra	34,45
Subbase	306,74

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Diciembre**
Triturado	139,85
Arena	89,05
Piedra	18,73
Subbase	0

Tabla 5. Materiales utilizados en obra municipio de Gramalote

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Diciembre**
Triturado	113,07
Arena	72,28
Piedra	21,78
Subbase	41,25

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Gramalote:



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.

Los municipios de Los Patios y Gramalote se encuentran a la espera de la autorización del sitio de disposición por parte de la alcaldía.
El municipio de Arboledas cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:




Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:




Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante el mes de diciembre se realizan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.

- Municipio de Gramalote



Fuente: Contratista

- Municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

Durante el mes de junio se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Los Patios – Vereda California	No aprovechables	3,0	Negro
	Aprovechables	0,0	Blanco
	Orgánico	0	Verde

	Peligrosos	6,0	Rojo
TOTAL		9,0 kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Gramalote – Vereda Boyacá	No aprovechables	4,0	Negro
	Aprovechables	0,0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	4,0	Rojo
TOTAL		8,0 kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Arboledas – Vereda Santa Anita	No aprovechables	4,0	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	5,0	Rojo
TOTAL		9,0 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de diciembre se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Contratista

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

- Baño del municipio de Gramalote



Fuente: Contratista

- Baño del municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

- Baño municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

- Municipio de Arboledas



Fuente: Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente: Contratista

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

3.8.1.4. Actividades Sociales

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL

Descripción actividades por programa

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Seguimiento de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad

En el mes de diciembre, se llevó a cabo una reunión entre la Interventoría, el Contratista y la comunidad de Gramalote con el propósito de tratar temas relacionados con el alcance final del proyecto.

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
Patios		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas Vereda Cinera		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas Vereda Helechar		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

Arboledas Vereda Santo Domingo		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas Vereda Volcán		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas Vereda Juan Bueno		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas Vereda Potreros		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

Gramalote Vereda San Isidro		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Gramalote Vereda Santa Anita		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS











- Durante la semana la interventoría recibe informe mensual de noviembre para revisión, concepto y aprobación, por tanto, se le comenta al contratista ajustar el informe, anexando evidencias fotográficas de los subprogramas que aplico para la realización de actividades con la comunidad o la mano de obra.
- Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de noviembre ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA. Por tanto, la interventoría hace recorrido durante la obra, evidenciando que en los frentes ya se visualiza las actividades que se relacionan al componente social, aplicando los subprogramas del documento PAGA: como la cartelera informativa, buzón de sugerencias, valla publicitaria, entre otras.

- La interventoría durante el mes de noviembre realizó seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

- La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGÍSTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNÁNDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTÓBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFÍA	1007909639	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	DAYANA MELINA SALAZAR	NG AMBIENTAL	88261502	23/08/2024		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRÉS CÁRDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNÁNDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DARLY JUDITH RODRÍGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
17	HÉCTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINAR	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	FREDIS JOSÉ SUAREZ VILLALBA	TOPÓGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

20	LUIS EDUARDO GARCÍA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	WILSON ENRIQUE RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
22	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILLIAM JOEL FLORES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
26	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
27	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
28	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
29	WILSON ENRIQUE RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	05/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
31	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERÍA	1090515100	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
32	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	DIEGO JESÚS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

4	FABIO URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
7	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDO DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDO DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	JESÚS ENRIQUE LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	07/09/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645020	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	CARLOS ANDRÉS BAUTISTA DELGADO	AYUDANTE DE OBRA	1093414104	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	ÁNGEL MARÍA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
13	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

14	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	JHON EDER MEDINA GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1092646133	10/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
16	RUBÉN ALEJANDRO BAUTISTA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	1093889719	17/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
18	EUGENIO MARTÍNEZ MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
19	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	11/09/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
20	CRISTIAN ANDRÉS BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
21	DARÍO PASCUAL GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
22	GERSON JAVIER GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
23	MARCO BARRIENTO	AYUDANTE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
24	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
25	JOSÉ FERNANDO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS

26	JOSÉ GREGORIO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANTE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
28	EDUARD CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
29	JESÚS ADRIÁN CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647112	RETIRADO	20/09/2024	SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
30	AALGEMIRO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13412968	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
31	SERGIO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1090505404	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
32	AUGUSTO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	1683558	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	FREDY MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	13412374	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
34	JAVIER COLMENARES	AYUDANTE DE OBRA	4535674	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	JHON JAIRO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644442	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	MANUEL BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	13412179	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	ADRIÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1092644875	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
38	JUAN CALDERÓN MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	1004941521	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS

39	ESNEIDER RODRÍGUEZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	1092644157	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
40	EDWIN RODRÍGUEZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	1092644009	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
41	JORGE RODRÍGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644019	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
42	JESÚS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
43	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
44	JOSÉ RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
45	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
46	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABÓN	AYUDANTE DE OBRA	1004941319	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
47	JOSÉ NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728	ACTIVO	6/12/2024	SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
48	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
49	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
50	ERINSON FABIAN GARCÍA PARADA	AYUDANTE DE OBRA	1093884815	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
2	JOSÉ ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
3	JOSÉ DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
4	JOSÉ BELEÑO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
5	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
6	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
7	JOSÉ DE LA OS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
8	YULIS PAOLA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
9	JOSÉ DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
10	YOMEL FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
11	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
12	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
13	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
14	ARLEY CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007381932	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
15	SERNA MATURANA ALIPIO	AYUDANTE DE OBRA	11830608	18/09/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
16	MORA BELEÑO MIGUEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	1085042716	18/09/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
2	JOSÉ FLORES	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
3	MANUEL EMILIO FLORES	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	17/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
4	ORLANDO MÁRQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	24/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
5	WILFREDO FLORES PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
6	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

7	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
8	JOSÉ VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
9	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
10	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
11	JOSÉ ASCENCIO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
12	JOSÉ ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
13	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
14	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
15	CARLOS FERNANDO LLANES	AYUDANTE DE OBRA	1092154198	03/09/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
16	FREDY ALBERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	RETIRADO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
17	JOSÉ ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
18	BRENDA ROCIÓ CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
19	LUIS ANDELFO VEGA SALAZAR	AYUDANTE DE OBRA	1004896992	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
20	PEDRO ALEXIS SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156588	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE

21	LUIS ALFREDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092154860	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE

2. Exámenes de ingreso

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	EDWIN ANTE LIZ CÁRDENAS	5441605	OPERADOR	11/12/2024	AGESO	SHIRLEY AVELLANEDA	2237	UT EDIVIAL TROJA 02590

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	DÍAS PERDIDOS
UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de octubre de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

ARBOLEDAS	PATIOS	GRAMALOTE



Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fotografía 35 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.

- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de diciembre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de diciembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	10	17
	Gramalote		17
	Patios		17

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	diciembre	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo COVID y lavado de manos.



Arboledas



Los Patios



Gramalote

Fotografía 37 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante este periodo, la interventoría aprobó los ítems no previstos luego de su verificación y, a su vez, en función de la necesidad de mitigar el impacto de las aguas de escorrentía.

Estado de avance del proyecto.

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFÍA	DISEÑO GEOMÉTRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRÁULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO

Convenciones

49	APROBADO FINAL
2	OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9	APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2	NO HA PRESENTADO

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que la interventoría, mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1650-24 del 9 de diciembre de 2024, solicitó al contratista la corrección y/o subsanación de las observaciones pendientes en los estudios y diseños. En dicho comunicado, se indicó que “La interventoría cuenta con recursos disponibles de especialistas hasta diciembre de 2024, lo que permitirá verificar y aprobar los estudios y diseños presentados por el contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590”.

Se solicitó la colaboración del contratista para que enviara lo antes posible los estudios y diseños completos, así como las observaciones pendientes de atender, enfatizando que una respuesta rápida era clave para garantizar que todo estuviera en orden y dentro de los plazos establecidos.

En consecuencia, durante este período, el contratista entregó las diferentes observaciones, y a la fecha se han emitido los conceptos correspondientes, ya sea aprobados u observados, según el caso.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL-CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcán - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCÁN** - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00 m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - **APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL** - UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal - GIC-INVIAS-NTS-1534-24 - 15/11/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - **APROBACIÓN** - GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – **APROBACIÓN** - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCÁN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCÁN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-Sep-2023 - **APROBACIÓN POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-Sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACIÓN TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR** - UTET-02590-425 14/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - UTET-02590-426 14/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACÁ del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACIÓN LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACIÓN BOYACÁ** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACIÓN T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCÁN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES LOS PATIOS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCÁN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACIÓN RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACIÓN CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISIÓN SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15-abril-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22-abril-2024 - OBSERVACIONES CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL-CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA - UTET-02590-379 Estudios de geotecnia, diseño y estructural de pavimento para tramo 1 ancho de 7.00 m Vereda Corozal del 05-Oct-2024 - GIC-INVIAS-NTS-1390-24 del 10-Oct-2024 - APROBACIÓN TRAMO 1 COROZAL - UTET-02590-395 - 09/11/2024 - Vereda Corozal - Entrega documento con comunicado UTET-02590-396 del 13/11/2024- CINERA ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-397 del 13/11/2024- JUAN BUENO ARBOLEDAS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-398 del 13/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-399 del 13/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE - Entrega documento con comunicado UTET-02590-400 del 13/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-1538-24 - 18/11/2024 - CINERA ARBOLEDAS – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1539-24 del 18/11/2024 - JUAN BUENO ARBOLEDAS – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1540-24 - 18/11/2024 - SAN ISIDRO GRAMALOTE - APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1541-24 - 18/11/2024 - SANTA ANITA GRAMALOTE – APROBACIÓN - GIC-INVIAS-NTS-1542-24 - 18/11/2024 - POTREROS ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1690-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1691-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1692-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1693-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-421 - 12/12/2024 - COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDA - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1694-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS – APROBACIÓN - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1695-24- GEO Y PAV - ARBOLEDAS - APROBACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACIÓN** - UTET-02590-379 Estructural tramo 1 Corozal - GIC-INVIAS-NTS-1417-24 del 18-Oct-2024 – OBSERVACIONES - UTET-02590-415 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1676-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- UTET-02590-416 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1677-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 - UTET-02590-417 del 06/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1678-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 11/12/2024 - UTET-02590-420 del 10/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1681-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 12/12/2024 - UTET-02590-422 - 12/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1684-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 16/12/2024 - UTET-02590-424 - 14/12/2024 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1707-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 18/12/2024 - UTET-02590-430 17/12/2024 INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - GIC-INVIAS-NTS-1714-24- ESTRUCTURAL - ARBOLEDAS - OBSERVACIONES - 19/12/2024 - UTET-02590-436 26/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1714-24 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL (GAVIONES)
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILLAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACIÓN SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACÁ - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCÁN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACIÓN HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACIÓN VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTENTE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACIÓN POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACIÓN CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO - Diseño hidráulico vereda Cinera, municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-1326-24 – 17/09/2024 – APROBACIÓN - UTET-02590-381 -18-10-2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - UTET-02590-385 - 28/10/2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1458-24 - 29/10/2024 – OBSERVACIONES - UTET-02590-401 - 13/11/2024 - DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLES TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1535-24 - 15/11/2024 – APROBACIÓN - UTET-02590-431 18/12/2024 AJUSTE DISEÑO HIDRÁULICO DESCOLE PR0+630 TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. - UTET-02590-432 19/12/2024 COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1649-24 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES.

Tabla 37 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.2.2. Etapa de Construcción

Según el seguimiento de la interventoría en el informe semanal No. 82, se ha logrado un avance del 79,74%, con progresos en diferentes frentes y la finalización de algunos corredores, como en el municipio de Gramalote. Es importante destacar que, durante el mes, se realizó una visita con la comunidad de la vereda Santa Anita para aclarar dudas sobre los alcances definitivos de la obra.

Además, se resalta que se obtuvo un avance positivo, logrando finalizar algunos corredores en el municipio de Arboledas. Sin embargo, debido a las festividades decembrinas y por solicitud del personal de campo, se suspendieron temporalmente las actividades, quedando el compromiso con el contratista de reanudarlas el 7 de enero de 2025.

Finalmente, se detallan las cantidades de placa huella completadas para evaluar el progreso del proyecto, teniendo en cuenta la actualización de alcances según el acta de modificación No. 4.

MUNICIPIO	ALCANCE PROYECTO NUEVO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	7055	VEREDA SANTA DOMINGO	1556	6463	592
		VEREDA RINCONADA	413		
		VEREDA HELECHAR	540		
		VEREDA VOLCÁN	762		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	732		
		VEREDA JUAN BUENO	834		
		VEREDA CINERA	1038		
		VEREDA POTREROS	588		
GRAMALOTE	2900	VEREDA BOYACÁ	1342	2900	0
		VEREDA SAN ISIDRO	1017		

MUNICIPIO	ALCANCE PROYECTO NUEVO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
		VEREDA SANTA ANITA	541		
LOS PATIOS	4554	COROZAL - CALIFORNIA	3608,10	3608,10	945,90
TOTAL	14514,20		**TOTAL**	12971,10	1537,90

Tabla 38 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 31 de diciembre de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $19.505.716.626,27 vs un programado equivalente en pesos a $19.484.801.264,98

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto, se encuentra en proceso de liquidación el contrato de obra.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas se detallan los documentos de pre construcción presentados por el contratista de obra al finalizar el contrato:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

La obra se ejecutó al 100% de su programación, encontrándose en proceso de liquidación, la interventoría y el contratista de obra se encuentran gestionando la documentación pertinente.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas por el contratista de obra:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30-AGOSTO-2024		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						CANTIDAD	VALOR TOTAL	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	3,438.00	$	160,764,318.00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	2,902.50	$	1,955,028,217.50
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	186,218.19	$	1,492,166,356.47
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	6390.62	$	789,254,351.24
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	720.78	$	239,495,012.16
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**		**4,636,708,255.37**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	893.00	$	41,757,573.00
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	171.90	$	115,786,167.30
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	27.80	$	12,680,052.60
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	345.70	$	11,170,604.10
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	129.00	$	98,678,679.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	12,589.20	$	100,877,259.60
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**		**380,950,335.60**
TRANSPORTES								
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	0	$	-
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**		**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00	-	$	-
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**		**-**
PERFILADO Y CUNETEO								
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$	47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**		**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES								
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00	40.98		9,299,673.36
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**		**9,299,673.36**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=			**5,074,684,022.47**

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

La profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, envía documentación para la liquidación del contrato el 24 de septiembre, el documento está en revisión y a la espera de unos anexos que debe conseguir el contratista por parte de la autoridad Ambiental.

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra, se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

No se presentaron ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación:

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 – OBSERVACIONES - GIC-INVIAS-NTS-1584-24 25/11/2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se ejecutaron en el contrato de obra:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411
TRAMO 3A	518,3	0	518,3
TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 42 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en proceso de liquidación y se detallan las actividades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista presentó los documentos de pre construcción y a continuación se relaciona su estado al finalizar el contrato de obra:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1322-24 del 17-Sept-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 22-AGOSTO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,776.65	$ 191,247,512.70
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,179.38	$ 768,994,679.54
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	102,295.80	$ 768,548,345.40
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,668.08	$ 392,295,806.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	392.06	$ 133,549,750.16
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	14,196.82	$ 194,879,748.14
SUB TOTAL					$ 2,275,884,754.00	$	2,449,515,842.58
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$ 9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$ 62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$ 15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$ 29,953,654.83
SUB TOTAL					$ 172,645,113.00	$	161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CL	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					$ 21,920,020.00	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00	8.00	$ 2,796,016.00
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
SUB TOTAL							
TOTAL						$	2,681,351,026.37

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Para el mes que termina se recibe certificación Ambiental de No pasivos ambientales ni procesos en curso por parte de la autoridad Ambiental correspondiente, CORPONOR.

3.10.1.4. Actividades Sociales

El 2 de diciembre por medio de correo se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-1619-24 en el que se entregan los INFORMES TRIMESTRALES Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO al INVIAS.

3.10.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describen a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista realizó la entrega de los componentes de estudios y diseños del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y/u observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-Sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GBE-238-2022 - 16/12/2024 - ENTREGA OBS GRADA DISIPADORA - GIC-INVIAS-NTS-1712-24 del 19/12/2024 – **APROBADO** - GBE-239-2022 - 18/12/2024 - ENTREGA OBS DIS ESTRUCTURAL ALCANTARILLA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de la placa huella.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

El contratista de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista realizó la entrega de los siguientes documentos.A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con observaciones	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 48 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr– 2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar– 2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISIÓN AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se envió mediante correo electrónico el 15-agosto-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb– 2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N° 020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N° 021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N° 028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-736-24 del 14-May-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISIÓN AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-870-24 del 11-Jul-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N° 026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024-REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1361-24 del 02-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA – NO SE CUENTA CON EL RUBRO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-abril-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-1418-24 del 21-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Entregado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Abr-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1405 del 15-Oct-2024 - APROBADO
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Ago-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 – **SOLICITUD** Se reitera la solicitud de documento PAGA con el oficio GIC-INVIAS-NTS-1150-24 del 15-Oct-2024
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CCVN-014-2024 - 18/04/2024 - ATIENDE OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1591-24 del 27/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observación	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 13-agosto-2024 – **SOLICITUD** El contratista mediante SSVN-028-2024 – del 05-Sept-2024 Entrega documento PAGA y anexos GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09-Sept-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1599-24 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1419-24 del 21-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Enviado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACIÓN RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACIÓN DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N° 010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1468-24 del 29-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-917-24 del 18-Jun-2024 - **APROBACIÓN**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010-CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015-CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1391-24 del 26-Ago-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1465-24 del 29-Oct-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024 Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-916-24 del 28-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06- CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 – **APROBACIÓN** Reprogramación No. 1 por prórroga y Modificación de cantidades No.01 - WRGR-CD-FC-058-2023-013 GIC-INVIAS-NTS-1321-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1377-24 del 08-Oct-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 del 30-Sep-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-1478-24 del 05-nov-2024 - **APROBACIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Entregado	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 Entrega el contratista por medio WRGR-CD-FC-058-2023-019 del 09-Oct-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Mediante oficio SCCY-071-009 del 22-Oct-2024 se envía documento para su revisión GIC-INVIAS-NTS-1576-24 del 05-nov-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.1.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1503-24 12/11/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla		GIC-INVIAS-NTS-1457-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		GIC-INVIAS-NTS-1456-24 29/10/2024 - SOLICITUD
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1532-24 - 15/11/2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1471-24 01/11/2024 - SOLICITUD G&P-CD-FC-049-2024-004 - 01/11/2024 - ENTREGA GIC-INVIAS-NTS-1537-24 - 18/11/2024 - **APROBADO**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 02 de septiembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12 de julio de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento en el corredor vial y una alcantarilla.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 09 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de julio, ejecutándose 270 metros lineales de placa huella y 12350.14 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 15 de octubre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento y 02 alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron el 30 de septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 280 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.







Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron en septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 295 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 29 de noviembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en el mes de octubre, con 390 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 06 de diciembre de 2024

Sus actividades de obra culminaron en noviembre, con 360 metros lineales de placa huella, 15460.91 m^2 de mantenimiento periódico y 04 alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.17 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024 e inicia el proceso de liquidación, a corte del presente informe se ejecutaron, 267 metros lineales de placa huella y una alcantarilla.






Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1189-24) ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1122-24; RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047969 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio (GIC-INVIAS-NTS-1183-24) donde se subsana RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-039300 – ENTREGAN REQUERIMIENTOS.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se entrega oficio GIC-INVIAS-NTS-1196-24 El día 26 agosto del presente año ASUNTO: ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-737-24; RESPUESTA OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-047971.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El proyecto finalizo el 6 de abril 2024.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio INVIAS (GIC-INVIAS-NTS-1252-24) ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE AMBIENTAL. (2024S-VBOG-047967)

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El proyecto finalizo el 6 de febrero 2024.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1618-24 se da aprobación del documento PAGA

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se radica oficio GIC-INVIAS-NTS-1405-24 ante INVIAS para informar de la aprobación del documento PAGA y sus anexos.

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de diciembre se verifica la información presentada por el contratista del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de diciembre se recibe documentación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) según oficio SCCVN-028-2024, el cual está en revisión y a la espera de unos documentos anexos.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no aplica información, el proyecto finalizo el 30 de septiembre 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no aplica información, el proyecto finalizo el 6 de junio 2024, se está a la espera de anexos por parte de la autoridad ambiental.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no aplica información, el proyecto recibe oficio WRGR-CD-FC-058-2023-016 entrega de subsanación de documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) el cual están revisión y a la espera de unos anexos.

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no aplica información

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este mes de diciembre no se recibe información del proyecto, mantenimiento de vías Rurales San Juan – Agua Blanca, se recibe información Fuente de Materiales mediante oficio G&P-CD-FC-049-2024-004, del cual se da aprobación mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1537-24.

Subprograma 1.1: conformación del grupo de gestión ambiental y social código sm-daga- 1.1-01

Objetivo

Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, PAGA, a través de la gestión de los profesionales responsables de la actualización e implementación del documento.

Identificación de aplicabilidad de la ficha por la complejidad del proyecto baja media-alta media-baja x alta actividades para el seguimiento y monitoreo

La formulación del documento PAGA es la esencia de la gestión socioambiental del proyecto, por lo cual los profesionales deben realizar la gestión necesaria (formulación, ajuste, aprobación y radicación del documento) para obtener la aprobación del documento por parte de la interventoría, previo al inicio de las actividades constructivas.

Se requiere contar con el equipo mínimo de profesionales que puedan realizar la supervisión e implementación de las medidas de manejo durante el desarrollo del proyecto, atendiendo las obligaciones y/o recomendaciones que sean suscitas por las autoridades ambientales y propiciar ante la dirección del proyecto, el suministro de elementos necesarios para el desarrollo de cada uno de los subprogramas. Evidenciar mediante la formulación de informes de gestión, la implementación de cada una de las medidas de manejo del documento PAGA y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante las autoridades ambientales de forma general o específicamente en cada uno de los actos administrativos que se hayan generado para la autorización del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.

Periodicidad en la implementación actividad momento

Seguimiento a la formulación del documento PAGA, aprobación de la interventoría y radicación del documento ante la entidad contratante.

Antes de inicio de las actividades constructivas
Validación de los insumos y elementos necesarios para implementar las medidas de manejo
Durante el desarrollo
Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.

Identificación de aplicabilidad de la ficha por la complejidad del proyecto baja media-alta media-baja x alta actividades para el seguimiento y monitoreo

El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto. Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:

• Talleres de inducción al personal programados.
• Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
• Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista de obra no está realizando la entrega de la documentación solicitada a tiempo por parte de la interventoría.

La interventoría está realizando la supervisión y evaluación de las actividades tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

3.7.1.2. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad y demás documentación de terminación de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 03 de septiembre de 2024

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, para enviar las correcciones a Invias y subsanar lo que está pendiente por medio de oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-1309-24.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 12 de septiembre de 2024

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022-

El contrato se liquidó el día 31 de julio de 2024.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 12 de septiembre de 2024.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

. El contrato se liquidó el día 02 de septiembre de 2024

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 12 de julio de 2024

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 03 de diciembre de 2024.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 03 de diciembre de 2024.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 13 de diciembre de 2024

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contrato se liquidó el día 09 de diciembre de 2024.

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contrato se liquidó el día 15 de octubre de 2024

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

La interventoría recibe información solicitada al contratista, por tanto, se encuentra en revisión y concepto para dar aprobación a la documentación informe trimestral y balance de estado social del proyecto.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El 27 de diciembre se da aprobación al asunto RESPUESTA OFICIO SCCY-071-018 CON ASUNTO ENTREGA DE BALANCE TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL – APROBACIÓN con oficio GIC-INVIAS-NTS-1743-24

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El 27 de diciembre se da aprobación al asunto RESPUESTA OFICIO SCCY-071-018 CON ASUNTO ENTREGA DE BALANCE TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL – APROBACIÓN con oficio GIC-INVIAS-NTS-1741-24.

3.11.1.2.17 CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN-AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

Subprograma 1: atención a la comunidad

En este subprograma que tiene como objetivo establecer una comunicación directa con la población y los entes que intervienen en la misma, es necesario realizar reuniones para establecer a cuerdos y responder las inquietudes de la comunidad.

En el sitio de ejecución de obra están disponibles los medios de atención para la población, en este caso, el buzón satélite en el cual se reciben las inquietudes de los habitantes del corregimiento, así mismo, la oficina de planeación del municipio, en el que se encuentran disponible para brindar la respectiva información sobre el proyecto vial; a continuación se encuentra el horario para recibir las solicitudes según los horarios acordados, además, el correo inmobiliaria.gpinversion@gmail.com que se encuentra disponible por el contratista para recibir los requerimientos.

HORARIO DE ATENCIÓN	HORA
LUNES A VIERNES	8:00 a.m. – 12:00 a.m. a 2:00 p.m. -6:00 p.m.
SÁBADOS	8:00 a.m. – 12:00 a.m.

Subprograma 2: Información y divulgación

En el proyecto vial es importante tener una comunicación directa, con los presidentes de la junta de acción comunal debido a que, es la representación de su comunidad; además, al presidente se le recuerda los diferentes canales de comunicación con los que cuenta el contratista para la recepción de las peticiones, el buzón satélite, el correo electrónico y el componente social quien estará al tanto de las inquietudes.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Reuniones} = \left(\frac{\text{Reuniones celebradas}}{\text{Reuniones requeridas}} \right) \times 100$	Se llevo a cabo la entrega de obra por parte del contratista a la comunidad.

$\text{Estrategia de divulgación pública} = \left(\frac{\text{Número de elementos de divulgación implementados}}{\text{Número de elementos de divulgación proyectados}} \right) x100$	Estrategia de divulgación pública (número de elementos de divulgación implementados 3/ número de elementos de divulgación proyectados 3) x100) =100%

Subprograma 3: Cultura vial y participación comunitaria

En el desarrollo de este periodo se no se realizaron actividades.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Estrategias} = \left(\frac{\text{Estrategias implementadas}}{\text{Estrategias proyectadas}} \right) x100$	En el periodo no se realizaron actividades
$\text{Acercamientos} = \left(\frac{\text{Reuniones realizadas}}{\text{Reuniones convocadas}} \right) x100$	N/A

Subprograma 4: La infraestructura de predios y servicios

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{ActaVecindad} = \left(\frac{\text{Acta de vecindad elaborada}}{\text{Construcciones aledañas}} \right) x100$	En el periodo se hizo el cierre de un acta de vecindad.
$\text{Afectaciones} = \left(\frac{\text{Afectación subsanada}}{\text{Afectación realizada}} \right) x100$	

Subprograma 5: Mano de obra contratada con enfoque de género de derecho y diferencial

INDICADORES DE GESTIÓN	PROCESO/DESCRIPCIÓN
$\text{Vinculación} = \left(\frac{\text{MO de la región contratada}}{\text{Total MO proyecto}} \right) x100$	Vinculación =(MO de la región contratada 11 / Total MO proyecto 11) x100 =100 %
$\text{Vinculación} = \left(\frac{\text{MO pertenecientes a grupos vulnerables}}{\text{Total personal proyecto de la región}} \right) x100$	

Subprograma 6: Inclusión social con perspectiva de género y transversalización

$\text{Flexibilización} = \left(\frac{\text{Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización}}{\text{Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto}} \right) x100$	Flexibilización=(Número de padres madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización 8/ Número total de padres-madres cabeza de hogar del proyecto 8) x100 =100%
$\text{Capacitaciones} = \left(\frac{\text{Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso}}{\text{Número total de trabajadores del proyecto}} \right) x100$	N/A
$\text{Vinculación} = \left(\frac{\text{MO perteneciente a grupos vulnerables}}{\text{Total personal proyecto de la región}} \right) x100$	N/A

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.17. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato entra en proceso de liquidación.

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.
En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RÉCORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 – **APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RÉCORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-1A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N° 043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N° 008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024-**REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista presentó los estudios y diseños, en la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RÉCORD

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista Especialista envía observaciones el 29-08-2024 se envían por WP al contratista.

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar- 2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar- 2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr- 2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene- 2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar- 2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN al componente geotécnico, topografía y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-031 el 06-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1312-24 del 16/09/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-032 el 06-Sept-2024 Ing. JAIRO solicita reunión 30/09/2023 - Tramo 1: K0+000 – K0+136.06 – **OBSERVACIONES**. Tramo 2: K3+695.92 – K3+825.92 – **OBSERVACIONES**. Tramo 3: K5+269.35 – K5+399.35 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**. Entrega planos de OBR-CACH-045 -3/10/2024 OBR-CACH-048 ATIENDE OBSERVACIONES - 08/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1424-24 - 22/10/2024 **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** OBRA-CACH-035 del 10/09/2024 - Hace entrega de observaciones GIC-INVIAS-NTS-1319-24 - 17/09/2024 – **OBSERVACIONES** OBR-CACH-049 - 08/10/2024 - Entrega observaciones GIC-INVIAS-NTS-1604-24 - 29/11/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobación**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **– OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-043 el 18-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES Entrega planos de OBR-CACH-050 -9/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1506-24 del 07/11/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-067-2023

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1378-24 del 08/10/2024 - OBSERVACIONES El contratista hace entrega de subsanaciones con comunicado MATICCES – LOURDES – 028 - 2024 del 18/09/2024 Atiene observaciones MATICCES – LOURDES – 031 - 2024 - 09/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1415-24 - 17/10/2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1605-24 del 29/11/2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en la mayoría de sus componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1223-24 - 29/08/204 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1259-24 del 04/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 **APROBACIÓN** – 17-Sep-2024

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1173-24ª del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.13. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1167-24 del 22-agosto-2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

3.7.1.1.14. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1142-24 - 14/08/2024 - **OBSERVACIONES** Correo 27/08/2024 - REMITE CORRECCIÓN A OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1302-24- 10/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA ENVÍA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1222-24 del 28/08/2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVÍO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1190-24 del 26/08/2024 **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** WRGR-CD-FC-058-2023-015 DEL 23/09/2024 - SUBSANACIÓN INFORME

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN a los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 SCCY-071-006 contratista entrega observaciones 01/10/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1373-24 del 04/10/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-010 contratista entrega atendiendo observaciones 25/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1509-24 - 12/11/2024 - OBSERVACIONES SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024 SCCY-071-005 del 30/09/2024 GIC-INVIAS-NTS-1519-24 del 14/11/2024- **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024 - OBSERVACIONES SCC-071-007 Contratista entrega 07/10/2024 GIC-INVIAS-NTS-1492-24 - 06/11/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** SCCY-071-022 contratista entrega 27/11/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 – **OBSERVACIONES** SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024 GIC-INVIAS-NTS-1578-24 - 25/11/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1192-24 del 26/08/2024 SCCY-071-016 - ENTREGA OBSERVACIONES 20/11/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-002 contratista entrega 21/08/2024 Se envían observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1363-24 del 03/10/2024 – **OBSERVACIONES** SCC-071-015 Contratista envía correcciones - 19/11/2024

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.16. CD-FC-049-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con los estudios y diseños aprobados.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES** G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1523-24 - 14/11/2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1510-24 - 12/11/2024 – **OBSERVACIONES** G&P-CD-FC-049-2024-016 - 19/12/2024 - **ENTREGA OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1718-24 - 20/12/2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-002 - 28/10/2024 - Contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1459-24 - 29/10/2024 - **APROBADO PARA TRAFICO LIVIANO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	G&P-CD-FC-049-2024-003 - 01/11/2024 - contratista hace entrega GIC-INVIAS-NTS-1616-24 - 02/12/2024 - **APROBADO**

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-049-2023

3.7.1.2. Etapa de Construcción

En el presente mes se finalizan las actividades de construcción de placa huella en el municipio de Villa Caro correspondiente al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	320.00	EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$	26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$	207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$	121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$	91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$	44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$	492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$	4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$	13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$	1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$	1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$	11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$	11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$	44,096,105.34
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$	30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00		30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$	-
						SUB TOTAL	-		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$	34,656,912.54
						SUB TOTAL			34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS									
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$	26,109,118.80
						SUB TOTAL			26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)			627,778,223.78

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

						CANT	VALOR TOTAL
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1,1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**155.00**	**EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70	862.70	$ 29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65	90.65	$ 77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13	4,405.13	$ 44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00	620.00	$ 110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57	40.57	$ 17,893,560.78
						SUB TOTAL	$ 6,019.05	$ 281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**1**		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28	45.28	$ 2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78	5.78	$ 4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	1.61	$ 992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3	$ 22.15	22.15	$ 891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00	6.00	$ 5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70	782.69	$ 7,979,524.55
						SUB TOTAL	$ 863.51	$ 22,852,783.32
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y, PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81	5,650.81	$ 15,002,900.55
						SUB TOTAL	5,650.81	15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50	11,381.50	$ 22,011,821.00
						SUB TOTAL	11,382.00	22,011,821.00
NO PREVISTO								
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50	237.50	$ 37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00	190.00	$ 31,462,670.00
								69,299,507.50
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00	410,535,693.00

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								**30 DE JUNIO DE 2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		**570,594,671.72**

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.					
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	316.07	$ 38,121.00	$ 11,688,661.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	234.96	$ 1,138,016.00	$ 250,727,685.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11032.81	$ 10,242.00	$ 123,211,158.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	299.39	$ 428,491.00	$ 130,316,968.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	119.10	$ 677,827.00	$ 71,117,609.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:				
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	103.54	$ 49,585.00	$ 2,567,015.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	15.70	$ 1,138,016.00	$ 8,899,285.00
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.60	$ 890,664.00	$ 712,531.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	23.76	$ 64,380.00	$ 764,834.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	12.00	$ 1,090,746.00	$ 6,544,476.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1157.36	$ 10,242.00	$ 5,590,698.00
	TRANSPORTES				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	5454.95000	$ 3,397.00	$ 18,530,465.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	7.00	$ 719,407.00	$ 5,035,849.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17393.5200	$ 2,181.00	$ 37,936,314.00
	VALOR BÁSICO OBRA				**$ 673,643,548.00**

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34.681.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985.280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10.234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	343.30	$ 288.254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551.760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49.585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985.450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748.239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40.248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1.016.380.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10.234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y DESTLAMES PARA DISTANCIAS	M3/KM	4209.50	$ 2.655.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SPOT (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	UND	7.00	$ 705.224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13803.10	$ 1.934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$ 1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$ 190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$ 103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$ 50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$ 22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	$ 369,086,459.00		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	15.60	890,706.00	$ 13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$ 1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$ 1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$ 11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$ 11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	$ 44,602,051.00		$ -
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,215.29	2,655.00	$ 3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL	3,226,605.00		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$ 8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL	8,462,688.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$ 23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL	23,885,167.00		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	449,262,970.00		$ 341,074,887.81

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER		UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-JUNIO-2025	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.45	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.68	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.5	$ 5,792,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,960.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.5	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN O DE LA CONSTRUCCIÓN DE PRESTAMOS PARA LONGITUDES MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,060.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA); REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-SEP-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-SEP-2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	58	$	2,007,206.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	243	$	241,623,162.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	11529	$	117,468,981.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	278	$	86,360,978.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	55.5	$	31,094,930.00
				SUB TOTAL	**$ 478,555,256.50**		$	478,555,257.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	88	$	4,521,704.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	15.6	$	15,511,610.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SI	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	1.6	$	1,248,674.00
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVAC	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	44	$	1,735,888.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm D	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	12	$	13,617,528.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	1158	$	11,798,862.00
				SUB TOTAL	**$ 48,434,266.00**		$	48,434,266.00
	TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	1375.20323	$	4,069,226.00
				SUB TOTAL	**4,069,226.36**		$	4,069,226.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00	16	$	11,333,040.00
				SUB TOTAL	**11,333,040.00**		$	11,333,040.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	16201.11	$	30,441,885.69
				SUB TOTAL	**30,441,880.00**		$	30,441,885.69
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	**572,833,669.00**		$	572,833,674.69

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO A AGOSTO-2024	
No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN								
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.00	35,953.00	$	1,761,697.00	48.12	1,730,058.36
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	208.00	1,025,581.00	$	213,320,848.00	99.00	101,532,519.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,855.00	10,194.00	$	100,461,870.00	8654.38	88,222,749.72
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	237.00	327,669.00	$	77,657,553.00	321.12	105,219,430.94
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	47.50	571,437.00	$	27,143,258.00	44.45	25,400,374.65
				SUB TOTAL	$	420,345,226.00	$	322,105,132.67
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$	4,363,480.00	86.20	4,274,227.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	12.00	1,025,581.00	$	12,306,972.00	11.51	11,804,437.31
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.60	788,692.00	$	1,261,907.00	1.54	1,214,585.68
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	44.00	41,886.00	$	1,842,984.00	43.00	1,801,098.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12.00	1,023,650.00	$	12,283,800.00	12.00	12,283,800.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,194.00	$	11,804,652.00	1105.54	11,269,874.76
				SUB TOTAL	$	43,863,795.00	$	42,648,022.75
TRANSPORTES								
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,118.14	3,271.00	$	3,657,436.00	876.83	2,868,110.93
				SUB TOTAL		3,657,436.00	$	2,868,110.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	11.00	705,522.00	$	7,760,742.00	0.00	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$	-
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13,441.68	1,986.00	$	26,695,176.48	13441.69	26,695,196.34
				SUB TOTAL		502,322,375.48	$	26,695,196.34
TOTAL EJECUTADO							$	394,316,462.69

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.								
	ITEMS DE PAGO	INFORMACIÓN INICIAL				AVANCE 25/10/2024		
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	ACUMULADO	Valor total	
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.00	$ 39,920.00	$ 2,914,160.00	744.48	$ 29,719,641.60	
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	306.00	$ 920,653.00	$ 281,719,818.00	299.25	$ 275,505,410.25	
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14499.00	$ 10,181.00	$ 147,614,319.00	14458.91	$ 147,206,162.71	
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	349.00	$ 250,131.00	$ 87,295,719.00	408.96	$ 102,293,573.76	
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	69.80	$ 511,663.00	$ 35,714,077.00	35.01	$ 17,913,321.63	
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL			
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	131.84	$ 6,774,334.72	
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 920,653.00	$ 28,724,374.00	23.52	$ 21,653,758.56	
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.20	$ 700,995.00	$ 2,243,184.00	2.40	$ 1,682,388.00	
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	65.92	$ 2,779,516.80	
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,007,990.00	$ 24,191,760.00	18.00	$ 18,143,820.00	
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,181.00	$ 23,579,196.00	1743.33	$ 17,748,842.73	
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL			
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1167.07770	$ 3,397.00	$ 3,964,562.95	4641.72000	$ 15,767,922.84	
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL			
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	12.00	$ 712,462.00	$ 8,549,544.00	12.00	$ 8,549,544.00	
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL			
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16964.0500	$ 2,173.00	$ 36,862,880.65	16964.0500	$ 36,862,880.65	
	TOTAL OBRA				$ 696,127,523.00	$	702,601,118	

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.. GOBERNACIÓN 2033					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39,920.00	400	$ 15,968,000.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	145.12	$ 142,758,172.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 10,197.00	9700	$ 98,910,900.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 304,574.00	270	$ 82,234,980.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 567,016.00	72	$ 40,825,152.00
SUB TOTAL					$ 380,697,204.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 51,383.00	162.000	$ 8,324,046.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 983,725.00	31.000	$ 30,495,475.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 766,866.00	3.400	$ 2,607,344.00
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 42,165.00	84.000	$ 3,541,860.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 1,034,686.00	24.000	$ 24,832,464.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 10,197.00	2308.000	$ 23,534,676.00
SUB TOTAL					$ 93,335,865.00
TRANSPORTES					
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3,397.00		$ -
SUB TOTAL					$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 714,568.00		$ -
SUB TOTAL					$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO					
15	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 2,181.00	15460.91	$ 33,720,236.00
SUB TOTAL					$ 33,720,236.00
TOTAL EJECUTADO					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)					507,753,305.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)					
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)					507,753,305.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)					5,076,552.00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)					964,545.00
AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)				VALOR TOTAL= C+D+E	513,794,402.00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)					14,386,243.26
TOTAL EJECUTADO					528,180,645.26

Tabla 96 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.17. CD-FC-49-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
No	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							
1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 43,214.00	581.82	$ 25,142,769.00
2	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1,135,605.00	193.43	$ 219,660,075.00
3	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	$ 7,568.00	9514.19	$ 72,003,389.00
4	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	$ 423,543.00	353.06	$ 149,536,091.00
5	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	$ 698,305.00	33.87	$ 23,651,590.00
SUB TOTAL							$ 489,993,914.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							
7	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 43,214.00	43.950	$ 1,899,255.00
8	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1,135,605.00	8.240	$ 9,357,385.00
9	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 907,833.00	0.800	$ 726,266.00
10		610.1P	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 47,432.00	21.990	$ 1,043,029.00
11			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 925,669.00	6.000	$ 5,554,014.00
12	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 7,568.00	581.110	$ 4,397,840.00
SUB TOTAL							$ 22,977,789.00
TRANSPORTES							
13		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 3,208.00	4,738.23	$ 15,200,237.00
SUB TOTAL							$ 15,200,237.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	$ 1,052,084.00	13	$ 13,677,092.00
SUB TOTAL							$ 13,677,092.00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
15			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 20,934.00	1682.76	$ 35,226,872.00
SUB TOTAL							$ 35,226,872.00
TOTAL EJECUTADO							
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)							$ 577,075,904.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)							$ -
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)							$ 577,075,904.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)							$ 9,324,387.00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)							$ 1,771,634.00
VALOR TOTAL= C+D+E							$ 588,171,925.00
GERENCIA INTEGRAL SOCIOAMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP)							$ 16,468,813.90
TOTAL EJECUTADO							$ 604,640,738.90

Tabla 97 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 27 Avance Financiero Municipio de Villa Caro

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

2. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

3. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

4. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

5. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

6. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

7. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se han finalizado 10 convenios su ejecución de obras y se tienen en ejecución 01 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, el convenio de Gobernación 1943 se encuentra en etapa de ejecución de actividades de obra de placa huella y alcantarillas. Los convenios de Abrego 1791 y Gobernación 2033 (Villa Caro), finalizaron el 31 de diciembre de 2024.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se fimó el acta de liquidación el 06 de septiembre de 2024.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución. Se firmo acta de liquidación el 15 de octubre de 2024.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Gobernación 2052, su ejecución termino el 30 de agosto de 2024, por lo cual el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Cáchira 1859, finalizo su tiempo contractual el 30 de julio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Gramalote, Santiago, Herrán, Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos del municipio de Abrego, Gobernación-1943, Gobernación 2033 (Villa Caro).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 98 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El acta de liquidación se firmó el 15 de octubre de 2015.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 99 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024. Se firmo acta de liquidación el día 06 de septiembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 100 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato finalizo su tiempo contractual el 30 de julio de 2024.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 101 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. Se encuentra en ejecución.

4.4.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
87	29/11/2024 al 05/12/2024
88	06/12/2024 al 12/12/2024
89	13/12/2024 al 19/12/2024

Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 6 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de septiembre de 2024.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347		$ 865,403,347	$ 690,291,848.64		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262,829,510	$ -	$ 262,829,510	$ 172,572,962	$ 90,256,548	$ 517,718,886.64		$ 2,396,467,941	$ 2,396,467,941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530,799,834	$ -	$ 530,799,834	$ 172,572,962	$ 358,226,872	$ 345,145,924.32		$ 1,865,668,107	$ 1,865,668,107				
5	OBRA	JUNIO-JULIO 2024	$ 422,608,970	$ -	$ 422,608,970	$ 86,286,481	$ 336,322,489	$ 345,145,924.32		$ 1,443,059,137	$ 1,443,059,137				
6	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 286,947,390		$ 286,947,390	$ 86,286,481	$ 200,660,908	$ 172,572,962.16		$ 1,156,111,747	$ 1,156,111,747				
TOTALES			$3,337,900,875.91	$0.00	$ 2,628,344,517					$ 1,156,111,747.1	$ 1,156,111,747.1				

Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de octubre de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
04	17/04/2024

Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 26 de agosto de 2024 y está en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 107 Garantías Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 30 de mayo de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 108 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. Se encuentran activos todos los frentes de obra.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
79	29/12/2024 al 05/12/2024
80	06/12/2024 al 12/12/2024
81	13/12/2024 al 19/12/2024

Tabla 109 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMÁTICOS	CATERPILLAR	-
VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 110 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGÍSTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCÍA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNÁNDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTÓBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFÍA	1007909639	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	DAYANA MELINA SALAZAR	NG AMBIENTAL	88261502	23/08/2024		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRÉS CÁRDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNÁNDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DARLY JUDITH RODRÍGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
17	HÉCTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINAR	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	FREDIS JOSÉ SUAREZ VILLALBA	TOPÓGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
20	LUIS EDUARDO GARCÍA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	WILSON ENRIQUE RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
22	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILLIAM JOEL FLORES	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ÁLVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

25	ANGELICA CAROLINA LÓPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
26	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
27	DANIEL STEVEN CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
28	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
29	WILSON ENRIQUE RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	05/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
31	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERÍA	1090515100	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
32	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRÍGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	DIEGO JESÚS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
4	FABIO URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1098621938	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
7	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANTE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645020	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	CARLOS ANDRÉS BAUTISTA DELGADO	AYUDANTE DE OBRA	1093414104	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	ÁNGEL MARÍA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412578	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	DOUGLAS URIBE	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
13	RONALD SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

14	JHON EDER MEDINA GARCÍA	AYUDANTE DE OBRA	1092646133	RETIRADO	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	RUBÉN ALEJANDRO BAUTISTA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	1093889719	17/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
16	LUIS ÁNGEL ANTOLÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	RETIRADOS	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	EUGENIO MARTÍNEZ MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	RETIRADOS	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
18	CRISTIAN ANDRÉS BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1003066670	RETIRADOS	30/10/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
19	RAMON RODRÍGUEZ SERENO	AYUDANTE DE OBRA	13642187	12/11/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
20	FERNANDO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	5127510	30/10/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
21	ALEXIS MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	5128380	30/10/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
22	HEILER PÉREZ	AYUDANTE DE OBRA	1198414	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
23	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	RETIRADO	SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
24	JOSÉ FERNANDO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
25	JOSÉ GREGORIO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANTE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
27	EDUARD CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
28	JORGE ENRIQUE CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092645650	01/10/2024		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
29	AALGEMIRO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13412968	ACTIVO		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
30	PABLO FÉLIX VALDERRAMA	AYUDANTE DE OBRA	PPT 5887690	01/10/2024		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
31	LEONEL GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1004941322	01/10/2024		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
32	REINEL GELVES	AYUDANTE DE OBRA	1007444899	01/10/2024		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
33	ADRIÁN GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1193125660	01/10/2024		SUB EDUARD CARRILLO	ARBOLEDAS
34	FREDY MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	13412374	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	JAVIER COLMENARES	AYUDANTE DE OBRA	4535674	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	JHON JAIRO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644442	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	MANUEL BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	13412179	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
38	ADRIÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1092644875	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS

39	JUAN CALDERÓN MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	1004941521	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
40	ESNEIDER RODRÍGUEZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	1092644157	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
41	EDWIN RODRÍGUEZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	1092644009	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
42	JORGE RODRÍGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644019	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
43	JESÚS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
44	JULIÁN ANDRÉS LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	1093844683	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
45	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
46	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
47	ERINSON FABIAN GARCÍA PARADA	AYUDANTE DE OBRA	1093884815	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
48	JOSÉ HERNEY GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1004941500	20/11/2024		SUB ERIKSON GARCÍA	ARBOLEDAS
47	JOSÉ NICASIO VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13411728	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
48	ANDERSON GALVIS DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1232392781	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
49	EDISON MANUEL GALVIS PARADA	AYUDANTE DE OBRA	1092646275	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
50	ENDER SANTIAGO MARTÍNEZ	AYUDANTE DE OBRA	PPT 4819675	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
51	JESÚS MARÍA LAMUS	AYUDANTE DE OBRA	88177989	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
52	ENDER MANUEL MARTÍNEZ GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	PPT 5518837	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
53	DIEGO SALVADOR RAMÍREZ	AYUDANTE DE OBRA	1090459312	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
54	SERGIO CONTRERAS ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	13412479	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
55	DUVÁN ORELLANOS RODRÍGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1048993644	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
56	JORGE ALBERTO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1092646544	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
57	EDGAR ANTONIO AMAYA	AYUDANTE DE OBRA	1004841896	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
58	JEFFERSON DAVID ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644120	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
59	JOSÉ LUIS GUERRERO	AYUDANTE DE OBRA	1073985310	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS

60	HERNÁN JOSÉ LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1091532303	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
61	ANTONIO AUGUSTO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	1653559	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
62	WILLIAM JOSÉ GELVES	AYUDANTE DE OBRA	13412860	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS
63	LUIS FRANCISCO CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	88199864	ACTIVO		SUB VÍCTOR HUGO PABÓN	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
2	JOSÉ ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
3	JOSÉ BELEÑO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
4	JOSÉ DE JESÚS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
5	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
6	JOSÉ DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
7	YULIS PAOLA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
8	JOSÉ DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
9	YOMEL FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
10	ARLEY CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007381932	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
11	SERNA MATURANA ALIPIO	AYUDANTE DE OBRA	11830608	18/09/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
12	MORA BELEÑO MIGUEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	1085042716	18/09/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
13	CARLOS ALBERTO GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	1051747361	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
14	JOSÉ HUMBERTO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
15	FRANCISCO SALAS	AYUDANTE DE OBRA	73584713	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
16	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
17	JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	102465059	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
18	JOSÉ MARÍA BARRIOS CORREA	AYUDANTE DE OBRA	85484458	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS
19	LEONARDO ENRIQUE GAMBOA	AYUDANTE DE OBRA	1134329039	ACTIVO		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS

20	PEDRO CARLOS ROMAÑA	AYUDANTE DE OBRA	1077443783	14/11/2024		SUB JOSÉ BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
2	WILFREDO FLORES PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
3	CARLOS HUMBERTO CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1090479342	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
4	JOSÉ VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
5	JOSÉ EFRAÍN SILVA	AYUDANTE DE OBRA	1092154896	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
6	YOIMER JAVIER CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1004845661	6/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
7	JOSÉ TRINIDAD SILVA OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	88168886	5/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
8	EDWIN STEVEN SÁNCHEZ DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533073	5/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
9	ÁNGEL IBAN DELGADO CORREDOR	AYUDANTE DE OBRA	1094533504	5/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
10	JORGE ELIECER MOLINA GÓMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156557	5/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
11	LUIS ALFONSO CÁRDENAS	AYUDANTE DE OBRA	5462008	13/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
12	CARLOS JULIO CORREDOR	AYUDANTE DE OBRA	88167463	5/11/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
13	JOSÉ ASCENSIÓN CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411824	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
14	JOSÉ ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
15	BRENDA ROCIÓ CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
16	RODOLFO ANDRÉS RODRÍGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1094533183	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE

17	PEDRO ALEXIS SÁNCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156588	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
18	FABIAN BOTELLO ALVARADO	AYUDANTE DE OBRA	1004817553	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
19	JOSÉ GREGORIO FLORES TORRES	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
20	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168516	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
21	LUIS ALBERTO RINCÓN	AYUDANTE DE OBRA	1092154454	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
22	Iván BALAGUERA MALDONADO	AYUDANTE DE OBRA	88168958	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE
23	WILLIAM FERNANDO LUNA	AYUDANTE DE OBRA	1127044960	ACTIVO		SUB BRENDA CÁCERES	GRAMALOTE

Tabla 111 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			$7,193,600,734.00	$30,400,000.00	$ 7,224,000,734					$ -	$ 9,674,026,592.00				

Tabla 112 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 113 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
70	01/11/2024
71	05/11/2024
72	06/11/2024
73	07/11/2024
74	21/11/2024
76	28/11/2024

Tabla 114 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 115 Garantías Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. El contrato finalizo el 24 de agosto de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026

Tabla 116 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCÓN-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN – AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-049-2024	18/10/2024

4.10.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE VILLA CARO	
7	29/11/2024 al 05/12/2024
8	06/12/2024 al 12/12/2024
9	13/12/2024 al 19/12/2024

Tabla 117 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024

CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024

CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024

CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023

CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 118 Garantías Gobernación 2033

4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	28 DE FEBRERO DE 2025

Tabla 119 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1635-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADOS NO. GIC-INVIAS-NTS-1438-24 y GIC-INVIAS-NTS-1232-24 "SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO."
GIC-INVIAS-NTS-1682-24	12-dic-24	RESPUESTA OFICIO PHS2022-0102-204 CON ASUNTO: ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1734-24	26-dic-24	APROBACIÓN INFORMES TRIMESTRALES Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO CON ANEXOS

Tabla 120 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría realizó actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1633-24	5-dic-24	REITERACIÓN SOLICITUD CIERRE FINANCIERO HERRÁN 1861 DE 2021

Tabla 121 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1689-24	16-dic-24	SOLICITUD ACTA DE REUNIÓN 20/11/2024 Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

Tabla 122 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 123 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1641-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1436-24 “SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO”
GIC-INVIAS-NTS-1652-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-ABO-096-2024 CUYO ASUNTO ES “SOLICITUD DE PRORROGA.” - APROBADO
GIC-INVIAS-NTS-1660-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO “ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL – SST MES NOVIEMBRE”- APROBACIÓN. SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1662-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO: INFORME SST NOVIEMBRE 2024 - APROBACIÓN

GIC-INVIAS-NTS-1665-24	10-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO NO. OFC-CADV-GIC-089-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-220 -2024 SUBSANACIÓN TOPOGRAFÍA CORREDOR 2" Y COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-097 -2024 CON ASUNTO "SOLICITUD CONCEPTO APROBATORIO – TOPOGRAFÍA CORREDOR 2" – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1668-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1688-24	16-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-091-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2"
GIC-INVIAS-NTS-1701-24	17-dic-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 8 - ABREGO CTO 252 DE 2022
GIC-INVIAS-NTS-1705-24	17-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1603-24 CON ASUNTO "SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES"
GIC-INVIAS-NTS-1711-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. "OFC-CADV-GIC-094 -2024" CON ASUNTO: ENTREGA SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 - CHORRO 1 Y 2 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1721-24	23-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-098-2024 CON ASUNTO: "ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO No 252-2022" - APROBADO CON OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1732-24	24-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-095 -2024 CON ASUNTO: "ENTREGA SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 2" Y COMUNICADO NO. OFC-CADV-GIC-109-2024 CON ASUNTO "SOLICITUD APROBACIÓN FINAL – DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 2" - APROBACIÓN

Tabla 124 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1634-24	5-dic-24	SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN.
GIC-INVIAS-NTS-1642-24	5-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-072-2024 CON ASUNTO “ENTREGA PLANOS RÉCORDS - SUBSANACIÓN” – APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1709-24	18-dic-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 6 FINAL LA PLAYA CTO LP-004 DE 2022

Tabla 125 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1647-24	6-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GHT-612 CON ASUNTO "Respuesta solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre Invias y Municipio de Pamplonita."
GIC-INVIAS-NTS-1666-24	10-dic-24	RESPUESTA OFICIO PHS2022 – 061 – 2023, CON ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 5 Y FINAL - APROBACIÓN

Tabla 126 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1649-24	9-dic-24	CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES
GIC-INVIAS-NTS-1650-24	9-dic-24	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1651-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-414, ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN A TIEMPO PRORROGADO – APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1659-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-411 CON ASUNTO "INFORME OCTUBRE DE 2024 COMPONENTE SOCIAL" APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1663-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-409 CON ASUNTO: INFORMES SST NOVIEMBRE 2024 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1669-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1676-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." – ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.

GIC-INVIAS-NTS-1677-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS”– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1678-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-417 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1681-24	12-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-420 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1684-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-422 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1690-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-415 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.” – GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1691-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS”– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1692-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-417 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1693-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-420 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1694-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-422 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.”– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1695-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-424 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.” GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1707-24	18-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-424 CUYO ASUNTO ES “ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.” ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1714-24	19-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-430 CUYO ASUNTO ES “INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.” ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1717-24	20-dic-24	SOLICITUD ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL No3 EN TIEMPO
GIC-INVIAS-NTS-1719-24	20-dic-24	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FECHAS DECEMBRINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y COROZAL.

GIC-INVIAS-NTS-1720-24	20-dic-24	SOLICITUD DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR DE PARTE DEL CONTRATISTA EN LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FECHAS DECEMBRINAS – FRENTE DE OBRA BOX CULVERT COROZAL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

Tabla 127 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 128 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1703-24	17-dic-24	ACTA PARCIAL No. 5 Y FINAL BUENAVISTA - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1712-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-238-2022 CON ASUNTO “RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-650-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE GRADAS DISIPADORAS.”
GIC-INVIAS-NTS-1713-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-239-2022 CON ASUNTO “RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-402-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA PR5+220.” – APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1722-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-235-2022 CON ASUNTO “RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1533-24 – PLANOS RÉCORD DE OBRA V2.” – OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-1724-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-236-2022 CON ASUNTO “RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1154-22 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO TRAMOS 4 Y 7.” – APROBACIÓN.

GIC-INVIAS-NTS-1726-24	23-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) APROBADO.
GIC-INVIAS-NTS-1727-24	24-dic-24	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 129 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GIC-INVIAS-NTS-1608-24	2-dic-24	APROBACIÓN ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA. - PUERTO SANTANDER	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante Legal WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1610-24	2-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – RICAURTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta Norte de Santander

GIC-INVIAS-NTS-1611-24	2-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – LOURDES	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1612-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRÁN	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,
GIC-INVIAS-NTS-1613-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRÁN	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,
GIC-INVIAS-NTS-1614-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRÁN	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,

GIC-INVIAS-NTS-1615-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRÁN	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,
GIC-INVIAS-NTS-1616-24	2-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-003 con asunto “ENTREGA ESTUDIO HIDRÁULICO.”– APROBACIÓN. - VILLA CARO	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1617-24	2-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 039 – 2024 CON ASUNTO “respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-1424-24 PLANOS RÉCORD” – OBSERVACIONES - LOURDES	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033
GIC-INVIAS-NTS-1618-24	2-dic-24	RESPUESTA A COMUNICADO MATICCES – LOURDES – 033 – 2024 CON ASUNTO “SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE APROBACIÓN DE INFORMES” APROBACIÓN -COMPONENTE SOCIAL y AMBIENTAL	Señor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Lourdes – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1620-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2024 Doctor

			VÍCTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1621-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	Bogotá D.C. 05 de noviembre de 2024 Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1622-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	Bogotá D.C. 04 de noviembre de 2024 Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1623-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2024 Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033

			Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1624-24	3-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – SANTIAGO	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1626-24	3-dic-24	DOCUMENTACIÓN PAGA Y ANEXOS" RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 13 DEL NOVIEMBRE DE 2024 - APROBACIÓN COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL - PUERTO SANTANDER	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1628-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL). - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1629-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL(CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL). - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO

			CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1630-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES). - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1631-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL – (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS). - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1644-24	6-dic-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-015 CON ASUNTO: CORRECCIÓN DISEÑO HIDRÁULICO – OBSERVACIONES - GRAMALOTE	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1645-24	6-dic-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO

			CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1646-24	6-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1648-24	9-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCY-071-016, CON ASUNTO: “ESTUDIO DE PAVIMENTOS Y ACLARACIÓN ESTUDIO ESTRUCTURAL” - APROBACIÓN - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1653-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander

GIC-INVIAS-NTS-1654-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1655-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1656-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1657-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OBR-CACH-062 CON ASUNTO “PLANOS RÉCORD” MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA.

			Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033
GIC-INVIAS-NTS-1661-24	9-dic-24	ENTREGA INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL - APROBACIÓN. - PAMPLONA	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Gerente Gobernación 2033 Ingeniero JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1664-24	10-dic-24	PLANOS RÉCORD – OBSERVACIONES. - RICAURTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1670-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1671-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1672-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS). - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS

			FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1673-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL). - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1674-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES). - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1679-24	11-dic-24	CERTIFICACIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Contratista Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1680-24	11-dic-24	RESPUESTA OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-009, ENTREGA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N. 01, APROBACIÓN.	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P

			COMPANY SAS Representante legal GILMA PINTO JAIMES Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1686-24	16-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCY-071-022, CON ASUNTO: "CORRECCIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO V3" - APROBACIÓN - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1696-24	16-dic-24	PLANOS RÉCORD – OBSERVACIONES - PUERTO SANTANDER	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Contratista Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1697-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1698-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033

			Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1699-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1700-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1704-24	17-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. N°023- CD-FC-082-2023 CON ASUNTO “ENTREGA FINAL DE PLANOS RÉCORD.” – OBSERVACIONES - HERRÁN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1708-24	18-dic-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO VILLA CARO	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora

			GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1716-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. SCCVN-CD-FC-081-2023-0018 CON ASUNTO "ENTREGA DE PLANOS RÉCORD." – OBSERVACIONES - MUTISCUA	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1718-24	20-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-016 con asunto "CORRECCIÓN TOPOGRAFÍA Y SUELOS Y PAVIMENTOS"– SUELOS Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1723-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-025 CON ASUNTO: "ACLARACIONES DISEÑO HIDRÁULICO." – OBSERVACIONES - GRAMALOTE	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1729-24	24-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO OBR-CACH-042 CON ASUNTO DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL - APROBACIÓN - CACHIRA	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033

			Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1735-24	26-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCVN-030-2024 CON ASUNTO "ATENCIÓN AL COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-1253-24 - DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO"- APROBACIÓN COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL. - CÚCUTA	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander
GIC-INVIAS-NTS-1737-24	26-dic-24	REVISIÓN No.1 PLANOS RÉCORD MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.

Tabla 130 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1609-24	2-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1619-24	2-dic-24	ENTREGA INFORMES TRIMESTRALES Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO – COMPONENTE SOCIAL" APROBACIÓN - OCAÑA 1814	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1625-24	3-dic-24	ACTA DE COSTOS NO. 27 E INFORME MENSUAL NO. 26 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1627-24	3-dic-24	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PAGA Y ANEXOS - CONTRATO DE OBRA NO. CD – FC – 056 – 2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1632-24	5-dic-24	ACTA DE COSTOS NO. 28 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1638-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-074-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1639-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-054-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA, VÍA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1640-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-070-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1643-24	6-dic-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1658-24	9-dic-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1667-24	10-dic-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGÚN OFICIO 2024S-VBOG-092086, CD-FC-072-2023 Mantenimiento de vía Los Rincón - La Copita, Municipio de Silos - COMPONENTE AMBIENTAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1675-24	10-dic-24	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL Y AMBIENTAL" CTO. 146 de 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1683-24	13-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093953; SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO CD-FC-081-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER".	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1685-24	16-dic-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1687-24	16-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093952; SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1702-24	17-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1706-24	17-dic-24	ACLARACIÓN COMUNICADO: 2024S-VBOG-093694, INFORME PAGA SALAZAR DE LAS PALMAS	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1710-24	18-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093959 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1715-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093960 SE SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-058-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER".	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1725-24	23-dic-24	ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS DE ACUERDO PRORROGA No.1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1728-24	24-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS director territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1730-24	24-dic-24	APROBACIÓN FORMATOS E INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL-AMBIENTAL CON ANEXOS DEL CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 DEL 2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER"	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1731-24	24-dic-24	ACLARACIÓN COMUNICADO: 2024S-VBOG-093694, INFORME PAGA SALAZAR DE LAS PALMAS	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90	INVIAS

			Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	
GIC-INVIAS-NTS-1733-24	26-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG- 093317 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER"	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1736-24	26-dic-24	ENTREGA Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL Y AMBIENTAL CON TODOS SUS ANEXOS, DEL CTO. CD-FC-077-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

Tabla 131 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943.
- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cáchira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cáchira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	Sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE 402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE 407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE 472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE 514 (nota crédito)- 24/05/2023 FE 516 (RADICADA)- 26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE 556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE 557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$ 127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE 571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$ 152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE 594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$ 163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE 599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$ 165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE 603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	Sep-23	$ 179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE 618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$ 198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE 640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$ 173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE 650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$ 268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM 666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$ 271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM 712 24/04/2024	
18	feb-24	$ 261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM 713 24/04/2024	
19	mar-24	$ 230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM 719 24/05/2024	

20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM 722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM 738 26/06/2024	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM 749 24/07/2024	
23	jul-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-075481	10236 el 04/09/2024	PAGA	FEM 764 02/09/2024	
24	Ago-24	$	234.430.238,00	5 septiembre de 2024	13096 el 16/10/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 775 16/09/2024	
25	Sep-24	$	226.761.640,00	2024E-VUVRAZ-098214 05-10-24	14397 el 05/11/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
26	Oct-24	$	205.905.652,40	2024E-VUVRAZ-11088106/11/24	16969 el 02/12/2024	FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/11/2024	
27	Nov-24	$	190.809.360,00	2024E-VUVRAZ-123154 04/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 809 05/12/2024	
27	Dic-24	$	157.984.400,00	2024E-VUVRAZ-12421705/12/24		FACTURA DEFINITIVA	FEM 843 13/12/2024	
	TOTAL	$	4.885.242.208,08					

Tabla 132 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 133 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Juan Alex Díaz	Profesional Ambiental	100%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Felipe Stand Villarreal	Especialista en Estructuras	15%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	15%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	15%
Jairo Alonso Zorro Roa	Especialista Hidráulico	15%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	15%
Diana Patricia Aponte	Especialista de Pavimentos	15%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andrés Parra Chacón	Inspector de Intv. La Playa	100%
Nicolas Mazo Rodríguez	Inspector de Intv. Abrego	100%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	100%
Santos Eduardo Maldonado Murillo	Inspector Gramalote	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%

Tabla 134 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
24	ago-24	$ 197.000.200,00	$ 37.430.038,00	$ 234.430.238,00	218724 - 2024/03/15	$ 452.920.189,52	$ 952.920.189,52
25	sep-24	$ 190.556.000,00	$ 36.205.640,00	$ 226.761.640,00	218724 - 2024/03/15	$ 226.158.549,52	$ 726.158.549,52
26	oct-24	$ 173.029.960,00	$ 32.875.692,40	$ 205.905.652,40	218724 - 2024/03/15	$ 20.252.897,12	$ 520.252.897,12
27	Nov-24	$17.019.241,27	$3.233.655,84	$ 20.252.897,12	218724 - 2024/03/15	$-	$500.000.000,00
27	nov-24	$143.324.758,73	$27.231.704,16	$ 170.556.462,88	510624 - 2024/06/05	$ 329.443.537,12	$329.443.537,12
28	Dic-24	$132.760.000,00	$25.224.400,00	$ 157.984.400,00	510624 - 2024/06/05	$ 171.459.137,12	$171.459.137,12
TOTALES		**$4.105.245.553,02**	**$779.996.655,07**	**$4.885.242.208,08**		$ 171.459.137,12	$171.459.137,12

Tabla 135 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**DESDE**
ADICIÓN No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	24/06/2022	31/12/2029
PRORROGA No.1			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	28/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.616.760,14	24/06/2022	28/08/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	28/02/2028
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	28/02/2025	28/02/2030

Tabla 136 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Abrego, Gobernación 1943 y Gobernación 2033 en el municipio de Villa Caro.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 27 de ejecución, se informa que dentro del marco contractual se han ejecutado y finalizado 10 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 2052 y Gobernación 2033. Dejando solo en etapa de construcción al convenio GOBERNACIÓN 1943.

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla, 520 metros lineales de Placa Huella y el parcheo de 572.69 m2. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. El acta de liquidación se firmó el día 06 de septiembre de 2024.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El acta de liquidación se firmó el día 15 de octubre de 2024.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril, el contrato concluyo el 30 de mayo de 2024, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. Se firmó acta de liquidación el 10 de diciembre de 2024.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. El contrato finalizó con un atraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, adicional que al presentarse el presunto hurto cibernético no se contaba con

la totalidad de los recursos para pagarle al contratista las actividades por parte de la Alcaldía de Cachira, se ejecutaron 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato finalizo su tiempo contractual el día 30 de julio de 2024.

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. Se firma acta de liquidación el 23 de diciembre de 2024.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. La terminación del contrato está proyectada para el 28 de enero de 2025. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 6463 metros lineales, 60451.44 m2 de mejoramiento periódico y 15 alcantarillas.

Municipio de Gramalote: 2900 metros lineales, 39276.66 m2 de mejoramiento periódico y 14 alcantarillas. Dando el 100% de ejecución de los tramos de placa huella.

Municipio de Los Patios: 2306,10 metros lineales, 15236.68 m2 de mejoramiento periódico y 4 alcantarillas.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023 y a la fecha del presente informe se ha construido en el tramo de Santa Lucia – Canoas 1150 metros de placa huella y en el tramo 2 906.82 metros de placa huella, 13 alcantarillas en total en el proyecto.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con la finalización de todos los contratos de obra.

En proceso de liquidación se encuentran los siguientes contratos de obra: Herrán, Mutiscua y Puerto Santander.

Se cuentan liquidados los siguientes contratos: Gramalote, Santiago, Cúcuta, Lourdes, Pamplonita, Cáchira, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia.

El contrato de Villa Caro en el presente periodo, finalizo la construcción del proyecto.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 m de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 03 de septiembre de 2024.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 296 m de placa huella, 3 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico. Se firmo acta de liquidación el 31 de julio de 20240.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 02 de septiembre de 2024.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. Se firmo acta de liquidación el 12 de julio de 2024.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 m de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. Se firmo acta de liquidación el 12 de septiembre de 2024.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 320 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03/12/2024.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 m de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. Se firmo acta de liquidación el 09/12/2024.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. Se firmo acta de liquidación el 03/12/2024.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. Se firma acta de liquidación el 15/10/2024

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 280 m de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 m2 de mejoramiento periódico. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 390 m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 29/11/2024.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a

360 m de placa huella, 4 alcantarillas y 15460.91 m2 de mejoramiento. Se firmo acta de liquidación el 06/12/2024.

En Villa Caro, donde se firmó acta de inicio el 18 de octubre de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 267 m de placa huella. El contrato de obra entra en proceso de liquidación.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 27 **MES O PERIODO:** DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29	7	2022	29	3	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6 .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633 .....

Certificado de modificación o anexo No.: 5 .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7 .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27/9/2022	27/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27/9/2022	27/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27/9/2022	30/12/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19 10 2022	19 7 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19 10 2022	18 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 1 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	31/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/4/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/04/2023	30/04/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	30/10/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	30/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	30/06/2023	30/06/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	10/8/22	30/6/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	1/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10/8/2022	1/8/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	1/08/2023	1/08/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.031.481,67	10/8/22	30/7/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10 8 2022	1 12 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10 8 2022	1 8 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	31/07/2023	31/07/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Terminación

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4	10	2022	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	4	10	2022	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 12 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 440.618.278,60	6	3	2023	19	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 440.618.278,60	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	27	1	2023	29	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	1	2023	6	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
27	1	2023		26	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:
Contrato de obra suspendido

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29	3	2023	29	9	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29	3	2023	29	9	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (2 meses), que se suscribio el 22 de Marzo 2024, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/6/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/8/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29/12/2022	29/4/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29/12/22	29/4/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 270.000.000,00	2	5	2023	20	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135.000.000,00	2	5	2023	20	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 270.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29	12	22	20	9	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1/8/2023	1/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	1/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	1 8 2023	1 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	1 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	17 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 ANOS			5 ANOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7	11	2023	17	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	16	2	2024	16	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1	8	2023	17	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	3 8 2023	3 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	3 8 2023	3 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7	11	2023	7	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	6	2	2024	6	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031244

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	8	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009947 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	3 8 2023	3 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	3 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7	11	2023	5	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	3	11	2023	5	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 3 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	9 8 2023	9 11 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
RCE paronal		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	9 8 2023	9 11 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 7 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	10 3 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS	5 ANOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7	11	2023	27	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7	11	2023	7	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 ANOS			5 ANOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47--994000067941

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Contratistas y subcontratistas		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
RCE paronal		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024
Vehiculos propios y no propios		$ 260.000.000,00	7	11	2023	10	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.**


Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	29/8/2023	29/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29/8/2023	29/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	7	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	7	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	7	2	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	7	2	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	7	2	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7	11	2023	10	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **7**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7	11	2023	10	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031211

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224.971.002,30	21	2	24	21	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260.000.000,00	16	11	23	21	5	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	7	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224.971.002,00	24	5	2024	5	7	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	27	7	2023	24	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	24	7	2023	24	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	24	7	2023	24	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000006685 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.065.073,49	22	1	2024	22	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.065.073,49	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	24	10	2023	22	4	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____X____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____X____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ___X___ NO ____ APROBADO: SI ___X___ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:WILFRAN RODRIGO REL SOTO
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 8/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 471.956.681,24

VALOR ACUMULADO: $ 471.956.681,24 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.346.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 3 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 141.587.004,37	18 8 2023	18 11 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18 8 2023	18 11 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	18	8	2023	18	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	18	8	2023	18	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	18	8	2023	18	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009985 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 141.587.004,37	8	4	2024	7	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 141.587.004,37	8	4	2024	10	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 141.587.004,37	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101031483

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 260.000.000,00	8	4	2024	10	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010643 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.245.837,49

VALOR ACUMULADO: $ 620.245.837,49
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.073.751,10	22	4	2024	22	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.073.751,10	22	4	2024	23	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.073.751,10	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101033204

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	4	2024	23	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010560 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 527.697.300,71

VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,71
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.023.671,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 158.309.190,30	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 158.309.190,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032676

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No.:** ..... **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento contrato	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 158.309.190,30	20	11	2023	1	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 158.309.190,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101032676**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20	11	2023	1	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101010370** **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: **1**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 17/05/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 601.770.256,56

VALOR ACUMULADO: $ 601.770.256,56
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.728.748,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/3/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.531.077,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-11-101032680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010373 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRORROGA No.:** ..... **MODIFICACION No.:** ..... **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/7/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 180.531.077,10	20/11/2023	1/3/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 180.531.077,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-11-101032680

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20/11/2023	1/3/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010373 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02

VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2023 MUNICIPIO DE VILLA CARO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-049-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 18/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 500.200.540,23
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 104.440.198,67
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	267
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	1682,76
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	97	267
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformafion	m2	1682,76	1682,76
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 577.075.904,00		$ 577.075.904,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.324.387,00	$ 1.771.634,00	$ 11.096.021,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIÓDICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 586.400.291,00	$ 1.771.634,00	**$ 588.171.925,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS		$ -		$ -
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ -**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 588.171.925,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 588.171.925,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andrés Quintero Gómez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
MOTONIVELADORA			VILLA CARO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR			VILLA CARO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			VILLA CARO	I	A	I	I	I	A	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BINITIN			VILLA CARO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BINITIN			VILLA CARO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			VILLA CARO	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				0	2	1	1	1	2	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	4	5	5	5	4	6	6	5	4	5	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	7%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	167	93%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202197327 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	27026	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 500.200.540,23	
2024		VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Adicional No.1	$ 104.440.198,67	
			TOTAL			$ 604.640.738,90	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 604.640.738,90**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	nov-24	$ 526.605.471	$ -	$ 541.350.424		$ 541.350.424				$ 63.290.315				
2	Final	dic-24	$ 59.794.820	$ 1.771.634	$ 63.290.315		$ 63.290.315				- 0,00				
3					$ -		$ -				$ -				
4					$ -		$ -				$ -				
5					$ -		$ -				$ -				
TOTALES			**$586.400.291,00**	**$1.771.634,00**	**$ 604.640.739**					**$ -**	**-$ 0,0**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAVIER BAYONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-09975 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197327 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A.ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	9/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	70%	72,8%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
2	16/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	80%	81,8%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
3	9/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	70%	71,20%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
4	16/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	80%	82,8%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
5	3/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	70%	70,70%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
6	10/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	80%	83,10%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
7	2/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	70%	74,00%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
8	9/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN - AGUA BLANCA	1	80%	81,90%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de

Firma

Nombre: JAVIER BAYONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-09975 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2024 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 500.200.540,23

VALOR ACUMULADO: $ 604.640.738,90
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 150.060.162,07	15/10/2024	15/5/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 150.060.162,07	15/10/2024	15/1/2028
Calidad del servicio		$ 150.060.162,07	15/1/2025	15/1/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 150.060.162,07	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 19-44-101034623

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	15/10/2024	15/1/2025
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101011058 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				
Calidad de Servicio			AÑOS	AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCIONES G&P COMPANY S.A.S.

FECHA DE INICIO: 18/10/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **12/11/2024**

OBSERVACIONES:
Se le solicita al contratista la presentación del plan de calidad mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1456-24 del 29/10/2024

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x — No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x — No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JAVIER BAYONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-09975 NTS

Firma
Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197327NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-049-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 2,47 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 500.200.540,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 104.440.198,67
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 604.640.738,90

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 OCTUBRE	2 NOVIEMBRE	3 DICIEMBRE	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECCION 1	$ 391.797.673,00	84,05%	97,41%	% P	0,00%	33,53%	50,52%								
	$ 391.797.673,00	84,05%	$454.063.197,44	$ P		$ 156.309.889,73	$ 235.482.783,27								
				$ E		$353.322.268	$100.740.930								
				% E	0,00%	75,79%	21,61%								
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS SECCION 1	$ 22.868.708,00	4,91%	8%	% P	0,00%	4,91%	2,93%								
	$ 22.868.708,00	4,91%	$23.158.732,73	$ P		$ 22.868.708,00	$ 13.677.092,00								
				$ E		$9.404.340	$ 13.754.393,20								
				% E	0,00%	2,02%	2,95%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 13.677.092,00	2,93%	0,00%	% P		0,00%	0,00%								
				$ P											
	$ 13.677.092,00	2,93%	$0,00	$ E											
				% E											
ITEM NO PREVISTO	$ 2.585.648,00	0,55%	2,93%	% P		0,21%	0,35%								
				$ P		$ 969.618,00	$ 1.616.030,00								
	$ 2.585.648,00	0,55%	$13.677.092,00	$ E			$13.677.092								
				% E			2,93%								
RECONFORMACION	$ 35.226.872,00	7,56%	7,55%	% P		7,56%	0,00%								
				$ P		$ 35.226.872,00									
	$ 35.226.872,00	7,56%	$35.210.988,00	$ E			$35.210.988								
				% E			7,55%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 466.155.993,00**	**92%**	**108%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 466.155.993,00**	**92%**	**$ 490.899.022,17**												

500200540,2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**38,65%**	**53,80%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$215.375.088**	**$250.780.905**								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**38,65%**	**92,44%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$215.375.088**	**$466.155.993**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**38,65%**	**92,44%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$362.726.607**	**$128.172.415**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**77,81%**	**27,50%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$362.726.607**	**$490.899.022**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 9.324.387,00	$ -	%
	$ 9.324.387,00		
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 9.324.387,00	$ -	%
	$ 9.324.387,00		
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 1.771.634,00	$ -	%
	$ 1.771.634,00		
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 13.624.139,23	$ -	%
	$ 13.624.139,23		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 9.324.387,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 9.324.387,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 475.480.380,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 500.200.540,23**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-049-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 74,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 500.200.540,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 104.440.198,67
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 604.640.738,90

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 OCTUBRE	2 NOVIEMBRE	3 DICIEMBRE	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SECCIO1	$ 391.797.673,00	8,79%	8,79%	% P		3,51%	5,28%								
	$ 391.797.673,00	8,79%	$ 391.797.673,00	$ P		$156.309.890	$235.487.783								
				$ E		$353.322.268	$100.740.930								
				% E		7,93%	2,26%								
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS SECCION 1	$ 22.868.708,00	0,51%	0,82%	% P	0,00%	0,51%	0,31%								
	$ 22.868.708,00	0,51%	$36.545.800,00	$ P		$ 22.868.708,00	$ 13.677.092,00								
				$ E		$9.404.340	$13.754.393								
				% E		0,21%									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 13.677.092,00	0,31%	0,00%	% P	0,00%										
	$ 13.677.092,00	0,31%	$0,00	$ P											
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%								
ITEM NO PREVISTO	$ 2.585.648,00	0,06%	1367709200,00%	% P											
	$ 2.585.648,00	0,06%	$0,00	$ P		$969.618	$1.616.030								
				$ E			$13.677.092								
				% E											
RECONFORMACION	$ 35.226.872,00	0,79%	3521098800,00%	% P	0,00%	0,79%	0,00%								
	$ 35.226.872,00	0,79%	$0,01	$ P		$ 35.226.872,00									
				$ E			$35.210.988								
				% E	0,00%	0,00%	0,79%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**10%**	**4888808010%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**10%**	**$ 428.343.473,01**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**4,81%**	**5,59%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$215.375.088**	**$250.780.905**								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**4,81%**	**10,40%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$215.375.088**	**$466.155.993**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,21%**	**0,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$ 388.549.140,00**	**$ 62.642.473,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,21%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$388.549.140**	**$451.191.613**	**$451.191.613**	**$451.191.613**	**$451.191.613**	**$451.191.613**	**$451.191.613**	**$451.191.613**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 9.324.387,00 / $ 9.324.387,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 1.771.634,00 / $ 1.771.634,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 / $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 / $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 9.324.387,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 9.324.387,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.466.458.535,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4.474.806.639,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GILMA PINTO JAIMES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2025
PLAZO ACUMULADO: 22 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 24.463.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	14.514,20
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.885,47
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	97
	Boxculvert	Und	14
	Gavion	m3	50

Se anexa Otras obras (Boxculvert) los cuales por error de edicion no se incluyeron al cuadro de alcance del mes anterior.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	1667	12929,10
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	13.442,00	113.170,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	17,00	50,00
	Boxculvert	Und	0,00	5,00
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 23.770.799.444,00		$ 23.770.799.444,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 386.852.974,00	$ 73.502.065,00	$ 460.355.039,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.389.525.261,00	$ 73.502.065,00	**$ 24.463.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.772.577.453,08		$ 2.772.577.453,08	$ 19.069.116.625,29
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 99.638.933,61	$ 18.931.397,39	$ 118.570.331,00	$ 414.400.000,98
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 2.891.147.784,08	**$ 19.505.716.626,27**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.463.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.505.716.626,27
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **79,74%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 33
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 99
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **140**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL SECCION DE PKACA HUELLA LOS PATIOS



CORTE DILATACION BORDILLOS VEREDA SANTA ANITA

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA CINERA



MANTENIMIENTO PERIODICO (CUNETEO MEJORAMIENTO DE VIA)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8		8	8	8		8	8
			TOTAL ACTIVO		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	0	0		0	0		0	0	0		0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0
			TOTAL INACTIVO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8	8		8	8		8	8	8		8	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	128	64%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	72	36%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
2024	4624	MEJORAMIENTO VIAS TERCEARIAS		INVIAS Y GOBERNACION	ADICIONAL No2 TIEMPO Y VALOR	$ 7.565.000.000	
			TOTAL			$ 24.463.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.463.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00						$ 22.375.512.632,00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530,00	$ -	$ 1.410.068.530,00						$ 20.965.444.102,00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319,00	$ -	$ 2.160.465.319,00						$ 18.804.978.783,00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191,00	$ -	$ 1.565.952.191,00						$ 17.239.026.592,00				
5	PARCIAL	sep-24	$ 3.061.424.966,00	$ -	$ 3.061.424.966,00						$ 14.177.601.626,00				
6	PARCIAL	oct-24	$ 3.030.122.314,00	$ -	$ 3.030.122.314,00						$ 11.147.479.312,00				
7	PARCIAL	nov-24	$ 2.711.691.954,77	$ 15.168.067,23	$ 2.726.860.022,00						$ 8.420.619.290,00				
8	PARCIAL	dic-24	$ 3.066.810.473,77	$ 15.168.067,23	$ 3.081.978.541,00						$ 5.338.640.749,00				
TOTALES			**$19.063.650.442,54**	**$60.736.134,46**	**$ 19.124.386.576,00**					**$ -**	**$ 5.338.640.749,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 18.743.986.577,00		$ 18.743.986.577,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 319.663.865,54	$ 60.736.134,46	$ 380.400.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
			$ -
VALOR TOTAL	$ 19.063.650.442,54	$ 60.736.134,46	**$ 19.124.386.576,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patón
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	20	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	2/12/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA SANTO DOMINGO PIEDRA PEGADA TRAMO 1C PR4+268	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2230	**SI**	
2	18/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA SANTO DOMINGO CUNETA TRAMO 1	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3124	**SI**	
3	22/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA VOLCAN PEGADA HUELLAS TRAMO 2	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3170	**SI**	
4	23/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUAHUELLAS TRAMO 3	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3207	**SI**	
5	23/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CINERA CUNETA TRAMO 2	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3244	**SI**	
6	27/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA VOLCAN HUELLAS TRAMO 5	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3201	**SI**	
7	30/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA HELECHAR TRAMO 1	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3188	**SI**	
8	30/11/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA JUAN BUENO CUNETA TRAMO 1	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3160	**SI**	
9	30/11/2024	MUNICIPIO DE GRAMALOTE VEREDA SANTA ANITA PIEDRA PEGADA TRAMO 5	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2176	**SI**	
10	4/12/2024	MUNICIPIO DE GRAMALOTE VEREDA BOYACA PIEDRA PEGADA TRAMO 4	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2283	**SI**	
11	6/12/2024	MUNICIPIO DE GRAMALOTE VEREDA BOYACA HUELLAS TRAMO 4	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3261	**SI**	
12	10/12/2024	MUNICIPIO DE GRAMALOTE VEREDA BOYACA TRAMO 4	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3208	**SI**	
13	20/11/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA HUELLAS TRAMO 5	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3182	**SI**	
14	21/11/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA HUELLAS TRAMO 4	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3261	**SI**	
15	6/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA HUELLAS TRAMO 5	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3230	**SI**	
16	7/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA CUNETA TRAMO 1	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3261	**SI**	
17	7/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA HUELLAS TRAMO 1	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3199	**SI**	
18	11/12/2024	MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA HUELLAS TRAMO 4	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3219	**SI**	
19	8/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA VOLCAN	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,50%	**SI**	
					2	≥ 95%	95,30%	**SI**	
					3	≥ 95%	97,60%	**SI**	
20	8/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,60%	**SI**	
					2	≥ 95%	97,30%	**SI**	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

21	15/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA JUAN BUENO	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	97,00%	SI	
					2	≥ 95%	96,80%	SI	
					3	≥ 95%	98,20%	SI	
					4	≥ 95%	98,90%	SI	
22	6/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA BOYACA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,50%	SI	
					2	≥ 95%	98,40%	SI	
					3	≥ 95%	97,50%	SI	
23	6/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA SANTA ANITA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,60%	SI	
					2	≥ 95%	95,50%	SI	
					3	≥ 95%	95,70%	SI	
24	7/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	97,40%	SI	
					2	≥ 95%	95,70%	SI	
25	27/11/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA VEREDA COROZAL TRAMO 1	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	96,70%	SI	
					2	≥ 95%	96,30%	SI	
					3	≥ 95%	95,40%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10 4 2023	30 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10 4 2023	31 12 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.388.908.197,80	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10 4 2023	12 8 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10 4 2023	28 6 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10 4 2023	28 2 2028
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.338.908.197,80	12 12 2023	12 12 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	28	2	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
PROGRAMA DE INVERSIONES I
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2550 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PEDREGAL VIAS 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3053 DE 2022
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión más representativa con el mayor periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.899.027.326,00 (Valor inicial contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 24.463.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 20 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/05/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 7.564.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	0	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%		% P																						81,23%		
				$ P																						$ 5.597.564,34		
				$ E																								
				% E																								
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.766,36	3,00%		% P																						42,95%		
				$ P																						$ 314.700,66		
				$ E																								
				% E																								
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%		% P																						10,11%		
				$ P																						$ 22.017,98		
				$ E																								
				% E																								
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.302.047,34	38,02%		% P																						88,92%		
				$ P																						$ 8.085.492,27		
				$ E																								
				% E																								
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.056.111,50	8,40%		% P																						39,90%		
				$ P																						$ 820.410,25		
				$ E																								
				% E																								
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%		% P																						76,53%		
				$ P																						$ 315.764,63		
				$ E																								
				% E																								
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.293.165,18	13,46%		% P																						99,03%		
				$ P																						$ 326.373,38		
				$ E																								
				% E																								
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 632.217,83	2,58%		% P																						79,68%		
				$ P																						$ 503.958,58		
				$ E																								
				% E																								
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%		% P																						79,42%		
				$ P																						$ 54.312,94		
				$ E																								
				% E																								
TOTAL OTROS ITEMS				% P																								
				$ P																								
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A):	**$ 23.770.799,31**	**97,17%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																												

100%
50%
0%

Programación
EJECUCION
SUSPENSION
SUSPENSION
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
Reprogramación No.3 Modificacion de contrato
Reprogramación No.4 Adicional y prorroga
Reprogramación No.5 Modificacion al contrato
Reprogramación No.6 Modificacion al contrato
Reprogramación No.7 Modificacion al contrato

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84		%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47		%
	$ 214.987,50		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 65.000,00		%
	$		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$ 32.654,44		%
	$ 40.847,63		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS (D)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (D')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plázo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	% Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	.....	_____

OBSERVACIONES:
Considerando el Adicional No. 3 en cuanto al tiempo, mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1717-24 se solicitó al contratista la entrega de la reprogramación correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido dicha entrega de manera oficial.

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520270543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 5420217543 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Por cada Sesión de Comité corresponderá la numeración)

CONTRATO No: 1000 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRANADILLITE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOCIAL TROJA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1093 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSULTORES INGENIEROS CONSULTORES S A S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/03/2023 (Incluye día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Incluye la suspensión más representativa con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 16.899.027.900,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 24.463.027.900,00

PLAZO ACUMULADO: 20 MESES 2 DIAS (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2023 (Incluidas las suspensiones, incluye día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/08/2024 (Incluye día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 7.564.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor ejecutado / %Ejecutado	0	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%	23,55%	% P																						61,23%		
			5.597.564,35	$ P																						$ 10.151.000,00		
				$ E													465.430,74	310.142,83	329.980,85	624.034,83	421.883,66	$ 410.138,47	$ 677.420,71	$ 644.253,84	$ 642.699,32	$ 1.071.579,66		
				% E													4,75%	4,50%	4,79%	9,06%	6,12%	5,95%	9,83%	9,35%	9,33%	15,55%		
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%	1,32%	% P																						42,56%		
			314.706,88	$ P																						$ 970.000,00		
				$ E													5.206,31	19.951,06	3.653,87	24.885,43				$ 140.846,88	$ 64.139,95	$ 56.623,38		
				% E													0,71%	2,72%	0,50%	3,29%				19,22%	8,75%	7,34%		
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%	0,09%	% P																						5,11%		
			22.017,00	$ P																						$ 417.000,00		
				$ E										$ 22.017,00														
				% E										10,11%														
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.302.047,34	38,02%	34,01%	% P																						86,92%		
			8.086.422,27	$ P																						$ 8.086.422,27		
				$ E										792.899,97	207.463,60	630.822,31	465.179	773.607,95		851.616,94	$ 1.168.183,15	$ 667.834,13	$ 1.187.857,60	$ 1.057.337,56		
				% E										8,52%	2,23%	7,42%	5,25%	8,32%		9,16%	12,56%	8,02%	12,77%	11,37%		
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.058.111,50	8,40%	3,45%	% P																						33,32%		
			820.410,25	$ P																						$ 900.410,25		
				$ E										31.491,23	36.196,41	25.791,64	52.009,39	48.639,43		75.308,85	$ 77.429,86	$ 53.060,58	$ 85.232,82	$ 335.269,70		
				% E										1,53%	1,76%	1,26%	2,53%	2,37%		3,66%	3,77%	2,58%	4,15%	16,31%		
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%	1,33%	% P																						76,53%		
			315.844,62	$ P																						$ 315.844,62		
				$ E													214.826,48		52.610,74	12.755						$ 48.407,41		
				% E													52,06%		12,75%							11,73%		
Granalote - Construccion Placa Huella	$ 3.293.165,18	13,46%	13,58%	% P																						98,05%		
			3.228.372,35	$ P																						$ 3.228.372,35		
				$ E										280.764,54	50.657,96	221.473,88	497.120,26	440.246,73		451.965,22	$ 222.124,03	$ 597.389,92	$ 309.748,41	$ 156.879,41		
				% E										8,53%	1,54%	6,73%	15,10%	13,37%		13,72%	6,75%	18,14%	9,41%	4,76%		
Granalote - Construccion Alcantarillas	$ 632.217,83	2,58%	2,10%	% P																						79,06%		
			499.958,98	$ P																						$ 499.958,98		
				$ E										35.153,91		$ 11.775,43	34.981,36	54.585,17		182.783,63	$ 84.896,76	$ 76.752,84	$ 63.829,65	$ 36.200,72		
				% E										4,50%	0,00%	1,66%	5,53%	8,63%		16,26%	15,43%	12,14%	10,10%	5,57%		
Granalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%	0,78%	% P																						79,42%		
			184.819,94	$ P																						$ 184.819,94		
				$ E										77.265,54	4755,99		16.858,98	74.905,44						$ 11.060,00		
				% E										33,18%	2,05%		7,24%	32,18%						4,75%		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																								
				$ P																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 23.779.799,31**	**97,17%**	**80,22%**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ 19.069.116,63**																									

100%
50%
0%

SUSPENSION
SUSPENSION
Programación
EJECUCIÓN
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
Reprogramación No.3 Modificación de contrato
Reprogramación No.4 Modificación de contrato

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,16%	0,87%	4,95%	13,41%	17,69%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	5,35%	8,51%	10,56%	17,74%	32,77%	2,95%	7,61%	8,61%	48,06%				
	VALOR (Miles de Pesos):		$ 20.629,96	$ 29.069,19	$ 147.808,14	$ 839.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.680,92	$ 5.774.369,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 903.926,92	$ 1.438.409,79	$ 1.784.754,77	$ 3.000.440,46	$ 8.017.000,44	$ 721.638,05	$ 1.860.865,54	$ 2.106.814,40	$ 11.756.908,89				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	18,32%	15,61%	24,18%	34,74%	52,50%	32,77%	35,72%	43,33%	51,94%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos):		$ 20.629,96	$ 49.699,15	$ 197.505,24	$ 1.037.239,22	$ 3.333.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.010,56	$ 16.275.671,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 2.647.232,92	$ 4.085.642,71	$ 5.870.397,48	$ 8.870.842,94	$ 8.017.000,44	$ 8.738.638,50	$ 10.599.304,03	$ 12.706.118,43	$ 24.463.027,33				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,05%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,29%	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	4,39%	3,73%	7,96%	10,28%	10,74%	7,73%	9,12%	9,76%	10,83%	11,82%				
	VALOR (Miles de Pesos):		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,40	$ 129.309,36	$ 69.297,82	$ 154.041,58	$ 384.482,79	**451.369,60**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	749.324,93	629.160,64	$ 1.335.998,93	$ 1.737.268,29	$ 1.813.888,93	$ 1.891.825,54	$ 2.230.044,50	$ 2.364.740,85	$ 2.453.328,94	$ 2.891.147,78				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,05%	0,09%	0,85%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	8,27%	8,27%	12,65%	16,38%	24,28%	34,56%	45,30%	39,02%	48,14%	57,89%	67,92%	79,74%				
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,95	**$ 1.202.749,87**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 2.138.422,83	$ 2.767.583,47	$ 4.103.492,39	$ 5.840.760,68	$ 7.654.629,01	$ 9.546.454,55	$ 11.776.499,05	$ 14.141.239,90	$ 16.614.568,84	$ 19.505.716,63				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO			
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84			%
	$ -			
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47		$ 348.235,29	%
	$ 214.987,50			
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00		$ 22.200,00	%
	$ -			
VALOR RAYA/AJUSTES A ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$ 32.454,44		$ 65.184,71	%
	$ 40.847,63			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) :	$ 692.227,85			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B') :	$ -			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**	**$**	**19.505.716,63**	**79,74%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$** -			

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:
TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE OBRA SE PRORROGO HASTA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2025 MEDIANTE EL COMUNICADO SIC-SNVAE-NTE-1717-24 SE SOLICITA LA REPROGRAMACION HASTA LA PRESENTE FECHA DE TERMINACION.

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176403 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 16/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.314.324.054,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 179.688.569,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	2401,35
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	13
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	386,31	2401,35
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	13
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.494.012.623,00		$ 4.494.012.623,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIÓDICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.494.012.623,00	$ -	**$ 4.494.012.623,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 3.284.486.793,28	$ -	$ 3.284.486.793,28	$ 3.284.486.793,28
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.023.684,01	$ 2.854.499,96	$ 17.878.183,97	$ 17.878.183,97
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 3.302.364.977,25**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.494.012.623,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.494.012.623,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 13
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 18
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **34**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA



CORREDOR 2 LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andrés Quintero Gómez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			SAN LUIS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR D ECONCRETO			SAN LUIS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			SAN LUIS	I	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA			SAN LUIS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PAJARITA			LOS MILAGROS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BINITIN			LOS MILAGROS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			LOS MILAGROS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR D ECONCRETO			LOS MILAGROS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			LOS MILAGROS	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TOTAL ACTIVO				0	8	8	8	8	8	0	0	8	7	7	7	7	0	0	6	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				9	1	1	1	1	1	9	9	1	2	2	2	2	9	9	3	4	3	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	279	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	100	36%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	179	64%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 2

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4.314.324.054	
				MUNICIPIO	Adicional No.1	$ 179.688.569	
			TOTAL			$ 4.494.012.623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.494.012.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969.311.826	$ -	$ 969.311.826	$ 172.572.962	$ 796.738.863	$ 690.291.848,64		$ 3.524.700.798	$ 3.524.700.798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865.403.347	$ -	$ 865.403.347		$ 865.403.347	$ 690.291.848,64		$ 2.659.297.451	$ 2.659.297.451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262.829.510	$ -	$ 262.829.510	$ 172.572.962	$ 90.256.548	$ 517.718.886,48		$ 2.396.467.941	$ 2.396.467.941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530.799.834	$ -	$ 530.799.834	$ 172.572.962	$ 358.226.872	$ 345.145.924,32		$ 1.865.668.107	$ 1.865.668.107				
5	OBRA	JUNIO-JULIO 2024	$ 422.608.970	$ -	$ 422.608.970	$ 86.286.481	$ 336.322.489	$ 258.859.443,24		$ 1.443.059.137	$ 1.443.059.137				
6	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 286.947.390	$ -	$ 286.947.390	$ 86.286.481	$ 200.660.908	$ 172.572.962,16		$ 1.156.111.747	$ 1.156.111.747				
7	OBRA	OCTUBRE 2024	$ 275.028.942	$ -	$ 275.028.942	$ 86.286.481	$ 188.742.461	$ 86.286.481,08		$ 881.082.805	$ 881.082.805				
8	OBRA	NOVIEMBRE 2024	$ 566.501.924	$ -	$ 566.501.924	$ 86.286.481	$ 480.215.443	$ -		$ 314.580.881	$ 314.580.881				
TOTALES			**$4.179.431.742,21**	**$0,00**	**$ 4.179.431.742,30**	**$ 690.291.849**	**$ 2.647.609.027**	**$ 172.572.962,16**		**$ 314.580.880,8**	**$ 314.580.880,8**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 4.174.022.834,14		$ 4.174.022.834,14
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.545.300,90	$ 863.607,17	$ 5.408.908,07
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 4.178.568.135,04	$ 863.607,17	**$ 4.179.431.742,21**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	22	24	24	21	24	21	19	21	24	24	21	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	723
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	3	5	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VÍAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	2/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	SAN JUAN	1	70%	74.06%	SI	EDAD 7 DÍAS 21 Mpa
2	9/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	SAN JUAN	1	80%	85,1%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	23/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	SAN JUAN	1	100%	100,9%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
4	13/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	SAN JUAN	1	100%	102,1%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
5	14/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	100%	104,2%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
6	5/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	80%	82,3%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
7	19/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	100%	101,0%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
8	2/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	70%	70,0%	SI	EDAD 7 DÍAS 21 Mpa
9	9/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	80%	82,1%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
10	23/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	100%	101,5%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
11	10/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	100%	103,4%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
12	3/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	SAN JUAN	1	100%	102,8%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
13	3/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	70%	70,0%	SI	EDAD 7 DÍAS 21 Mpa
14	10/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	80%	83,1%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
15	24/12/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	INVE-410-13	LA VEGA DEL TIGRE	1	100%	101,5%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1									
2									
3									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andrés Quintero Gómez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24/11/2022	24/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	31 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	16 4 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16 1 2023	15 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16 1 2023	15 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	20 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 4 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898.802.524,60	16 1 2023	20 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203.786,90	15 9 2023	15 9 2029
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 12

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	16	1	2023	20	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 11


(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
LA INTERVENTORIA DA APROBACION POR MEDIO DE OFICIO **GIC-INVIAS-NTS-314-22** DEL 27 DE FEBEREO DE 2023

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 715,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre	12 diciembre
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P												
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P												
				$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P												
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P												
				$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P												
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P												
				$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	100,00%	100,00%	% P		4,24%	10,90%	13,35%	9,04%	0,00%	10,92%	10,58%	11,22%	12,45%	12,37%	8,36%
	$ 1.999.819.886,63	100,00%	$1.681.534.502,33	$ P		$ 81.724.336,18	$ 210.029.202,90	$ 257.159.313,66	$ 174.177.375,04		$ 210.466.314,10	$ 203.795.130,54	$216.091.825	$239.885.357	$238.343.043	$161.078.114
				$ E			$47.270.962	$107.919.942			$388.956.791	$188.098.063	$228.828.147	$161.338.765	$220.421.705	$338.700.127
				% E		0,00%		5,60%	0,00%		10,92%	10,58%	11,22%	12,45%	12,37%	8,36%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	100,00%	100%	% P		0,37%	12,73%	7,52%	8,65%	0,00%	1,31%	6,52%	6,28%	0,00%	6,62%	
	$ 154.378.902,55	100,00%	$124.592.767,00	$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.299.180,97	$ 23.225.156,51	$ 26.721.043,86		$4.035.621	$20.116.255	$10.464.750		$20.453.855	
				$ E			$ 18.586.201,15	$23.207.522			$42.252.532		$21.121.714		$18.615.950	$0
				% E		0,00%	6,02%	7,52%	0,00%	0,00%	1,31%	6,52%	6,28%	0,00%	6,62%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	100,00%	100,00%	% P		60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 3.777.590,00	100,00%	$80.441,44	$ P		$2.266.554										$3.777.590
				$ E												$ 60.441,44
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	100,00%	100,00%	% P		0,89%	0,89%	1,24%	0,84%	0,00%	0,74%	1,11%	1,11%	1,35%	0,99%	0,50%
	$ 409.487.845,00	100,00%	$409.487.845,00	$ P		$ 39.627.855,97	$ 39.842.060,59	$ 55.336.195,27	$ 37.628.612,78		$ 33.201.717,16	$49.319.291	$49.319.291	$60.386.530	$44.268.956	$22.134.478
				$ E			$24.569.677		$81.897.569		$81.897.569					
				% E			6,00%		20,00%	0,00%	20,00%	20,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**441%**	**442%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**442%**	**$ 4.105.345.479,14**													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	65,50%	24,52%	22,11%	18,54%	0,00%	12,98%	18,20%	18,61%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$124.759.914	$289.170.444	$335.720.665	$238.527.032	$0	$247.703.652	$273.230.676	$284.815.373			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	92,11%	157,61%	182,13%	204,24%	222,78%	222,78%	235,76%	253,95%	272,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.105.345.479	$4.230.105.393	$4.519.275.837	$4.854.996.503	$5.093.523.534	$5.093.523.534	$5.341.227.187	$5.614.457.862	$5.899.273.235			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	92,11%	157,61%	182,13%	204,24%	222,78%	222,78%	235,76%	253,95%	272,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$90.426.433	$131.127.465	$81.897.569	$0	$513.106.892	$188.098.063	$249.949.861			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	12,02%	13,12%	20,00%	0,00%	32,23%	37,09%	17,50%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$90.426.433	$221.553.898	$303.451.467	$303.451.467	$816.558.359	$1.004.656.422	$1.254.606.283			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 / $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 / $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Arzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 715,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre	12 diciembre
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P							21%					
				$ P							$359.645.820					
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ E							$21.126.266					
				% E							$81.897.569					
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P												
				$ P												
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P												
				$ P												
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	30,37%	% P		1,83%	4,71%	5,77%	3,91%	0,00%	4,72%	4,57%	4,85%	5,38%		
				$ P		$ 81.724.336,48	$ 210.029.202,90	$ 257.159.313,66	$ 174.177.375,04		$ 210.466.314,10	$ 203.795.130,54	$216.091.825	$239.885.357	$238.343.043	$161.028.141
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$1.992.750.011,26	$ E			$47.270.962	$107.919.942			$388.956.791	$188.098.063	$228.828.147	$161.338.765		$338.700.127
				% E			2,42%	0,00%		0,00%	8,73%	4,22%	5,13%	3,62%		
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	100,00%	% P		0,03%	0,88%	0,52%	0,60%							
				$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.299.180,97	$ 23.225.156,51	$ 26.721.043,86		$4.035.621	$20.116.255	$19.404.258		$20.453.855	
	$ 154.378.902,55	3,46%	$124.592.767,00	$ E			$ 18.586.201,15	$25.525.699			$ 42.252.531,90		$21.421.714			$21.076.217
				% E			0,42%	0,57%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	0,47%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	100,00%	100,00%	% P												
				$ P		$2.266.554										$3.777.590
	$ 3.777.590,00	100,00%	$60.441,44	$ E												$60.441
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	100,00%	100,00%	% P		0,89%	0,89%	1,24%	0,24%							
				$ P		$ 39.627.855,97	$ 39.842.060,59	$ 55.336.185,27	$ 37.628.612,78		$ 33.201.717,16	$49.319.291	$49.319.291	$60.386.956	$44.268.956	$22.134.478
	$ 409.487.845,00	100,00%	$409.487.845,00	$ E			$24.569.271	$81.897.569			$81.897.569					
				% E			6,00%	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**291%**	**373%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**291%**	**$ 4.416.560.988,07**													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	2,75%	6,49%	7,53%	5,35%	0,00%	25,75%	4,57%	4,85%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$124.759.914	$289.170.444	$335.720.665	$238.527.032	$0	$601.349.472	$273.230.677	$284.815.374		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	2,75%	9,24%	16,77%	22,12%	22,12%	47,87%	52,45%	57,29%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$124.759.914	$413.930.358	$749.651.023	$988.178.055	$988.178.055	$1.589.527.527	$1.862.758.204	$2.147.573.578		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	6,42%	2,99%	20,00%	0,00%	29,67%	4,22%	5,61%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$ -	$ 111.139.413,27	$ 131.145.098,85	$ 108.618.612,86	$ -	$ 474.889.981,37	$ 208.214.317,81	$ 248.232.405,16		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	6,42%	9,41%	29,41%	29,41%	59,09%	63,31%	68,91%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$111.139.413	$242.284.512	$350.903.125	$350.903.125	$825.793.106	$1.034.007.424	$1.282.239.829		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 / $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 / $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL = C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20% I = 5%, U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO-FC-145-2024
(Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO DE VILLA CARO

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Avance de Obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se verifica actividades realizadas como la construccion de 200 ml de placa huella paño completo.
- Construccion de una alcantarilla.
- Se observa personal cumpliendo con los Epp.
- Se observa acopio de material petreo, acero y cemento.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/11/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Francisco M.	Aux Res de Obra	SCS G&P company	Jose F Mesa.
Adriana Gutierrez	Ing. Residente	GAVINCO	Adriana Gtz.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
REMITIR OFICIO PENDIENTE CREADO POR EL ABOGADO DE GAVINCO PARA EL MUNICIPIO DE CACHIRA. RADICAR INFORME FINAL DEL FARO: HERRÁN, MUTISCUA, PAMPLONITA, RICAURTE.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero Jairo inicia el comité explicando los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado, la interventoría radico el informe final al INVIAS.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS.

3)Pamplonita 1878 de 2021. El contratista hizo entrega del acta final de obra, la comunidad ya firmo el acta de recibo a satisfacción y se espera que en el trascurso de la semana se libere el por parte de la interventoría para que pueda hacer todo lo conveniente a las pólizas. Además, la interventoría en el transcurso de la semana va radicar el informe final del INVIAS.

4)Santiago 1821 de 2021. Esta semana la Contraloría Departamental de Norte de Santander hizo citación a la interventoría, municipio, contratista respecto a una denuncia anónima que fue interpuesta hace 6 meses. En la visita se hizo el recorrido de toda la placa huella, verificando las mediciones reportadas y las alcantarillas. La funcionaria de la Contraloría indico que la denuncia estaba fundamentada en tres puntos: Primero, que las obras ya estaban pagadas, lo cual aún no está facturado al 100%; segundo, el tema de las lozas que el contratista no había arreglado, lo cual se pudo verificar que el contratista ya hizo los respectivos arreglos y Tercero, que la comunidad no había dado el visto bueno de las obras y que no habían recibido la obra, lo cual ya esta el acta de recibo a satisfacción de las obras firmada por parte de la comunidad. La funcionaria dejo todo consolidado en acta, se debe esperar el pronunciamiento, pero hasta el momento todo resulto bien.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. La ingeniera Adriana esta recolectando todos los documentos de liquidación para poder crear el informe final y remitirlo al INVIAS. Además, está gestionando con el municipio para el pago de las actas.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. La interventoría se entero que el contratista tiene un saldo pendiente con unos obreros, por lo tanto, se va oficiar al contratista para que haga el pago correspondiente. Queda pendiente que el municipio firme el acta de liquidación.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría está haciendo la revisión de estudios y diseños con la finalidad de dar aprobación y continuar con el proceso de liquidación.

8)Cachira 1859 de 2021. No hay pronunciamiento.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, en esta semana llevan ejecutado en el Tramo de Santa Lucia- Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 906.62 metros de placa huella y 6 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 300 m de placa huella
-Vega del Tigre: 191.62
-San Luis: 0
-Milagros: 0 ya está instalada la subbase
se tiene programado 59.54% ejecutado 83.38% y un avance de 23.83%.
El contratista solicita a través del oficio OFC-CADV-GIC-096-2024 prórroga del contrato y del convenio, el cual no aplica. La interventoría esta estudiando para dar aprobación a la prorroga solo del contrato de obra hasta el 31 de diciembre 2024.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Se hizo presencia en el comité que la gobernación esta convocando cada mes, con el INVIAS para exponer los avances de las obras.

Los Patios
Se hizo reunión con la comunidad en la vereda Corozal para poder dar apertura del tramo 6, ya que la comunidad no quiere que se cierre la vía por las fechas decembrinas.
Se tiene un avance del 65.59% con 2987.10 y 7 alcantarillas.
-Tramo 1: 1954 m de placa huella
-Tramo 4: 323 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella

Arboledas
La interventoría hizo visita para verificación del avance, el contratista lleva ejecutado 5965 m de placa huella porcentaje de 84.55 %, diecinueve (19) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 601 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros
Volcán:
-Tramo 2: 407 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 303 metros
-Tramo 2: 281 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 107 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 209 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 173 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 2881 m de placa huella porcentaje de 99.34% y catorce (14) alcantarillas sencillas, dos (2) alcantarillas doble ducto y un (1) box Culvert 2x2. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1335 m
-San Isidro:
* Tramo 1: 13 m
* Tramo 2:141 m
* Tramo 3: 80 m
* Tramo 4: 71 m
* Tramo 5: 712 m.
-Santa Anita:
• Tramo 1: 152 m
• Tramo 2: 377 m
El programado de este convenio es de 68.17% y ejecutado 72.83% Con un avance de 4.66%. Para este contrato se avalo la prorroga de contrato de obra hasta el 28 de febrero de 2025.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Villa Caro. La gobernación hizo una adición el cual ya se expidió y firmo el CDP, se espera que el contratista termine la obra e instale las señales verticales.

-Gramalote. Contrato en proceso de liquidación. Por parte de la interventoría da certificado de los ensayos de laboratorios finales, se espera recolectar la información para realizar el informe final.

-Santiago. En proceso de liquidación, la interventoría esta aprobando los estudios y diseños para que el contratista genere el proceso de liquidación.

-Herrán. En proceso de liquidación, se espera la consolidación de documentos para la liquidación.

-Mutiscua. Se esta cargando la información al drive para poder radicar el informe final del INVIAS.

-Cachira. Este contrato está en proceso de liquidación, la interventoría está cargando la información en el drive y se espera que el FARO entregue el acta de liquidación para poder radicar el informe final.

-Puerto Santander. Proceso de liquidación, la interventoría esta semana entrega el acta al contratista para que haga el proceso de liquidación.

-Ricaurte. Esta a la espera del pago del acta.

-Lourdes. Tiene todo aprobado por parte de la interventoría, no han podido cobrar porque la constructora tiene un embargo de cuenta.

-Pamplonita. Ya se hizo la liquidación y esta radicado el informe final al INVIAS.

-Convenios Liquidados: Salazar de las Palmas, Pamplona, Silos, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario ya está radicado el informe final al INVIAS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
COMPROMISO DE ENTREGAR TRES (3) INFORMES FINALES.	13/12/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13/12/2024 (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JONATHAN FRANCISCO BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 42
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
COMPROMISO DE ENTREGAR TRES (3) INFORMES FINALES.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero Jairo inicia el comité explicando los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado, la interventoría radico el informe final al INVIAS, como última actuación se hizo la remisión de la devolución de rendimientos financieros de septiembre y octubre 2024.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS. Se reitera solicitud de cierre financiero, pero hasta el momento no se ha pronunciado el municipio.

3)Pamplonita 1878 de 2021. Se dio aprobación del acta parcial Nº 5 y final, se espera liquidar este contrato en el transcurso de la semana, ya se tiene las actas de recibo y entrega. Como compromiso se va entregar el informe final al INVIAS

4)Santiago 1821 de 2021. Se corroboro con visita de la Contraloría Departamental de Norte de Santander todas las reparaciones y todo lo referente a la denuncia, se espera que esta semana se actualicen las pólizas por parte del contratista para poder liquidar el contrato, ya se cuenta con las actas de recibo a satisfacción.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. Se esta a la espera del pago de las actas y mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1544-24 se solicita el traslado de rendimientos financieros. Como el municipio no ha dado respuesta se va hacer requerimiento y como ultima instancia se copia a la Contraloría.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. Se le solicita el reintegro de los rendimientos financieros, en el transcurso de la semana se comprometió el municipio en entregar el acta de liquidación firmada.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría está haciendo la revisión de estudios y diseños con la finalidad de dar aprobación y continuar con el proceso de liquidación, el contratista está actualizando las pólizas para la liquidación.

8)Cachira 1859 de 2021. El municipio en el transcurso de la semana va remitir el acta de liquidación para proceder con el informe final al INVIAS.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, en esta semana llevan ejecutado en el Tramo de Santa Lucia- Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 906.62 metros de placa huella y 7 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 300 m de placa huella
-Vega del Tigre: 191.62
-San Luis: 0
-Milagros: 0 ya está instalada la subbase
se tiene programado 61.20% ejecutado 87.15% y un avance de 25.95%.
El contratista se comprometió en terminar las obras el 31 de diciembre, se le solicito el plan de contingencia.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Los Patios
Se avanza significativamente, el contratista entrega estudios y diseños además ya se inició con el tramo 6. Se espera que incremente con otra cuadrilla para avanzar en las obras y terminar los tramos a tiempo.
Se tiene un avance del 71.52% con 3257.10 y 7 alcantarillas.
-Tramo 1: 1950 m de placa huella
-Tramo 2: 120 m de placa huella
-Tramo 4: 323 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella
-Tramo 6: 150 m de placa huella

Arboledas
La interventoría hizo visita para verificación del avance, el contratista lleva ejecutado 6209 m de placa huella porcentaje de 87.96 %, veintisiete (27) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 721 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros

Volcán:
-Tramo 1: 51 metros
-Tramo 2: 410 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 303 metros
-Tramo 2: 285 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 157 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 185 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
La interventoría está recorriendo la obra y atendiendo la comunidad debido a que se está presentando derrumbes y afectando la movilidad. Por lo tanto, se le va hacer la solicitud al municipio para que atienda el tema de los derrumbes. El contratista lleva ejecutado 2890 m de placa huella porcentaje de 99.65% y quince (15) alcantarillas sencillas, dos (2) alcantarillas doble ducto y un (1) box Culvert 2x2. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1338 m
-San Isidro:
* Tramo 1: 13 m
* Tramo 2:141 m
* Tramo 3: 80 m
* Tramo 4: 71 m
* Tramo 5: 712 m.
-Santa Anita:
• Tramo 1: 158 m
• Tramo 2: 377 m

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Villa Caro. El contratista ya termino la obra, la interventoría va solicitar documentación para dar tramite con las actas e iniciar el proceso de liquidación.

-Convenios en proceso de liquidación: Herrán, Mutiscua, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Gramalote, Santiago. Como compromiso se va entregar Gramalote y Santiago.

-Convenios Liquidados y entregados en informe final: Salazar de las Palmas, Pamplona, Silos, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario ya está radicado el informe final al INVIAS

El ingeniero Jairo interviene para relacionar el componente social y ambiental, explica que la semana pasada le remitió al ingeniero Wilmar copia de unas respuestas que se le dio al INVIAS sobre algunas observaciones que se ha dado sobre los proyectos, expone como ejemplo el municipio de Herrán FARO que al inicio se estuvo debatiendo con el contratista si entregaba o no el PAGA debido a que ellos en su componente administrativo no tenían los profesionales sociales y ambientales, además que ellos no tuvieron reconocimiento económico sobre esas actividades en las actas. Esas discusiones generaron que los contratistas entregaran extemporáneamente los documentos del PAGA, incluso algunos del FARO ya habían terminado los contratos de obras.
Por lo anterior, el ingeniero Jairo le solicita si en el comité o si se hace un comité especial en donde se pueda contactar y hablar con las personas del INVIAS que están revisando la documentación, pues respecto a las observaciones se están generando un atraso en la parte documental.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
COMPROMISO DE ENTREGAR TRES (3) INFORMES FINALES. (GRAMALOTE, SANTIAGO Y PAMPLONITA)	20/12/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20/12/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO AUXILIAR	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
CRISTIAN MAURICIO RODRÍGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO.	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - OCAÑA	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 43
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
COMPROMISO DE ENTREGAR TRES (3) INFORMES FINALES.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero Jairo inicia el comité explicando los cuadros resumen de los convenios en su estado actual.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado, la interventoría radico el informe final al INVIAS, como última actuación se le solicito al municipio el cumplimiento de los compromisos pactados en reunión del veinte (20) de noviembre, se espera que se hagan los pagos al contratista antes de que termine el año.

2)Herrán 1861 de 2021. Contrato liquidado, la interventoría ya hizo la radicación del informe final al INVIAS y reitera la solicitud del cierre financiero, el municipio envió solicitud para desembolso del 5% al contratista, con la finalidad de adelantar el proceso del cierre financiero.

3)Pamplonita 1878 de 2021. Se dio aprobación del acta parcial Nº 5 y final, se espera liquidar este contrato, ya se tiene firmada las actas de recibo y entrega. Como compromiso se va entregar el informe final al INVIAS

4)Santiago 1821 de 2021. Se esta gestionando las facturas finales, el contratista informo que se debe actualizar las tarjetas del banco, las cuales deben ir firmada por todas las partes para proceder al pago.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. Se esta consolidando la documentación para el informe final a la espera de aprobación del componente social y ambiental.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. Se le solicita al municipio el reintegro de los rendimientos financieros, además queda pendiente el acta de liquidación firmada por el municipio.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. Se esta recopilando la información para el informe final de interventoría.

8)Cachira 1859 de 2021. Se va radicar un oficio al INVIAS para dejar toda la trazabilidad para que puedan iniciar el proceso sancionatorio que consideren.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, en esta semana llevan ejecutado en el Tramo de Santa Lucia- Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 906.62 metros de placa huella y 7 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 300 m de placa huella
-Vega del Tigre: 191.62
-San Luis: 0
-Milagros: 0 ya está instalada la subbase
se tiene programado 61.01% ejecutado 87.15% y un avance de 25.15%.
El contratista se comprometió en terminar las obras el 31 de diciembre, ya entrego el plan de contingencia.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Los Patios
El contratista entrega estudios y diseños y la interventoría hace las respectivas revisiones. Se avanza en el tramo 6 aunque la comunidad se opuso para que no hicieran el cierre en temporada navideña, se espera que la cuadrilla inicie el 7 de enero en este tramo.
Se tiene un avance del 79.23% con 3608.10 y 7 alcantarillas.
-Tramo 1: 1954 m de placa huella
-Tramo 2: 291 m de placa huella
-Tramo 4: 323 m de placa huella
-Tramo 5: 714.10 m de placa huella
-Tramo 6: 330 m de placa huella

Arboledas
El contratista lleva ejecutado 6463 m de placa huella porcentaje de 91.61 %, veintisiete (27) alcantarillas sencillas y dos (2) alcantarillas doble ducto, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 870 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 130 metros
-Tramo: 5: 224 metros
Volcán:
-Tramo 1: 90 metros
-Tramo 2: 410 metros
-Tramo 3: 51 metros
-Tramo 4: 90 metros
-Tramo 5: 121 metros
Potreros:
-Tramo 1: 303 metros
-Tramo 2: 285 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370 metros
-Tramo 3: 70 metros
-Tramo 4: 168 metros
-Tramo 5: 45 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 1: 213 metros
-Tramo 2: 74 metros
-Tramo 2 A: 58 metros
-Tramo 3: 487 metros
-Tramo 4: 206 metros
Helechal:
-Tramo 1: 195 metros
-Tramo 2: 192 metros
-Tramo 3: 153 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 367 metros
-Tramo 2: 210 metros
-Tramo 3: 186 metros
-Tramo 1 A: 71 metros

Gramalote.
El contratista ya está limpiando los frentes, ejecutó 2900 m de placa huella porcentaje de 100% y quince (15) alcantarillas sencillas, dos (2) alcantarillas doble ducto y un (1) box Culvert 2x2. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1342 m
-San Isidro:
* Tramo 1: 13 m
* Tramo 2:141 m
* Tramo 3: 80 m
* Tramo 4: 71 m
* Tramo 5: 712 m.
-Santa Anita:
•Tramo 1: 164 m
•Tramo 2: 377 m

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Villa Caro. El contratista ya termino la obra, con 267 metros de placa huella y 1 alcantarilla, ya hizo la limpieza en la obra. Se espera que la próxima semana se hagan los pagos al contratista.

-Convenios en proceso de liquidación: Herrán, Mutiscua, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes. Se espera que se entreguen las actas de liquidación antes de finalizar el año.

-Convenios Liquidados y entregados en informe final: Pamplonita, Gramalote, Santiago, Salazar de las Palmas, Pamplona, Silos, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario ya está radicado el informe final al INVIAS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
		4 de 4

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/12/2024
(Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - OCAÑA	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edivial - Troja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Gramalote y Arboledas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunion con la comunidad de la Vereda Corozal - California, Recorrido Obras Hidraulicas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Obras hidraulicas Descoles No autorizacion.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio a reunión programada por parte de la interventoría mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1569-24 del 21 de noviembre de 2024 con el fin de tratar temas referentes al manejo de aguas lluvias en el tramo No1 teniendo en cuenta que los propietarios donde se pretenden dejar los descoles no permiten la construcción de estas obras requeridas.
Se inicia recorrido en el punto PR0+650 lugar donde se tienen proyectado actualmente la ejecución se sumidero de acuerdo a nuevos diseños, por parte de la comunidad le solicitan al contratista de obra que se intervenga lo más pronto posible estas actividades teniendo en cuenta que actual mente las lluvias ha generado empozamiento en este sector.
Por parte del contratista manifiesta que verificaran con el personal que se tienen y lo que se tienen programado para ejecución en la semana y que la próxima semana se compromete a comentarle a la comunidad el día del inicio de actividades en este punto.
La comunidad manifiesta que se encuentra preocupados porque de acuerdo a la lluvias que se han venido presentado, ellos mismo ha verificado mediante recorridos que se han hecho que el caudal que se presenta es bastante y que a la fecha el compromiso que se había tenido con el Sr Manuel Guillermo Mora de realizar la diferentes adecuaciones en los terrenos de el a la fecha no se ha tenido ningún resultado, por parte del presidente de la junta el Sr Mario Otero manifiesta que se realizaron unos trabajos pero que no fueron suficientes para darle manejo a esta aguas por lo que se tiene programado nuevamente unas intervenciones de cunetas revestidas e instalación de tubería en el predio privado con el fin de dirigir las aguas a las alcantarillas

existentes.
Por parte de la Sr Jazmín Rolón presidente Veeduría ciudadana vereda california manifiesta que ya desde hace tiempo se le ha venido insistiendo al Sr Manuel Guillermo Mora sobre este tema de la adecuación de las aguas en sus predios privados los cuales pueden generar daños a la placa huella a futuro si no se soluciona esta situación, por lo tanto manifiesta que se debe como comunidad remitir un comunicado a este señor con el fin de que se tomen las medidas urgente para solucionar este problemas con las aguas.
La comunidad manifiesta que ellos se comprometen a realizar este oficio y remitir al Sr Manuel Guillermo con el fin de que el de respuesta al mismo y se solucione esta situación que se tiene actualmente.
La interventoría manifiesta que se organizó esta cita con el propósito de generar un acercamiento directo con la comunidad en el terreno, con el fin de abordar y resolver de manera efectiva todos los inconvenientes que han surgido desde el inicio del proyecto, específicamente en relación con los diseños hidráulicos. Estos problemas han sido originados por la oposición de algunos propietarios de predios a lo largo del tramo de las obras hidráulicas planteadas en el proyecto. La intención de la reunión es establecer un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones que satisfagan tanto los intereses del proyecto como las preocupaciones de la comunidad.
El propietario del terreno donde actualmente se ha autorizado la realización del descole del sumidero solicita que las obras se ejecuten comenzando por el descole (canal revestido) ubicado dentro de su propiedad. Posteriormente, se podrá proceder con la construcción del sumidero, ya que no está de acuerdo con que se realicen primero las obras externas y que luego no se cumpla con la intervención en el predio privado.
Seguidamente, se efectuó una visita al punto PR0+810, donde, conforme al diseño hidráulico, estaba contemplada la construcción de una batea. El objetivo de esta inspección fue evaluar el sitio y dialogar con los propietarios del predio, con el propósito de analizar y coordinar las actividades programadas en esta ubicación. Durante el encuentro, el señor Andrés Santos reafirmó su oposición a la ejecución de esta obra hidráulica, argumentando que causaría un impacto directo y desfavorable en sus terrenos, lo cual considera inadecuado. Por tal motivo, expresó su desacuerdo absoluto con cualquier intervención en esta área, insistiendo en que las obras no deberían realizarse bajo las condiciones actuales.
Cabe resaltar que durante la visita realizada el día 10 de septiembre se dialogo con el propietario Juan Francisco Flores Romero manifestó de manera libre y voluntaria la autorización de la realización del descole en este punto por el bien de la comunidad, pero a la fecha el Sr Andrés Santos manifiesta que es ahora el dueño del predio y por lo tanto ratifica la no autorización.
En este contexto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Corozal, el señor Mario Otero, expresó su disposición y la de la Junta para apoyar de manera constante la ejecución de las obras hidráulicas proyectadas en la zona. Subrayó que la Junta ha trabajado con el compromiso de facilitar el desarrollo de estas intervenciones en beneficio de la comunidad. No obstante, hizo énfasis en que la oposición a la realización de las obras en los puntos localizados no proviene de la Junta, sino de algunos vecinos particulares, quienes han manifestado su desacuerdo con los proyectos. El señor Otero dejó claro que esta resistencia no representa el sentir colectivo de la comunidad, sino una postura individual de ciertos propietarios que, por diversas razones, han decidido no permitir la ejecución de las obras en sus terrenos.
Al finalizar, la interventoría realizó una serie de observaciones relacionadas con el desarrollo del contrato. Entre estas, se destacó la necesidad de mejorar el aseo general del proyecto. Se recomendó al contratista recoger y retirar las bolsas acumuladas a ambos lados del tramo No. 1, así como en los demás puntos donde se estén llevando a cabo actividades.
Queda compromiso el día martes el contratista de obra socializar con la comunidad el inicio de actividades en el sumidero ubicado en el Pr0+650.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-14-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Socializar a la comunidad Inicio de Actividades PR0+650	26/11/2024	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
César Cárdenas	Resid. Obra	UT Edival-Troza	
Alberto Pinzón	JAC Corozal	Corozal	
Mario A. Otero	Pres. JAC	Jac Corozal	
Nelson Camacho	Residente	Corozal	Nelson Camacho
Yasmin Rincón	Residente Interventoría	California	
Angelica Palomares		CALIFORNIA	Angelica Palomares
Jose H. Tortes	Residente Int.	Covinco	Jose Tortes

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 04/12/2024 (Día/Mes/Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 78
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival Tuyo 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales, en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Granalate y Arboledas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra Municipio de Arboledas (Veredas Volcan, Santo Domingo, Cinera y Chicagua Bajo).

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

El Dia de hoy se Realiza Visita Tecnica con el Acompañamiento de los Temas Componentes (Ambiental, Social y SST).

VEREDA SANTO DOMINGO

√ Se Realizan las siguientes Actividades:
Excavaciones Sin Clasificar, Armado de formaleta para Modulacion de elementos, Instalacion de Acero de Refuerzo #3 Tramo 1C.

√ Personal en Campo:
(1) Maestro
(1) Oficial
(4) Ayudantes

√ Equipo y Maquinaria.
(1) Retroexcavadora.

VEREDA VOLCAN

√ Se Realizan las siguientes Actividades:
Vaciado de Concreto de 21Mpa Elaborado en Obra

DESARROLLO DE LA REUNION

para (Huellas y Viga Riostra), Instalacion de Acero de Refuerzo #3, Armado de formaleta para Modulacion de elementos.

✓ Personal en Campo
(1) Maestro
(1) Oficiales
(8) Ayudantes

✓ Maquinaria y Equipo
(1) Mezcladora de Concreto

VEREDA CINERA
Se Realizan las siguientes Actividades:
Excavacion sin Clasificar Para Adecuacion de Anchos de Via, Compactacion de suelo - Cemento y escarificacion y Mezclado, Armado de formaleta para Modulacion, Instalacion de Acero de Refuerzo y Vaciado de Concreto de 21 Mpa. Elaborado en obra

✓ Personal en Campo
(1) Maestro
(1) Oficial
(6) Ayudante

✓ Maquinaria y/o Equipo
(1) Vibrocompactador
(1) Retroexcavadora
(1) Volqueta.

CHIGAGUA BAJO
Se Realizan las siguientes Actividades:
Se Realizan Actividades de encofrado de Alcantarillas, Vaciado de Concreto de 21Mpa para Elementos de entrada y Descole, Armado de Acero de Refuerzo #3 para elementos de placa Huellas.

✓ Personal en Campo
(1) Maestro

Maquinaria y/o Equipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	04/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(2) Oficiales
(9) Ayudante.
(1) Mezcladora de Concreto
(1) Vibrocompactador.

OBSERVACIONES

① Se le recuerda al Contratista la Realización de Corte de Bordillos y la Dilatación de los Mismos de Acuerdo a la Modulación.

② Se Debe Verificar la Alineación de Aceros de Refuerzos y de Igual Manera la Separación del Mismo (Levantar y Colocar Separadores).

③ Como Compromiso Queda la Toma de Densidades para el Día 10 - 11 de Diciembre del 2024.

Componente Ambiental:

- Continuar Con las Labores de Limpieza en las placa Huella Terminada y Realizada.
- Se Requiere el Acuerdo de Unidades Sanitarias en los Frentes de obra.
- Continuar Con las Capacitaciones en Cuidado del medio Ambiente. y los recursos Naturales Renovables.

Componente SST

De acuerdo al recorrido realizado el día de hoy, en las veredas de-Cinera, Vdcan, santo domingo, chicaque bajo, no se observa el punto de emergencias con sus 3 elementos (Botiquín, Camilla y extintor), no se encuentran ubicados en las vereda en mención,
Se le recomienda ubicarlos ya que se encuentran en actividades de obra, en caso de que suceda un accidente se encuentre y se pueda utilizar.

COMPONENTE SOCIAL: Se le recomienda al contratista tomar evidencia e indicación de las veredas donde se realizan las capacitaciones o socializaciones donde se capacita la comunidad o mano de obra, asimismo adjuntar las Fotografías en los informes mensuales para dar continuidad a los subprogramas del PAGA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/12/2021 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Andrea León P.	Profesional Social	Gavinco.	Paola León
Shirle Adriana Lizarazo R.	Insp SST	Gavinco	Shirle Lizarazo
Juan Alex Díaz P.	Profesional Ambiental	GAVINCO	
Jose H. Arias	Residente Int.	GAVINCO	Jose Arias
Brayan A Avellaneda	Residente Obra	UT ECOSUB-TRACSA	
Nicolas Mazo Rodriguez	Inspector Interventoría	Gavinco.	Nicolas Mazo P.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 79 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edival - Troja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Gramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunion Comunidad Vereda California - Los Patios

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- California

Inquietudes sobre inicio de Placahuella en tramo 6

- Corozal

- El maestro debe iniciar las cunetas desde la casa de Juan Francisco y Alba hacia la nacional.
- Inquietudes sobre construcción de sumidero y evacuación de agua de este mismo (canal).
- Aclaración de posición que adquiere todo contratista como interventoria con respecto a la comunicación por parte de la PJaC.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	13/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Con respecto a los trabajos en fiestas decembrinas se debe tener en cuenta la situación de los trabajadores, de darles el tiempo para estar en familia, se plantea la ultima semana de diciembre y primera de enero. El personal encargado para los trabajos de tramo 6, seran los que terminen el tramo 1.
La comunidad alega no poder transitar hacia las veredas de arriba por los trabajos en la via.
La solución que se plantea es abrir el tramo 5 para llegar a los sitios de arriba como la capilla.
El box de tramo 5 se fundió en concreto de 4000psi con el fin de que la resistencia garantice los esfuerzos generados por el transito que circule.
La comunidad solicita iniciar cunetas en las vivienda de Juan Francisco y Alba para no ser afectados por la salida de sus vehiculos. El contratista se compromete a iniciar esa actividad lo más pronto posible.
La comunidad de Corozal se encuentra confundida por las dimensiones del sumidero 0+635, el director de obra aclara dudas. Y expone cronograma de obras en el sector. Y solicita, hacer excavación para evacuar aguas de escorrentia en linea recta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 3/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El contratista se compromete a habilitar vamos la proxima semana y hacer lo posible por iniciar fundida de placahuella en tramo 6.

Comunidad se queja por paso de las volquetas s doble troque por puntos criticos de lluvias en California.

Se aclara capacidad de soportar esfuerzos de hasta 3ejes para vehiculos pesados sobre la placahuella que se esta construyendo.

Se plantea necesidad de btoquear los pasos por las vias que se puedan deteriorar por rasgando o por inestabilidad.

La comunidad solicita sellar las cunetas en el predio de Don Andrés contigua a la batea que se impidio realizar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 3 | 12 | 2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jeimmy Rojas	Residente Vecinal	California	
ANGELICA RIVAS		CALIFORNIA	
Juan Francisco Flórez R		California	
William Quintero.	Director	UT Edivial troja	
Alvaro Andres Rojas Silva.	Ing. Residente.	UT Edivial troja	
Victor H. Jorkes	Ing Res. Int.	GAVINCA	
Cesar Cardenas	Resid. Obra	UT Edivial-Troja	
Carlos A. Belver	Pres.. JAC California	California	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 80
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edival - Ingra 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales, en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Bucaramanga y Arboledas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra - Aclaracion de Dudas Comunidad Alcance Definitivo

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se Realiza - Reunion Sobre las 9:15 AM con la Comunidad de la Vereda Santa Anita con el fin de Aclaran dudas Referentes al Alcance Definitivo de la Obra, teniendo las solicitudes Realizadas por la Comunidad en Cuanto a la No ejecucion de obras de Drenajes Alcantarillas, ya que ellas Manifestaban esta obras Dañaban los Predios Privados.

Toma la Palabra el Ing William Quintero donde hace una Breve explicacion del Alcance Inicial del Proyecto el Cual era la ejecucion de 420 ml de Placa Huella, (2) Alcantarillas, (1) Box Culvert de 2,5 x 2,5.

Debido a las Solicitudes se Reestructuro

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día/Mes/Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

y estas alcursos fueron pasados a Mas Alcance de Placa Huella.

Asi Mismo se Explica a la Comunidad que de Acuerdo a los Diseños Presentados por el Contratista y Aprobados Por la Interventoria en donde se tiene una estabilizacion Con Cal en la Subrasante y Subbase Granular de espesor de 15 cm. por lo tanto este tipo de estructura una vez Verificado en Balance General de Cantidades de Obra Arrojo 80 ml de mas Alcance.

Por Parte de la Interventoria se le Manifiesta a la Comunidad que los Alcances que se han Venido Aumentando en el Municipio de Granada Vereda Boyaca, San Isidro, Santa Anita, todos San Distinto ya que la estructura de Placa Huella y Caracteristicas de Terreno Cambian.

La Comunidad Realiza las Diferentes Preguntas donde se le Aclara Cada Una de ellas y de igual Manera se les Manifiesta que este Contrato es Publica la Cual Cualquier

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	16/12/2024. (Día/Mes/Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Información puede ser verificada en la plataforma Secop.

Por parte de la Secretaria de Planeacion se hace la solicitud de entrega del Presupuesto al Contratista de Obra e Interventoria, el Cual debera ser entregado en los Proximos Dias.

Se Realiza Recorrido, a lo largo de las Trama ejecutadas donde se Atienden Algunas Observaciones y el Contratista queda Con el Compromiso de la ejecucion.

① Adecuar el Cuadrivedas de Alcantarilla existente, Cabezote Partido.

② Adecuar Cuneta Revestida que se tenia Inicialmente (Terreno Natural) que se tenia

③ Culminar la Soldadura en el Quiebra patas para finalizar la Adecuacion.

La Comunidad Para finalizar Recibe a Satisfaccion las obras que se tienen ejecutadas a la fecha, quedan pendiente Observaciones Nombradas Anteriormente.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	16 / 12 / 2021 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Finalmente se le solicita a la Alcaldia Municipal Secretaria de Planeacion la Posibilidad de que se Realize la Remocion de Derrumbes a lo largo de las Tramos de Placa Huella Donde se Presentaron ya que Recurso Para esta Actividad No se Tiene a la Fecha.

El Contratista Manifiesta que Teniendo en Cuenta las lluvias Presentadas en el Mes de Noviembre se ha presentado Desestabilizacion en taludes que Generan Afectaciones en las Placa huellas Causando Inestabilidad y Durabilidad en las Mismas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2021. (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yajaira	Lider V	San Isidro	
Ruben Mendoza	Alcaldia - Planeacion	Gramalote	
Rosario Ramos	Comunidad	Santo Anito	
Nelson Rios	comunidad	S. Santa	
Pedro Botello	Comunidad	S. Santa	
Luis Roman Alvarez		Santander	
Rayas Botello G.		V. Santa Anita	
Jorge Barrera	Alcaldia - A. Planeacion	Alcaldia	
	Comunidad	V. Santa Anita	
Carlos E. Botello Salas	Oficios varios	V Santa Anita	
Jesus Maximiliano C.	Oficial civil	V Santa anita	
Juan Garcia Rubio	Comunidad	V Santa Anita	
Hll. Pedraranda	Comunidad	V. Santa Anita	
Jose H. Rios	Residente Int.	Covinco	
William Quintero	Director de Obra	UT EDIVIAL - TROM	
Jesus M Botello M	presidente		Jesus M Bot

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 21 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Bramalote y Arboledas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1953 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Contiol Contiato 2590 – Vereda California

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se da Inicio a Reunion con la Comunidad de la Vereda California con el fin de Tratar los Siguientes Temas:

1. Solicitud de Paso Vehicular Completo en el Tramo. 1 Corozal
2. Señalizacion de las obras Actuales
3. Recorrido Para Verificacion de Obras ejecutadas a la fecha.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

① La Comunidad de California solicita que se de Paso Completo en el Tramo #1, teniendo en Cuenta que la Comunidad Requiere se habilite el Acceso a la Vereda, ya que la Vía Alterna a esta Fecha del Contrato no se debe Utilizar.
El Contratista Manifiesta que de Acuerdo a las fiestas Decembrina se tiene Planiado suspender Actividades en Campo por lo que se Compromete a Dar Inicio de las Obras Hidraulicas (Sumidero) el Dia 07 Enero y habilitar el paso lo Mas pronto Posible.

② La Comunidad Manifiesta que teniendo en Cuenta que No se Van a ejecutar Actividades la Proxima Semana Hasta 07 de enero se le Requiere al Contratista que se Debe Dejar Señalizado las Obras con el fin de evitar Accidentes.
El Contratista se Compromete a Señalizar Todas las Obras Antes de que se

DESARROLLO DE LA REUNION

Suspendan Actividades en Campo y se deja como seguimiento Registro fotografico del Mismo.

(3) Se Realiza Recorrido Junto Con la Comunidad Con el fin de Verificar los Tramos de Placa Huella, ejecutados a la fecha y de igual las obras de Drenajes.

Para finalizar la Comunidad Manifiesta que es importante que se Cumplan las fechas que se Dejan establecidas para Reanudacion de Actividades Con el fin de que se Cumplan Con los ~~tiempos~~ plazos del Contrato Con la Prorroga que se tiene Actualmente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Int	Gaunco	Jose Torres
Carlos Gelvez	Residente Calibrar	Calibrar	
Carlos Rivera	Inspector Interven	Gaunco	Carlos Rivera
Alvaro Andres Reyes Silva	Residente obra	UT Edival Trigo.	Alvaro Reyes
Yesenia Rolón	Residente Vereda	Californi.	
Manuel O Capacho	Delegado	California	

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 7 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | VILLA CARO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-049-2024 | VALOR INICIAL: $ 500.200.540,23
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 500.200.540,23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 500.200.540,23	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 241.074.716,33	48,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 401.699.016,96	80,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 160.624.300,63	32,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.771.634,00	9,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 242.846.350,33	48,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 403.470.650,96	80,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 160.624.300,63	32,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 50.162.718,02	10,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.851.353,40	6,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.766.753.907,01	94,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 50,00%
Meta Física Ejecutada %: 50,00%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				
					Ejec					
* Construcción Placa Huellas	ML	200			Prog	200			200	100,0%
					Ejec	200			200	100,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	1			Prog	1				
					Ejec					
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
PAJARITA		1
VIBRO COMPACTADOR		1
MOTONIVELADORA	1	1
VOLQUETA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
Se le solicitó al contratista la entrega del PAGA mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1531-24 y se reiteró mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1531-24 del 15 de noviembre de 2024.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana se encuentra a la espera del informe del mes

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1616-24, RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-003 con asunto "ENTREGA ESTUDIO HIDRÁULICO.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividad de Corte, figurado e instalación de acero para vigas riostras, huella, cuenta y bordillo. Vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa para una longitud de 200m en huella y vigas. Se instala acero en alcantarilla

ACTIVIDADES AMBIENTALES

No se recibe ninguna información (se esperaba el informe mensual mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1581-24 del 25 de noviembre la Interventoría sigue haciendo revisión documentación del comprobante Ambiental

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana no se recibe información por parte del contratista. Por tanto, la interventoría hace presencia y seguimiento en la ejecución de la obra, se evidencian registro fotográfico y avances satisfactorios durante la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara actividades de Corte, figurado e instalación de acero para vigas riostras, huella, cuenta y bordillo. Vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa, se continua con el vaciado de concreto de alcantarilla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1

MEJORAMIENTO	PROGRAMADO	
	EJECUTADO	

CONVENCION PROGRAMADO

MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO | CONSTRUCCIÓN | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACIÓN | TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



FUNDIDA DE BORDILLO



INSTALACIÓN DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones realizadas para que sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | VILLA CARO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-049-2024	VALOR INICIAL:	$ 500.200.540,23
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 500.200.540,23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 500.200.540,23	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 298.542.446,35	59,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 508.850.456,12	101,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 210.308.009,77	42,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.771.634,00	9,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 300.314.080,35	60,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 510.622.090,12	102,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 210.308.009,77	42,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57.467.730,02	11,49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 114.495.322,85	22,89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.806.250.007,01	95,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 66,75%
Meta Física Ejecutada %: 116,75%
Avance o Atraso Físico %: 50,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				
					Ejec					
* Construcción Placa Huellas	ML	200			Prog	267			267	133,5%
					Ejec	267			267	133,5%
* Construcción Alcantarillas	UND	1			Prog	1				
					Ejec	1			1	100,0%
MEJORAMIENTO	M2	1682,76			Prog	1682,76			1682,76	100,0%
*					Ejec	1682,76			1682,76	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
PAJARITA		1
VIBRO COMPACTADOR		1
MOTONIVELADORA	1	1
VOLQUETA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
PAGA entregado por el contratista, está en verificación por la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana se encuentra a la espera del informe del mes

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1653-24, CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1654-24, CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1655-24, CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1656-24, CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realiza actividad de Corte, figurado e instalación de acero para vigas riostras, huella, cuenta y bordillo. Vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa para una longitud de 267m en huella y vigas. Terminación de alcantarilla

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se recibe información del documento PAGA Y ANEXOS la Interventoría sigue haciendo revisión documentación del comprobante Ambiental

ACTIVIDADES SOCIALES


Durante la semana la interventoría recibe oficio G&P-CD-FC-049-2024-013 por parte del contratista para revisión, concepto y aprobación del informe de Octubre a Noviembre. Por tanto, la interventoría hace presencia y seguimiento en la ejecución de la obra, se evidencian registro fotográfico y avances satisfactorios durante la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara actividad de instalación de señales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLA



FUNDIDA DE BORDILLO



DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones realizadas para que sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | VILLA CARO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-049-2024	VALOR INICIAL:	$ 500.200.540,23
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 500.200.540,23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 500.200.540,23	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 375.980.634,33	75,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 525.887.182,72	105,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 149.906.548,39	29,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.771.634,00	9,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 377.752.268,33	75,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527.658.816,72	105,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 149.906.548,39	29,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 77.438.187,99	15,48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 48.886.080,00	9,77%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.845.746.107,01	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				
					Ejec					
* Construcción Placa Huellas	ML	267			Prog	267			267	100,0%
					Ejec	267			267	100,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	1			Prog	1				
					Ejec	1			1	100,0%
MEJORAMIENTO	M2	1682,76			Prog	1682,76			1682,76	100,0%
*					Ejec	1682,76			1682,76	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
PAJARITA		1
VIBRO COMPACTADOR		1
MOTONIVELADORA	1	1
VOLQUETA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
PAGA entregado por el contratista, está en verificación por la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría durante la semana se encuentra a la espera del informe del mes y demás información correspondiente.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1697-24, CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1698-24, CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1699-24, CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1700-24, CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1708-24, AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividad de instalación de señales y se termina la placa huella con una longitud de 267ml y una alcantarilla.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

No se información documentación del comprobante Ambiental se hace seguimiento documental.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibe oficio G&P-CD-FC-049-2024-017 por parte del contratista para revisión, concepto y aprobación del informe de Octubre a Noviembre. Por tanto, la interventoría hace presencia y seguimiento en la ejecución de la obra, se evidencian registro fotográfico y avances satisfactorios durante la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE SEÑALES



INSTALACIÓN DE SEÑALES



TERMINACIÓN DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones realizadas para que sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

VILLA CARO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-049-2024	VALOR INICIAL:	$ 500.200.540,23
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 500.200.540,23
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 500.200.540,23			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 500.200.540,23	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 437.483.203,82	87,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 525.887.182,72	105,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 88.403.978,90	17,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 22.948.526,23	4,6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 460.431.730,05	92,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 548.835.708,95	109,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 88.403.978,90	17,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 59.416.339,83	11,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 48.868.080,00	9,77%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE - NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 541.350.424,19

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.885.242.207,01	96,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				
					Ejec					
* Construcción Placa Huellas	ML	267			Prog	267			267	100,0%
					Ejec	267			267	100,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	1			Prog	1				
					Ejec	1			1	100,0%
* MEJORAMIENTO	M2	1682,76			Prog	1682,76			1682,76	100,0%
*					Ejec	1682,76			1682,76	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
PAJARITA		1
VIBRO COMPACTADOR		1
MOTONIVELADORA	1	1
VOLQUETA		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:
PAGA entregado por el contratista, está en verificación por la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se encuentra al día con la documentación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES

No se recibe documentación del comprobante Ambiental se hace seguimiento documental.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibe oficio G&P-CD-FC-049-2024-017 por parte del contratista para revisión, concepto y aprobación del informe de Octubre a Noviembre. Por tanto, la interventoría hace presencia y seguimiento en la ejecución de la obra, se evidencian registro fotográfico y avances satisfactorios durante la semana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TERMINACIÓN DE PLACA HUELLA



ALCANTARILLA



TERMINACIÓN DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones realizadas para que sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 79 del 29/11/2024 al 5/12/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACIÓN - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.676.445.727,98	68,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.498.174.107,07	71,53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 821.728.379,09	3,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 318.029.669,98	45,94%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.676.445.727,98	68,17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.816.203.777,05	72,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.139.758.049,07	4,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.876.885,79	0,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.201.634.934,86	4,91%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-8 - FEUT-9 del 25/11/2024
PERIODO FACTURADO: nov-24
VALOR FACTURA: $ 2.726.860.022,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.766.753.907,01	94,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 39.496.100,00	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,05% | Avance o Atraso Físico %: 9,00%
Meta Física Ejecutada %: 77,06%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCÁN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	72,40%				72,40%	0,72%
					Ejec	64,26%				64,26%	0,64%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	415,00	1180,00	510,00	670,0	2775,00	14,34%
					Ejec	307	1287,00	669	732,00	2995,00	15,48%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	3,00	2,00	5,00	5,00	15,00	1,84%
					Ejec	2	1	4	3,5	10,5	1,29%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	500,00	920,00	510,00	805,00	2735,00	14,95%
					Ejec	584	1034	518	834	2970,00	16,24%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	4,00	6,00	3,00	5,00	18,00	2,54%
					Ejec	2,5	4,5	1	4	12,00	1,69%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	5000,00	4300,00	10218,38	8998,80	28517,18	0,52%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACÁ**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1205,00	1022,20	501,0		2728,20	11,97%
					Ejec	1335,00	1022,20	529		2886,2	12,66%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	9,00	5,00	0,50		14,50	2,21%
					Ejec	10	6,5	0		16,5	2,51%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	2745,00				2745,00	16,98%
					Ejec	3780,00				3780	23,38%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	4,00				4,00	0,60%
					Ejec	7,00				7,00	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	2
Motoniveladora	1	2
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	9

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	140	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	50	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	57	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 176

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda
Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A lo largo de la semana, el contratista sigue enviando correcciones y observaciones relacionadas con los estudios y diseños que permanecen pendientes hasta el momento.
Se desarrolla una mesa de trabajo con el contratista, en la cual se abordan de manera detallada la revisión y verificación de los compromisos pendientes establecidos previamente. Además, se realiza un análisis de las cantidades de obra ejecutadas hasta la fecha.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 1 Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana teniendo en cuenta que para el presente tramo se aumento el alcance del mismo se da continuidad en la ejecución de actividades de placa huella.
Se continúan actividades de vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillo a lo largo del tramo en intervención.
Se realizan actividades de compactación de suelo - cemento y se procede a la escarificación y mezclado en el área faltante a lo largo del tramo.
Dando continuidad con los elementos de realiza traslapo de acero de refuerzo #3 -3/8 para huella, cuneta y bordillo en el tramo.
Se realiza armado de formaleta de madera de madera para la modulación de lo diferente elementos de la placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa y 21 Mpa de acuerdo a diseños de mezclas para lo diferentes elementos de placa huella.

Se continua el armado de acero de refuerzo #4 y #3 de acuerdo a diseños para los elementos de encole y descole de alcantarillas pendiente por fundir elementos.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de encole y descole de alcantarilla.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de encole y descole de alcantarillas de acuerdo a dimensión de la misma.

Tramo 1A - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Se continua la ejecución de placa huella en el tramo 1A dando continuidad a la intervención de puntos críticos a lo largo del corredor vial
Se lleva a cabo la compactación de la estructura de la placa huella, con el objetivo de asegurar su estabilidad y solidez, y así poder continuar con la modulación de los elementos.
Se realiza instalación de formaleta de madera a lo largo del tramo para la modulación de elementos de huella y viga riostra.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central a lo largo del tramo 1A.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3-3/8 para elementos de huellas y viga riostras.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillos).

Se realiza excavación sin clasificar (perfilación) de elementos de encole y descole de alcantarilla.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #4 y #3 para elementos de encole y descole para alcantarillas.
Se inicia instalación de formaleta de madera para elementos de encole y descole de alcantarilla.

Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Durante la semana se continúan actividades de placa huella en el presente tramo teniendo en cuenta los diseños del mismo.
Se realiza traslapo de acero de refuerzo #3-3/8 para los diferentes elementos de placa huella dando continuidad en el tramo intervenido.
Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos de placa huella.
Se prosigue con el vaciado de concreto de 14 MPa, destinado a los elementos centrales, de acuerdo con la sección correspondiente de la placa huella que se encuentra en proceso de ejecución.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa en los diferentes elementos de placa huella y de igual madera en los pendiente cuneta y bordillo.

Tramo 2C - Vereda Volcán
Durante la semana, se continúan las actividades de la placa huella en el tramo actual conforme a los anchos establecidos.
Se lleva a cabo la instalación de la formaleta de madera, la cual se utiliza para la modulación de los diferentes elementos que conforman la placa huella.
Se realiza el empalme del acero de refuerzo #3-3/8 en los diversos elementos de la placa huella, garantizando la continuidad en el tramo trabajado
Se continúa con el vaciado de concreto de 14 MPa, el cual está destinado a los elementos centrales, conforme a la sección específica de la placa huella que se está ejecutando en este tramo
Durante la semana, se realiza el vertido de concreto de 21 MPa en los distintos elementos de la placa huella, así como también en las cunetas y bordillos pendientes, asegurando el avance de las obras según lo planificado.

Se realiza excavación sin clasificar de zanja tubería, elementos de encole y descole de Alcantarilla de acuerdo a la dimensión de los mismos.
Se realiza instalación de tubería de PVC de 36" de acuerdo a especificaciones para alcantarilla.
Se realiza relleno en general de zanja con material sobrante de excavación con el fin de habilitar el paso.

Tramo 1 - Vereda Helechar
Se realiza compactación de suelo cemento continuidad del tramo No1 en ejecución.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para la continuidad de elementos de cuneta y bordillos faltantes
Se procede con la instalación de la formaleta de madera en la continuación del tramo en intervención, con el fin de realizar la modulación de la placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa, mezclado en la obra, para los elementos de la franja central y el sobreancho, permitiendo así la modulación de los otros elementos de concreto que faltan.
Se realiza la colocación del acero de refuerzo #3 - 3/8, garantizando la continuidad en los elementos de la placa huella en trabajo, tales como la viga riostra, las huellas, la cuneta y el bordillo.
A lo largo de la semana, se lleva a cabo el vertido de concreto de 21 MPa, preparado en la obra, para los diversos elementos de la placa huella a lo largo del tramo No. 1.

Tramo No5 - Obras de Drenaje - Vereda Chicagua
Se realiza extendido y compactación de subbase granular tramo No5
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella y se procede a la instalación de formaleta de madera para modulación de elementos.
Se realiza instalación de formaleta de madera para elementos de encole y descole alcantarilla
Se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de encole y descole alcantarilla.

Tramo 2 - Vereda Potreros
Se realiza compactación de la subbase granular a lo largo del tramo de acuerdo a la necesidad.
Se sigue con el vaciado de concreto en los elementos de cuneta y bordillos que faltan a lo largo del tramo en ejecución.
Se avanza con la instalación de la formaleta a lo largo del tramo en intervención, asegurando la continuidad en la construcción de los elementos
Se lleva a cabo el vertido de concreto de 14 MPa, mezclado en la obra, para la franja central y los sobreanchos de la placa huella que se encuentran en ejecución.
Se realiza la colocación del acero de refuerzo #3 - 3/8 en los distintos elementos que forman la placa huella, incluyendo las huellas, la viga riostra, la cuneta y el bordillo.
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa, destinado a la construcción de los diversos elementos.

2 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Vereda Boyacá
Se continúan actividades en el tramo No4 de acuerdo a diseños del mismo
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo en ejecución.
Se realiza compactación a lo largo del tramo dando continuidad en el avance actual.
Se sigue con la colocación de la formaleta de madera, empleada para la modulación de los elementos de la placa huella en ejecución.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 MPa, elaborado en la obra, para la franja central y el sobreancho, garantizando la continuidad en la ejecución del tramo No. 4.
Se coloca el acero de refuerzo #3 - 3/8" en las direcciones longitudinal y transversal, asegurando la continuidad de los elementos de la placa huella en el tramo en obra.
Durante la semana, se realiza el vertido de concreto de 21 MPa en la obra para los elementos de la placa huella, como la viga riostra, huellas, cuneta y bordillos.

Se realiza excavación sin clasificar para zanja alcantarilla de acuerdo al ancho de vía.
Se procede a la instalación de tubería de 36 pulgadas de PVC para Alcantarilla
Se realiza relleno de zanja de la tubería con material de excavación con el fin de habilitar el paso.
Una vez replanteado las excavaciones de los elementos de encole y descole se procede a la instalación con el vaciado de solado de limpieza de fondo.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #4 y #3 para los diferentes elementos de alcantarilla encole y descole.

Obra de drenaje - Vereda San Isidro
No se ejecuta actividades en campo durante la semana.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Santa Anita
Durante el periodo se realizan actividades de placa huella en el tramo No1 dando continuidad en el mismo.
Se realiza compactación y humectación de subbase granular a lo largo del tramo No1 en áreas necesarias.
Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos sección de placa huella de 5 mts.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 MPa, elaborado en la obra, para la franja central y los sobreanchos de la placa huella en ejecución.
Se coloca el acero de refuerzo #3 - 3/8" en los distintos elementos de la placa huella, como las huellas, la viga riostra, la cuneta y el bordillo.
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra, destinado para de los diferentes elementos de la placa huella en su sección tradicional.

3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 y 4- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se realiza compactación de la subbase granular a lo largo del los tramos intervenidos actualmente.
Se sigue con la colocación de la formaleta de madera para la modulación de los elementos de la placa huella, llevando a cabo este proceso de manera simultánea en los tramos No. 4 y No. 1.
Se avanza con el vaciado de concreto de 14 MPa para la franja central y los sobreanchos en la sección estándar de la placa huella del tramo No. 4, así como el sobreancho de 7 metros en el tramo No. 1.
Se instala el acero de refuerzo #3 - 3/8" en los elementos de la placa huella, de forma simultánea, en los tramos No. 1 y No. 4, que están siendo intervenidos en la actualidad.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa, preparado en obra, para los diferentes elementos de la placa huella de manera simultanea 5 y 1.

ACTIVIDADES SOCIALES
A lo largo de la semana, la interventoría realiza el seguimiento y control del cumplimiento de los componentes sociales en los diferentes frentes de trabajo municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios.


ACTIVIDADES SST
Se verifica en los frentes de trabajo el cumplimiento de la normativa referente a la seguridad y salud en el trabajo, y se realizan las respectivas correcciones.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
A lo largo de la semana, se lleva a cabo un seguimiento detallado del contrato, así como una supervisión exhaustiva en el campo de la implementación de los programas del PAGA. Este proceso tiene como objetivo asegurar que todas las actividades se realicen conforme a las normativas vigentes

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de construcción de la placa huella en los frentes de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA VEREDA JUAN BUENO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA VEREDA CINERA



VISTA SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CUNETA Y BORDILLOS



VISTA GENERAL RAMPA DE TRANSICIÓN ACCESO TRAMO 1C VEREDA SANTO DOMINGO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA HELECHAL



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL SUBBASE GRANULAR VEREDA CHICAGUA BAJOS



ARMADO DE FORMALETA PARA POCETA DE ENCOLE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE CABEZOTE DESCOLE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA VOLCÁN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA VEREDA POTREROS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA VIGA RIOSTRA Y HUELLA



VISTA GENERAL VACIADO CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO

GRAMALOTE



VISTA GENERAL VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBREANCHO Y FRANJA CENTRAL VEREDA BOYACÁ



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS PLACA HUELLA



VISTA GENERAL ELEMENTO DE ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA TRAMO No1 VEREDA SANTA ANITA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CURVA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO

LOS PATIOS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA BOX CULVERT TRAMO VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS



VISTA GENERA VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA TRAMO No1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se recuerda al contratista de obra la importancia de cumplir con sus obligaciones generales para garantizar que se respeten los plazos establecidos en el contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 80 del 6/12/2024 al 12/12/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACIÓN - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$	-	
			$	-	
			$		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.774.297.837,28	68,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.388.074.037,73	75,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.613.776.200,45	6,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 358.529.669,98	51,79%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.774.297.837,28	68,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.746.603.707,71	76,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.972.305.870,43	8,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 97.852.109,30	0,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 889.899.930,66	3,64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-8 - FEUT-9 del 25/11/2024
PERIODO FACTURADO: nov-24
VALOR FACTURA: $ 2.726.869.022,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.806.250.007,01	95,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71,45% | Avance o Atraso Físico % 5,01%
Meta Física Ejecutada % 76,46%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	73,50%				73,50%	0,73%
					Ejec	73,06%				73,06%	0,73%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	435,00	1205,00	621,00	735,0	2996,00	15,49%
					Ejec	357	1407,00	723	732,00	3219,00	16,64%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	3,00	2,00	3,00	2,00	10,00	1,23%
					Ejec	2	2	4	4	12	1,47%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	512,00	995,00	515,00	815,00	2837,00	15,51%
					Ejec	585	1038	530	834	2987,00	16,33%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	3,00	3,00	2,00	5,50	13,50	1,90%
					Ejec	6,5	4,5	1	6	18,00	2,54%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	5000,00	4300,00	10218,38	8998,80	28517,18	0,52%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1301,20	1022,20	507,0		2830,40	12,42%
					Ejec	1338,00	1022,20	535		2895,2	12,70%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	9,50	7,00	0,60		17,10	2,60%
					Ejec	10	8	0		18	2,74%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	2998,50				2998,50	18,55%
					Ejec	3257,10				3257,1	20,15%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	7,50				7,50	1,12%
					Ejec	7,00				7,00	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	140	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	50	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	57	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 176

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Vereda Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1650-24 del 09 de diciembre de 2024 donde se le solicita al contratista la entrega de estudios y diseños y observaciones pendientes por atender en la mayor brevedad teniendo en cuenta que la interventoría cuenta con recurso disponible de especialistas hasta diciembre de 2024, durante la semana se continua en revisión de los mismo y así mismo el contratista vienen realizando entregas durante la semana.
Durante la semana se lleva a cabo una mesa de trabajo técnica con el propósito de revisar las cantidades de obra hasta la fecha, así como verificar las observaciones pendientes relacionadas con los estudios y diseños actuales.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 1 Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana el contratista continua actividades en el presente tramo concluyendo actividades en cunetas y bordillos pendientes
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de cuneta y bordillos a lo largo del tramo.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillos placa huella a lo largo del tramo.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella continuidad del tramo No1 en ejecución.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central con el fin de modular la sección de placa huella continuidad tramo en ejecución.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra de algunos elementos de placa huella (huella y viga riostra).
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial en ventanas donde no se interviene con placa huella.

Tramo 1A - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana, el contratista lleva a cabo actividades en las alcantarillas Pr0+760 y Pr0+154, donde se finaliza el vaciado de los elementos de encole y descole.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra par elementos de encole Alcantarilla Pr0+760.
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de encole y descole de acuerdo de diseños Alcantarilla Pr0+154
Se realiza instalación de formaleta de madera para elementos de encole y descole de alcantarilla Pr0+760
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.

Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Se da continuidad a trabajos de placa huella en el tramo 1C de acuerdo a diseños.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo.
Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central continuidad de placa huella.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de placa huella (huella, viga riostra, cuneta y bordillo).
Se realiza perfilado de excavación de poceta de encole y descole para alcantarilla Pr4+250.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para solado de limpieza elementos de encole y descole de alcantarilla.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de encole y descole de alcantarilla Pr4+250
Se inicia armado de formaleta de madera para modulación de elementos de encole y descole de acuerdo a dimensiones.

Tramo 2C y 1 - Vereda Volcán

Durante la semana se realiza trabajos en el tramo de placa huella 2C área final y se da inicio en el tramo 1.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo pendientes a lo largo del tramo 2C.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (huella, viga riostra) en el tramo final 2C.
Se realiza excavación sin clasificar para estructura de placa huella tramo No1.
Se realiza extendido y compactación de subbase granular a lo largo del tramo No1.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de elementos de placa huella tramo No1.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elemento de franja central y sobreanchos a lo largo del tramo No1.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 - 3/8 para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (huella, viga riostra, cuneta y bordillo) en el tramo en ejecución No1.

Tramo 1 - Vereda Helechar

Se realiza compactación de suelo cemento continuidad del tramo No1 en ejecución.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para la continuidad de elementos de cuneta y bordillos faltantes
Se procede con la instalación de la formaleta de madera en la continuación del tramo en intervención, con el fin de realizar la modulación de la placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 MPa, mezclado en la obra, para los elementos de la franja central y el sobreancho, permitiendo así la modulación de los otros elementos de concreto que faltan.
Se realiza la colocación del acero de refuerzo #3 - 3/8, garantizando la continuidad en los elementos de la placa huella en trabajo, tales como la viga riostra, las huellas, la cuneta y el bordillo.
A lo largo de la semana, se lleva a cabo el vertido de concreto de 21 MPa, preparado en la obra, para los diversos elementos de la placa huella a lo largo del tramo No. 1.

Tramo No5 - Obras de Drenaje - Vereda Chicagua

Se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de encole y descole alcantarilla Pr1+725.

Tramo 2 - Vereda Potreros

Se continúan actividades en el tramo No2 en algunos elementos de placa huella pendientes por fundir.
Se continúa con el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra en los elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo en ejecución.
Se realizan excavaciones sin clasificar para zanja tubería y elementos de encole y descole alcantarillas Pr2+246 y Pr2+246.
Se realiza instalación de tubería de PVC de 36" pulgadas para alcantarillas Pr2+246 y Pr2+246.
Se realiza relleno con material de excavación para zanja de Alcantarillas Pr2+246 y Pr2+246.
Se realiza con la instalación de acero de refuerzo #3 y #4 de elementos de alcantarillas faltantes Pr1+450, Pr4+200, Pr0+890 y Pr2+246.
Se realiza armado de formaleta para modulación de elementos de alcantarilla de acuerdo a dimensiones Pr1+450, Pr4+200, Pr0+890.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para poceta de encole y cabezote de descole alcantarillas.
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.

Tramo 1 - Vereda Rinconada

Se reanudan actividades de placa huella en el tramo No1 de placa huella.
Se realiza compactación de la subrasante con el fin de nivelar el terreno natural estructura de placa huella.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella continuidad del tramo No1.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central dando continuidad al tramo No1.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos de placa huella continuidad tramo No1 (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).

2 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Vereda Boyacá

Durante la semana se da continuidad en las actividades para la construcción de placa huella a lo largo del tramo No4.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo No 4
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella en ejecución.
Dando continuidad al proceso constructivo se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreancho de placa huella.
Se seguí traslapando acero de refuerzo #3 para los diferentes elementos de placa huella y se realiza amarre de longitudinal y transversal del mismo.
Durante todo el periodo se ejecutan actividades de vaciado de concreto de 21 Mpa para todos los elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.

Obra de drenaje - Vereda San Isidro

Se continua con la instalación de acero de refuerzo #4 y #3 para elemento de encole y descole de alcantarilla Pr2+117
Se realiza vaciado de losa de fondo para poceta de encole y descole alcantarilla Pr2+117.
Se realiza instalación de formaleta en los elementos de encole y descole de acuerdo a dimensión de los elementos.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra de poceta de encole alcantarilla Pr2+117.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Santa Anita

Durante la semana se continúan actividades de placa huella en el área final del tramo en construcción .
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra de cunetas y bordillos pendiente a lo largo del tramo No1.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de placa huella (cuneta y bordillo).
Se realiza instalación de formaleta de madera para la continuidad de cunetas y bordillos a lo largo del tramo de placa huella No1.
Se vaciado concreto de 14 Mpa elaborado en obra de elementos de franja central y sobreancho pendiente para la finalización del tramo.
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.

3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1-4-6 y 2- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California

Se finaliza estructura de placa huella tramo No1 hasta el Pr0+000 empalme con vía nacional.
Se continua con vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuenta y bordillo pendientes a lo largo del tramo No1
Teniendo en cuenta el empalme que se tiene en el tramo No1, se tiene pendiente ventanas para finalización del mismo.
Se realiza excavación sin clasificar para cajeo estructura de placa huella a lo largo del tramo No6 y No2.
Se realiza extendido, humectación y compactación de subbase granular a lo largo de los tramos No6 y No2.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella sección de 5 mts en los tramos 6, 2 y 4 en ejecución simultáneamente.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho a lo largo de los tramos 6,2 y 4 para modulación de elementos de placa huella.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra, para los diferentes elementos de la placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo) en los tramos con intervención actualmente.

ACTIVIDADES SOCIALES

A lo largo de la semana, la interventoría supervisa y controla el cumplimiento y cumplimiento de los componentes sociales en los diferentes frentes de trabajo del municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios.

ACTIVIDADES SST

Se verifica en los frentes de trabajo el cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad y salud en el trabajo en los frentes de trabajo, y se llevan a cabo las correcciones pertinentes en la semana.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se lleva a cabo un seguimiento detallado del contrato, así como una supervisión exhaustiva en el campo de la implementación de los programas del PAGA. Con el fin de garantizar que todas las actividades se realicen conforme a las normativas vigentes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de construcción de la placa huella en los frentes de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA



VISTA GENERA VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA FONDO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA VEREDA CINERA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CUNETA Y BORDILLO



COMPACTACIÓN DE SUELO CEMENTO



VISTA GENERAL SUELO - CEMENTO VEREDA SANTO DOMINGO



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA ADECUACIÓN DE ANCHO DE VÍA



VISTA GENERAL ACERO DE REFUERZO #3 PARA PLACA HUELLA



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL PLACA HUELLA VEREDA HELECHAR



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS



ARMADO DE FORMALETA PARA MODULACIÓN DE POCETA DE ACUERDO A DIMENSIONES VEREDA CHICAGUA BAJO



VISTA GENERAL DE ARMADO POCETA DE ENCOLE



INSTALACIÓN DE FORMALETA DE MADERA PARA CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA EN EJECUCIÓN VEREDA VOLCÁN



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLOS



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA VOLCÁN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUENTA



MANTENIMIENTO PERIÓDICO CORREDOR VIAL POTREROS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA RIOSTRA Y HUELLAS VEREDA RINCONADA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL PLACA HUELLA EN EJECUCIÓN

GRAMALOTE



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 VEREDA BOYACÁ TRAMO 4



VISTA GENERAL SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



CHARLA EN CAMPO PARA PERSONAL



VISTA VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA SANTA ANITA



VISTA SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



LIMPIEZA GENERAL DE PLACA HUELLA

LOS PATIOS



VISTA GENERAL DE EMPALME DE PLACA HUELLA TRAMO 1 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA CUNETA



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA TRAMO 4

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el período se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1649-24 del 09 de diciembre de 2024 se emite concepto general del especialista hidráulico referente del cambio de obras transversales.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1650-24 del 09 de diciembre de 2024 se le solicita al contratista de obra la entrega de la totalidad de los estudios y diseños, así como las observaciones pendientes por atender en el menor tiempo posible debido a que la interventoría cuenta con recursos disponibles de especialistas hasta diciembre de 2024.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1651-24 del 09 de diciembre de 2024 se da aprobación a la reprogramación y flujo de inversión a tiempo prorrogado.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1669-24 del 10 de diciembre de 2024 se solicita al contratista de obra la entrega de informe mensual SST, AMBIENTAL y SOCIAL correspondiente al mes de diciembre de 2024.
5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1676-24 del 11 de diciembre de 2024 se da respuesta a oficio UTET-02590-416 estudio de geotecnia y estructura de pavimento de la vereda Santo Domingo tramos 2,3,4 y 5.
6. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1677-24 del 11 de diciembre de 2024 se da respuesta a oficio UTET-02590-416 estudio de geotecnia y estructura de pavimento de la vereda Chicagua Bajo tramos 3,4 y 5.
7. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1678-24 del 11 de diciembre de 2024 se da respuesta a oficio UTET-02590-417 estudio de geotecnia y estructura de pavimento de la vereda Potreros tramos 3 y 4.
8. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1678-24 del 12 de diciembre de 2024 se da respuesta a oficio UTET-02590-420 estudio de geotecnia y estructura de pavimento de la vereda Volcán tramos 3, 4 y 5.
9. Se recuerda al contratista de obra la importancia de cumplir con sus obligaciones generales para garantizar que se respeten los plazos establecidos en el contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 81 del 13/12/2024 al 19/12/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACIÓN - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16.898.027.326,00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	7.565.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	24.463.027.326,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20	
		VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.648.721.372,89	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	- 0,80	$ 329.443.537,11	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.904.679.538,69	77,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.069.116.625,29	77,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 164.437.086,60	0,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 402.600.000,98	58,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.904.679.538,69	77,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.471.716.626,27	79,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 567.037.087,58	2,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.075.830,98	0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 681.042.587,56	2,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.845.746.107,01	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 77,27% | Avance o Atraso Físico %: 3,48%
Meta Física Ejecutada %: 80,76%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ——**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCÁN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	82,44%				82,44%	1,55%
					Ejec	82,63%				82,63%	1,55%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	435	1296	666	735	3132	16,34%
					Ejec	413	1556	762	732,00	3463	18,07%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	3	6	5	5	19	2,18%
					Ejec	2	2	4	4	12	1,41%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	14762,63	11573,35	10850,68	5830,52	43017,19	0,78%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ——**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	552	969	518	815	2854	15,93%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	5	4	5	19	2,53%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	4239,59	9068,57	10318,08	8998,85	32625,09	0,59%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ——**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACÁ**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1301	1022	507		2830	13,12%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	9,50	7,00	0,60		17	1,92%
					Ejec	10	8	0		18	2,02%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	18749,17	15714,34	10743,53		45207,03	0,82%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3172				3172	19,62%
					Ejec	3567,10				3567	22,07%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	11				11	1,64%
					Ejec	7,00				7	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	44693,89				44693,89	0,26%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	140	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	50	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	57	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 176

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Vereda
Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante la semana el contratista de obra realizo entrega de pendientes de estudios y diseños de los diferentes componentes teniendo en cuenta observaciones realizadas y/o pendientes a la fecha.
Se realiza reunión con la comunidad de la vereda california donde se realiza la verificación de obras ejecutadas en campo y así mismo se dejan compromisos por parte del contratista teniendo en cuenta la no ejecución de actividades por festividades decembrinas.
Se realiza reunión en la vereda santa Anita donde participa comunidad, contratista de obra, interventoría, planeación municipal con el fin de hacer recorrido a las obras ejecutadas y verificar el alcance definitivo, la comunidad recibe a satisfacción las obras ejecutadas.

ACTIVIDADES TÉCNICAS
1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 1 Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana se continúan actividades en el presente tramo, donde se termina el vaciado de elementos de concreto pendientes.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella a lo largo del tramo de placa huella.
Se realiza instalación de formaleta de madera para elementos de cuneta y bordillos pendientes a lo largo del tramo.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de cuneta y bordillo.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central pendientes a lo largo del tramo.
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial en ventanas donde no se interviene con placa huella.

Tramo 1A - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana se realizan actividades en el tramo de placa huella 1A donde se completan módulos finales faltantes.
Se realiza armado de formaleta de madera para los elementos de placa huella pendiente sección transversal completa final y cuneta y bordillo
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 para elementos (cuneta, bordillo) área final tramo No 1A.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa de elementos de placa huella sección transversal completa área final de tramo de placa huella 1A.
Se realizan actividades de mantenimiento periódico (Mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.

Tramo 1C - Vereda Santo Domingo

Se continúan actividades de ejecución de placa huella en el tramo 1C
Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de placa huella a lo largo del tramo No1C
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central a lo largo del tramo dando continuidad a la placa huella en ejecución.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para los diferentes elementos de placa huella (huella, viga riostra, cuneta y bordillo).
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) a lo largo del tramo en ejecución.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de encole y descole de alcantarillas en general pendientes.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos de encole y descole alcantarillas.

Tramo 2C y 1 - Vereda Volcán
Durante la semana se da continuidad a las actividades de ejecución de placa huella en los tramos 2C y 1.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 para los diferentes elementos de placa huellas donde se realizan actividades simultaneas.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (huella, viga riostra) en los tramos 2C y 1.

Tramo 1 - Vereda Helechar
Se continua intervención área final del tramo 1 de placa huella faltante por vaciar elementos.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para la continuidad de elementos de cuneta y bordillos tramo No1.
Se procede con la instalación de la formaleta de madera en la continuación del tramo en intervención, con el fin de realizar la modulación de la placa huella.

Mantenimiento periódico - Vereda Chicagua
Se realiza actividades de mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante) a lo largo del corredor vial.
Teniendo en cuenta el estado de la subrasante actual se hace necesario la instalación de material de mejoramiento con el fin de nivelas las ondulaciones presentes en el corredor vial.

Tramo 2 - Vereda Potreros
Teniendo en cuneta que se encuentra próximo a la culminación del tramo No2 se realiza vaciado de elementos pendiente a lo largo del tramo.
Se realiza instalación de formaleta de madera para elementos de cuneta y bordillo por ejecutar a lo largo del tramo No2.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella cuneta y bordillo.
Se realiza actividades de mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante) a lo largo de corredor vial con el fin de mejorar las condiciones actuales.

Tramo 1 - Vereda Rinconada
Se da continuidad a las actividades de ejecución de placa huella en el tramo No1.
Dando continuidad en el proceso constructivo se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de los diferentes elementos.
Se continua el vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para elementos de franja central dando continuidad al tramo No1.
Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo de calibre #3 (3/8") para los elementos de la placa huella, incluyendo vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Se vacía concreto de 21 MPa elaborado en obra para los elementos de la placa huella del tramo No. 1: viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

2 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Vereda Boyacá
En el periodo el contratista concentra las actividades en el tramo No4 de placa huella con el fin de finalizar el presente tramo.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se realiza instalación de formaleta a lo largo del tramo en elementos de cuneta y bordillo para continuidad del mismo.
Se realiza instalación de acero de refuerzo para losa de transición y/o acceso teniendo en cuenta la finalización del tramo.
Se realiza encofrado de elementos de alcantarilla (poceta de encole y descole) de acuerdo a dimensiones de los mismos.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de encole y descole de alcantarillas.

Obra de drenaje - Vereda San Isidro
Se realizan rellenos con materiales seleccionados de excavación para Box Culvert ejecutado.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elemento de curva de transición área de box Culvert.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central y sobreancho sección de placa huella curva Box Culvert.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de huellas, viga riostra, cuneta y bordillo.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Santa Anita
Durante la semana se finaliza actividades de campo, se realiza recorrido con la comunidad y se procede a realizar la limpieza general.
Se realiza instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal losa de acceso de acuerdo a dimensiones de la misma.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de transición y/o acceso a placa huella.
Se realiza limpieza general a lo largo de los tramos de placa huella ejecutados.
Se realiza reunión de campo con las comunidad de la vereda Santa Anita con el fin de verificar las actividades ejecutada y así mismo aclarar dudas sobre el alcance definitivo.

3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1-4-6 y 2- Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California

Durante toda la semana el contratista realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos que se tienen pendiente en cada uno de los tramos de placa huella que se intervienen.

Se realiza instalación de geotextil 2400 N de acuerdo a especificaciones de diseño a lo largo del los tramos de placa huella No6 y No2.

Se realiza extendido y compactación de subbase granular a lo largo de los tramos No6 y No2 dando continuidad a los mismos.

Se realza excavación sin clasificar para cajeo estructura de placa huella a lo largo de los tramos No6 y No2.

Se realiza verificación de niveles de acabado de subbase granular con ayuda de la cuadrilla de topografía existente en campo.

Se realiza extendido, humectación y compactación de subbase granular a lo largo de los tramos No6 y No2.

Se lleva a cabo el ensamblaje de formaletas de madera para la modulación de los elementos de placa huella, con una sección de 5 metros, trabajando de manera simultánea en los tramos 6, 2 y 4.

Se ejecuta el vaciado de concreto con una resistencia de 14 MPa para los elementos de la franja central y el sobreancho, abarcando los tramos 6, 2 y 4, como parte de la modulación de los elementos de placa huella.

Se lleva a cabo el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa, producido en obra, para los diferentes elementos que conforman la placa huella, incluyendo la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo, en los tramos actualmente intervenidos.

ACTIVIDADES SOCIALES

A lo largo de la semana, la inspección técnica monitorea y garantiza la ejecución de los aspectos sociales en los diversos puntos de trabajo en las localidades de Arboledas, Gramalote y Los Patios.

ACTIVIDADES SST

En los puntos de obra donde se ejecutan actividades, se revisa la aplicación de las normativas relacionadas con la seguridad y la salud laboral, implementándose las medidas correctivas necesarias durante la semana.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza un monitoreo minucioso del contrato y una inspección rigurosa en terreno para la ejecución de los programas del PAGA, asegurando que todas las acciones se desarrollen en cumplimiento de las normativas establecidas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista debido a festividades decembrinas no tiene proyectado la ejecución de actividades para la próxima semana, por lo tanto se planifica el inicio de las mismas el día 07 de enero de 2025.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL DE SECCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO



VISTA GENERAL DE ALCANTARILLA ARMADO DE FORMALETA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VEREDA CINERA



VISTA GENERAL DE POCETA DE ENCOLE ALCANTARILLA



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA VEREDA SANTO DOMINGO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CUNETA



VISTA GENERAL SECCIÓN TRAMO 1C



VISTA GENERAL ACABADO DE CONCRETO VEREDA HELECHAR



ARMADO DE FORMALETA PARA CUNETA



ARMADO DE FORMALETA PARA BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO 21 MPA CUNETA VEREDA CHICAGUA BAJO



VISTA GENERAL SECCIÓN DE PLACA HUELLA



VISTA ACABADO DE CONCRETO PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA VOLCÁN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA POCETA DE ENCOLE



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA POTREROS



VISTA SECCIÓN DE PLACA HUELLA EJECUTADA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PLACA HUELLA



VISTA GENERAL SECCIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA RINCONADA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS



VISTA ACABADO DEFINITIVO DE CONCRETOS

GRAMALOTE



ARMADO DE FORMALETA PARA CUNETAS TRAMO 4 VEREDA BOYACÁ



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLOS



REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SANTA ANITA PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN CAMPO



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA (QUIEBRA PATAS EXISTENTE)

LOS PATIOS



EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TRAMO 6 CONTINUIDAD



RELLENOS EJECUTADOS EN BOX CULVERT



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el período se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1691-24 del 16 de diciembre de 2024 se emite concepto de aprobación diseño geotécnico y estructural vereda Chicagua de tramos pendientes.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1692-24 del 16 de diciembre de 2024 se emite concepto de aprobación diseño geotécnico y estructural vereda potreros tramos 3 y 4.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1690-24 del 16 de diciembre de 2024 se emite concepto de aprobación diseño geotécnico y estructural vereda santo domingo tramos 2, 3, 4 y 5
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1694-24 del 19 de diciembre de 2024 se emite concepto de aprobación estudio de geotecnia, diseño y estructura de pavimento vereda juan bueno tramo 1A.
5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1707-24 del 17 de diciembre de 2024 se emiten observaciones al diseño geotécnico y estructural de pavimento vereda Rinconada tramo 1A.
6. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1714-24 del 19 de diciembre de 2024 se emiten observaciones diseño estructural tramo adicionales Municipio de Arboledas.
7. Se recuerda al contratista de obra la importancia de cumplir con sus obligaciones generales para garantizar que se respeten los plazos establecidos en el contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 82 del 20/12/2024 al 26/12/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

GOBERNACIÓN - 1943

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.484.801.264,98	79,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.069.116.625,29	77,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (415.684.639,69)	-1,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 436.600.000,98	63,07%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.484.801.264,98	79,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.505.716.626,27	79,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 20.915.361,29	0,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.075.830,98	0,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 681.042.587,56	2,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-10 - FEUT-11 del 12/12/2024
PERIODO FACTURADO: dic-24
VALOR FACTURA: $ 3.081.978.541,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.845.746.107,01	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 39.496.100,00	0,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,84% | Avance o Atraso Físico %: 0,05%
Meta Física Ejecutada %: 80,90%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCÁN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	88,50%				88,50%	1,67%
					Ejec	90,02%				90,02%	1,69%
Construcción De Placa Huella	ML	3723			Prog	413	1556	762	732	3463	18,07%
					Ejec	413	1556	762	732,00	3463	18,07%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	34			Prog	2	2	4	4	12	1,41%
					Ejec	2	2	4	4	12	1,41%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	6028,72	41730,37	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3332			Prog	585	1038	539	838	3000	16,74%
					Ejec	585	1038	539	838	3000	16,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (30), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	34			Prog	6	5	1	6	17	2,25%
					Ejec	6	5	1	6	18	2,27%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%
					Ejec	6145,90	4300,00	10218,38	8998,80	29663,08	0,54%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		0
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACÁ**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2905,2			Prog	1342	1022	535		2899	13,43%
					Ejec	1342,00	1022,20	535		2899	13,43%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (20), Alcantarillas Doble (2), Box Culvert 2X2 (1).	UND	23,00			Prog	10,00	8,00	0,00		18	2,02%
					Ejec	10	8	0		18	2,02%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%
					Ejec	17987,00	15573,65	8216,01		41776,66	0,76%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	3567,10				3567	22,07%
					Ejec	3567,10				3567	22,07%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	7				7	1,05%
					Ejec	7,00				7	1,05%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).
Se realiza corrección en ejecutado ml de placa huella Los patios, por error de digitación no se incluyo el valor real el cual es a la fecha 2987,10

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	0
Excavadora hidráulica 320	0	0
Motoniveladora	1	0
Compactador min 7 Ton	1	0
Volquetas	2	0
Bulldozer		0
Bobcat (Minicargador)		0
Dumper		
Total	5	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Vereda Corozal, Cinera.

OBSERVACIONES:
Se tienen puntos de atención al usuario en cada uno de los Municipios, Los Patios, Gramalote y Los patios.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana el contratista continua haciendo entrega de pendientes de los diferentes componentes de estudios y diseños teniendo en cuenta las observaciones que se han venido realizando.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

A lo largo de la semana, el contratista de obra lleva a cabo labores de limpieza general en los distintos frentes de trabajo y se encarga de implementar las medidas de señalización en las áreas donde se están desarrollando actividades, considerando la suspensión de labores por las festividades decembrinas.

2 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Durante la semana, el contratista de obra realiza tareas de limpieza general en los diferentes frentes de trabajo, considerando la culminación de las actividades en campo, y procede a informar a la comunidad sobre el cierre vial, con el fin de garantizar el adecuado tiempo de fraguado del concreto.

3 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

A lo largo de la semana, el contratista de obra lleva a cabo labores de limpieza general en los distintos frentes de trabajo y se encarga de implementar las medidas de señalización en las áreas donde se están desarrollando actividades, considerando la suspensión de labores por las festividades decembrinas.

ACTIVIDADES SOCIALES

A lo largo de la semana, se lleva a cabo el seguimiento documental del componente social para identificar los pendientes actuales y realizar la entrega de información relacionada con el componente ambiental PAGA.

ACTIVIDADES SST

Se lleva a cabo un recorrido por los distintos frentes de trabajo para verificar el cumplimiento de la delimitación y señalización de las áreas de labor, considerando la suspensión de actividades debido a las festividades decembrinas.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

A lo largo de la semana, se lleva a cabo el seguimiento documental del componente ambiental para identificar los pendientes actuales y realizar la entrega de información relacionada con el componente ambiental PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Debido a las festividades decembrinas, el contratista de obra no ejecuta actividades de obra en los frentes de trabajo hasta el 6 de enero de 2025.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO



LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA



VISTA GENERAL DE LIMPIEZA EN CAMPO

GRAMALOTE



LIMPIEZA GENERAL EN CAMPO



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLOS

LOS PATIOS



SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO EL PASO PR0+000 ACCESO A VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE TRABAJO



VERIFICACIÓN EN CAMPO DE SEÑALIZACIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1717-24 del 20 de diciembre de 2024 se le solicita al contratista de obra la entrega de la reprogramación teniendo en cuenta el adicional en tiempo hasta el 28 de febrero de 2024.

2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1719-24 del 20 de diciembre de 2024 se le solicita al contratista de obra la implementación de medidas de señalización y demarcación para fechas decembrinas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 87 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

ABREGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VÍAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.657.944.042,80	59,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.729.064.341,02	82,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.071.120.298,23	23,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.675.822.226,77	59,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.746.942.524,99	83,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.071.120.298,23	23,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 76.434.357,80	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.525.544,83	1,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.766.753.907,41	94,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -11,02%
Meta Física Ejecutada %: 88,98%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	907		2057	85,6%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	7		13	100%
					Ejec	6	6		12	92,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría en la semana se encuentra en revisión documental del informe del mes de noviembre

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1603-24, SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se terminan actividades en el tramo de la Vega del Tigre con una longitud de 191,62m de placa huella. en el tramo de San Juan se realiza la instalación de sello de juntas. Se realizo perfilado de la vía en el tramo los milagros.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


Se recibe el informe mensual el día 2 de diciembre, la interventoría durante la semana referida hace seguimiento documental a los programas del documento PAGA

ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría. El 30 de noviembre el contratista por medio de oficio OFC-CADV-GIC-092-2024 envió informe mensual-noviembre para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación de sello de juntas. Se iniciara con las actividades en el tramo de la Vega del Tigre con la instalación de sello de juntas. Se continuara con actividades en el tramo San Luis de corte, figurado de acero, instalación de tubería para la alcantarilla, se continúa con el perfilado del tramo los Miagros.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO LOS MILAGROS PERFILACIÓN DE VÍA



TRAMO SAN JUAN INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS



TRAMO LA VEGA DEL TIGRE FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones, que las mismas sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 88 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

ABREGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VÍAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28 DE FEBRERO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.732.489.605,59	60,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.898.749.199,80	86,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.166.259.594,21	25,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.750.367.789,56	61,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.916.627.383,77	87,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.166.259.594,21	25,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.545.562,80	1,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 169.684.858,78	3,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.806.250.007,41	95,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00%
Meta Física Ejecutada %: 92,82%
Avance o Atraso Físico %: -7,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	907		2057	85,6%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	7		13	100%
					Ejec	6	7		13	100,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	VIA OCANA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría en la semana aprobó el informe del mes de noviembre

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1652-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-ABO-096-2024 CUYO ASUNTO ES"SOLICITUD DE PRORROGA." - APROBADO
GIC-INVIAS-NTS-1660-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO "ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTION SOCIAL – SST MES NOVIEMBRE"- APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1662-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO: INFORME SST NOVIEMBRE 2024 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1665-24, RESPUESTA COMUNICADO NO. OFC-CADV-GIC-089-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-220 -2024 SUBSANACION TOPOGRAFIA CORREDOR 2" Y COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-097 -2024 CON ASUNTO "SOLICITUD CONCEPTO APROBATORIO – TOPOGRAFIA CORREDOR 2" – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1668-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se inicia la instalacion de sello de junta en el tramo de la Vega del Tigre. Se realiza instalacion, compactacion de sub base y acopio de material petreo en el tramo los milagros. Se acopia materian petreo en San luis.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


Se envía oficio de entrega de informe mensual el día 11 de diciembre, la interventoría durante la semana referida hace seguimiento documental a los programas del documento PAGA

ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de la Vega del tigre con la instalación de sello de juntas. Se continuara con actividades en el tramo San Luis de corte, figurado de acero, instalación y compactacion de sub base , en el tramo de los milagros se iniciara con instalacion y vaciado de concretos.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO LOS MILAGROS INSTALACION DE SUB BASE



TRAMO SAN JUAN INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS



TRAMO LA VEGA DEL TIGRE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones, que las mismas sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 89 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

ABREGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VÍAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 252 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20 DE DICIEMBRE DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28 DE FEBRERO DE 2025 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.648.721.373	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 329.443.537	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.768.952.113,31	61,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.898.749.199,80	86,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.129.797.086,50	25,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.786.830.297,28	62,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.916.627.383,77	87,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.129.797.086,50	25,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.462.507,71	0,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.845.746.107,41	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.727.257.808,89	93,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.496.100,00	0,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 16969 el 02/12/2024
PERIODO FACTURADO: oct-24
VALOR FACTURA: $ 205.905.652,40

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -7,18%
Meta Física Ejecutada %: 92,82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	907		2057	85,6%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	7		13	100%
					Ejec	6	7		13	100,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCANA - CUCUTA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
La interventoría se encuentra a la espera del informe del mes

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoría:
GIC-INVIAS-NTS-1701-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 8 - ABREGO CTO 252 DE 2022
GIC-INVIAS-NTS-1705-24, REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1603-24 CON ASUNTO "SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES"
GIC-INVIAS-NTS-1711-24, RESPUESTA COMUNICADO No. "OFC-CADV-GIC-094 -2024" CON ASUNTO: ENTREGA SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 - CHORRO 1 Y 2 - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1688-24, RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-091-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2"

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se inicia la instalación de sello de junta en el tramo de la Vega del Tigre. Se realiza instalación, compactación de sub base y acopio de material pétreo en el tramo los milagros. Se acopia material pétreo en San Luis.

ACTIVIDADES AMBIENTALES


No se recibe ningún información, la interventoría durante la semana referida hace seguimiento documental a los programas del documento PAGA

ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de la Vega del tigre con la instalación de sello de juntas. Se continuara con actividades en el tramo San Luis de corte, figurado de acero, instalación y compactación de sub base , en el tramo de los milagros se iniciara con instalación y vaciado de concretos.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO LOS MILAGROS INSTALACIÓN DE SUB BASE



TRAMO SAN LUIS INSTALACIÓN DE ACERO



TRAMO LA VEGA DEL TIGRE FUNDIDA DE DESCOLE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de atender las observaciones, que las mismas sean subsanadas.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN 2033, HERRÁN, GOBERNACIÓN 1943

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO HERRÁN – 1861 – 2021.

La interventoría a través del oficio GIC-INVIAS-NTS-1675-24 del 10 de diciembre de 2024 se entregan al INVIAS aprobado por la interventoría los informes mensuales y trimestrales del contrato de obra de placa huella municipio de Herrán, de la implementación del documento PAGA.

2. GOBERNACIÓN 1943

El contratista hace entrega del informe del mes de diciembre para los municipios de Arboledas, Los Patios y Gramalote. La interventoría ha mantenido un monitoreo constante y detallado de los frentes de obra en los tres municipios, asegurando que se cumpla los compromisos ambientales estipulados en el PAGA y promoviendo un manejo responsable de los recursos naturales.

3. MUNICIPIO LOURDES - GOBERNACIÓN 2033

Mediante oficio No. GIC-INVIAS-NTS-1618-24 del 02 de diciembre de 2024, se da aprobación del documento PAGA con todos los anexos del componente ambiental, presentado por el contratista.

4. PUERTO SANTANDER – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1626-24 del 03 de diciembre de 2024, dando aprobación al documento PAGA con todos los anexos del componente ambiental, presentado por el contratista.

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1627-24 del 03 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS el Documento de Gestión Ambiental -PAGA - para el componente ambiental aprobado por la interventoría.

5. MUNICIPIO MUTISCUA – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1687-24 del 16 de diciembre de 2024, se atienden las observaciones presentadas por el INVIAS del Documento de Gestión Ambiental -PAGA - para el componente ambiental.

6. MUNICIPIO HERRÁN – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1683-24 del 13 de diciembre de 2024, se atienden las observaciones presentadas por el INVIAS del Documento de Gestión Ambiental -PAGA - para el componente ambiental.

7. MUNICIPIO SILOS – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1667-24 del 10 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS la atención a las observaciones del informe trimestral por parte de la interventoría para el componente ambiental.

8. MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1706-24 del 17 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS la aclaración al documento PAGA presentado por el contratista de obra.

9. MUNICIPIO GRAMALOTE – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1710-24 del 18 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS la aclaración de los soportes y del documento PAGA presentado por el contratista de obra.

10. MUNICIPIO SANTIAGO – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1715-24 del 19 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS la aclaración de los soportes y del documento PAGA presentado por el contratista de obra.

11. MUNICIPIO CACHIRA – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1730-24 del 24 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS los formatos, informe trimestral y balance estado socioambiental del contrato de obra de Cachira.

12. MUNICIPIO CÚCUTA – GOBERNACIÓN 2033

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1736-24 del 26 de diciembre de 2024, se remite al INVIAS la aprobación de informes mensuales, trimestral y balance de estado social y ambiental con todos sus anexos, del CTO. CD-FC-077-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los contratos de obra de los municipios de Herrán convenio 1861, y Cachira y Cúcuta del convenio 2033, se remiten al INVIAS los informes mensuales y trimestrales con aprobación por parte de la Interventoría.

Frente al documento PAGA de los municipios de Puerto Santander, Mutiscua, Silos, Salazar de las Palmas, Gramalote y Santiago del Convenio 2033 se remite al INVIAS las subsanaciones del documento presentado inicialmente, así como con todos sus anexos, para revisión y si consideran aprobación.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de Diciembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ARBOLEDA

Placa Huella

Vereda Santo Domingo

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado.

Placa Huella

Vereda Chicagua

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado.

Placa Huella

Vereda Potreros

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado.

Placa Huella

Vereda Potreros

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado.

Placa Huella

Vereda Juan Bueno Tramo 1

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado. No es claro el tipo de tráfico.

Placa Huella

Vereda Rinconada Tramo 1A

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla ya que presentan aforo vehicular, pero no está ajustado con lo que pide la cartilla para tráfico pesado. No es claro el tipo de tráfico.

Construcciones Varias

Tramos Adicionales

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con cada requerimiento del proyecto, las memorias presentadas son muy generales y solo ilustran los diseños en la Cartilla.

MUNICIPIO DE OCAÑA

Gradas Disipadoras

Corredor vial Ocaña - Buenavista

Se aprobó el diseño de las gradas previa presentación de memorias de cálculo.

Muro de Alcantarilla

Corredor vial Ocaña - Buenavista

Se aprobó el diseño del muro previa presentación de memorias de cálculo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de los Municipios: Arboledas – Ocaña.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACIÓN 2033, OCAÑA 1814, ABREGO

PERIODO: del 1 al 31 de diciembre de 2024

OCAÑA 1814

- Se envía aprobación del diseño geométrico final mediante comunicado No. **GIC-INVIAS-NTS-1724-24** del 23/12/2024

ABREGO

- Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1711-24 del 19/12/2024 se remite la aprobación del diseño geométrico del corredor 1 del Chorro 1 y 2

- Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1732-24 del 24/12/2024 se remite aprobación al diseño geométrico del corredor 2

GOBERNACIÓN 2033

- **Gramalote**
  Se envía aprobación mediante comunicado **GIC-INVIAS-NTS-1686-24 del** 16/12/2024

CONCLUSIONES

- El diseño geométrico de los municipios de Gramalote, Abrego y Ocaña 1814, cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, por lo cual ha sido aprobado.

Gicela Córdoba Londoño.

GICELA CÓRDOBA LONDOÑO

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUA, JUAN BUENO, POTREROS, RINCONADA Y SANTO DOMINGO

PERIODO: del 01 al 31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1.1 VEREDA CHICAGUA

1. Se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante.
2. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico.
3. Se da viabilidad a suelos expansivos.

1.2 VEREDA JUAN BUENO

1. Se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante.
2. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico.
3. Se da viabilidad a suelos expansivos.

1.3 VEREDA POTREROS

2. Se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante.
3. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico.
4. Se da viabilidad a suelos expansivos.

1.4 VEREDA RINCONADA

1. Se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante.
2. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico.

3. Se da viabilidad a suelos expansivos.


1.5 VEREDA SANTO DOMINGO

2. Se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante.
3. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico.
4. Se da viabilidad a suelos expansivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado, de manera resumida se indica que el contratista del municipio de Arboledas tiene la viabilidad en las veredas Chicagua, Juan Bueno, Potreros, Rinconada Y Santo Domingo

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUA, JUAN BUENO, POTREROS, RINCONADA Y SANTO DOMINGO.

PERIODO: del 01 al 31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1.1 VEREDA CHICAGUA

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Con observación que el tramo 2 arrojó un CBR de 2.6% por lo tanto, requiere la implementación de una técnica de mejoramiento de la subrasante. El contratista propone la estabilización con cal, la propuesta se considera viable.

2. Se da viabilidad a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento.

3. Se da viabilidad a los espesores de capas. Con observación presenta suelo cemento con capa de apoyo se da viabilidad.

4. Se da la viabilidad a modulación de pavimentos

5. Se da la viabilidad diseño de riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales

8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

1.2 VEREDA JUAN BUENO

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR.

2. Se da viabilidad a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento.

3. Se da viabilidad a los espesores de capas.

4. Se da la viabilidad a modulación de pavimentos

5. Se da la viabilidad diseño de riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.
7. Se da viabilidad a las secciones transversales
8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

1.3 VEREDA POTREROS

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR.
2. Se da viabilidad a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento.
3. Se da viabilidad a los espesores de capas.
4. Se da la viabilidad a modulación de pavimentos
5. Se da la viabilidad diseño de riostras.
6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.
7. Se da viabilidad a las secciones transversales
8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

1.4 VEREDA RINCONADA

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR.
2. Se da viabilidad a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento.
3. Se da viabilidad a los espesores de capas.
4. Se da la viabilidad a modulación de pavimentos
5. Se da la viabilidad diseño de riostras.
6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales

8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

1.5 VEREDA SANTO DOMINGO.

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR.

2. Se da viabilidad a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento.

3. Se da viabilidad a los espesores de capas. Con observación se da viabilidad al suelo cemento como reemplazo de los 15 cm de subbase granular.

4. Se da la viabilidad a modulación de pavimentos

5. Se da la viabilidad diseño de riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales


8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado.

Se da la aprobación para el municipio de Arboledas para las veredas Chicagua, Juan Bueno, Potreros, Rinconada Y Santo Domingo.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	20	21	**22**	23	24	**25**	26	27	28	**29**	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
VEHÍCULO	FOTON - BJ2037Y3MDV		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 30-10-2024 hasta el 30-10-2025
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2024 hasta el 17-03-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 10-05-2024 hasta el 09-05-2025.
TECNOMECANICA: Desde 08-11-2024 hasta el 08-11-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECNOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 24-08-2024 hasta el 24-08-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SALUD TOTAL	9480005818	$ 260.000	PORVENIR	9480005818	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9480005818	$ 220.000	COLFONDOS	9480005818	$ 880.000	$ 220.000			
3	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1.090.395.213	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9480005818	$ 220.000	PORVENIR	9480005818	$ 880.000	$ 220.000			
4	DIEGO MAURICIO CAMARGO GOMEZ	1.090.450.253	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9480005818	$ 120.000	PORVENIR	9480005818	$ 480.000	$ 120.000			
5	JUAN ALEX DÍAZ RIVEROS	88.235.802	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	FOSYGA	9480005818	$ 140.000	PROTECCION	9480005818	$ 560.000	$ 140.000			
6	DIANA ALFONSO FUENTES	1.090.514.259	SECRETARIA	$ 1.170.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.170.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9480005818	$ 46.800	PORVENIR	9480005818	$ 187.200	$ 46.800			
7	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9480005818	$ 80.000	PROTECCION	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
8	CRISTIAN RIVERA CACERES	1.090.526.660	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9480005818	$ 80.000	COLPENSIONES	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
9	SHIRLE ADRIANA LIZARAZO RINCON	1.090.505.972	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9480005818	$ 80.000	PORVENIR	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
10	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1.090.529.410	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9480005818	$ 80.000	PORVENIR	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
11	EILER ANDRES PARRA CHACON	1.091.673.434	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9480005818	$ 80.000	PORVENIR	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
12	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9480005818	$ 52.000	COLPENSIONES	9480005818	$ 208.000	$ 52.000			
13	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88.243.936	CONDUCTOR	$ 1.545.100	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.545.100	$ 107.600	V	NUEVA EPS	9480005818	$ 61.900	PROTECCION	9480005818	$ 247.300	$ 61.900			
14	SANTOS EDUARDO MALDONADO MURRILLO	1.093.886.906	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9480005818	$ 80.000	COLPENSIONES	9480005818	$ 320.000	$ 80.000			
15	PAOLA ANDREA LEON PACHECO	1.090.450.071	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9480005818	$ 140.000	PORVENIR	9480005818	$ 560.000	$ 140.000			
16	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.617.250	$ 18.900	I	SANITAS	9480005818	$ 144.700	PORVENIR	9480005818	$ 578.800	$ 144.700			
17	GICELA CORDOBA	52.707.067	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 900.000	$ 62.640	V	SANITAS	9480005818	$ 108.000	PROTECCION	9480005818	$ 144.000				
18	FELIPE STAND	79.533.915	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	COMPENSAR	9479971655	$ 162.500	COLPENSIONES	9479971655	$ 208.000	$ -			
19	JAVIER MILLAN	79.345.746	ESPECIALISTA GEOTECNIA	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 900.000	$ 62.640	V	SURA	9479971655	$ 108.000	PORVENIR	9479971655	$ 144.000				
20	DIANA APONTE LOZANO	60.422.959	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 900.000	$ 229.700	V	COMPENSAR	9480005818	$ 132.000	COLPENSIONES	9480005818	$ 528.000	$ 132.000			
21	GIANCARLO AVENA CORRALES	11.036.578	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 900.000	X X X X	15%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 8.000.000	$ 556.800	V	SURA	9480007077		PORVENIR						
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 48.915.100																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	28	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	28	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	28	2	2028
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	28	2	2025	28	2	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELÉN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO ------ X VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI --------- NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ x NO ------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**100%**	**Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100**
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Ángeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresión	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manómetro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automático	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatice	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automático	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MAQUINA SEMIAUTOMATICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERÍA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocío Suarez Rincón
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PERFILADO DE LA VIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE MATERIAL SATURADO E INSTALACIÓN DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RETIRO DE MATERIAL SATURADO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE TUBERIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOSMILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LOS MILAGROS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE SUB BASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DESCOLE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA PISO DE DESCOLE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO CAJA ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESCOLE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN LUIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE DESCOLE

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de formaleta para muros laterales y aletas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho tramo 4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mezclado de concreto en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista vaciado de concreto elaborado en campo 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Dosificación de mezcla en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para modulación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general demarcación espina de pescado placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversa tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de con concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 para elementos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de concreto en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista descargue de materiales.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para Descole Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de poceta de encole Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista interna poceta de encole Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado general de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Amarre de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta metálica para elementos de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de elementos de encole y descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Maquinaria en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vibro compactador en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Demarcación de curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Alcantarilla ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de curva finalizada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acabado para concreto de 21 Mpa Huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general en tramo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Amarre de acero de refuerzo #3 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general maquinaria para adecuación de terreno.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: vibro compactador utilizado en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general mezclado de suelo cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Maquinaria en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (93)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (94)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (95)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (96)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (97)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (98)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (99)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (100)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (101)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (102)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de compactación de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (103)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (104)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (105)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (106)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (107)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (108)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (109)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (110)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (111)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (112)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (113)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de piedra pegada sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (114)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (115)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (116)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (117)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (118)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal curva placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (119)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general losa de transición acceso tramo 1C.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (120)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (121)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (122)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (123)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (124)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: empalme de concreto con vía nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de concreto en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general cuneta y bordillo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa superior Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de campo para armado de formaleta de madera.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Concreto de 14 Mpa sobreancho tamo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general área final tramo No1 empalme vía nacional.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección empalme de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general ventana ubicación Sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general instalación de tubería de PVC de 36 pulgadas Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular para tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular compactada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para tramo 6.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo tramo No6.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Relleno para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección completa de placa huella empalme Pr0+000 tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista cunetas faltantes.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de cunetas concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general área de sumidero transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta metálica para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo placa huella tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 – 3/8 longitudinal y transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 MPA cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: vista general cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Charla componente SST con personal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo para elementos de palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista acabados de concreto sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte general de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista corte de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general limpieza realizada en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general zanja para poceta de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general instalación de tubería de PVC de 36 pulgadas para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Inicio de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal losa de fondo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para muros laterales poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de fondo poceta de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación general de suelo cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto para seguimiento de la resistencia.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (93)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (94)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para zanja alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (95)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de PVC de 36 pulgadas para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (96)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (97)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (98)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (99)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (100)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillos y cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (101)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (102)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (103)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (104)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (105)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de tramo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (106)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (107)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (108)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo y cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (109)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (110)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (111)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (112)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (113)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (114)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (115)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista genera de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (116)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (117)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acero longitudinal y trasversal de viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (118)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (119)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (120)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (121)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (122)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de pedraplén ejecutado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (123)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (124)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (125)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (126)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (127)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (128)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (129)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (130)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (131)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (132)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (133)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (134)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (135)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado de placa huella en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (136)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (137)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (138)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (139)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (140)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (141)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (142)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (143)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (144)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (145)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (146)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (147)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (148)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escarificación para suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (149)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (150)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mezclado de suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (151)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (152)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general mezclado de suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (153)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiro de materiales procedentes de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (154)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de suelo cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (155)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escarificación de la subrasante para mezclado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (156)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (157)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (158)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 – 3/8 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (159)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (160)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (161)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (162)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (163)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 AL 12 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (164)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para sumidero transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido y compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Relleno con material para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general relleno Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Rellenos laterales de Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista relleno lateral Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de relleno para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para bordillos y cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de terreno para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación (cajeo) estructura de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación estructura de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general toma de niveles acabado subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general material de subbase a extender.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 – 3/8 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Toma de niveles acabado de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subbase granulas extendido y geotextil 2400 N.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 – 3/8 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado sección de placa huella empalme con vía principal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general bordillo lateral placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acceso placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto sector sumidero transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación terreno lateral a placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado de concreto sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Pr 0+650.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para elementos de guardarruedas quiebrapatas existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Reunión con comunidad.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Reunión con comunidades.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Explicación alcance definitivo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Recorrido con la comunidad a las obras ejecutadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Recorrido a lo largo de los tramos de placa huella ejecutados.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Verificación de adecuaciones por realizar.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado de quiebrapatas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Verificación actividades ejecutadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Relleno área de Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Continuación de relleno área Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Cabezote descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de terminación Placa huella Área Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte de bordillos dilataciones.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa área capilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto de 14 Mpa para área capilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte de acero de refuerzo para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para Cabezote de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para Cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para Cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general formaleta vaciado final.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de formaleta modulación elementos de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de poceta de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (93)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (94)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (95)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (96)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (97)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (98)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (99)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa losa fondo de cabezote descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (100)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista interna de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (101)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (102)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (103)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (104)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de zanja alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (105)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (106)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (107)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general señalización de zanjas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (108)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalización de zanjas descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (109)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (110)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (111)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retranque de formaleta metálica alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (112)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para Cabezote descole Alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (113)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general finalización.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (114)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado completo de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (115)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (116)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (117)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (118)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (119)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (120)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (121)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (122)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (123)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de suspensión de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (124)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (125)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (126)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (127)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (128)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (129)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (130)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (131)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (132)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (133)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (134)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (135)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (136)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (137)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (138)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (139)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (140)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de material de mejoramiento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (141)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de material de mejoramiento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (142)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (143)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (144)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (145)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de material.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (146)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general extendido de material.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (147)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal de placa huella acabado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (148)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (149)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (150)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (151)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (152)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (153)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (154)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (155)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (156)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (157)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (158)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (159)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (160)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (161)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (162)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concretos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (163)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (164)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general cuneta lateral.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 AL 19 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (165)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalización en campo de áreas de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Verificación en campo se demarcación áreas de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cerramiento tramo No1 por fraguado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalización áreas de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cerramiento tramo No1 de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalización áreas de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: señalización área de trabajo Sumidero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general señalización.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cerramiento de áreas por fraguado de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general Vereda Boyacá.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Aseo general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza San isidro.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Aseo general San Isidro.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: señalización de áreas de intervención.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de placa huella ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalización de áreas de trabajo Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: señalización de zanjas área de trabajo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 AL 26 DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de señalización alcantarilla.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2023 MUNICIPIO DE VILLA CARO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIA DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACION ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIA DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESENCOFRADA DE DESCOLE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESENCOFRADO ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESCOLE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-049-2024**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VILLA CARO – CORREDOR 1 VILLA CARO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SEÑALIZACION

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1608-24	2-dic-24	APROBACIÓN ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA. - PUERTO SANTANDER	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1609-24	2-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-122234
GIC-INVIAS-NTS-1610-24	2-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – RICAURTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1611-24	2-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – LOURDES	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1612-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRAN	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1613-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRAN	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1614-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRAN	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1615-24	2-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - HERRAN	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander,	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1616-24	2-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-003 con asunto 'ENTREGA ESTUDIO HIDRÁULICO.'– APROBACIÓN. - VILLA CARO	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1617-24	2-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 039 – 2024 CON ASUNTO "respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-1424-24 PLANOS RECORD" – OBSERVACIONES - LOURDES	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1618-24	2-dic-24	RESPUESTA A COMUNICADO MATICCES – LOURDES – 033 – 2024 CON ASUNTO "SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE APROBACIÓN DE INFORMES' APROBACIÓN - COMPONENTE SOCIAL y AMBIENTAL	1	Señor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Lourdes – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	PALP - JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1619-24	2-dic-24	ENTREGA INFORMES TRIMESTRALES Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO – COMPONENTE SOCIAL" APROBACION - OCAÑA 1814	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-122915
GIC-INVIAS-NTS-1620-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	1	Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2024 Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1621-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	1	Bogotá D.C. 05 de noviembre de 2024 Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1622-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	1	Bogotá D.C. 04 de noviembre de 2024 Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1623-24	3-dic-24	REVISIÓN ACTA DE RECIBO FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - MUTISCUA	1	Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2024 Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA MALDONADO. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1624-24	3-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – SANTIAGO	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1625-24	3-dic-24	ACTA DE COSTOS NO. 27 E INFORME MENSUAL NO. 26 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024.	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-123154
GIC-INVIAS-NTS-1626-24	3-dic-24	DOCUMENTACIÓN PAGA Y ANEXOS" RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 13 DEL NOVIEMBRE DE 2024 - APROBACIÓN COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL - PUERTO SANTANDER	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	PALP - JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1627-24	3-dic-24	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PAGA Y ANEXOS - CONTRATO DE OBRA NO. CD – FC – 056 – 2023, MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP - JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1628-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL). - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1629-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL(CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL). - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1630-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES). - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1631-24	5-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-023 – ACTA DE RECIBO No. 2 y FINAL – (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS). - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal. DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1632-24	5-dic-24	ACTA DE COSTOS NO. 28 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-124217
GIC-INVIAS-NTS-1633-24	5-dic-24	REITERACIÓN SOLICITUD CIERRE FINANCIERO HERRÁN 1861 DE 2021	1	SEÑOR SALVADOR AVELLANEDA ALCALDE MUNICIPIO HERRÁN HERRÁN – NORTE DE SANTANDER	HERRAN	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1634-24	5-dic-24	SOLICITUD REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN.	1	ANDREA PAOLA OVALLOS BALLESTEROS SECRETARIA HACIENDA Y SALUD LA PLAYA (e) LA PLAYA DE BELÉN – NTE DE SANTANDER	LA PLAYA	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1635-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADOS NO. GIC-INVIAS-NTS-1438-24 y GIC-INVIAS-NTS-1232-24 "SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO."	1	DOCTOR DANIS CARLEWIS RAMIREZ VILORA Alcalde Municipio Santiago Carrera 3 N° 3-61 Barrio El Centro Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1636-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADOS No. GIC-INVIAS-NTS-1441-24 y No. GIC-INVIAS-NTS-1237-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOB 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1637-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. IC-INVIAS-NTS-1442-24 y No. IC-INVIAS-NTS-1238-24 SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 Calle 13 y 14 esquina. Cúcuta, Norte de Santander	GOB 2052	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1638-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORIA - CONTRATO CD-FC-074-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1639-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-054-2023, MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA, VÍA PARAMO PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1640-24	5-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-070-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vias Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1641-24	5-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1436-24 "SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO"	1	Doctor HUBER DARIO SANCHEZ ORTEGA Alcalde municipal Calle 14 con Carrera 5ª - Palacio Municipal Abrego - Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1642-24	5-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-072-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RECORDS - SUBSANACION" – APROBACIÓN.	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELÁSQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1643-24	6-dic-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-124851
GIC-INVIAS-NTS-1644-24	6-dic-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-015 CON ASUNTO: CORRECCIÓN DISEÑO HIDRÁULICO – OBSERVACIONES - GRAMALOTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1645-24	6-dic-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Representante legal DARLEY MONTAÑEZ BELLO. Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1646-24	6-dic-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1647-24	6-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GHT-612 CON ASUNTO "Respuesta solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre Invias y Municipio de Pamplonita."	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1648-24	9-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCY-071-016, CON ASUNTO: "ESTUDIO DE PAVIMENTOS Y ACLARACIÓN ESTUDIO ESTRUCTURAL" - APROBACIÓN - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1649-24	9-dic-24	CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1650-24	9-dic-24	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1651-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-414, ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION A TIEMPO PRORROGADO – APROBACION.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1652-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-ABO-096-2024 CUYO ASUNTO ES"SOLICITUD DE PRORROGA." - APROBADO	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1653-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1654-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1655-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1656-24	9-dic-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1657-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OBR-CACH-062 CON ASUNTO "PLANOS RECORD" MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1658-24	9-dic-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-125620
GIC-INVIAS-NTS-1659-24	9-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-411 CON ASUNTO "INFORME OCTUBRE DE 2024 COMPONENTE SOCIAL" APROBACION	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1660-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO "ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTION SOCIAL – SST MES NOVIEMBRE"- APROBACIÓN. SOCIAL	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1661-24	9-dic-24	ENTREGA INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL - APROBACIÓN. - PAMPLONA	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Gerente Gobernación 2033 Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1662-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-092-2024 CON ASUNTO: INFORME SST NOVIEMBRE 2024 - APROBACIÓN	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1663-24	9-dic-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-409 CON ASUNTO: INFORMES SST NOVIEMBRE 2024 - APROBACIÓN	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACIÓN 1943	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1664-24	10-dic-24	PLANOS RÉCORD – OBSERVACIONES. - RICAURTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1665-24	10-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO NO. OFC-CADV-GIC-089-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-220 -2024 SUBSANACION TOPOGRAFIA CORREDOR 2" Y COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-097 -2024 CON ASUNTO "SOLICITUD CONCEPTO APROBATORIO – TOPOGRAFIA CORREDOR 2" – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1666-24	10-dic-24	RESPUESTA OFICIO PHS2022 – 061 – 2023, CON ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 5 Y FINAL - APROBACIÓN	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1667-24	10-dic-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGÚN OFICIO 2024S-VBOG-092086, CD-FC-072-2023 Mantenimiento de vía Los Rincón - La Copita, Municipio de Silos - COMPONENTE AMBIENTAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1668-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	Señor SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1669-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1670-24	10-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1671-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL). - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1672-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS). - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1673-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL). - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1674-24	10-dic-24	RESPUESTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (CERTIFICACIÓN CANTIDADES). - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1675-24	10-dic-24	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL Y AMBIENTAL" CTO. 146 de 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1676-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." – ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1677-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS"– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1678-24	11-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-417 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1679-24	11-dic-24	CERTIFICACIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1680-24	11-dic-24	RESPUESTA OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-009, ENTREGA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N. 01, APROBACIÓN.	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Representante legal GILMA PINTO JAIMES Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1681-24	12-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-420 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1682-24	12-dic-24	RESPUESTA OFICIO PHS2022-0102-204 CON ASUNTO: ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL - APROBACIÓN	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 Contratista Santiago – Norte de Santander	SANTIAGO	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1683-24	13-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093953; SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO CD-FC-081-2023 "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER".	3	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1684-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-422 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1685-24	16-dic-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-128851
GIC-INVIAS-NTS-1686-24	16-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCY-071-022, CON ASUNTO: "CORRECCION DISEÑO GEOMETRICO V3" - APROBACIÓN - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1687-24	16-dic-24	REPSUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093952; SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-081-2023 OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER	3	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1688-24	16-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-091-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RÉCORDS – TRAMO SAN VICENTE CORREDOR 2"	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1689-24	16-dic-24	SOLICITUD ACTA DE REUNIÓN 20/11/2024 Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda ALCALDÍA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1758	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1690-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-415 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." – GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1691-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-416 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS"– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1692-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-417 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1693-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-420 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1694-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-422 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS."– GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1695-24	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-424 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." GEOTECNIA Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1696-24	16-dic-24	PLANOS RÉCORD – OBSERVACIONES - PUERTO SANTANDER	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1697-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1698-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1699-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1700-24	17-dic-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL DE OBRA - VILLA CARO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1701-24	17-dic-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 8 - ABREGO CTO 252 DE 2022	1	Señor SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1702-24	17-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-129578
GIC-INVIAS-NTS-1703-24	17-dic-24	ACTA PARCIAL No. 5 Y FINAL BUENAVISTA - APROBACIÓN	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1704-24	17-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. N°023- CD-FC-082-2023 CON ASUNTO "ENTREGA FINAL DE PLANOS RÉCORD." – OBSERVACIONES - HERRAN	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1705-24	17-dic-24	REITERACIÓN COMUNICADO No. GIC-INVIAS-NTS-1603-24 CON ASUNTO "SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES"	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1706-24	17-dic-24	ACLARACIÓN COMUNICADO: 2024S-VBOG-093694, INFORME PAGA SALAZAR DE LAS PALMAS	2	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1707-24	18-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-424 CUYO ASUNTO ES "ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1708-24	18-dic-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO VILLA CARO	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	AGPA	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1709-24	18-dic-24	APROBACION ACTA PARCIAL No. 6 FINAL LA PLAYA CTO LP-004 DE 2022	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La Playa de Belén – Norte de Santander	LA PLAYA	AGPA	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1710-24	18-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093959 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".	3	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1711-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. "OFC-CADV-GIC-094 -2024" CON ASUNTO: ENTREGA SUBSANACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO CORREDOR 1 - CHORRO 1 Y 2 - APROBACIÓN	1	Señor SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1712-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-238-2022 CON ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-650-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE GRADAS DISIPADORAS."	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1713-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-239-2022 CON ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-402-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA PR5+220." – APROBACIÓN	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1714-24	19-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-430 CUYO ASUNTO ES "INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS." ESTRUCTURAL OBSERVACIONES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1715-24	19-dic-24	REPSUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-093960 SE SUBSANACION DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-058-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA-ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER".	3	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1716-24	19-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. SCCVN-CD-FC-081-2023-0018 CON ASUNTO "ENTREGA DE PLANOS RECORD." – OBSERVACIONES - MUTISCUA	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS. FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS. Representante legal YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1717-24	20-dic-24	SOLICITUD ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL ADICIONAL No3 EN TIEMPO	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1718-24	20-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. G&P-CD-FC-049-2024-016 con asunto "CORRECCION TOPOGRAFÍA Y SUELOS Y PAVIMENTOS"– SUELOS Y PAVIMENTOS APROBACIÓN.	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1719-24	20-dic-24	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FECHAS DECEMBRINAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y COROZAL.	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SALR Y PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1720-24	20-dic-24	SOLICITUD DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR DE PARTE DEL CONTRATISTA EN LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FECHAS DECEMBRINAS – FRENTE DE OBRA BOX COULVERT COROZAL, MPIO DE LOS PATIOS.	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1721-24	23-dic-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-098-2024 CON ASUNTO: "ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO No 252-2022" - APROBADO CON OBSERVACION	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1722-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-235-2022 CON ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1533-24 – PLANOS RECORD DE OBRA V2." – OBSERVACIONES.	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña - Norte de Santander	OCAÑA 1814	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1723-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-071-025 CON ASUNTO: "ACLARACIONES DISEÑO HIDRAULICO." – OBSERVACIONES - GRAMALOTE	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1724-24	23-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. GBE-236-2022 CON ASUNTO "RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1154-22 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO TRAMOS 4 Y 7." – APROBACIÓN.	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1725-24	23-dic-24	ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS DE ACUERDO PRORROGA No.1	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-132359
GIC-INVIAS-NTS-1726-24	23-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-002-2022 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) APROBADO.	1	Señores: UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1727-24	24-dic-24	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1728-24	24-dic-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-132629
GIC-INVIAS-NTS-1729-24	24-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO OBR-CACH-042 CON ASUNTO DOCUMENTACION COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL - APROBACION - CACHIRA	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1730-24	24-dic-24	APROBACIÓN FORMATOS E INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL-AMBIENTAL CON ANEXOS DEL CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 DEL 2023;OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER"	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1731-24	24-dic-24	ACLARACIÓN COMUNICADO: 2024S-VBOG-093694, INFORME PAGA SALAZAR DE LAS PALMAS	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1732-24	24-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-095 -2024 CON ASUNTO: "ENTREGA SUBSANACION OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2" Y COMUNICADO NO. OFC-CADV-GIC-109-2024 CON ASUNTO "SOLICITUD APROBACION FINAL – DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2" - APROBACIÓN	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1733-24	26-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG- 093317 SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CD-FC-067-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DESANTANDER"	4	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1734-24	26-dic-24	APROBACION INFORMES TRIMESTRALES Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO CON ANEXOS	1	Ingeniero JHONN FREDDY QUINTERO LEON Representante Legal UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 Cúcuta – Norte de Santander	SANTIAGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1735-24	26-dic-24	RESPUESTA AL OFICIO SCCVN-030-2024 CON ASUNTO "ATENCIÓN AL COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-1253-24 - DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO"- APROBACION COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL. - CUCUTA	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1736-24	26-dic-24	ENTREGA Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES, TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL Y AMBIENTAL CON TODOS SUS ANEXOS, DEL CTO. CD-FC-077-2023, MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1737-24	26-dic-24	REVISIÓN No.1 PLANOS RÉCORD MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1738-24	27-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. OFC-CADV-GIC-099-2024 CON ASUNTO "ENTREGA PLANOS RECORDS – TRAMO SAN JUAN Y LA VEGA DEL TIGRE" – OBSERVACIONES.	1	Señor SERGIO ANDRÉS ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VÍAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1739-24	27-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO "AUTORIZACIÓN EXPEDICIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA"	1	Arquitecto MILAGRO MARAUX GALVIS PALENCIA Secretario de Planeación Carrera 3 N° 3-61 Barrio El Centro Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1740-24	27-dic-24	APROBACIÓN FORMATOS E INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL-AMBIENTAL CON ANEXOS DEL CONTRATO CD-FC-071-2023 "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES – GARZA ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER".	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1741-24	27-dic-24	RESPUESTA OFICIO SCCY-071-018 CON ASUNTO ENTREGA DE BALANCE TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL – APROBACIÓN	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	ABREGO	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1742-24	27-dic-24	RESPUESTA A OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-023CON ASUNTO TRIMESTRAL Y BALANCE SOCIAL– APROBACIÓN COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - SANTIAGO	1	Ingeniero FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1743-24	27-dic-24	APROBACIÓN FORMATOS E INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL-AMBIENTAL CON ANEXOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. CD-FC-058-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO MUNICIPIO SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER"	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1744-24	27-dic-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES TRIMESTRALES CON ANEXOS - COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1745-24	30-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-049-2024, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES SAN JUAN- AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1746-24	30-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-077-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS- RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER.	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1747-24	30-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-056-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1748-24	30-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO No. MATICCES – LOURDES – 040 – 2024 CON ASUNTO "planos récord ph lourdes" – APROBACIÓN	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PÉREZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista – Norte de Santander Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1749-24	30-dic-24	RESPUESTA OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-011 CON ASUNTO DOCUMENTO PAGA Y ANEXOS. – APROBACION COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL - VILLA CARO	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Doctora GILMA PINTA JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1750-24	30-dic-24	APROBACION DOCUMENTO PAGA DEL CONTRATO DE OBRA NO. CD-FC-049-2024 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN-AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER"- COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-134141
GIC-INVIAS-NTS-1751-24	30-dic-24	APROBACION DOCUMENTO PAGA DEL CONTRATO DE OBRA NO. CD-FC-049-2024 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN JUAN-AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER"- COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP Y JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-134682
GIC-INVIAS-NTS-1752-24	30-dic-24	RESPUESTA A COMUNICADO CON OFICIO G&P-CD-FC-049-2024-018 DEL ASUNTO "BALANCE DEL PROYECTO Y ANEXOS" APROBACION, COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	1	FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS Gerente FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniera GILMA PINTO JAIMES Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP Y JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1753-24	30-dic-24	RESPUESTA COMUNICADO SON ASUNTO "Respuesta a observaciones Plano Récord. "- OBSERVACIONES.	1	Doctor FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS FARO DEL CATATUMBO Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1754-24	30-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-060-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1755-24	30-dic-24	REMISIÓN INFORME FINAL INTERVENTORÍA - CONTRATO CD-FC-071-2023, MANTENIMIENTO VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	1	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector de Vías Regionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
SCCVN-CD-FC-081-2023-0018	3-dic-24	ENTREGA DE PLANOS RECORD. - MUTISCUA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventor	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	4/12/2024	20245677
OFC-CADV-GIC-094 -2024	3-dic-24	ENTREGA SUBSANACION OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1 - CHORRO 1 Y 2	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	4/12/2024	20245680
UTET-02590-412	4-dic-24	INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	5/12/2024	20245685
correo	5-dic-24	VISITA FISCAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DENUNCIA No. 2024-316351-80544-D	002 FOLIOS	GAVINCOINGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SANTIAGO	5/12/2024	20245700
correo	4-dic-24	MEMORIAS Y ANEXO FINAL PH PAMPLONITA PARA FIRMAS	001 FOLIOS	GAVINCOINGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	5/12/2024	20245692
UTET-02590-413	4-dic-24	INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE COMPONENTE SOCIAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	5/12/2024	20245690
2024S-VBOG-092086	5-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-115887. [CD-FC-072-2023] Mantenimiento de vía Los Rincón - La Copita, Municipio de Silos [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	004 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS COLSULTORES CARRERA 48 N0.101A-29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	5/12/2024	20245710
2024S-VBOG-092087	5-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-115972. [CD-FC-055-2023] Mantenimiento de vías rurales Las Delicias - El Mamón, Municipio de Zulia [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS COLSULTORES CARRERA 48 N0.101A-29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	5/12/2024	20245714
GBE-236-2022	5-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1154-22 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO TRAMOS 4 Y 7.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	6/12/2024	20245732
correo	5-dic-24	Comprobante devolución rendimientos convenio 1814 de 2021	001 FOLIOS	GAVINCOINGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	MUNICIPIO DE OCAÑA	OCAÑA 1814	6/12/2024	20245733
OFC-CADV-GIC-095 -2024	6-dic-24	ENTREGA SUBSANACION OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2	013 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	6/12/2024	20245740
UTET-02590-414	6-dic-24	Radicado Gobernación Rad. Salida 2024040000343321. - REPROGRAMACIÓN PRORROGA	001 FOLIOS	Señor: EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías SECRETARÍA DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Avenida 5 esquina entre calles 13 y 14 Cúcuta – N. de S.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	6/12/2024	20245745
OFC-CADV-ABO-096-2024	6-dic-24	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRAO No 252. 2022	001 FOLIOS	Señores SECRETARIA DE PLANEACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO ABREGO, NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	6/12/2024	20245746
G&P-CD-FC-049-2024-009	6-dic-24	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES. - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	6/12/2024	20245751
GHT-612	6-dic-24	Respuesta solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre Invias y Municipio de Pamplonita.	001 FOLIOS	Señor: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S Email: info@gavinco.com	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	PAMPLONITA	6/12/2024	20245753
OFC-CADV-GIC-096-2024	6-dic-24	SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. 252 DE 2022 Y DEL CONVENIO NO. 1791 DE 2021	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogotá D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	6/12/2024	20245754
UTET-02590-415	6-dic-24	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMOS 2, 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	9/12/2024	20245757
UTET-02590-417	6-dic-24	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA POTREROS TRAMOS 3 Y 4 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	9/12/2024	20245758
OFC-CADV-GIC-097 -2024	7-dic-24	SOLICITUD CONCEPTO APROBATORIO – TOPOGRAFIA CORREDOR 2	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	9/12/2024	20245761
G&P-CD-FC-049-2024-010	9-dic-24	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	9/12/2024	20245771
COMUNICADO	9-dic-24	INFORMES SOCIALES - PUERTO SANTANDER	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría.	WALTER RENE GOMEZ	GOBERNACIÓN 2033	10/12/2024	20245780
G&P-CD-FC-049-2024-011	9-dic-24	DOCUMENTO PAGA Y ANEXOS. - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	10/12/2024	20245781
G&P-CD-FC-049-2024-012	9-dic-24	DEFINICION DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	10/12/2024	20245782
correo	9-dic-24	ENTREGA INFORMES MENSUALES-PAMPLONA FARO.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACIÓN 2033	10/12/2024	20245787
2024S-VBOG-093317	10-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-102014. [CD-FC-067-2023] Mantenimiento de vías rurales Los Mangos - La Carrera, Municipio Cáchira [CI 1053-2022] Interventoría Programa "Colombia Rural" Departamento Norte de Santander	006 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES CRA 48 N0. 101A - 29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	10/12/2024	20245794
OFC-CADV-GIC-099-2024	10-dic-24	ENTREGA PLANOS RECORDS – TRAMO SAN JUAN Y LA VEGA DEL TIGRE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	10/12/2024	20245795
20243000011126	10-dic-24	Audiencia de Conciliación extraprocesal.	001 FOLIOS	Señor CARLOS ARTURO GOMEZ RIVERA Carturog1@gmail.com Ciudad	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	10/12/2024	20245800
UTET-02590-420	10-dic-24	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA VOLCÁN TRAMOS 3, 4 Y 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	11/12/2024	20245809

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
2024S-VBOG-093694	10-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-115979 SUBSANACIONES TRIMESTRAL CI 1053 DE 2023 N. SANTANDER. SALAZAR DE LAS PALMAS.	005 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245817
2024S-VBOG-093960	11-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-110699. [CO CD-FC-058-2023] Mantenimiento de vías rurales La Laja Cuperena - Casahuala - Alto Frío, Municipio Santiago [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	005 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES CRA 48 N0. 101A - 29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245822
2024S-VBOG-093959	11-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-110692. [CD-FC-071-2023] Mantenimiento de vías rurales La Garza - El Zumbador, Municipio Gramalote [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	005 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS COLSULTORES CARRERA 48 N0.101A-29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245823
2024S-VBOG-093952	11-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-108345. [CO CD-FC-081-2023] Mantenimiento de vías rurales Minas de Cal - La Aradita - La Meseta, Municipio de Mutiscua [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	005 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS COLSULTORES CARRERA 48 N0.101A-29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245824
2024S-VBOG-093953	11-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-108359. [CD-FC-082-2023] Mantenimiento de vías rurales La Siberia, Municipio de Herran [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	005 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES CRA 48 N0. 101A - 29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245825
correo	11-dic-24	oficio 040 - planos record ph lourdes	001 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACIÓN 2033	11/12/2024	20245820
OFC-CADV-GIC-100-2024	11-dic-24	RESPUESTA OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-1665-24 APROBACION CON OBSERVACIONES TOPOGRAFIA CORREDOR 2.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	11/12/2024	20245821
PHS2022 – 0103 – 2024	11-dic-24	PLANOS RECORD FINALES	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	13/12/2024	20245842
PHS2022 – 0102 – 2024	8-dic-24	ACTA PARCIAL No 07 Y FINAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	13/12/2024	20245843
G&P-CD-FC-049-2024-013	12-dic-24	INFORME SOCIAL PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE. - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	13/12/2024	20245845
2024S-VBOG-093950	11-dic-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-1419-24 con radicado INVIAS No. 2024EVUVRAZ-104913 del 22/10/2024. Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA referido al Contrato de Interventoría 1053-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2. ", correspondiente al Contrato de Obra N° CD-FC-054-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 2021004540033, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4164-2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.".	006 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES CRA 48 N0. 101A - 29 lsepulveda@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	12/12/2024	20245826
COMUNICADO	12-dic-24	INFORMES SST - PUERTO SANTANDER	001 FOLIOS	INFORMES SST	WALTER RENE GOMEZ	GOBERNACIÓN 2033	13/12/2024	20245846
UTET-02590-422	12-dic-24	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA JUAN BUENO TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	13/12/2024	20245852
2024S-VBOG-087251	21-nov-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-108517 y 2024E-VUVRAZ-108520 / Prórroga convenios Nos. 1943 y 2033 de 2021.	001 FOLIOS	WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 secvias@nortedesantander.gov.co SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	INVIAS	GOBERNACIÓN 1943 - GOBERNACIÓN 2033	13/12/2024	20245854
PHS2022 – 0104 – 2024	11-dic-24	PLANOS RECORD FINALES	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	13/12/2024	20245857
G&P-CD-FC-049-2024-014	12-dic-24	ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	16/12/2024	20245863
G&P-CD-FC-049-2024-015	12-dic-24	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	16/12/2024	20245864
UTET-02590-423	13-dic-24	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 08 CON MEMORIAS DE CALCULO Y SOPORTES.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	16/12/2024	20245865
COMUNICADO	16-dic-24	Documentos Cierre Ambiental del Proyecto. - CUCUTA	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	16/12/2024	20245867
UTET-02590-424	14-dic-24	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VEREDA RINCONADA TRAMO 1A MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	16/12/2024	20245878
UTET-02590-425	14-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1268-24 DE FECHA 06 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	16/12/2024	20245879
UTET-02590-426	14-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1279-24 DE FECHA 09 DE SEPTIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	16/12/2024	20245880

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
Oficio 021	12-dic-24	Mejoramiento de circuito - Junta de accion comunal	002 FOLIOS	Señores: SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA NORTE DE SANTANDER WILLIAM QUINTERO, CONSTRUCTORA EDIVIAL TROJA JAIRO QUINTERO, DIRECTOR INTERVENTORÍA GAVINCO DOCTOR RAUL JABBA PERSONERO MUNICIPAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, CALIFORNIA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, COROZAL	VEEDURIA CIUDADANA CALIFORNIA	GOBERNACIÓN 1943	17/12/2024	20245893
UTET-02590-421	12-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1534-24 DE FECHA 15 DE NOVIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS VEREDA VOLCÁN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	17/12/2024	20245892
COMUNICADO	27-nov-24	PLANOS RECORD - PUERTO SANTANDER	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoria	WALTER RENE GOMEZ	GOBERNACIÓN 2033	17/12/2024	20245896
GBE-238-2022	16-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-650-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE GRADAS DISIPADORAS.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	17/12/2024	20245899
UTET-02590-427	16-dic-24	REMOCION DE DERRUMBES PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE GRAMALOTE.	005 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	17/12/2024	20245901
correo	13-dic-24	ENTREGA ACTA DE COBRO No 8 ABREGO	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	17/12/2024	20245906
COMUNICADO	17-dic-24	EJECUCIÓN 1943 - PAGO ACTA No.8	001 FOLIOS	Doctora Luz Andrea Fajardo Corredor Interventora INVIAS	Tesoreria Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	18/12/2024	20245912
UTET-02590-430	17-dic-24	INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL TRAMOS ADICIONALES MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	18/12/2024	20245924
GBE-239-2022	18-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-402-24 – RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA PR5+220.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	18/12/2024	20245929
PHS2022 – 0110 – 2024	18-dic-24	AUTORIZACION EXPEDICION DE CHEQUE DE GERENCIA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	18/12/2024	20245932
509	17-dic-24	REMISION POR COMPETENCIA - JAC CALIFORNIA	001 FOLIOS	JAIRO QUINTERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GAVINCO	PERSONERÍA LOS PATIOS	GOBERNACIÓN 1943	18/12/2024	20245937
OBR-CACH-066	18-dic-24	SOLICITUD ENVIÓ DE CHEQUES - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACIÓN 2033	19/12/2024	20245941
OFC-CADV-GIC-098-2024	18-dic-24	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-1603-24 y GIC-INVIAS-NTS-1705-24 SOLICITUD ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.	002 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	19/12/2024	20245942
UTET-02590-431	18-dic-24	AJUSTE DISEÑO HIDRAULICO DESCOLE PR0+630 TRAMO 1 VEREDA COROZAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	19/12/2024	20245963
G&P-CD-FC-049-2024-016	19-dic-24	CORRECCION TOPOGRAFIA Y SUELOS Y PAVIMENTOS - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	19/12/2024	20245954
SCCY-071-025	19-dic-24	ACLARACIONES DISEÑO HIDRAULICO. - GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	19/12/2024	20245955
G&P-CD-FC-049-2024-017	19-dic-24	INFORME SOCIAL PERIODO NOVIEMBRE, DICIEMBRE - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	19/12/2024	20245963
COMUNICADO	19-dic-24	AUTORIZACION EXPEDICION DE CHEQUE DE GERENCIA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	ALCALDIA DE SANTIAGO	SANTIAGO	20/12/2024	20245965
correo	19-dic-24	PLANOS RECORD PUERTO SANTANDER	002 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Bogotá – D.C.	WALTER RENE GOMEZ	GOBERNACIÓN 2033	20/12/2024	20245966
UTET-02590-432	19-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1649-24 DE FECHA 09 DE DICIEMRE DE 2024 CONCEPTO GENERAL CAMBIO OBRAS TRANSVERSALES.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoria Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	20/12/2024	20245967
COMUNICADO	20-dic-24	Respuesta a observaciones Plano Récord. - RICAURTE	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	20/12/2024	20245975
G&P-CD-FC-049-2024-018	20-dic-24	BALANCE SOCIAL DEL PROYECTO - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	20/12/2024	20245991
WRGR-CD-FC-056-2023-020	20-dic-24	INFORME FINAL SST. - PUERTO SANTANDER	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ	GOBERNACIÓN 2033	23/12/2024	20245993
G&P-CD-FC-049-2024-019	21-dic-24	INFORMES SST - VILLA CARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoria	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS	GOBERNACIÓN 2033	23/12/2024	20245996
OFC-CADV-ABO-104 -2024	21-dic-24	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS - ANEXO 12 – ANEXO 13	001 FOLIOS	Señores SECRETARIA DE PLANEACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO ABREGO, NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	23/12/2024	20245998
OFC-CADV-GIC-105 -2024	21-dic-24	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS NTS-1688-24 OBSERVACIONES PLANOS RECORDS SAN VICENTE – SUBSANACION.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	23/12/2024	20245999
OFC-CADV-GIC-108-2024	21-dic-24	SOLICITUD APROBACION FINAL – TOPOGRAFIA CORREDOR 2	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/12/2024	20246004

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OFC-CADV-GIC-110-2024	21-dic-24	SOLICITUD APROBACION FINAL – DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 1	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/12/2024	20246006
OFC-CADV-GIC-109-2024	21-dic-24	SOLICITUD APROBACION FINAL – DISEÑO GEOMETRICO CORREDOR 2	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/12/2024	20246005
GBE-235-2022	5-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1533-24 – PLANOS RECORD DE OBRA V2.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	24/12/2024	20246015
2024S-VBOG-097597	23-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-122915 OBSERVACIONES BALANCE SOCIAL Y TRIMESTRALES CI 1053 CORREDOR VIAL BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	001 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 N 101A-29 info@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	OCAÑA 1814	24/12/2024	20246022
UTET-02590-433	24-dic-24	INFORME DICIEMBRE DE 2024 COMPONENTE SOCIAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/12/2024	20246030
UTET-02590-434	24-dic-24	INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/12/2024	20246031
UTET-02590-435	24-dic-24	INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/12/2024	20246032
COMUNICADO	26-dic-24	SOLICITUD DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS AFECTADAS POR LLUVIAS	003 FOLIOS	Señores Alcaldia Municipal de Abrego Abrego Norte de Santander	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	27/12/2024	20246042
MATICCES – LOURDES – 041 - 2024	19-dic-24	ACTA DE LIQUIDACION - LOURDES	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Bogotá	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACIÓN 2033	19/12/2024	20246044
UTET-02590-436	26-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1714-24 DE FECHA 19 DE DICIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	27/12/2024	20246045
UTET-02590-437	26-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1707-24 DE FECHA 17 DE DICIEMRE DE 2024 OBSERVACIONES ESTRUCTURAL TRAMO 1A VEREDA RINCONADA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	27/12/2024	20246046
2024S-VBOG-099020	27-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-126451. [CO 146-2022] Mejoramiento de vias rurales, Municipio de Herrán [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 N 101A-29 info@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	HERRAN	27/12/2024	20246061
2024S-VBOG-099071	27-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-128961. [CO CD-FC-081-2023] Mantenimiento de vías rurales Minas de Cal - La Aradita - La Meseta, Municipio de Mutiscua [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 N 101A-29 info@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACION 2033	27/12/2024	20246060
UTET-02590-438	26-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1719-24 DE FECHA 20 DE DICIEMRE DE 2024 SOLICITUD IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEÑALIZACION EN LOS MUNICIPIOS.	004 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	27/12/2024	20246055
OFC-CADV-GIC-111-2024	26-dic-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTION SOCIAL – SST MES DICIEMBRE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	30/12/2024	20246066
GBE-242-2022	26-dic-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1722-24 – PLANOS RECORD DE OBRA V3.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	30/12/2024	20246069
UTET-02590-439	27-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1213-22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO VEREDA CHICAGUA BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	30/12/2024	20246070
UTET-02590-440	27-dic-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1349-22 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO VEREDA HELECHAL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	30/12/2024	20246071
correo	27-dic-24	NOTIFICACION RENUNCIA A CARGO - DIRECTORA DE OBRA	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	CLAUDIA LILIANA RANGEL	ABREGO	30/12/2024	20246074
2024S-VBOG-099202	27-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-129829. [CD-FC-074-2023] Mejoramiento vías rurales San Antonio - La Quinta - Alto de San Antonio, Municipio Salazar. [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACION 2033	30/12/2024	20246079
radicado: 2024S-VBOG-099207	27-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-130194. [CD-FC-071-2023] Mejoramiento vías rurales Garza - Zumbador, Municipio Gramalote. [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACION 2033	30/12/2024	20246080
OFC-CADV-GIC-112-2024	30-dic-24	ENTREGA ACTA DE COBO No 9- FINAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	30/12/2024	20246095

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
2024S-VBOG-099991	30-dic-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-132916 CIERRE SOCIAL Y AMBIENTAL CI 1053 2023 N . SANTANDER - CUCUTA	004 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACION 2033	30/12/2024	20246107
2024S-VBOG-099982	30-dic-24	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-132882. [CD-FC-067-2023] Mantenimiento vías rurales Los Mangos - La Carrera, Municipio Cáchira. [CI 1053-2022] Interventoría Programa Colombia Rural, Departamento Norte de Santander, Lote 2	003 FOLIOS	SEÑOR(A): JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CRA 48 NO. 101 A - 29 vsantos@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACION 2033	30/12/2024	20246108

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-049-2023 MUNICIPIO DE VILLA CARO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

014

Noviembre 30 - 2024

Placa huella

Clima - nublado

hora de inicio:

Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 14 obreros operador.

Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, Sst profesional social y ambiental

Equipos: 1 vibrador, 2 mezcladora.

Actividades de obra: No se registran actividades.

Adriana Gutierrez de P.

Diciembre 1 - 2024

Placa huella

clima - Soleado

hora de inicio

Personal de obra: ing residente, maestro, oficial 14 obreros operador

Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, Sst Profesional social y ambiental

Equipos: 1 vibrador, 2 mezcladora

Actividades: No se registra actividades

Observacion: el presente dia un vehiculo ingresa sin autorizacion sin ser entregado la obra, este acontecimiento se le notifico a la alcaldia y la comunidad que esto puede ocasionar algun tipo de afectacion a la obra

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 2 - 2024
Placa huella
clima: Soleado
hora de inicio: 6am - 12 pm ; 1pm - 5pm.
Personal de obra ing residente, maestro, oficial, 10 obreros
1 operador
Personal de interventoria ing residente inspector de obra, SST profesional Social y ambiental
Equipos: 1 bomba 2 Mezcladora
Actividades Encofrado y Fundida de piedra Pegada entre el KO+150 al KO+201. Encofrado y fundida de bordillo izquierdo entre el KO+123 al KO+186. Fundida de Piedra Pegada central entre el KO+186 al KO+201. Instalacion de acero de refuerzo y fundida de cuneta derecha. entre el KO+123 al KO+135 Suministro de 1 viaje de arena de trituradora.
Observaciones: Se da inicio a las actividades Sobre las 6am del presente dia y se culminan actividades Sobre las 5pm.

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 3 - 2024
placa huella
clima. parcialmente Soleado
hora de inicio 6am - 12pm 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, maestro oficial 10 obreros
1 operador
Personal de intaventoria: ing residente inspector de obra SST Profesional Social y ambiental.
Equipos. 1 bomba 2 Mezcladora.
Actividades: Encofrado y Fundida de Piedra Pegada en el costado lateral izquierdo entre el KO+186 al KO+201 Encofrado y Fundida de piedra Pegada izquierda de 45cm entre el KO+099 al KO+123, Instalacion de acero de refuerzo y Fundida de cuneta izquierda entre el KO+135 al KO+201

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 4 - 2024
Placa huella
clima: Parcialmente Nublado
hora de inicio: 6am 12pm - 1pm 5pm
Personal de obra: Ing residente maestro oficial 12 obreros operador.
Personal de interventoria: ing residente inspector de obra SST Profesional Social y ambiental
equipos: 1 bimbin 2 Mezcladora.
Actividades Fundida de Soldado para encole y descole de alcantarilla. Armada de zarpa para descole de alcantarilla. Armado de canasto para caja encole de alcantarilla. Perfilado y nivelacion de terreno al interior del encole y descole para Fundida de Soldados. Encofrado y Fundida de bordillo derecho entre KO+123 al KO+201. Demolicion manual de la roca existente mediante el uso de un demoledor electrico al interior del descole de la alcantarilla en el costado derecho de dicho elemento. Suministro de 190 bolsas de cemento.

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 5 - 2024
Placa huella
clima: Nublado
hora de inicio: 6am 12pm - 1pm 5pm
Personal de obra. ing residente Maestro oficial 13 obreros 1 operador
Personal de interventoria. Ing residente inspector de obra SST Profesional social y ambental.
Equipos 1 bimbin 2 Mezcladora.
Actividades instalacion de acero de refuerzo para zarpa y elevacion de alcantarilla en encole. Formaleteado y Fundida de zarpa para encole de alcantarilla instalacion de acero de refuerzo para zarpa y elevacion

de alcantarilla en despues formaleteado y fundido de losa para descarte de alcantarilla. Suministro de 9m bulto de cemento

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 6 - 2024
Placa huella
clima lluvioso
hora de inicio 6am 7am 1pm 5pm
Personal de obra ing residente maestro oficial 13 obreros operador
personal de interventoria ing residente inspector de obra SST profesional social y ambiental
Equipo 1 bulto 2 herramienta
Actividades Construccion de cuneta 12 ancho entre el K0+160 al K0+261 Excavacion de zanjas de alcantarilla traslado de materiales retiro tuberia de alcantarilla estructuras, instalacion de acero de refuerzo para huellas y cunetas y bordillo entre el K0+222 al K0+743. Suministro e instalacion de material de subbase entre el K0+222 al K0+743 Descargue de 190 bultos de cemento. Acarreo manual de piedra para concreto ciclopeo. Suministro de tres viajes de arena de triturados y 2 viajes de triturado 3/4
observacion. En horas de la mañana se presenta lluvias fuertes que producen cese de actividades entre 6am y 8:30am

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 7 - 2024.
Placa huella.
clima .
hora de inicio
Personal de obra. ing residente maestro oficial 13 obreros operador
Personal de interventoria ing residente inspector de obra SST
Profesional social y ambiental

Equipos 1 bomba 2 Mezcladora.
Actividades No se registra Actividades

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 8 - 2024
Placa huella
clima.
hora de inicio
Personal de obra. Ing residente. maestro oficial 13 obreros operador.
Personal de interventoria Ing residente Inspector de obra SST Profesional Social y ambiental
Equipos 1 bomba 2 Mezcladora.
Actividades No se registra Actividades.

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre. 9-2024
Placa huella.
clima. Soleado.
hora de inicio 6 am 12 pm - 1pm - 5pm
Personal de obra Ing residente maestro oficial 13 obreros operador.
Personal de interventoria. Ing residente Inspector de obra SST Profesional Social y ambental
Equipos 1 bomba 2 Mezcladora.
Actividades. Fundida de huella derecha entre KO+207 al KO+243. Fundida de huella izquierda entre KO+290 al KO+243. Retiro de Formaleta de encole de alcantarilla colocacion de Formaleta para elevacion de descole de alcantarilla Fundida de bordillo izquierdo entre. KO+186 al KO+201. Fundida de cuneta izquierda entre KO+201 al KO+225.

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 10 - 2024
Placa huella
clima Soleado
hora de inicio 6am 12pm - 1pm 5pm
Personal de obra ing residente maestro oficial 13 obreros operador.
Personal del interventoria. ing residente inspector de obra SST. Profesional social y ambiental
Equipos 1 bimtn 2 Mezcladora
Actividades Retronque de Formaleta para elevacion de desde de alcantarilla. Fundida de Piedra Pegada central. Fundida de Piedra Pegada Izquierda. Formaleteado y fundida y Cuneta Izquierda. Formaleteado y Fundida de bordillo Izquierdo Suministro de 180 bolsas de cemento instalacion de acero de refuerzo para huellas y cunetas. Acarreo de materiales petreos para instalacion de acero de refuerzo. Encofrado y Fundida de huella Izquierda

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 11 - 2024
Placa huella
clima. Parcialmente Soleado
hora de inicio 6 am 12pm - 1pm - 5pm
Personal de obra ing residente maestro oficial 13 obreros operador.
Personal de Interventoria. ing residente Inspector de obra SST Profesional social y ambiental
Equipos 1 bimtn. 2 Mescladora.
Actividades. Instalacion de acero de refuerzo para huellas y cunetas entre el KO+261 al KO+267 retronqueo y fundida de elevacion de descole de alcantarilla. Relleno manual Perimetral de encole de alcantarilla con material de la misma excavacion Encofrado y Fundida de cuneta derecha. Fundida de Piedra Pegada Izquierda. Encofrado y fundida de bordillo Izquierdo Encofrado y Fundida de huella derecha. Encofrado y Fundida

de huella izquierda.

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 12 - 2024.
Placa huella
clima. lluvioso
hora de inicio 6am 12pm - 1pm 5pm
Personal de obra. Ing residente maestro oficial 13 obreros operador
Personal de interventoria. Ing residente inspector de obra. sst Profesional Social y ambiental
Equipo 1 bintin 2 Mezcladora.
Actividades. Retiro de Formaleta de elevacion de descole de alcantarilla. Fundida de piedra Pegada derecha de 45cm. Encofrado y Fundida de bordillo derecho. Encofrado y Fundida de cuneta izquierda Encofrado y Fundida de huella derecha. Encofrado y Fundida de cuneta derecha. Fundido de piedra Pegada izquierda de 45cm desde el K0+261 al K0+267 Instalacion de acero de refuerzo para sobreancho de alcantarilla. Encofrado y Fundida de cunetas laterales junto a la alcantarilla. Instalacion de acero de refuerzo para rampa de acceso. Relleno manual Perimetral de encole de alcantarilla con material de la misma excavacion. El contratista termina labores de Fundida de concreto de 21 mpa. y de 14 mpa cumpliendo con el alcance establecido.
Observaciones. Durante el dia se presenta lluvias constantes que ocasionaron una reduccion del rendimiento en la ejecucion de actividades. se realiza el retiro del bintin por terminacion de actividades

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Diciembre 13 - 2024
Placa huella
clima Soleado
hora de inicio
Personal de obra Ing residente maestro oficial 13 obreros
Personal de interventoria. Ing residente. Inspector de obra SST
Profesional social y ambiental.
Equipo Herramienta menor, 2 Mezcladora
Actividades El contratista realiza labores de desencofrado orden y aseo se retiran sobrantes de material, se realizan labores de acabados. Asi mismo se realizo la instalacion de los 13 señales de transito

Adriana Gutierrez de Piñeres A.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

en concreto 14mpa en el tramo la viga del tigre y fundida de huellas en concreto 21mpa. se continua con perfilado de lavia en el tramo los milagros.

Adnara Gutierrez de P

diciembre 2 - 2024
Placa huella
Clima: nublado
hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 2 oficiales, 11 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, Vibrador de concreto, retroexcavadora.
Actividades en obra: se realiza instalacion de sello de juntas en los tramos San juan y la viga del tyre. se realizan perfilado de la via en el tramo los milagros. corredor 2.

Adnara Gutierrez de P

diciembre 3 - 2024
placa huella
clima: nublado
hora de inicion 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
personal de obra: ing residente, 2 maestros, 2 oficiales, 4 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, Vibrador de concreto, retroexcavadora.
Actividades en obra: Se realizan instalacion de sello de juntas en los tramos San juan y la viga del tigre. Se perfilado de la via en el tramo los milagros. Corredor 2.

Escaneado con CamScanner

diciembre 4 - 2024
placa huella
clima: Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 5PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestro, 2 oficiales, 5 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: cortadora de concreto, mezclado, retroexcavador.
Actividades en obras: Se realiza instalacion de sello de juntas en los tramos en San juan y la viga del tigre, se realiza perfilado de viga tramo los milagros.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 5 - 2024
placa huella
clima: soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 5PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestro, 2 oficiales, 5 obreros operador y ayudante.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: cortador de concreto, mezcladora, retroexcavadora.
Actividades en obra: se realiza instalacion de sello de juntas en los tramos San juan y la viga del tigre, se realiza perfilado en el tramo los migros.
Nota: se realiza observaciones en el corredor 2, donde se evidencia el tramo San vicente terminado completamente. los tramos San juan y la viga del tigre terminados pero incompleto, faltando la instalacion de sello de juntas. tramo San luis tiene la construccion de 1 alcantarillo y el tramo los milagros con solo perfilado de la via.
Adriana Gutierrez de P.

Escaneado con CamScanner

diciembre 6 2024
placa huella
Clima: nublado lluvia 8AM - 10 AM
hora de inicio: 7AM - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y obrero.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto, retroexcavadora.
Actividades en obra: Se realiza instalación de sello de juntas en el tramo la vega del tigre, se realiza instalación de sub'base en el tramo los milagros. Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 9 2024
placa huella
Clima: nublado lluvia 2pm - 5pm
hora de inicio: 7AM - 12pm, 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavadora, bomba.
Actividades en obra: Se realiza instalación de sello de juntas en el tramo la vega del tigre. Se realiza instalación de Sub base en el tramo los milagros. Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 10 2024
placa huella
Clima: nublado
horde de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm

Escaneado con CamScanner

Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y ayudante.
Personal interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavadora, bimtin.
Actividades en obra: se realiza instalación de sello de juntas en el trama la vega del tigre, se realiza instalación de sub base en el trama los milagros. corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 11 2024
Placa huella
Clima: nublado lluvia 7pm-10pm
hora de inicio: 7AM - 12pm; 1pm - 5pm
personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y ayudante.
personal de interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavadora, bimtin.
actividades en obra: Se realiza instalación de sello de juntas en el trama la vega del tigre, se instala sub base en el trama los milagros, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 12 2024
Placa huella
Clima: nublado: lluvias 7pm - 12pm
hora de inicio: 7AM - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 5 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavador, bamb.
Actividades en obra: se realiza instalacion de sello de jun

Escaneado con CamScanner

Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y ayudante.
Personal interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavadora, bonitin.
Actividades en obra: se realiza instalación de sello de juntas en el trama la vega del tigre, se realiza instalación de sub base en el trama los milagros, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 11 2024
placa huella
Clima: nublado lluvia 7pm - 10pm
hora de inicio: 7AM - 12pm; 1pm - 5pm
personal de obra: ing residente, 1 maestro, 6 obreros, operador y ayudante.
personal de interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavadora, bonitin.
actividades en obra: Se realiza instalación de sello de juntas en el trama la vega del tigre, se instala sub base en el trama los milagros, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 12 2024
Placa huella
Clima: nublado: lluvias 7pm - 12pm
hora de inicio: 7AM - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 5 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoría: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrar de concreto, retroexcavador, bonti.
Actividades en obra: se realiza instalacion de sello de jun

Escaneado con CamScanner

en el tramo la vega del tigre, se realiza instalación de Sobbase en el tramo los milagros. Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P.

diciembre 13 2024
Placa huella
Clima: nublado lluvia 2PM - 5PM
hora de inicio: 7AM - 12PM, 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, retroexcavador, bimtin.
Actividades en obra: se realiza instalación de Sello de juntas en el tramo la vega del tigre, se realiza instalación de Sobbase en el tramo los milagros. corredor 2.

Adriana Gutierrez de P.

diciembre 16 2024
Placa huella
Clima: nublado lluvia 8AM - 11PM
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 7 obreros, operador y ayudante.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladora, vibrador de concreto, retroexcavadora.
Actividades en obra: se realiza excavación e instalación de tubería para la alcantarilla en el tramo San luis, instalación Sello de juntas. tramo la vega del tigres. corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Escaneado con CamScanner

diciembre 17 2024
placa huella
Clima: nublado lluvia 3pm - 5pm
hora de inicion: 7AM - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, oficial, 2 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
profesional social y ambiental,
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto, retroexcavadora, bimtin.
Actividades en obra: se realiza instalacion de acero para
alcantarilla en el tramo San luis, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 18 2024
placa huella
Clima: lluvia 8pm - 10AM
hora de inicio: 7AM - 12pm ; 1 pm - 5PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, oficial, 2 obreros,
operador y ayudantes.
Personal de interventoria. ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto, retro excavadora, bimtin.
Actividades en obra: se realiza fundida en concreto limpo
para alcantarilla en el tramo San luis, instalacion de
sub base en el tramo los milagros, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

diciembre 19 2024
placa huella
Clima: nublado
hora de inicion: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 3 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,

Escaneado con CamScanner

Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto, retroexcavadora, bomba.
Actividades en obra: se realiza figura y armeje de vigas en el tramo los milagros. se realiza instalación de relleno para alcantarilla tramo San luis. Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P.

diciembre 20- 2024
Placa huella
Actividades en obra: no se registran actividades, Presencia de lluvias y deterioro de la vias.
Adriana Gutierrez de P.

diciembre 23- 2024
Placa huella
Actividades en obra: no se registran actividades, constantes lluvias y mal estado de las vias.
Adriana Gutierrez de P.

diciembre 24 - 2024
placa huella
Actividades en obra: no se registran actividades, constantes lluvias y mal estado de la via.
Adriana Gutierrez de P

diciembre 25 - 2024
Placa huella
Actividades en obra: no se registran actividades, por el mal estado de la vias por las lluvias.
Adriana Gutierrez de P.

diciembre 26 - 2024
Placa huella

Escaneado con CamScanner

Actividades en obra: no se registra actividades, debido al mal estado de vias por las lluvias constantes.

Adriana Gutierrez de P



. diciembre 26 - 2024
placa huella
Actividades en obra: no se registran actividades por el mal estado de las vias debido alas lluvias.

Adriana Gutierrez de P



. 27 diciembre - 2024
placa huella
Actividades en obra: no se registran actividas por el mal estado de las vias, debido a las lluvias.

Adriana Gutierrez de P



. diciembre 30 - 2024
placa huella
actividades en obra: no se registran actividades por el mal estado de las vias por las presentes lluvias.

Adriana Gutierrez de P.



. diciembre 31 - 2024
placa huella
actividades en obra: no se registran actividades, Por el mal estado de las vias.

Adriana Gutierrez de P.



Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tramo 4 Personal de obra continua con la conformación de capa de sub-base compactación de capa con vibro-compactador Topografía del contratista verifica niveles de capa y excavación cajeo para placa huella. Tambien se avanza en la construcción de cunetas y bordillos armam de aceros y fundida en concreto de 21 Mpa.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

02 diciembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado
· Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo, (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (4) Oficiales, (3) Maestros, (16) Ayudantes, (6) Operadores (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente de Interventoria
Equipos Disponible en Uso: (1) Retroexcavadora, (1) Bobcat, (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladoras (3) Volquetas, (1) Mezcladoras de Concreto.
· Actividades ejecutadas: Tramo 1 Se realiza instalacion de Geotextil 2400N hasta el empalme Progresiva Via Nacional, de igual Manera se continua con la Instalacion y Compactacion de Subbase Granular. Se Realiza instalacion de formaleta para Fundicion de elementos de Placa Huella.
Tramo 4. Se continua con el Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cuneta y Bordilla. Se instala Acero de Refuerzo #3 para Continuidad de elementos.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

03 diciembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado
· Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (4) Oficiales, (3) Maestros, (16) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente

Interventoria.
• Equipos Disponibles en Uso: (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladoras (3) Volquetas, (4) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades ejecutadas: Tramo 1: Se Continua con el Armado de Acero #3 para elementos de Placa Huella, se Realiza Compactacion de Subbase Granular hasta empalme final, se Realiza Vaciado de Concreto de 14 MPa para Sobreanchos y 21 MPa para (Huellas, Viga Rastra Cuneta y Bordillo).
Tramo 4: Se Realiza Armado de Formaleta para Modulacion de elementos de Placa Huella, se Continua con el Vaciado de Concreto de 14 MPa para Franja Central y Sobreancho, de igual Manera de 21 MPa para elementos estructurales Viga Rastra y Huellas.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

04 Diciembre del 2024
Nevado Corozal - California.
• Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (4) Inspector de Obra, (4) Oficiales, (3) Maestros, (16) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente Interventoria.
• Equipo Disponible en Uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavador, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora (3) Volquetas, (4) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades Ejecutadas: Tramo 1: Se Continua con el Vaciado de Concreto de 21 MPa elaborado en Obra para elementos de Cuneta y Bordillos Pendientes, se realiza Instalacion de formaleta para Modulacion de elementos de Placa Huella. Se finaliza Compactacion de Subbase Granular en el Presente Tramo.

Tramo 4: Se realiza instalacion de Acero de Refuerzo #3 para elementos de Placa Huella (Huellas, Viga contra, Cuneta y Bandilla), se realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa para elementos Continuidad Placa Huella. Se continua con extendido y Compactacion de Subbase Granular.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Diciembre de 2024
Vereda Carozal - California
· Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (4) Oficiales, (3) Maestros, (16) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente Interventoria.
· Equipo Disponible en Uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat. (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora (3) Volquetas, (4) Mezcladoras de Concreto.
· Actividades ejecutadas. Tramo #1 Se Continua el Vaciado de Concreto de 21Mpa para Cuneta y Bandillas pendientes a lo largo del Tramo, Se Realiza Armado de Formaleta para Modulacion de elementos de Placa Huella hasta empalme con Via Nacional.
Tramo 4: Se Continua Con Vaciado de Concreto de 14Mpa para Franja Central y Sobreancho a lo largo del Tramo, Se realiza instalacion de Formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella, Se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo #3, para elementos de Placa Huella Continuidad (Huella, Cuneta y Bandilla).

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 Diciembre de 2024
Vereda Corozal - California.
• Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Topógrafo (1) Auxiliar de topografía, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspector de interventoría, (1) Residente de obra, (1) Residente de interventoría.
• Equipo disponible en uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de concreto.
• Actividades ejecutadas: Tramo #1. Se continuan Actividades de Vaciado de Concreto de 21Mpa para elementos de Cuneta y Bordillo, Se realizo Vaciado de Concreto de 14Mpa Modulos finales. Tramo #4. Se Continua Vaciado de Concreto de 21 Mpa Mezcla en obra para Huellas, Cunetas y Bordillas, Se Realizo Instalacion de formaleta para Moldeo de elementos de Placa Huella. Tramo #6, Se Realizo excavacion Sin Clasificar para Caja estructura de Placa Huella, Se Realizo retiro de sobrantes de excavacion.
Tramo #2, Se Realizo excavacion sin Clasificar para Caja estructura de Placa Huella y Se Realizo retiro de Material de Excavacion.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 de Diciembre de 2024
Vereda Corozal - California
• Personal de Obra: (1) Residente de obra, (1) Topógrafo (1) Auxiliar de topografía, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspector de interventoría, (1) Residente de obra, (1) Residente de interventoría.
• Equipo Disponible y en uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora

(3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
· Actividades ejecutadas: Tramo #1 se Continua Vaciado de Concreto de 21Mpa elaborado en obra para Cuneta y Bandillas Pendientes, se Realiza Vaciado de Concreto de 14Mpa hasta ampliar finalizando el Presente Tramo.
Tramo #4. Se Continua Con el Vaciado de Concreto de 14Mpa para elementos de Viga Central y Sobrecancho, se Realiza excavaciones para Viga Fundida, y se Procede a la instalacion de Acero de Refuerzo #3 Dando Continuidad en los elementos
Tramo #6. Se Realiza limpieza y Retiro de Material de excavacion, se Realiza Extendido y Compactacion de subbase granular a lo largo del Tramo y se Verifica Nivelacion del Mismo.
Tramo #2 se Realiza limpieza y Retiro de Material de excavacion, se Realiza Extendido y Compactacion de subbase granular y se Chequean Niveles.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 de Diciembre de 2024
Vereda Corozal - California.
· Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (23) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
· Equipo Disponible y en uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora (3) Volquetas, (5) Mezcladora de Concreto.
· Actividades Ejecutadas: Tramo #1 Se Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cunetas y Bandillas a lo largo del Tramo Pendientes

se Vacio Concreto de 21Mpa Modulo de huellas pendiente dando finalizacion al empalme de Placa huella.
Tramo #2. se Realiza instalacion de Formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa huella y se Realiza Vaciado de Concreto de 14 Mpa para elementos de Franja Central y sobreancho se Realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa para Cuneta y Bordillos.
Tramo #6. Se Realiza Instalacion de formaleta para Modulacion de elementos, Se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo #3 para los diferentes elementos, Se Realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa para Viga Riostra y huellas.
Tramo #2. Se Realiza Compactacion de Subbase Granular a lo largo del Tramo y Se Realiza Humectacion de la Misma, Se Inicia la Instalacion de formaleta para Modulacion de elementos.

Residente Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

10 de Diciembre de 2024
Vereda Coroal - California
• Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: (1) Payaneta, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora, (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto
• Actividades ejecutadas: Tramo #1 Se Continua con el Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cuneta y Bordillos a lo largo de todo el Tramo. Se Realiza Retiro de formaleta Modulos finales de Placa Huella finalizado Protodo

Tramo #1. Se Realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa elaborado en obra, para elementos de Cuneta y Huellas, Se Instala Acero de Refuerzo #3 para la Cantidad de elementos de Placa Huella (Cuneta, Bordillo, Huellas y Viga.)
Tramo #6. Se Realiza Vaciado de Concreto de 14Mpa para elementos de Franja Central y Sobrecancho, de igual Manera Se Instala Acero de Refuerzo #3 para los Diferentes elementos de Placa Huella.
Tramo #2. Se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo #3 para elementos de Placa Huella y Se Realiza Excavacion sin Clasificar para Viga Riostra.
Se Procede al Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Huellas y Viga Riostra.

Jose H. Mejia Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

11 de Diciembre de 2024.
Vereda Congal - California
- Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Topogrago (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra (5) Oficiales, (4) Maestros (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente de Interventoria.
- Equipo Disponible y en Uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
- Actividades Ejecutadas: Tramo #1 el Contratista Continua Actividades de Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Cuneta y Bordillos pendientes a lo largo del Tramo.
Tramo #4. Se Realiza instalacion de Formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella y se Realiza Vaciado de

Concreto de 14Mpa para franja Central y sobre-ancho de Placa Huella
Tramo #6 Se realiza Instalpo en Geotextil 2400N a lo largo del Tramo y se continua con la instalacion de Subbase granular a lo largo del Tramo, de igual manera se da Continuidad con la instalacion de Acero de Refuerzo #3 @ Se realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa y 14Mpa de Acuerdo a Diseños
Tramo #2. Se Continua Con instalacion de formaleta de Madera para elementos de franja Central y Sobreancho, Asi Mismo se realiza excavaciones de Viga y se procede a la instalacion de Acero de Refuerzo #3 para Viga y Huellas.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de Diciembre de 2024
Vereda Corozal - California
• Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora (1) Vibrocompactador, (2) Motobombas, (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades Ejecutadas: Tramo #1. Se Continua Con el Vaciado de Concreto de 21Mpa para elementos de Cuneta y Bordillo, Se Realiza limpieza general a lo largo del Tramo
Tramo #4 Se da Continuidad en el Vaciado de Concreto de 21Mpa para elementos de Placa Huella (Viga Rastra, Huella, Cuneta y Bordillo). Se Realiza Recompactacion de Subbase granular

en áreas con Necesidad, se Realiza instalación de Acero de Refuerzo en Cuneta y Bordillo y se Procede al encofrado y fundida de los Mismos.
Tramo #6. Se Realiza Instalación de Formaleta de Madera para Modulación de elementos de Placa Huella, se Realiza instalación de Acero de Refuerzo #3 para los diferentes elementos, se Continuan Actividades de excavación para Caja estructural, Instalación de geotextil 2Ton/M, Instalación de subbase granular y Compactación de la misma.
Tramo #2. Se da Continuidad al Vaciado de Concreto de 21Mpa elaborado en obra para Viga Fiesta y Huellas, se Realiza Instalación de Geotextil 2Ton/M y se sigue con la instalación de subbase granular en el Tramo.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

13 de Diciembre de 2024.
Vereda Corozal - California
· Personal de Obra: (1) Residente de obra, (1) Topógrafo (1) Auxiliar de topografía, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoría (1) Residente de Interventoría
· Equipo Disponible y en Uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladoras, (3) Volquetas, (5) Mezcladora de Concreto
· Actividades ejecutadas: Tramo #1. El Contratista continua con el Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cuneta y Bordillo a la Izquierda del Tramo. Tramo #4. Se Realiza Instalación de Formaleta de Madera para Modulación de elementos de Concreto Placa Huella, se Realiza Excavación

sin Clasificar para Viga riostra y se instala formaleta de refuerzo #3 dando continuidad a los elementos en ejecución.
Tramo #6. Se realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Continuidad de elementos de Placa Huella, se Continua Compactacion de subbase granular a lo largo del tramo.
Tramo #2. Se realiza instalacion de formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella de Acuerdo a Dimensiones, se Realiza Vaciado de Concreto de 14 Mpa elaborado en obra.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

1 de Diciembre de 2024.
Negreda Carbonal - Caldonia.
• Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de interventoria (1) Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en Uso: (1) Pajarita, (1) Bobcat, (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladoras, (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades ejecutadas: Tramo #1 se Continua Con el Vaciado de Concreto de 21 Mpa para Cunetas y Bordillos.
Tramo #4 Se realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos de Placa Huella (Viga riostra, Huella, Cuneta y Bordillo), Se realiza Compactacion de Areas de subbase de Acuerdo a la Necesidad.
Tramo #6. Se realiza Instalacion de formaleta de Madera para Modulacion de elemento de Placa Huella de Acuerdo a Dimensiones y Se Instala Acero de Refuerzo #3 en Cunetas y

Bandillas, se Realiza Vaciado de Concreto de 14Mpa para Viga Central y sobreancho.
Tramo #3. Se Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa y se Instala Acero de Refuerzo de 14 Mpa en todos los Elementos Dando Continuidad a los Mismos.

Residente Obra — José H. Torres Suárez, Residente de Interventoria

16 de Diciembre de 2024.
Vereda Carozal - California
• Personal de Obra: (1) Residente de Obra, (1) Topógrafo (1) Auxiliar de Topografía, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de Obra, (5) Oficiales, (1) Maestro, (22) Ayudantes (6) Operadores, (1) Inspectora de Interventoria, (1) Residente de Interventoria.
• Equipo Disponible y en Uso: (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (2) Motoniveladora, (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades Ejecutadas: Tramo 1: El Contratista Continua realizando el Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos faltantes a la Viga del Tramo #1 se inicia Intervencion en el Sitio de Realizacion de Sumidero Transversal Prg+630.
Tramo #4. Se Realiza Instalacion de Formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella, se Realiza excavacion sin Clasificar para Viga Losa, se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo para los Diferentes elementos Tramo #6. Se Realiza Vaciado de Concreto de 14 Mpa para Viga Central y sobreancho de Acuerdo a Dimensiones, se Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa elaborado en obra para Cuneta y Bandillas.
Tramo #2. Dando Continuidad al Proceso Constructivo

Se Realiza instalacion de formaleta de Madera para Modulacion de elementos de Placa Huella y se Procede al Vaciado de Concreto de 14 Mpa para elementos de franja Central y Sobreancho.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

17 de Diciembre de 2024.
Vereda Canzal - California
• Personal de Obra: (1) Residente de obra, (1) Topografo (1) Auxiliar de Topografia, (1) SST, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (6) Operadores, (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso: (1) Payarita, (1) Bobcat (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (1) Motoniveladora (3) Volquetas, (5) Mezcladoras de Concreto.
• Actividades ejecutadas: Tramo 1, Se Realiza Intervencion en Seccion de Placa Huella, Ventana Sumidero, se Continua con el Vaciado de Concreto de 21Mpa para Cuneta y Bordillos.
Tramo #4. Se Realiza Vaciado de Concreto de 14 Mpa para franja Central y Sobreancho, y de Igual Manera se Continua la instalacion de Acero de Refuerzo #3 en Cuneta y Bordillos.
Tramo #6. Se Realiza excavaciones sin Clasificar para Viga Riostra y se Instala Acero de Refuerzo #3 en la Continuidad de elementos, Se Vacia Concreto de 14 Mpa para franja Central y Sobreancho Continuando con la placa Huella en ejecucion.
Tramo #2. Durante todo el Dia Solo, Se Realizo Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

18 Diciembre de 2024.
Vereda Canazal - California
Personal de obra: (1) Residente de obra, (1) topografo (1) Auxiliar de topografia (1) sst, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (2) Operadores, (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
Equipo Disponible y en uso: (1) pajarita, (1) Bobcat, (1) Retroexcavadora, (1) Vibrocompactador, (1) Motoniveladora (1) Volqueta, (2) Mezcladoras.
• Actividades ejecutadas. Tramo 1. Se Continua Con la Intervencion en el Area del sumidero Pr0+630 Vaciado de Concreto de 21Mpa y 14Mpa, se Inician Actividades de limpieza a lo largo del Tramo, Tramo #4. Se Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos hasta Finalizacion del Mismo, se procede a Recoger herramienta y Equipos, se Inicia limpieza en el Tramo. Tramo #6. Se Realiza Vaciado de Concreto de 21Mpa elaborado en obra para elementos de Placa Huella y Se Realiza Instalacion de Acero de Refuerzo #3.
Tramo #2. Durante el Dia, Se Realiza limpieza general y reubicacion de herramienta y Equipos.

Residente Obra

Jose H. Nunez Suarez
Residente de Interventoria

19 de Diciembre de 2024
Vereda Canazal - California
•Personal de obra: (1) Residente de obra. (1) sst, (1) Almacenista, (1) Inspector de obra, (5) Oficiales, (4) Maestros, (22) Ayudantes, (1) Inspector de interventoria (1) Residente de interventoria.
• Equipo Disponible y en uso: No se tiene Maquinaria en Campo.
Actividades Ejecutadas:

El Contratista de obra Realiza limpieza, General en los Diferentes frentes de trabajo y Asi mismo se procede a realizar la señalizacion General en las Areas de Intervencion Con el fin de demarcar y evitar Accidentes.

Rsdnt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 de Diciembre de 2024.
Vereda Corozal - California
· Personal de Obra: (1) Residente de obra, (1) Inspector de Interventoria, (1) Residente de Interventoria
· Equipo Disponible y en uso. No se tiene Maquinaria y/o Equipo en Campo.
Actividades ejecutadas:
El Contratista de obra realiza limpieza en la Areas de trabajo y Recoleccion de Maquinaria y/o Equipo en el Almacen para finalizacion de Actividades en la semana.
A partir del Dia de hoy no se ejecutaran Actividades en Campo por motivo de festividades decembrinas, por lo tanto se tiene Proyectado la Reanudacion de las Mismas el Dia 07 Enero de 2025.

Rsdnt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 al 31 de Diciembre de 2024
Vereda Corozal - California.
El Contratista realiza Actividades Administrativas Que frente que Ver Con la entrega de pendientes y/o Observaciones de estudios y Diseños Con el fin de Dejar Subsanados las Mismas.

Rsdnt Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

• OBSERVACIONES: EN LA VUELTA JUAN BUENO TIENE ADICIONAL CONTINUAN. DETENIDOS LOS ACTIVIDADES DE OBRA DEBIDO A QUE NO SE LES HA CUMPLIDO CON LOS PAGOS SALARIALES, LA DECISION SE MANTIENE HASTA OBTENER ALGUNA SOLUCIÓN CON RESPECTO A LA SITUACIÓN MANIFESTADA.

Jose H. Tapias Suárez
Residente de Interventoría

Resid. Obra

CL DE DICIEMBRE DE 2024.

VEREDA CHICALA IBMO - CLIMA SOLEADO

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (4) AYUDANTES

• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT MOTONIVELADORA, DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 1, VACIADO DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA PLACA HUELLA DE ALCANTARILLA. EN EL TRAMO 5; EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE VIGAS CIEGAS, INSTALACION Y ANCLAJES DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS VIGAS CIEGAS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA POTRERO - CLIMA SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES

• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT. DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE LIMPIEZA. PARA SOBREANCHOS: INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLARDOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE LIMPIEZA. PARA CUNETAS Y BOLARDOS.

VEREDA VOLCÁN - CLIMA SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA, (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (7) AYUDANTES.

• EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA. CARGADOR. BOBCAT. DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, COMPACTADORES, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EJEC TRAMO 2: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. DE VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLAS.

• OBSERVACIONES: EN LA VEREDA JUAN BUENO CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DETENIDAS DESDE EL MES DE OCT. HA CUMPLIDO CON LOS PAGOS SALARIALES. LA DEFENSORÍA DE MANTENDRÁ HASTA OBTENER ALGUNA SOLUCIÓN CON RESPECTO A LA SITUACIÓN MANIFESTADA.

VEREDA CINCELA TRAMO 1.

• CLIMA SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (8) AYUDANTES.

• EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADORA. BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: AVANCE MODULACIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS, ARMADO Y AMARRE DE ACERO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA VIGAS RIOSTRAS

VEREDA HOSPITAL TRAMO 1.

• CLIMA: SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORÍA (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (8) AYUDANTES.

• EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT. MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, DUMPER, MEZCLADORAS.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUAN CON LAS. FUNDIDA DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. CUNETAS BOLDILLOS. CON CONCRETO DE 21 MPA, QUE SE HAGIAN DEJADO LISTOS DESDE EL DIA ANTERIOR (SABADO).

VOLADA SANTO DOMINGO TRAMO 1 C.

-CLIMA: DIA SOLEADO TARDE NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (6) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUO CON EL INICIO DE VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. DEJAS. MODULOS QUE SE HICIERON DURANTE LA MAÑANA.

Residente Obra

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

03. DE DICIEMBRE DE 2024.

VOLADA CINCO. TRAMO 1.

-CLIMA: DIA NUBLADO SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL. (6) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, VOLQUETAS, MOTONIVELADORA, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONTINUAN CON EL ARMADO Y VACIADO DE VIGAS RETORNO LONGITUDINAL INTERDOMOS DE 3/8" PARA CUNETAS Y BOLDILLOS, ASEO Y LIMPIEZA DE PLACA HUELLA TRAVESAL. SE INICIO EL MEJORAMIENTO DE VIA PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO.

VOLADA. HELICOIDAL TRAMO 1.

-CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: 1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. INTERVENTORIA (6) INSP. INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (6) AYUDANTES.

líder

• EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: MODULACIÓN DE CUNETAS Y ARMADO AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BORDILLOS, EN LA MAÑANA SE HACE FUNDIDA DE SECCIONES DE HUELLAS EN LA MARGEN IZQUIERDA.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C.

-CLIMA- SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1). ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST (1) MAESTRO (3) AYUDANTES.

• EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORA.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZÓ CON LA FUNDIDA DE SECCIONES DE HUELLAS Y SE HACE ARMADO DE LOSA ACCESO Y SALIDA RAMPA, CON HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA LOSA Y VIGAS RIOSTRAS. EN LA TARDE SE HACE FUNDIDA DE LOSA CON CONCRETO DE 21 MPA. SE HACE APROCHE MANUAL CON BOBCAT.

VEREDA CHICHAGUA BAJO. -CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE. (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST (1) MAESTRO (2) OFICIALES (9) AYUDANTES.

• EQUIPOS/MAQUINARIAS: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ENCOLE ALCANTARILLA/INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA ENCOLE ALCANTARILLA. EN EL TRAMO 3: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA POTRERO - CLIMA - SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE. (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

(1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX. SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA NIVELACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA. VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA PLANTA CONTINUA Y SOBRE ANCHO.
- EQUIPO / MAQUINARIA: DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CALENDIA, BOBCAT. MOTOVOLADORA. DUMPER, VIBROCOMPACTADORAS, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

VEREDA VOLCAN - CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST, (1) MAESTRO. (2) OFICIALES (7) AYUDANTES.
- EQUIPO / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CALENDIA, BOBCAT, MOTOVOLADORA, DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: FIGURADO DE ACERO REFORZADO. PARA VIGAS RIOSTRAS, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA: SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPO / MAQUINARIAS: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CALENDIA, BOBCAT, MOTOVOLADORA, DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: EXCAVACIONES DE VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUÑETAS Y BOLILLOS, ARMADO DE FORMALETAS. SE INSTALA PARA NIVELACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.
- OBSERVACIONES: EN LA VEREDA VOLCÁN NO SE LOGRÓ REGISTRAR MAYOR AVANCE DE OBRA, DEBIDO A UNA FALLA MECÁNICA EN LA MEZCLADORA.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

líder

04. DE DICIEMBRE DE 2024.

-CLIMA: DIAPANAECIÓ SOLEADO.

VOLEDA CINCO TRAMO 1.

-CLIMA: SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (6) AYUDANTES

-EQUIPO / MAQUINARIA: DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INICIA CON EL MEJORAMIENTO DE VIA Y TRATAMIENTO DE TERRENO, SE HACE ESCARIFICADO Y ADICIÓN DE CEMENTO, CONTINUAN CON LA COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA, EN OTRA ACTIVIDAD CONTINUAN CON LA PEGADIZACION DE MEZCLAS. DE CONCRETO, PARA LA FUNDIDA Y VACIADO DE CONCRETO. DE 21 MPA. DE RESISTENCIA. PARA CUNETAS DE AMBOS MALECONES.]

VOLEDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C.

CLIMA: SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (3) AYUDANTES.

-EQUIPO / MAQUINARIA. : DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA RANA, DUMPER. VOLQUETAS, MEZCLADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN DOBLE CILINDRO.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACE PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE CONCRETO. PARA FUNDIDAS DE HUELLAS Y VIAS PLOTEAS. CON CONCRETO DE 21 MPA. Y TAMBIEN AVANZAN CON FUNDIDAS Y VACIADO CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPA PARA PLANTA CONTRA DE PIEDRA PEGADA.

VOLEDA HOLGUIN TRAMO 1.

-CLIMA: SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (6) AYUDANTES.

• EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES. RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BONITIN. ROLLO CILINDRO, VIBROCOMPACTADORA RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZO CON LA PUESTA CON DE MEZCLAS DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA LAS FUNDIDAS Y CURADO EN LAS CUNETAS. Y BORDILLOS QUE SE ALISTARON EL DIA ANTERIOR. Y SE CONTINUA CON LA MODULACIÓN DE CUNETAS Y ARMADO-ARMADO DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

• OBSERVACIONES: SE RECIBE VISITA TECNICA PROFESIONALES CONTRATISTA AMBIENTAL - SOCIAL. SST. Y SE ENVIAN CILINDROS PARA SU RESPECTIVO CURADO DE LABORATORIO.

VEREDA CHICAGUA, BAJO - CLIMA SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) INGENIERO INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (4) AYUDANTES

• EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT. MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADOR BONITIN, VIBROCOMPACTADORAS RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: ARMADO DE FORMALETA EN MADERA. PARA MODULACIÓN DE ENCOLE DE ALCANTARILLA. EN EL TRAMO 5: INSTALACIÓN Y APAREJE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BORDILLO, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

VEREDA POTREROS - CLIMA SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST (1) MAESTRO (4) AYUDANTES

• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BONITIN, VIBROCOMPACTADORA RANA VOLQUETAS, MEZCLADORA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2, EXCAVACION SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA. PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA VOLCAN - CLIMA - SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE. INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (7) AYUDANTES
- EQUIPO / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN. DOBLE CILINDRO, VIBROCOMPACTADORA RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: VACIADO DE CONCRETO. DE 21 MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA. PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPO / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETROEXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA BONITIN. DOBLE CILINDRO, VIBROCOMPACTADORA. RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: VACIADO DE CONCRETO. DE 21MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. VACIADO CONCRETO CICLOPEO DE 14MPa. PARA LA FRANJA CENTRAL DE PIEDRA PEGADA.

- OBSERVACIONES: SE REALIZO VISITA TECNICA POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORIA A LOS DISTINTOS TRAMOS EN EJECUCION

Residente Obra

Jose H. Rivas Suarez
Residente de Interventoria

05 DE DICIEMBRE DE 2024.

.

VEREDA CINOLA. TRAMO 1.

-CLIMA: DIA SOLEADO, TALDS PARCIALMENTE NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (4) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (6) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA. DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBRO COMPACTADOR BENTIN, VIBRO COMPACTADOR MANN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZO CON LA MODULACION DE COLECCIONES DE HUELLAS, Y EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, TAMBIEN. DE HIERRO ARMADO Y ALAMBRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. SE ALISTO PARA DAR INICIO AL VACIADO Y FUNDIDA CON CONCRETO DE 21 MPA A ESTOS ELEMENTOS.

VEREDA HERRERIA. TRAMO 2.

CLIMA: SOLEADO, TALDS PARCIALMENTE NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (4) AYUDANTES
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES PARA. SANTACLA, VIBRO. COMPACTADOR BENTIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACEN MODULOS PARA RECALCO DE PLACA PACAS. Y SE PEGMAN MEZCLAS DE CONCRETO PARA FUNDIDA DE FRENTE CENTRAL CON CONCRETO DE 14 MPA Y SECCION DE CUNETAS Y BORDILLOS CON CONCRETO DE 21 MPA.

VEREDA SANTO DOMINGO. TRAMO 1C.

- CLIMA: SOLEADO.. TALDS PARCIALMENTE NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (3) AYUDANTES.

.

- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BENITIN, VIBROCOMPACTADORA DOBLE RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACE PREPARACIÓN DE MEZCLAS PARA CONCRETOS DE LIMPIA. PARA LA FUNDIDA Y VACIADO EN LOS ELEMENTOS DE LA FRANJA CENTRAL DE PLACA PEGADA CON CONCRETO CICLOPEO.

- VEREDA OFICINAS BAJO - CLIMA-SOLEADO.-
- PERSONAL DE OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) AUX. SST. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) MAESTRO. (2) OFICIALES. (9) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORAS RANA - SALTARIN - BENITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa. PARA CUNETA DE ALCANTARILLA.
- EN EL TRAMO #5: EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA. PUNTAS Y BOLDILLOS, ARMADO DE FORMALETA EN MADERA PARA. MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BOLDILLOS.

VEREDA VOLCÁN - CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (7) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS BENITIN DOBLE CILINDRO, RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: ARMADO DE FORMALETA EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, Y VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa. PARA CUNETAS Y BOLDILLOS, VACIADO.

DE CONCRETO DE 14 MPa. PARA PLANTA CONTRAL CONFORMACION. DE RIEGOS PEGADA.

VEREDA JUAN BUENO – CLIMA - SOLEADO

- PERSONAL DE OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR. BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES RANA - SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR BONITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS. MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: VACIADO DE CONCRETO. CICLOPEO. DE 14 MPA. PARA PLANTA CONTRAL, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BORDILLOS, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. FIGURADO. PARA CUNETAS Y BORDILLO. ADICIONAL SE REALIZA LA EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE ELEMENTOS DE ALCANTARILLA. INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA APOYO DE TUBERIA. E INSERCION DEL NUCLEO TUBERIA PVC. 36", RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL EXCAVADO SIN CLASIFICAR.

- OBSERVACIONES: EN LA VEREDA VOLCÁN SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO. CON REPICADO EN LA VIA DE ACCESO. ALTRAMO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TERRENO. EN UN TRAMO ESPECIFICO QUE IMPEDIA EL PASO SEGURO Y TRANSPORTE DE MATERIALES. AL SITIO DE TRABAJO EN ESTE CORREDOR VIAL.

VEREDA POTRERO – CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (2) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR. BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES RANA. SALTARIN - BONITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

líder:

ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2. VACIADO DE CONCRETO. D= 21MPa. PARA RAMPA DE ACCESO, ARMADO DE FORMALETAS. EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA. VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA GRADAS CENTRAL Y SOBREANCHOS.

Residente de Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 DE DICIEMBRE DE 2024.

NUBLADO CHICAGUA BAJO. - CLIMA. SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA.: (1) ING. RESIDENTE. (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (L). OFICIALES. (9) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT. DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES, BENITIN. RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #5 ; VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA PLANTA CENTRAL, EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA LA MODULACIÓN DE ELEMENTOS PARA PLACA HUELLAS, VACIADO DE CONCRETO. DE 21 MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

NUBLADO POTRERO - CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (4) AYUDANTES.
- EQUIPO / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT., DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BENITIN. RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: INSTALACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS, BOLDILLOS Y RAMPA DE ACCESO., ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA

PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

VEREDA VOLCÁN - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (7) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, RODILLO, VIBROCOMPACTADORES, BENTINI DOBLE CILINDRO RANA, SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS. INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA, PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA - TUN BUENO - CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA. (1) INSPECTOR INTERVENTORÍA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, RODILLO, VIBROCOMPACTADORA RANA - SALTARIN BENTIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS MEZCLADORAS
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INICIAN TRABAJOS DE ADECUACION Y REPLANTEO DE VIA DE EL CORREDOR VIAL. CON AMPLIACION Y CORTES EN VIA. PARA MEJORAMIENTO DE VIA, EN EL TRAMO ADICIONAL SE AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO, PARA CUNETAS Y BORDILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA LA FUNDIDA DE CUNETAS Y BORDILLOS.

- OBSERVACIONES: EN EL CORREDOR VIAL DE ACCESO A LA VEREDA CHICAGUA BAJO, SE INICIAN LABORES DE MANTENIMIENTO DEL

TERRENO CON MAQUINARIA SIN ADICION DE MATERIAL, SE HACE ESCARIFICACIÓN PARA SACAR LAS ROCAS CON SOBRE TAMAÑO. SE HACE REPLANTEO Y PERFILADO PARA OBTENER EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO. EN BOTELLOS SE HACE APROVACION DE VIA PARA CON MAQUINARIA. PARA DAR INICIO A LABORES DE MEJORAMIENTO.

VEREDA CINELDA TRAMO 1.

-CLIMA DIA SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXEST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (4) AYUDANTES

-EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS, RANA - BAILARIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE ENCONTRO PERSONAL HACIENDO DEMOLICIONES DE ROCAS (LAJAS) EN SECCIONES DE CUNETAS. MARGEN DERECHA, PARA QUE SE CUMPLIERAN CON REQUERIMIENTOS DE ESPESORES DEL DISEÑO, TAMBIEN SE HACE PREPARACION DE CONCRETOS, DE 21MPa. PARA LA FUNDICION DE HUELLAS Y VIGAS CIMIENTOS.

VEREDA HELECHAL TRAMO 1.

-CLIMA: SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUXSST. (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.

-EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORAS BOMITIN. DOBLE CILINDRO - RANA - BAILARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: PERSONAL HACE MANTENIMIENTO. PERFILADO DE ZONA CUNETAS MARGEN IZQUIERDA PARA ADECUAR ZONA PARA CUNETAS, SE PREPARO MEZCLA PARA CONCRETOS DE 21 MPa. PARA LA FUNDICION DE HUELLAS. Y SECCIONES DE CUNETAS.

TAMBIEN DE H190 MEZCLA DE CONCRETO DE 14 MPa PARA LA FUNDICIÓN DE SECCIONES CENTRAL Y LATERALES DE PLACA PEGADA.

VELADA SANTO DOMINGO TRAMO 1C.

- CLIMA SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (3) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, RASCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA, BOMAG, DOBLE CILINDRO, RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACEN PREPARACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa. PARA ELEMENTO CENTRAL, Y SE PLEGADO CONCRETO CICLOPEO, PARA FUNDACIÓN DE FRANJA CENTRAL DE PLACA PEGADA ANCHO 90 cm, DE ELEMENTO PREVIAMENTE LISTO DEL DIA ANTERIOR.
- OBSERVACIONES: SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE LAS 5:00 PM. EN ZONA DEL MUNICIPIO.

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

07 DICIEMBRE DE 2024

VELADA DOMINGO - CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA - DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA RANA SALTARIN DOBLE CILINDRO, RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: ARMADO DE FORMALETA. EN MADERA PARA NIVELACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa PARA FRANJA CENTRAL Y SARDINELES.

VEREDA VOLCAN - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXSST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (7) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBRO COMPACTADORAS BONITIN - RANA - BALTALIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLARDOS ARMADO DE FORMALETAS. EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXSST (1) MAESTRO (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORAS - RANA - BALTALIN - BONITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLARDOS. ARMADO DE FORMALETAS PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA; VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BOLARDOS; DE CONTINUA CON LA ADECUACIÓN DE ANCHO DE VIA. PERFILADO EN EL CORREDOR VIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIA Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO BONITIN.

OBSERVACIONES: EN LA VEREDA CHICAGUA BAJO NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES DE OBRA, DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DIA DE LOS VELAS. LOS TRABAJADORES DECIDIERON TOMARSE DIA DE DESCANSO.

VIGUETA SANTO DOMINGO TRAMO 1 C.

CLIMA: DIA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE, (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, MOTONIVELADORA, RODILLO VIBROCOMPACTADORES. BENITIN. DOBLE CILINDRO, RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZAN LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y MODULACION DE SECCIONES DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, ASÍ COMO LA EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, DESCUBRIMIENTO DE LA ARMADA Y ANCLAJE DE HIERRO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA VIGAS RIOSTRAS Y HUELLAS CON 3/8", ~~ANCLAJE~~.

VEREDA HELECHAL TRAMO 1.

- CLIMA: DIA SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR DE INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (6) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, BUNKER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS. RANA SALTARIN - BENITIN DOBLE CILINDRO, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUO CON LA FUNDICION DE SECCIONES DE RIGIDA PEGADA CON CONCRETO DE 14 MPA. DE RESISTENCIA, Y ARMADO Y ANCLAJE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA JUNTAS Y BOLDILLOS.

VEREDA CINERA TRAMO 1.

- CLIMA SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (6) AYUDANTES.

•ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HIZO PREPARACION DE CONCRETO CICLOPEO. CON RESISTENCIA DE 14 MPA PARA LAS SECCIONES DE PLANTA CENTRAL DE PIEDRA PEGADA. Y SE SIGUIÓ CON LA. NIVELACION Y ANCHOS DE VIA, Y ESCARIFICACION DE LA RASANTE DE VIA Y TRATAMIENTO DE SUELO CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL Y COMPACTACION MECANICA CON BOMITIN. DOBLE CILINDRO.

Residente de Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

09. DE DICIEMBRE DE 2024.

VEREDA CHICAGUA BAJO - CLIMA - SOLEADO.

•PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST (1) MAESTRO (2) OFICIALES (9) AYUDANTES.

•EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADOR BOMITIN. - RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

•ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACEN DEMOLICIONES DE ROCAS EN SECTORES DE INTERVENCION DE LA PLACA HUELLA, PARA DAR CONTINUIDAD A ESTA LABOR EN EL TRAMO 5: VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPA. PARA PLANTA CENTRAL DE PIEDRA PEGADA, SE HACEN EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS. INSTALACION Y. AMARRE DE ACERO REFORZADO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, ARMADO DE FORMALETAS DE MADERA PARA LA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA POTREROS - CLIMA - SOLEADO.

•PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (4) AYUDANTES.

EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN - RANA SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS Y BOLADILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS - VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA VOLCAN - CLIMA: SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN - RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLDILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETAS - BOLDILLOS.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTER. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES
- EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN, RANA VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLDILLOS ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS

líder:

DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa. PARA CUNETAS Y BOLSILLOS, EN OTRA ACTIVIDAD SE COMPLETA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE ADICION. EN CORREDOR VIAL.

VEREDA CINCELA TRAMO 1.

- CLIMA: SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES BENITIN DOBLE CILINDRO, RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: PERSONAL INICIAN LABORES DE ARMADO Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BOLSILLOS, SE HACE EN UN SECTOR DE SECCIONES DE CUNETAS. DEMOLICIONES MANUALES DE ROCAS, SE SIGUIÓ COMPACTACION DE TERRENO Y SE LE SOLICITA AL OPERADOR DEL CILINDRO COMPACTADOR NO SEGUIR CON ESTA ACTIVIDAD YA QUE SE OBSERVA QUE LA CAPA DE SUELO CONTIGO SE ESTA LEVANTANDO O ESCASEANDO.

OBSERVACIONES: POR CONDICIONES DEL RELIEVE Y LA VEGETACION ALTA LA VIA EN ESTE SECTOR SE MANTIENE HUMEDAD.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C

- CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (3) AYUDANTE.
- EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES. BENITIN. DOBLE CILINDRO - RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE MANTIENEN LAS MISMAS ACTIVIDADES DEL DIA SABADO, 07 DICIEMBRE, NO HUBO AVANCE POR FACTOR MECANICO DAÑOS EN LA MEZCLADORA. PERSONAL AVANZO CON EL ARMADO DE HIERRO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA VIGAS RIOSTRAS. SE HACE CON MAQUINA CORTE Y CON ANCHO DE VIA PARA ADECUACION DE ANCHOS REQUERIDOS EN TALUDES EN LA MARGEN IZQUIERDA, TAMBIEN EXCAVACIONES DE LA RASANTE Y ADICION DEL CONCRETO CONFORMACIÓN DEL SUELO CEMENTO. SE SOLICITÓ LA PRONTA REPARACIÓN O CAMBIO DE MEZCLADORA PARA QUE SE NORMALICEN LAS ACTIVIDADES DE AVANCE DIARIO.

VIGUETA PRETENSADA TRAMO 1

CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX. SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CAMIONETA BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADOR BENTIN. RANA-SALTARIN, VOLEUGAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZO CON EL ARMADO Y ARMADO DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BORDILLOS, VIGAS RIOSTRAS Y HUELLAS, SE HACE PREPARACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE 21 MPa, Y FUNDICION DE SECCIONES DE CUNETAS Y BORDILLOS EN AMBOS MARGENES.

10 DE DICIEMBRE DE 2024. Residente Obra — Jose H. Torres Suarez, Residente de Interventoria

VIGUETA CINCHO TRAMO 1

- CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA, (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES

líder

- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CAMERON. BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN - PANA. SAKAKIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE DA CONTINUIDAD PREPARACIÓN DE CONCRETOS Y FUNDICIÓN DE SECCIONES MÓDULOS DE ALCOBA. PEGADA CON CONCRETO DE 14 MPa. DE RESISTENCIA CON LA. FRANJA CENTRAL, SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO EN. CILINDROS PARA ENSAYO EN LABORATORIO, SE OBSERVA. CORRECCIÓN DE SEPARACIONES ESTRIBOS EN VIGAS RIOSTRAS. EN SECCIÓN DE CUNETAS PARA DISTRIBUIDAS, SE CONTINUA. CON EL ARMADO DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN AMBAS MARGENES.

VEREDA SANTO DOMINGO. TRAMO 1C.

- CLIMA- SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING MUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (2) OFICIALES (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES. RETRO EXCAVADORA. CAMERON BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBRO COMPACTADORA BENITIN - PANA SAKAKIN, VOLQUETA, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CORTES EN TALUD PARA ANCHAR LA VIA EN CURVA, Y SE PREPARA LA VIA CON REPLANTEO PARA EL TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO. CON ESCARIFICACION. SE USO PANA COMPACTADORA PARA REEMPLANTAR EL BENITIN. YA QUE NO FUE POSIBLE SUBIRLO CON VOLQUETAS POR PENDIENTES DEL CORREDOR VIAL, SE CONTINUO CON LA EXCAVACION. MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, SEGUIDO DE EL ARMADO Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA HUELLAS TRADICIONAL Y VIGAS RIOSTRAS INFERACION.

VOLADA HOSPITAL TRAMO 1

- CLIMA SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BONITIN - RANA SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZÓ CON LA ARMADA Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO DE 3/8" PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. CON SU INSTALACION EN SITIO, TAMBIEN AVANZARON CON LA EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS. TAMBIEN SE OBSERVA QUE SE CORRIGIERON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS PARA LOS RECUBRIMIENTOS DE ESTOS ELEMENTOS EN LA PARTE INFERIOR.

VOLADA CHICAGUA BAJO. - CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (9) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS BONITIN - RANA SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EJE 1 TRAMO 5: INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLILLOS. ARMADO DE FORMALETAS CON MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa PARA: HUELLAS, CUNETAS - VIGAS RIOSTRAS - BOLILLOS.

VOLADA POTRERO. - CLIMA: SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.

•EQUIPOS/MAQUINARIA: DISPONIBLES RETRO EXCAVADORA BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS, BONITIN-RANA, SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
•ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: ARMADO DE FORMALETAS CON MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa PARA HUELLAS/VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS Y BORDILLOS.

VEREDA VOLEÑ - CLIMA SOLEADO
• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR-INTERVENTORIA (1) AUX SST (1) MAESTRO. (1) OFICIALES (2) AYUDANTES.
•EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN-RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
•ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa PARA FRANJA CENTRAL, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

VEREDA JUAN RUEDA - CLIMA SOLEADO
-PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) INGAUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
•EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN-RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
• ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: ARMADO DE FORMALETA EN MADERAS, PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA; ADICIONAL SE REALIZA EL FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, PARA ANCLAJE DE ALCANTARILLA.

•OBSERVACIONES: EN LA VEREDA JUAN BUENO Y VEREDA POTREROS; SE REALIZARON LABORES DE MANTENIMIENTO DEL TERRENO CON MAQUINARIA, SIN ADICION DE MATERIAL SE HACE ESCARIFICACION PARA SACAR LAS ROCAS DE SOBRE TAMAÑO, SE REPUNTEA. Y SE SOLICITA PARA OBTENER EL MEJORAMIENTO DE ESTOS CORREDORES VIALES.

Residente Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

11 DE DICIEMBRE DE 2024.

VEREDA CHICAGUA BAJO - CLIMA: SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. 2) OFICIALES (9) AYUDANTES.

• EQUIPOS/MAQUINARIA. DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR RETROCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONTIN. RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO +5; ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA CUNETAS Y BOLSILLOS, INSTALACION Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA UNETAS Y BOLSILLOS.

VEREDA: POTREROS - CLIMA - SOLEADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECCION INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.

• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR RETROCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBRO COMPACTADOR BONTIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETA, MEZCLADORA.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO +2: ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA; VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA CUNETAS Y BOLSILLOS, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPA. PARA PEGANTE CONTRA Y SOBREANCHOS

EN OTRA ACTIVIDAD. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN A SUBRASANTE GRANULAR MEJORAMIENTOS DE VIA.

VEREDA VOLCÁN - CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA. DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES BONITIÑO - RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: ARMADO DE FORMALETAS, EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS, LIMPIEZA DE PLACA HUELLA, ASEO Y BARRIDO.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES BONITIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA CUNETAS Y BOLARDOS, ADICIONALMENTE SE REALIZA EL REPLANTEO DE ENCOLE Y DESCOLE DE ALCANTARILLA, VACIADO DE SOLADO DE ENCOLE DE ALCANTARILLA, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA ENCOLE DE ALCANTARILLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA PLACA FONDO ENCOLE DE ALCANTARILLA.

•OBSERVACIONES: EN LA VEREDA BOTELLO CONTINUAN LABORES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON MAQUINARIA SIN ADICION DE MATERIALES, DE ESCARIFICA PARA RETIRAR LAS ROCAS Y PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y PERFILADO PARA OBTENER EL MEJORAMIENTO AL COSTADO DE LA VIA, TAMBIEN SE OBSERVO LA DEMOLICION DE ROCAS MANUALMENTE QUE SE HALLABAN EN LA CONSTRUCCION DEL MOMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLAS.

VEREDA CINCO DE TRAMO 1.

-CLIMA SOLEADO:

•PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES

• EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETROEXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADORES RANA-SALTARIN, VOLUMETAS, MEZCLADORES

•ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACE PREPARACION DE CONCRETO DE 21 MPa PARA LA FUNDICION DE SECCIONES DE HUELLA TRADICIONAL Y VIGAS RIOSTRAS, SE CONTINUO CON LA MODULACION ARMADO PARA HUELLAS, CONTINUAN CON EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS, SE HACE POR PARTE DE INTERVENTORIA TOMA LANTOLADO DE CAMPO DENSIDAD AL TERRENO. CON CADENTE SUELO CEMENTO, TAMBIEN SE HACE EXCAVACION CON MAQUINA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, Y SE INSTALA NUCLEO DE PVC 36" Y SE RELLENA CON MISMO MATERIAL DE EXCAVACION SE INSTALA TUBERIA SOBRE CAMA DE ARENA,

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C

- CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INT (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST (1) MAESTRO (2) OFICIALES (3) AYUDANTES

-

·EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAV. PALA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS RANA. SALTARIN, BONITIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
· ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUO CON EL SOBRE ANCHO. ACONDICIONAMIENTO EN LA CUNETA CON MAQUINA. Y CORTE EN EL TALUD MARGEN IZQUIERDA, PERFILADO DE VIA, MEJORAMIENTO DE LA RASANTE, SE ENCONTRÓ MATERIAL CON EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS RIOSTRAS. Y ARMADO DE MODULOS PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, SE CONTINUO AVANCE EN OBRA. ARMADO Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS., HACEN PREPARACIÓN DE CONCRETO DE 21MPa. PARA FUNDICION DE SECCIONES DE HUELLAS TRADICIONAL Y VIGAS RIOSTRAS., SE HACE LABORATORIO DE CAMPO PARA CONOCER DENSIDADES DEL TERRENO DESPUES DEL TRATAMIENTO DEL SUELO CEMENTO. SE TOMARON 2 ENSAYOS.

VEREDA HELICOIDAL TRAMO 1.
- CLIMA SOLEADO.
· PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX. SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES.
· EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAV. PALA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORA BONITIN RANA, SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
· ACTIVIDADES EJECUTADAS: AVANCE EN EL ARMADO Y AMARRE DE HIERRO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CON HIERRO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8", RELLENO. SE HACE EXCAVACIONES MANUALMENTE PARA VIGAS RIOSTRAS Y PERFILADO PARA CUNETAS, EN TARDE SE HACEN FUNDIDA DE SECCIONES DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CON CONCRETO DE 21MPa.
- SE TOMAN EN EL CAMPO S.A.S. INTERVENTORIA LABORATORIOS DE CAMPO PARA CONOCER DENSIDADES..

Residente Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

lider

12 DE DICIEMBRE 2024.

VEREDA CARAGUA BAJO - CLIMA SOLEADO:

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (9) AYUDANTES.
- EQUIPO / MAQUINARIAS DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORAS CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, BONITIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 5: ARMADO DE FORMALETAS, EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA CUNETAS Y BOLILLOS. EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE VIGAS RIOSTRAS. INSTALACION Y ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA POTRILLOS - CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES:
- EQUIPO / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR RANA. BONITIN - RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2: EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS. INSTALACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA. HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS. CUNETAS Y BOLILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS D- PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA VOLCÁN - CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST.

(1) MAESTRO (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETROEXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORAS, BONITIN. RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

VIERNES JUAN BUENO - CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE, (1) INGENIERO, (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXSST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (2) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIAS DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES. BONITIN - RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACIÓN DE SEGMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA CUNETAS Y BORDILLOS. ADICIONAL, SE REALIZÓ EL VACIADO DE SOLADO DEL DESCOLE DE ALCANTARILLA. FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DESCOLE DE ALCANTARILLA.

VIERNES CUNETA TRAMO 1.
- CLIMA: DIA AMANECIO CON LLOVIZNAS, TARDE SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXSST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BONITIN - RANA. SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: DURANTE LA MAÑANA SE HIZO PROTECCION DE CONCRETO DE 21 MPA. PARA LA FUNDICION DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, SE REALIZO TRABAJOS CON SUELO SELECCIONADO DE RELLENO MISMO MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA CONTENER RELLENOS DEL

NUCLEO DE PVC 36" PARA CONFINAR Y PODER SEGUIR CON. EL PASO LIBRE DE LA COMUNIDAD, TAMBIEN SE AVANZO CON LA INSTALACIÓN DE HIERRO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA CUNETAS Y BORDILLO.

VEREDA HELECHAL TRAMO 1: CLIMA SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) ING. INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES DONITIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA. PARA LA FUNDICIÓN DE SECCIONES DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE TOMAN O SPECIMEN CILINDROS DE MUESTRA DEL CONCRETO PREPARADO PARA SU RESPECTIVO ENSAYO EN LABORATORIO.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1 C.

- CLIMA: PARCIALMENTE SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (2) OFICIALES (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR DONITIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACEN AVANCES EN LA FUNDICION DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CON CONCRETO DE 21 MPA., TAMBIEN SE FUNDIO SECCIONES DE PEGADA CENTRAL CON CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPA. DE RESISTENCIA.

José H. Torres Suárez

13 DE DICIEMBRE DE 2024.

VEREDA CINOLA. TRAMO 1.

- CLIMA: DIA AMANECIÓ NUBLADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, BENTIN-RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORES.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACE REPLANTEO DE CAJA. EXCAVACION EN POCETA ALCANTARILLA TRAMO 2, INSTALACIÓN DE HIERRO REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA POCETA, PREPARACIÓN DE CONCRETO DE 21MPa. PARA LA FUNDICIÓN DELA PLACA FONDO DE POCETA Y SE PREPARA CONCRETO DE 14MPA PARA SOLADO DESCOLE PLACA FONDO. SE SIGUIO CON FUNDIDAS DE SECCIONES DE CUNETAS CON CONCRETO DE 21MPa. EN EL TRAMO 1. Y FUNDIDA DE SECCIONES DE RIGOLA REPARA CON CONCRETO DE 14MPa CICLOPEO.

VEREDA HOLGUIN TRAMO 1.

- CLIMA DIA NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, MOTONIVELADORA, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA BENTIN. RANA SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORES
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA LA PREPARACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa PARA LA FUNDICION DE SECCIONES DE CUNETAS Y BOLDILLOS EN MARGEN DERECHA.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C.

-CLIMA DIA NUBLADO

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES. (3) AYUDANTES

• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN. RANA, SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZO CON LA EXCAVACION MANUAL PARA LAS VIGAS RIOSTRAS. Y SE MODULAN LAS HUELLAS SE HACE LA FUNDICIÓN DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CON. CONCRETO DE 21 MPa.

VEREDA CARCAGUA BASO - CLIMA. NUBLADO.

• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERVENTORIA (1) INSPECTOR INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES. (9) AYUDANTES.

• EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORAS BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN. RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 5: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS, BOLILLOS Y RAMPA DE ACCESO, VACIADO CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA PLANTA GENERAL.

VEREDA POTRERO - CLIMA - NUBLADO

- PERSONAL EN OBRA. (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSPECTOR INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.

• EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT., DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENITIN. RANA - SALTARÍN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: ALINEADO DE FORMALETAS CON MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA PANTA CENTRAL Y SOBRECIMIENTO, SE HACE PREVIO LA EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS., INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA VOLCAN - CLIMA - NUBLADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV, (1) INSP. INTERVENTORIA. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (3) AYUDANTES
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR RANITIN-RANA, SOLDADIN, VOLANTAS, MEZCLADORES.
- ACTIVIDADES EJECUCION: EN EL TRAMO #2. EXCAVACION SIN CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. ALMADO DE FORMALETAS CON MADERA. PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA JUAN BUENO. - CLIMA - NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE-INTERVENTORIA. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUX SST. (1) MAESTRO. (1) OFICIAL (2) AYUDANTES.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: ALMADO DE FORMALETAS. CON MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BORDILLOS., ADICIONAL SE REALIZA LA INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA DESCOLE DE ALCANTARILLA., ALMADO DE FORMALETA PARA DESCOLE DE ALCANTARILLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA PLACA DE DESCOLE DE ALCANTARILLA.

- OBSERVACIONES: EN LA VEREDA POTRERO CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PEATONAL CON EL AVANCE EN COMPACTACION DE ESTE MATERIAL

QUE SE HABIA REALIZADO ANTERIORMENTE.

Vos. H. Diaz Suarez
Residente de Interventoria

14. DE DICIEMBRE DE 2024. Resid. Obra

VOLADA POTRERITO - CLIMA-SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSPECTOR INTERVENTORIA (1) AUXSST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADORES BENTIN RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: CAMELLEMO +2; VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLILLO, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VOLADA VOLCÁN - CLIMA - SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSPECTOR INTERV. (1) AUXSST. (1) MAESTRO (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, BOBCAT, DUMPER, MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR BENTIN-RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: CAMELLEMO +2; EXCAVACION SIN-CLASIFICAR PARA VIGAS RIOSTRAS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA. PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA. INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VOLADA JUAN BUENO - CLIMA-SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSPECTOR INTERV. (1) AUXSST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (2) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA: DISPONIBLE. RETRO EXCAVADORA, DUMPER. VIBROCOMPACTADORES BENTIN-RANA-SALTARIN, VOLQUETAS MEZCLADORAS

líder=

• ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ENCOLE ALCANTARILLA.

VOLADA: CINOLA TRAMO 1.

- CLIMA SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
• EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. BOBCAT, DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RONITIN - RANA - SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORA.
• ACTIVIDADES EJECUTADAS: PREPARACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA. Y DE 14 MPA. DE RESISTENCIA, PARA LA FUNDICIÓN DE SEGMENTOS. DE PLACA HUELLA. - FUNDIDA DE CUNETAS Y CON 14 MPA. SE APEA FUNDIDA DE PLACA PEGADA SECCION CENTRAL CON CONCRETO CICLOPEO. TAMBIEN SE FUNDE PLACA DE FONDO ALCANTARILLA DEL TRAMO 2. ENCOLE CON 21 MPA. SE REALIZA EL ENCOFRADO DE MUROS ELEVACIÓN DE POCETA TRAMO 2.: Y SE HACE FUNDICIÓN DE MUROS POCETA. ALCANTARILLA.

VOLADA SANTO DOMINGO TRAMO 1 C.

• CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA. BOBCAT. DUMPER, VIBROCOMPACTADORA, RONITIN, RANA, SALTARIN, VOLQUETAS. MEZCLADORAS.
• ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA ELABORACION DE CONCRETO DE 21 MPA. RESISTENCIA. SE HACE FUNDICION DE HUELLAS Y VIGAS RESTANTES DE SECCIONES PARA EL AVANCE DE HUELLAS.

VOLADA HELICHAL TRAMO 1

• CLIMA: SOLEADO.
• PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERV.

(1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (5) AYUDANTES.

- EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR BOBCAT. DUMPER, VIBROCOMPACTADOR BENITIN RANA - SALTARIN VOLQUETAS. MEZCLADORAS

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN LA ACTUALIDAD SE AVANZA CON EL ARMADO Y ARMADO DE HUELLA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA. CONTRA Y BOLARDOS EN MARGEN IZQUIERDA Y DE MODULO SECCIONES DE BOLARDOS DE LA MISMA MARGEN, NO SE HIZO AVANCE CON FUNDIDO DE CONCRETO. YA QUE SE PRESENTO LLUVIA O PARTE CAE LA MEZCLADORA.

Jose H. Tinoco Suarez
Residente de Intervención

16 DE DICIEMBRE DE 2024. Resid Obra

VOLCAN POTREROS - CLIMA NUBLADO.

PERSONAL OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV, (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.

- EQUIPOS / MAQUINARIA. DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, VIBRO COMPACTADOR BENITIN - RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2.: ARMADO DE FORMALETAS. EN MADERA PARA MODULACION ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO CONCRETO CICLOPEO DE 14MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO. EXCAVACIONES PARA VIGAS RIOSTRAS SIN CLASIFICAR, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VOLCAN - CLIMA - NUBLADO.

- PERSONAL OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV (1) AUXSST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (7) AYUDANTES

- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VIBRO COMPACTADORAS - RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO #2, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPa. RESISTENCIA, PARA SECCIONES DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VOLADA JUAN BUENO - CLIMA - NUBLADO.

- PERSONAL DE OBRA - (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUXEST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (2) AYUDANTES
- EQUIPOS DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA RANA, VOLQUETA, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL". INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA DESCOLE ALCANTARILLA.. ARMADO DE FORMALETA PARA DESCOLE ALCANTARILLA, VACIADO CONCRETO DE 21MPa. PARA EL DESCOLE DE ALCANTARILLA.

OBSERVACIONES: EN EL CORREDOR VIAL DE LA VOLADA POTRILLOS SE OBSERVA A LA COMUNIDAD REALIZANDO ACTIVIDADES DE ADICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO EN LA VIA POR CUENTA PROPIA, NO SE VISUALIZARON MAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

VOLADA CINCHA. TRAMO 1

- CLIMA: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUXEST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, DUMPER, VIBROCOMPACTADORES RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INICIA CON FUNDICION DE CONCRETOS DE 21 MPa. DE RESISTENCIA PARA LA FUNDICIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, FUNDIDAS BORDILLOS MARGEN IZQUIERDA Y CUNETAS MARGEN DERECHA, ASI TAMBIEN SE HACE DESENCOFRE EN MUROS DE POCETO MURO 2. ALCANTARILLA, SE INICIO ARMADO Y AMARRE DE HIERRO REFORZADO CON ANDEN DENTADO Y DOBLE PARRILLA DE 1/2" EN PLACA FONDO DESCOLE Y COLOCACION DE HIERRO VERTICAL DE 1/2" EN MUROS ELEVACION ALETAS, SE ALISTO A FUNDIR PLACA FONDO, CON CONCRETO DE 21MPa.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C.

- CLIMA SOLEADO.
- PERSONAL DE OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV: (1) INSP: INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES (3) AYUDANTES
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RANA SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA FUNDICION CON CONCRETO DE 14 MPA. CON PLANTA CONTRA DE PIEDRA PEGADA CON CONCRETO CICLOPEO.

VEREDA HELECHAL TRAMO 1.

- CLIMA SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA. CARGADOR DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RANA-SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA AVANCE EN LA MAÑANA. DE REMADO Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA ELEMENTOS DE CUNETAS. Y BOLSILLOS. EN LA MAÑANA. PORTADA Y SE MODIFICA SECCIONES DE BOLSILLOS EN LA MISMA MAÑANA.

Ing. Residente de Obra

Ing. H. Rojas Suarez
Residente de Interventoria

17 DE DICIEMBRE DE 2024.

VEREDA POTREROS - CLIMA NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (4) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RANA-SALTARIN - VOLQUETAS, MEZCLADORA
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR MANUALMENTE PARA VIGAS RIOSTRA, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL PARA HUELLAS. VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS. Y BOLSILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA

líder=

PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS Y BOLDILLOS, ADICIONAL SE REALIZA LA INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

VEREDA VOLCAN - CLIMA NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (5) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VIBROCOMPACTADORES RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BOLDILLOS, ARMADO DE FORMALETAS PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA-NUBLADO

- PERSONAL DE OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING-AUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (2) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VIBROCOMPACTADORA, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: ARMADO DE FORMALETAS PARA ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA, VACIADO DE GUARDAJUNTAS DE ENCOLE DE ALCANTARILLA Y ELEMENTOS DE DESCOLE DE ALCANTARILLA.

VEREDA ENCOLE TRAMO 1 C.

- CLIMA: NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO CARGADOR EXCAVADORA. DUMPER, VIBROCOMPACTADORA RANA - SALTARIN, VOLQUETAS, MEZCLADORA

ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INICIA CON LA PREPARACION DE CONCRETOS DE 21MPa. DE RESISTENCIA PARA LA FUNDICION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, FUNDIDA DE BORDILLO MARGEN DERECHA Y CUNETAS MARGEN IZQUIERDA, ADT TAMBIEN SE CONTINUÓ. RESANOS EN MUROS DE ROCETA ACCANTARILLA DEL RAMO 2, SE INICIO CON EL ARMADO Y AMARRE DE VARILLAS. HORIZONTAL DE 3/8" EN MUROS ALETAS DERECHA Y CABEZAL DE ALCANTARILLA.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C

-CLIMA. NUBLADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES. (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RANA, VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE REALIZA ELABORACION DE MUROS DE HUELLAS. Y EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS. ARMADO Y AMARRE DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS. PREPARACION DE CONCRETO DE 21MPA SE HACE FUNDIDA DE ESTOS ELEMENTOS HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

VEREDA HOLGUIN TRAMO 1.

-CLIMA NUBLADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING-AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (2) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLES: RETROCARGADOR EXCAVADORA. DUMPER, VIBROCOMPACTADOR RAN. RANAS. SALTARIN. VOLQUETAS, MEZCLADORAS
- ACTIVIDADES EJECUTADAS, SE INICIA DIA CON EL CORTE DE VARILLAS. Y FIGURADO DE HIERRO PARA ARMAR Y AMARRE DE SECCIONES DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA MARGEN. IZQUIERDA.

Líder

Residente Obra

José H. Pinto Suárez
Residente de Interventoría

18 DE DICIEMBRE DE 2024.

VOLADA CINCO TRAMO 1, 2 TRAMO 2 ALCANTARILLA.

-CLIMA SOLEADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTOLY. (1) INSP. INTOLY. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.

- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, DUMPER, VIBROCOMPACTADORAS, RANA-SALTARIN, VOLQUETAS MEZCLADORAS.

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: ENCOFRAN BOLDILLO CON MARGEN IZQUIERDA. Y ENCOFRADO EN MUROS ALETAS DEL DUCTO DE ALCANTARILLA TRAMO 2, SE HACEN CONCRETOS Y SE FUNDEN LOS BOLDILLOS Y MUROS ALETAS DEL DUCTO. ALCANTARILLA. TRAMO 2.

- VOLADA SANTO DOMINGO. TRAMO 1C.

- CLIMA SOLEADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTOLY. (1) INSP. INTOLY. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (2) OFICIALES. (3) AYUDANTES.

- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR, DUMPER, VIBROCOMPACTADORA, RANA-SALTARIN, VOLQUETAS. MEZCLADORAS.

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE AVANZA CON LA ARMADA Y ARMADO DE HIERRO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" PARA ELEMENTOS DE CUNETAS Y BOLDILLOS EN LA MARGEN IZQUIERDA, SE ELABORAN CONCRETOS DE 21MPa PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO DE 14MPa PARA SOLADO CONTRA DE PIEDRA PEGADA.

VOLCAN HOLCIHAL TRAMO 1.

-CLIMA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTELV. (1) INSP. INTELV. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (2) AYUDANTES

-EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS,

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUA CON EL PERFILADO A MANO DE LA MARGEN DERECHA EN ZONA CUNETA DESMONTANDO EN TALUD. RECAS PARA PASAR HIERRO DE REFUERZO DE BORDILLOS EN ESA MARGEN.

VEREDA POTRILLOS - CLIMA NUBLADO.

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTELV. (1) INSP. INTELV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES.

-EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA, DUMPER VOLQUETAS, MEZCLADORAS

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO #2: VACIADO DE CONCRETO DE ZAMPA. PARA HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS Y BORDILLOS, ARMADO DE FORMALETAS EN MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO. DE 14MPA. PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHOS.

VEREDA VOLCAN. - CLIMA - NUBLADO

-PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING. RESIDENTE INTELV. (1) INSP. INTELV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (3) AYUDANTES.

-EQUIPOS/MAQUINARIA DISPONIBLES: RETRO EXCAVADORA CARGADOR DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO 2: VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA. PARA CUNETAS Y BORDILLOS. ARMADO DE FORMALETAS, EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA.

VEREDA JUAN BUENO - CLIMA - NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) INGAUX. (1) ING. RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (2) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: TRAMO ADICIONAL: INSTALACION Y AMARRE DE HIERRO DE REFUERZO FIGURADO PARA CUNETAS Y BORDILLOS, ARMADO DE FORMALETAS CON MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPa. PARA CUNETAS Y BORDILLOS, ADICIONAL SE HACE RELLENO DEL DESCOLE DE ALCANTARILLA.

19. DE DICIEMBRE DE 2024. Residente Obra — Jose H. Reyes Suarez, Residente de Interventoria

VEREDA POTRILLOS - CLIMA - NUBLADO.

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (4) AYUDANTES
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA. DUMPER, VIBROCOMPACTADORES RANA - VOLQUETAS, MEZCLADORA.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: EN EL TRAMO + 2: ARMADO DE FORMALETAS CON MADERA PARA LA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHOS, EXCAVACION SIN CLASIFICAR MANUALMENTE PARA VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PARA HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS Y BORDILLOS.

VEREDA VOLCAN - CLIMA NUBLADO

- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (5) AYUDANTES
- EQUIPO / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA CARGADOR. DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.

- ACTIVIDADES EJECUTADAS: CON EL PLANO 2.: VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa. PARA PLANTA CONTRAL ARMADO FORMALETA EN MADERA PARA MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE PLACA HUECA.

VEREDA CINCELA TRAMO 1-4

- CLIMA: NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING. RESIDENTE (1) ING. AUX. (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: PETRO EXCAVADORA. DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE HACE FUNDIDA DE SOBRE ANCHO EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA ZONA ALCANTARILLA DE PLACA PEGADA CON CONCRETO DE 14 MPa CICLOPEO. Y SE FONDO CABEZAL Y ALAS DE ALCANTARILLA DESCOLG.

VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 1C

- CLIMA - NUBLADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) MAESTRO, (2) OFICIALES (3) AYUDANTES.
- EQUIPOS / MAQUINARIA DISPONIBLE: RETRO EXCAVADORA. DUMPER, VOLQUETAS, MEZCLADORAS.
- ACTIVIDADES: SE PICADO ZONA CUNETA MARGEN IZQUIERDA Y SE HACE FUNDIDA DE SECCIONES CON CONCRETO DE 21 MPa.

VEREDA HOLECHAL TRAMO 1

- CLIMA. NUBLADO
- PERSONAL EN OBRA: (1) ING RESIDENTE (1) ING AUX. (1) ING RESIDENTE INTERV. (1) INSP. INTERV. (1) AUX SST. (1) OFICIAL (2) AYUDANTES

-ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE CONTINUO CON LA MISMA ACTIVIDAD DEL DIA ANTERIOR, ARMADO Y AMARRE DE HIERRO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 3/8" EN CUNETAS Y BORDILLO. SE SIGUIO CON EL POLIFILADO ZONA CUNETAS EN MARGEN DERECHA.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 DE DICIEMBRE DE 2024.

OBSERVACIONES: DE BIDO A LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS, EL CONTRATISTA NO EJECUTA ACTIVIDADES EN CAMPO, POR LO TANTO, SE TIENE PROYECTADO EL INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL DIA 07 DE ENERO DEL AÑO 2025.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Vereda Boyaca Clima = nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (3) Ayudantes (1) operador
Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Cobreat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta placa Bordillo a si mismo se realizo vaciado de concreto de 21 MPA corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta moella y viga riostra se realizo vaciado de concreto de 21 MPA, corte figurado y amarre de acero placa alcantarilla XST084,00 pescole

Residente Obra
Jose H. Diaz Suarez
Residente de Interventoria

2 de diciembre del 2024
Vereda Santander Clima = nublado, soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (2) obreros (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Cobreat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
El dia de hoy solo se realizaron Actividades de limpieza placa nueva

Vereda Boyaca Clima = nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) Oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Actividades Ejecutadas

Scanned with ACE Scanner

Actividades el día de hoy Replanteo para instalación de formaleta para piedra pegada, instalación de piedra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta nariz y viga viajera a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA corte figurado y amarre de acero de refuerzo para descole adicional $16'084,00, instalación de formaleta

Residente Obra

Jose H. Tinjaca Suarez
Residente de Interventoria

3 de diciembre del 2024
Vereda Santanita clima= nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (2) maestro (1) oficial, (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Robos, Vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy Replanteo para instalación de formaleta para Piedra pegada instalación de piedra a si Mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA, corte figurado y amarre de acero de refuerzo en cuneta adicional $21'119,9

Vereda Boyaca clima= nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy replantes para instalacion de formaleta para piedra pegada instalacion de piedra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA, corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta nueva y viga riostra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA continuacion de instalacion de formaleta para dedado alcantarilla K5+024,00 a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA

Jose H. Tovar Suarez
Residente de Interventoria

Ronal Obra

4 de diciembre del 2024

Vereda Santanita clima = nublado

*Personal de trabajo = 1 inspector de interventoria
Residente de interventoria, 1 Residente de obra
(1) maestro (2) oficiales (3) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Mezcladora de concreto Bobcat, vibrocompactador

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta nueva y viga riostra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA, instalacion de formaleta para encole alcantarilla K24+114,9 a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA

Vereda Buracas. clima = nublado

* Personal de trabajo = 1 inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) Maestro (2) oficiales (3) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Bobcat vibrocompactador

Actividades Ejecutadas

Scanned with ACE Scanner

Actividades realizadas el día de hoy como figurado y amarre de acero de refuerzo para cortina muelle y viga viadora, excavación y para viga viadora a si mismo se vaciara vaciado de concreto de 21 MPA vaciado de concreto abscisa alcantarilla K5+084.00

Residente Obra

Jose H. Tellez Suarez
Residente de Interventoria

5 de Diciembre del 2024

Vereda Santorita Clima = nublado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria, Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (7) Ayudantes (2) operador

* Equipos disponible y en uso= mezcladora de concreto, Barras, vibrocompactador

Actividades Ejecutadas

Lluvias en las horas de la madrugada

Actividades Ejecutadas el día de hoy como figurado amarre de acero de refuerzo para cortina muelle y viga viadora, excavación para viga viadora a si mismo se vaciara vaciado de concreto de 21 MPA

Replanteo para alcantarilla abscisa K8+441,4 cerro figurado y amarre de acero placa abscisa

Vereda Boyaca Clima = nublado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria, Residente de interventoria (1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy como figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta nueva y viga riostra, se realiza excavación para viga riostra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPa para cuneta nueva y viga riostra, Replanteo para instalación de formaleta para piedra pegada, instalación de piedra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA Piedra pegada

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

Perit Obra

6 de Diciembre del 2024 Vereda Santanita

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes (2) operador

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Bobcat, vibrocompactador,

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy Replanteo para instalación de formaleta para piedra pegada, instalación de piedra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo instalación de formaleta para bordillo a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA impleto y dado para losa, se retira muestra de 14 MPA para respectivo laboratorio cenizo y amarillo abscole alcantarilla X3+441,9

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (7) Ayudantes

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas
Actividades Realizadas el día de hoy
como figurado y amisto de curso de refuerzo
para cerete nueva y viga viesta, excavación
de viga existe, se realiza vaciado de
concreto de 21 MPA para cunda nueva y viga
viesta, instalación de formaleta para bordillo
a si mismo se realiza vaciado de concreto de
21 MPA

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

Perit Obra

9 de Diciembre 2024
Vereda Santanita Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora
de concreto, Bobcat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy
Replanteo para instalación de Formaleta
para piedra pegada, instalación de piedra
a si mismo se realiza vaciado de concreto
de 14 MPA, limpieza y orden area
de construcción, llegada de materiales
vaciado de concreto de 21 MPA descole
alcantarilla K3+441,9, excavación manual
y replanteo para descole alcantarilla

Vereda Boyacá Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (2) Oficiales (4) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy Replanteo para instalacion de formaleta para piedra pegada instalacion de piedra pegada a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPa limpieza y otras cosas de construccion, llegada de materiales

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

Perito Obra

10 de Diciembre del 2021

* Vereda Santanita clima = nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto Bobcat, vibrocompactador,

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta, excavacion de viga riostra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA, Replanteo para instalacion de Formaleta para piedra pegada sobrecimo alcantarilla existente K0+440,00 instalacion de piedra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA corte figurado y amarre de acero placa y pocera a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21MPA

Vereda Boyaca Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes (
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy corte figurado amarre de acero de refuerzo para cunetas nueva y viga riostra, excavación de viga riostra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA, se realiza replanteo para instalación de formaleta para pinalla pegada a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA se realiza retiro alcantarilla ϕ 1084,00 Descole

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Rend Obra

11 de Diciembre del 2024
Vereda Sardinata clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (2) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, COMPACT, Vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy
Se realiza mantenimiento periodico, mejoramiento de la subrasante, se realiza actividades de corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta, nueva y viga riostra excavación para viga riostra y a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA
Se realiza limpieza, demolición de alcantarilla existente para desague de aguas lluvias cuneta, subrasante alcantarilla articulo

Vereda Boyaca clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Scanned with ACE Scanner

(1) maestro (2) oficiales (8) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y armado de acero de refuerzo para viga riostra cuneta y nueva y asi mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA corte figurado y armado de acero de placa pocera alcantarilla K41823,00 (Reparto para pocera (instalacion de formaleta a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA placa

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

- 12 de Diciembre del 2024
Vereda Santanita Clima = lluvias, nublado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria (Residente de obra (1) maestro (1) oficiales (6) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto (Bobcat (vibrocompactador ((
Actividades Ejecutadas
Lluvias en las horas de la mañana se inicia trabajos en horas de la tarde continuacion de corte figurado y armado de acero de refuerzo para cuneta instalacion de formaleta para bordillo se realiza mantenimiento periodico (Sobrasante)
Vereda Boyaca Clima = lluvias, nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria (Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (7) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas
lluvias en horas de la mañana se retoma trabajos en horas de la tarde corte figurado y cimarra de acero para anclaje escalerilla, instalación de formaleta, Replanteo para instalación de formaleta para pie de la pegada a si mismo se realiza vaciado de concreto de 1m MPA

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

13 de Diciembre del 2024
Vereda Santanita Clima = nublado, lluvias
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra
* (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Vibro compactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy
corte de bordillo para anclaciones, corte figurado y cimarra de acero de refuerzo para Rampa final de placa huella tramo 1, limpieza y orden dentro de la obra, terminaciones quiebrapatas quedan listas, vaciado de concreto de 21 MPA para rampa, mantenimiento periodico (sobrantes)

Vereda Boyaca Clima = nublado, lluvias
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, residente de obra, (1) maestro (2) oficiales (6) Ayudantes (
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto,
Actividades Ejecutadas

Scanned with ACE Scanner

Actividades realizadas el día de hoy
continuación de vaciado de concreto de 21 MPA
para placa encole encontrada KM+ 820,000
instalación de formaleta para cabezote,
replanteo para instalación de formaleta para
piedra pegada instalación de piedra a el
mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA
y vaciado de concreto de 21 MPA para bordillo
llovias durante la horas de la mañana

Perito Obra

José H. Pinto Suárez
Residente de Interventoria

- 16 de Diciembre 2024 Clima= Soleado
Vereda Santanita
Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(2) Ayudantes
Actividades Ejecutadas
Reunión y recorrido por parte de interventoria
contratista, elaboración de cramalote Representante
por parte de la comunidad y comunidad de
Santanita, se realiza limpieza y orden dentro
de la obra de construcción

Vereda San Isidro Clima = Soleado
*personas de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
Ullmaestro (1) oficial (5) Ayudantes (2) operador de maquinaria
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Bobcat, vibrocompactador,
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy Replanteo, Relleno
y compactación para empalme de placa huella Box culvert
2mx2m Tramo 5

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (7) Ayudantes

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para viga riostra nueva y cuneta, se realiza excavacion para viga riostra, a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA para cuneta nueva y viga riostra se realiza corte figurado y amarre de acero para placa descole alcantarilla K4+823,00 y al mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

14 de Diciembre del 2024

Vereda Santanita Clima = Nublado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Actividades Ejecutadas

Se dan por terminadas actividades en obra, Se comienza realizar solamente limpieza

Vereda San Isidro Clima = Nublado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (4) ayudantes (2) operador

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto Bobcat, vibrocompactador,

Actividades Ejecutadas

~~Actividades~~ realizadas el dia de hoy se realiza corte figurado y amarre de acero

Scanned with ACE Scanner

placa contra muro y viga riostra, se realiza excavación para viga riostra, instalación de formaleta para muro y contra a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA

Vereda Boyacá Clima = Nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (2) oficiales (1) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy
construcción de vaciado de concreto de 21 MPa para cuneta y tratalud Replanteo cantidad alcantarilla de acuerdo calle figurado y amarre de acero de refuerzo para dreado alcantarilla x4 + 823,000 instalación de formaleta, instalación de formaleta para cuneta pegada

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

18 de Diciembre del 2024
Vereda San Isidro Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (1) Ayudantes (2) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Bobcat, vibrocompactador,
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy instalación de cuneta a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo empezamos placa huella Box culvert 2m x 2m se realiza recorrido con el ingeniero residente por parte del contratista

Scanned with ACE Scanner

Tomas de medidas

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de Obra
(1) maestro (2) oficiales (7) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy continuacion de vaciado de concreto de 21 MPA descole alcantarilla KM+823,00, se realiza zopleteo para instalacion de formaleta para placa pegada a si mismo se realiza vaciado de concreto de 14 MPA se realiza recorrido vereda Boyaca, Santanita y San Isidro. Tomas de medidas con el ingeniero residente por parte de contratista

Carlos
Resid. Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

19 de Diciembre del 2024 Clima = Soleado
* Personal de trabajo Vereda = San Isidro
Inspector de interventoria, Residente de interventoria
Residente de obra, (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto Bobcat, vibrocompactador,
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy se realiza instalacion de formaleta para bordillo empalme placa nueva Box Culvert 2m x 2m a si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 MPA se realiza vaciado de concreto de 14 MPA empedrado para capilla ciclopeo, se realiza resana en bordillos, se Realiza Relleno alcantarillas

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima = soleado
Actividades realizadas el dia de hoy
continuacion de instalacion de formaleta para
piedra pegada, instalacion de piedra a si
mismo se realiza vaciado de concreto de 24 mPA
ciclopeo, se realiza corte figurado y armare
de acero de refuerzo para viga riostra, muela
se realiza revano alcantarilla λ4823,00
se realiza excavación para viga riostra a
si mismo se realiza vaciado de concreto de 21 mPA
para cuneta huella y viga riostra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Perit Obra

20 de Diciembre del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
X Personas de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(3) Ayudantes
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy se
realiza limpieza y resane en bordillos se realiza
corte en bordillos para dilatacion se dan terminadas
actividades en obras por la temporada decembrina

Vereda Boyaca Clima = soleado
X Personas de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficios (6) Ayudantes
X Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy
instalacion de formaleta para piedra pegada
instalacion de piedra a si mismo se realiza
vaciado de concreto de 14 mPA ciclopeo

Scanned with ACE Scanner

como figurado y amarre de acero para viga riostra cuneta y huella + se realiza excavación para viga riostra 1 se realiza corte figurado y amarre de acero de refuerzo para Rampla 1,5m x 5m

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

23 de Diciembre 2024
Vereda Boyaca Clima = nublado
X Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra Cilmaestro (1) Ayudantes
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy
Se realiza limpieza y resane en bordillos se dan por terminadas actividades en obra por la temporada decembrina

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

24 De Diciembre Del 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se ejecutan Actividades en campo, teniendo en cuenta que a la fecha se suspenden actividades por festividades decembrina

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

25 De Diciembre 2024 Clima: soleado
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se Ejecutan actividades en campo,
teniendo en cuenta que a la fecha se suspende
Actividades por festividades Decembrina

Rerit Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 De Diciembre 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se Ejecutan actividades en campo,
teniendo en cuenta que a la fecha, se suspende
Actividades por festividades Decembrina

Rerit Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 De Diciembre 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se Ejecutan actividades en campo,
teniendo en cuenta que a la fecha, se suspende
Actividades por festividades Decembrina

Rerit Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

30 DE Diciembre 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se Ejecutan actividades en campo,
teniendo en cuenta
Actividades por festividades Decembrina

Rerit Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

31 De Diciembre 2024
Vereda Boyaca - Santanita - San Isidro
No se ejecutan actividades en campo, tomando en cuenta que a la fecha se suspenden Actividades por festividades Decembrina

Residente Obra

Ing. H. Jaimes Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner