GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	DEPORTE
UNIDAD O GRUPO:	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
FECHA INFORME:	11/12/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	22102024-1451				
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE RISARALDA				
OBJETO DE CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO LINO ARIAS Y EL POLIDEPORTIVO LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA – CALDAS				
POBLACIÓN BENEFICIADA	972.304				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	MUNICIPIO DE RISARALDA				
VALOR CONVENIO:	$ 360.000.000				
VALOR RECURSOS GOBERNACION	$ 270.000.000				
VALOR RECURSOS MUNICIPIO	$ 90.000.000				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	2 MESES	FECHA INICIACIÓN	22/10/2024	FECHA. TERMINACIÓN	18/12/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
ETAPA PRECONTRACUTAL	En ejecución	98%
ETAPA EJECUCION	Actividad no iniciada	0%
ETAPA POSCONTRACTUAL	Actividad no iniciada	0%
AVANCE TOTAL DEL CONVENIO		**33%**

OBSERVACIONES:

El Municipio de Risaralda da cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo sus condiciones y manifiesta mediante oficio del 18 de noviembre de 2024 las actividades en las cuales ha avanzado y manifiesta la necesidad de una prórroga para dar cumplimiento al 100% de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo.

De igual manera a continuación se relaciona la línea de tiempo de las actividades ejecutadas:

1. El acta de inicio del convenio interadministrativo se firmó el 17 de octubre 2024 con vigencia hasta el 18 de diciembre de 2024

2. El Municipio realiza la incorporación de los recursos del convenio al presupuesto del Municipio mediante el 092 de 10 de octubre de 2024.

3. Que una vez incorporado el recurso se inicia con la elaboración de todos los documentos previos para la contratación, lo cual requirió de un tiempo prudente para su elaboración, revisión jurídica y posterior publicación.

4. El municipio de Risaralda-Caldas, dando cumplimiento a las obligaciones contraídas en el citado Convenio, publicó el 22 de octubre de 2024 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "SECOP" el siguiente proceso de selección con la finalidad de contratar las obras objeto del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 22102024-1451: Selección Abreviada de Menor Cuantía N SAMC-007-2024 que tiene por objeto : "CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO LINO ARIAS Y EL POLIDEPORTIVO LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA – CALDAS" por valor de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M CTE ($ 360.000.000). CONSTANCIA SECOP: =24-11-14211722.

5. Que se dio apertura al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía mediante resolución N 689 del 30 de octubre de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-007-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO LINO ARIAS Y EL POLIDEPORTIVO LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA – CALDAS".

6. Que el 13 de noviembre de 2024 se suscribió ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS DENTRO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-007-2024.

7. Que producto del cierre del proceso de selección se presentaron dos proponentes:

No.	PROPONENTE	Fecha radicado
1	TOTAL PHI S.A.S	13/11/2024 Hora: 02:05 p.m.
2	ESTRUCTECNIA S.A.S	13/11/2024 Hora: 02:37 p.m.

8. Que una vez evaluadas las propuestas según lo establecido en el pliego de condiciones y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en los diversos factores prestablecidos, el comité evaluador recomendó ADJUDICAR el contrato resultante del procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía N SAMC-007-2024, a la oferta presentada por ESTRUCTECNICA S.A.S, por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($356.040.086) M CTE, la cual obtuvo el mayor puntaje (100 puntos).

9. Que el alcalde Municipal mediante resolución N 762 del 05 de diciembre de 2024 ADJUDICÓ el contrato resultante del proceso de escogencia de contratista bajo la modalidad de SELECCIÓN

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nro. SAMC-007-2024 a la persona jurídica ESTRUCTECNICA S.A.S. identificada con Nit 900.604.040-2.

MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

Alcaldía Municipal

RESOLUCIÓN Nro. 762
DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DEL PROCESO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTA DE SELECCIÓN ABREVIADA Nro. SAMC-007-2024 QUE ADELANTÓ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RISARALDA CALDAS

EL ALCALDE MUNICIPAL DE RISARALDA CALDAS, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial los postulados contenidos en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y complementarias y . . .

CONSIDERANDO:

Que la Alcaldía del Municipio de Risaralda Caldas, adelantó proceso de selección de contratista bajo la modalidad de escogencia de selección abreviada de menor cuantía SAMC-007-2024 cuyo objeto es: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO LINO ARIAS Y EL POLIDEPORTIVO LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA – CALDAS, con presupuesto oficial de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($360.000.000 M/CTE), con respaldo en el CDP Nro. 1493 y 77 de 2024, para lo

Resolución de adjudicación

10. Que el día nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro se suscribió el contrato de obra pública N SAMC-007-2024 entre el municipio de Risaralda Caldas y Estructecnia S.A.S.

11. Que actualmente el contratista de obra avance en el cumplimiento de requisitos para la suscripción del acta de inicio.

Atentamente;

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO	**RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO**
FIRMA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**JUAN PABLO ECHEVERRI GOMEZ**
FIRMA	