INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EFECTOS DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 000-442 de 2022

GENERALIDADES

El Municipio de Arauca, a través de la secretaría de infraestructura municipal, realizó los estudios previos de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, donde se establece la necesidad de celebrar el presente contrato.

Celebró proceso de CONCURSO DE MÉRITOS **(1CM-004-2022)**, en el que el objeto del contrato consiste en la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**"., para lo cual se realizó oportunamente las publicaciones en la página de la Entidad a la cual se presentó el proponente **S&M SOLUCIIONES PROFESIONALES S.A.S.**, representado legalmente por **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ**, quien cumpliendo con todas las exigencias del documento regla del proceso de selección se denomina **CONTRATISTA.**

Por otra parte, como **CONTRATANTE**, el municipio de Arauca, identificado con Nit 800102504-0, se denominará **MUNICIPIO**.

El seguimiento de las actividades contractuales se realizó por parte de la **ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional Universitario SIM, en calidad de supervisora del contrato mediante resolución No.790 del 03 de octubre de 2022.

La información general del contrato de obra es la siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	000-442 DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	CINCO (05) MESES
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA.	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS R/L. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ

PERSONAL OPERATIVO

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA Nº	CARGO	DEDICACION
1	SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ	5.468.552	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,20

Nota: Luego del adicional de plazo No 1 por dos (2) meses, con fecha de 14/11/2023, para compensar los recursos del contrato y así dar cumplimiento al seguimiento del contrato de obra No. 000 – 523 de 2022 por el plazo adicionado, se da claridad que a partir del mes de ejecución No 6 el personal del contrato de consultoría No 442 de 2022 se redujo únicamente al Director de Interventoría.

RESUMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ULTIMO MES DE EJECUCIÓN

No.	NOMBRE Y APELLIDO	SALUD	RIESGOS	PENSIÓN	No. PLANILLA	MES	VALOR
1	SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ.	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	76245445	Marzo	$2.527.400

SERVICIOS DE PERSONAL DE TOPOGRAFÍA

Cargo	No. De Personal
Topógrafo	1
Cadenero I	1
Cadenero 2	1
Calculista	1
Dibujante (Oficina)	1

ELEMENTOS DE CONSUMO Y FOTOGRAFÍA

INVENTARIO DE EQUIPOS				
EQUIPO	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	OBSERVACION
Estación Total	topcon	ES 105	GZ4598	Calibrada
Nivel	topcon			Calibrado

ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

La disponibilidad y el registro presupuestal que amparan los servicios ejecutados y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidad Presupuestal:

No.	FECHA	RUBRO	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
0660	19/07/2022	00AD.5.0040.04002.2022810010010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA S.S.F.	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS)	$130.237.230,29
TOTAL					$130.237.230,29

Registros Presupuestales

No.	FECHA	RUBRO	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
1251	29/1/2022	00AD.5.0040.04002.2022810010010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA S.S.F.	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS)	$130.237.230,29
TOTAL					$130.237.230,29

Garantías.

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 05/12/2022 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, mediante certificación firmada por el Jefe de la oficina Asesora Jurídica Municipal EMIR OSWALDO BLANCO QUENZA el 09/12/2022.

Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 03

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
8	10/11/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101028978	$ 26.047.446,00	01/12/2022	14/05/2024	POLIZA APROBADA POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL EL 15/01/2024
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 65.118.615,00	01/12/2022	14/05/2024	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 13.023.723,00	01/12/2022	14/11/2026	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 26.047.446,00	03/05/2023	02/05/2028	

Pólizas ampliadas según Adicional de Plazo No. 01

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
9	26/11/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101028978	$ 26.047.446,00	01/12/2022	14/07/2024	POLIZA APROBADA POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL EL 15/01/2024
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 65.118.615,00	01/12/2022	14/07/2024	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 13.023.723,00	01/12/2022	14/01/2027	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 26.047.446,00	03/05/2023	02/05/2028	

Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 04

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
10	28/10/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	49-44-101028978	$ 26.047.446,00	01/12/2022	14/07/2024	POLIZA EN TRAMITE DE APROBACIÓN POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 65.118.615,00	01/12/2022	14/07/2024	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 13.023.723,00	01/12/2022	14/01/2027	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 26.047.446,00	03/05/2023	02/05/2028	

ESTADO FINANCIERO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR	% DE AVANCE	% DE AVANCE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR A PAGAR (O PAGADO)	No. SPGR-442 DEL 19/07/2022 Y No. 0660 DE CDP DEL 19/07/2022	No. 1251 DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 29/11/2022	FUENTES DE FINANCIACION
ANTICIPO (50%)	A LA FECHA NO REGISTRA GIRO	$ 65.118.615,00	50,00%	-	-	$ 65.118.615,00	$ 130.237.230,00	$130.237.230,00	SPGR
EJECUCION MES 1	01-31 de diciembre de 2022	$ 26.047.446,00	20,00 %	20,00 %	-	-			
EJECUCION MES 2	01-31 de enero de 2023	$ 26.047.446,00	20,00 %	40,00 %	-	-			
EJECUCION MES 3	01-28 de febrero de 2023	$ 26.047.446,00	20,00 %	60,00 %	-	-			
EJECUCION MES 4	01 al 16 de marzo de 2023, 30 de mayo al 08 de junio de 2023 y 29 de junio al 03 de julio de 2023	$ 26.047.446,00	20,00 %	80,00 %					
EJECUCION MES 5	04 al 27 de julio de 2023, 08 al 14 de noviembre de 2023	$ 26.047.446,00	20,00 %	100,00 %					
TOTALES				100,00 %	-	-	$ 130.237.230,00	$130.237.230,00	

al 14 de marzo de 2024, lo cual equivale al plazo total e ejecución, incluyendo todas las suspensiones y reinicios realizadas.

ING ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria SIM
Supervisor del contrato de Interventoría No.000-578 de 2024
Mediante resolución No. 156 del 07 de marzo de 2024