## ACTA DE REINICIO N° 01

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **N° DE CONTRATO** | MC-SP-036-2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA<br>NIT: 800.029.386-6<br>R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA<br>C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE (BOY) |
| **CONTRATISTA** | RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS<br>C.C: 7.173.489 De Tunja (Boyacá). |
| **OBJETO** | "MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CEIBA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ." |
| **VALOR** | TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($36.389.451,34) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO |
| **FECHA DE CONTRATO** | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA SUSPENSIÓN N°1** | 24 DE DICIEMBRE DE 2024 X 01 MES |
| **AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N°1** | 22 DE ENERO DE 2025 X 45 DÍAS |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 07 DE MARZO DE 2025 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 11 DE MARZO DE 2025 |

En el Municipio de Santa María se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, **MARIA PAULA GUTIÉRREZ**, en su calidad de supervisora (E), por parte del Municipio de Santa María y por otra parte RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, identificado con la C.C. N° 7.173.489 de Tunja (Boy), en su calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** del contrato de la referencia, en los siguientes términos:

### CONSIDERANDO

**1)** Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2024 se llevó a cabo la suspensión n°1 al contrato no. **MC-SP-036-2024**, teniendo en cuenta que el contratista allegó solicitud de suspensión a la Secretaría de Planeación, lo anterior debido a que para ejecutar el ítem (.."SUMINISTRO DE LA TUBERÍA FLEXIBLE ROTULADA DE DIÁMETRO ¾" (25mm), RDE 11, PN 16, 232 PSI RESINA PE 100 DE ALTA DENSIDAD" siendo este un material con características específicas por temporada decembrina las empresas que suministran dicha tubería han cerrado pedidos y despachos de materiales, por tal motivo se procede a suspender por un periodo de 30 días...).

**2)** Que el día veintidós (22) de enero de 2025 se llevó a cambo la ampliación n°1 a la suspensión n°1, teniendo en cuenta que el contratista allegó solicitud de ampliación a la suspensión con lo siguiente: (... las ferreterías y empresas están iniciando labores y pedidos de materiales, y que algunos de los materiales requeridos para el "SUMINISTRO DE LA TUBERÍA FLEXIBLE ROTULADA DE DIÁMETRO ¾" (25mm), RDE 11, PN 16, 232 PSI RESINA PE 100

DE ALTA DENSIDAD" no están en disponibilidad aún, como se evidencia en la factura presentada donde especifica "POR MOTIVO DE FABRICACIÓN SOLICITAMOS UN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE 45 DÍAS", muy amablemente solicita la prórroga de la suspensión teniendo en cuenta la demora de la ferretería en la entrega de los materiales, adicionalmente se debe coordinar la respectiva socialización por parte de la administración, a la comunidad y al contratista en sitio, antes del reinicio de las actividades de acuerdo a la solicitud realizada por la comunidad...).

**3)** Considerando superadas las situaciones que dieron origen a la suspensión N° 01, es procedente suscribir la presente acta de reinicio.

Por lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar el plazo de ejecución del contrato **No. MC-SP-036-2024** a partir del día 07 de marzo de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos.

En consecuencia, de lo anterior se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María, a los siete (07) días del mes de marzo del año 2025.

**MARIA PAULA GUTIÉRREZ BUITRAGO**
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación e Infraestructura
Supervisora (E)

**RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS**
C.C: 7.173.489 de Tunja (Boyacá)
Contratista

| PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **Maria Paula Gutiérrez** | **Ing. Dairo Rodríguez** | **Rubén Darío González García** |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Sec. de Planeación | Cargo: Alcalde Municipal |
| Vo.Bo. | Vo.Bo. | Vo.Bo. |