CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210723 DE 2021
INFORME No. 04 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022
1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) AÑOS		
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	19/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	14 DE ENERO DE 2026		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$600.095.360

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/2021	17/11/2023

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*** (A LA FECHA DE ESTE INFORME NO SE TIENE CONTRATO DE INTERVENTORIA VIGENTE, SE ENCUENTRA EN SU ETAPA PRECONTRACTUAL)

DESCRIPCIÓN		**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360
Nombre contratista		CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS	
Fecha Firma del contrato		23/03/2022	
Plazo contrato		8 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato		AUN NO SE DA INICIO AL CONTRATO	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.		N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		LA FECHA DE TERMINACION ESTA SUJETA A LA FECHA DE INICIO	

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101379053	28/03/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536	23/03/2022	23/03/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	$60.009.536	23/03/2022	23/11/2025

		INDEMNIZACIONES LABORALES			
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536	23/11/2022	23/11/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304	23/03/2022	23/03/2023
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCION**		

- ***CONTRATO DE OBRA: A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HAY CONTRATO VIGENTE, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA CONTRACTUAL***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR TOTAL CONTRATO**
(Tipo y No. Contrato)		(Como quedó en el contrato suscrito)	**(Actualizado en caso de haber sido modificado)**
Nombre contratista	Nombre R/L Razón social del Contratista		
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Plazo contrato	(meses)		
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)		
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	(DD/MM/AÑO)		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)		

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***

(ESCRIBIR EL NÚMERO DE LAS PÓLIZAS Y FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) Se deben relacionar las pólizas iniciales y los anexos que se generen como consecuencia de las novedades contractuales. Se deben adjuntar las copias de los anexos generados en el periodo a reportar y la aprobación emitida por la entidad ejecutora		(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

	% AVANCE FISICO EJECUCTADO	**%**
	% AVANCE PROGRAMADO	
	ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO, LIQUIDADO**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

- A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP EL PROCESO LP-011-2021 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR, PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL:
  - **31/12/2021** – AVISO DE CONVOCATORIA, ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ANALISIS DEL SECTOR.

SE RELACIONA LA EXPEDICION DEL CDP Nª 128 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Y CDP Nª 129 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,

- **18/02/2022**- OBSERVACIONES, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, RESOLUCION DE APERTURA, PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.
- **28/02/2022**- PRESUPUESTO, APU.

A LA FECHA DE ESTE INFORME EL CONTRATO DE INTERVENTORIA FUE ADJUDICADO TAL COMO LO AVALA LA INFORMACION DEL CONTRATO DE REFERENCIA, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA SE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA LP-011-2021 MEDIANTE RESOLUCION Nº 203, DE ESTA FORMA SOLO SE ESPERA LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	**FECHA REUNIÓN O VISITA**	**COMPROMISOS**
	DD/MM/AÑO	relacionar los compromisos y fecha de cumplimiento
		Incluir las filas que sean necesarias

_____

YINA KARINA DUREN BENAVIDEZ
SUPERVISOR