CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210723 DE 2021
INFORME No. 01 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

enterritorio FECHA 13/01/2023
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial HORA: 3:15:54 p. m.
20234300013002

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YINA KARINA DURAN BENAVIDEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE ABRIL DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$600.095.360

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/2021	17/11/2023

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	$ 960. 000000.oo
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
02/2022 A 03/2022	$577.846,83	$577.846,83
03/2022 A 04/2022	$1.020.578,30	$1.020.578,30
04/2022 A 05/2022	$1.055.763,72	$1.055.763,72

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN		**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001-2022		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360
Nombre contratista		CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS	
Fecha Firma del contrato		23/03/2022	
Plazo contrato		8 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato		19 DE MAYO DE 2022	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.		N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		19 DE ENERO DE 2023	

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
NO HAY ANTICIPO A LA FECHA	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**(VALOR EN PESOS)**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE) 0.22%**	

POLIZA CONTRACTUAL					
POLIZA N°	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
21-44-101379053	28/03/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536,00	**23/03/2022**	**23/03/2023**

		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536,00	**23/03/2022**	**23/11/2025**
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536,00	**23/11/2022**	**23/**
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 90.014.304,00	**23/03/2022**	**23/03/2023**
	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO				

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101379053 RESOLUCION DE APROBACION Nº 032 DE 18 DE MAYO DE 2022	11/07/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536	19/05/2022	19/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536	19/05/2022	19/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304	19/05/2022	19/05/2023

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2022		CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$8.999.322.870
Nombre contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22		
Fecha Firma del contrato	02 DE MAYO DE 2022		
Plazo contrato	OCHO (8) MESES		
Fecha del acta de inicio del contrato	19 DE MAYO DE 2022		
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A		
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	19 DE ENERO DE 2023		

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	ANTICIPO					
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**VALOR EN PESOS**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**PORCENTAJE 0.22%**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
96-44-101173847 RESOLUCION DE APROBACION Nº 060 DE 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**


DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

DURANTE EL MES DE MAYO SE PERFECCIONARON TRAMITES LEGALES ACORDE A LO CONTRACTUAL, ES DECIR; RADICACION DE LAS POLIZAS DE GARANTIA Y SU RESPECTIVA RESOLUCION DE APROBACION POR PARTE DE LA SECTORIAL, EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA HACEN PRESENCIA EN SITIO INICIANDO CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA, SE SOLICITA COMITÉ DE OBRA INICIAL EL DIA 24 DE MAYO DE 2022 EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DONDE SE LE MANIFIESTA A LAS PARTES EL COMPROMISO DE LA SECTORIAL PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE ESTA EN SITIO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES.

El CONTRATISTA DE OBRA DEBE REALIZAR LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS.

PARA EL PRESENTE MES EL PORCENTAJE EJECUTADO ES DE 0.22% Y EL PORCENTAJE PROGRAMADO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA ES EL SIGUIENTE (SE ANEXA PROGRAMACIÓN).

PORCENTAJES DE EJECUCÓN DEL 19 AL 31 DE MAYO	
PORCENTAJE EJECUTADO	0,22%
PORCENTAJE PROGRAMADO	0,37%



El 0.22% ejecutado corresponde al ítem 1,1 Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se puede evidenciar un retraso de 0.15% entre el porcentaje ejecutado y el programado.

ESTADO DEL CONTRATO: EN JECUCIÓN

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
SP-CEE-458-2022	DD/MM/AÑO	RELACIONMAR COMPROMISOS Y FECHA DE CUMPLIMIENTO

YINA KARINA DUREN BENAVIDEZ
SUPERVISOR