CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2210723 DE 2021
INFORME No. 12 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YURIS CAMPO BELTRAN		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE ABRIL DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$600.095.360

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/2021	17/11/2023

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	$ 960.000000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**22/07/2022**	$960.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
02/2022 A 03/2022	$577.846,83	$577.846,83
03/2022 A 04/2022	$1.020.578,30	$1.020.578,30
04/2022 A 05/2022	$1.055.763,72	$1.055.763,72
05/2022 A 06/2022	$1.020.535,86	$1.020.535,86
07/2022	$1.394.494,66	$1.394.494,66
08/2022	$1.052.878,70	$1.052.878,70
09/2022	$576.457,95	$576.457,95
10/2022	$527.245,15	$527.245,15
11/2022	$510.622,76	$510.622,76
12/2022	$527.810,24	$527.810,24
01/2023	$528.076,82	$528.076,82
02//2023	$476.706,74	$476.706,74
03/2023	$527.371,21	$527.371,21
04/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001-2022		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360
Nombre contratista		CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS	
Fecha Firma del contrato		23/03/2022	
Plazo contrato		8 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato		19 DE MAYO DE 2022	
Suspensión N°1		29/09/2022	
Ampliación a la suspensión N° 1		12/11/2022	
Reinicio N°1		12/12/2022	
Suspensión N° 2		15/12/2022	
Ampliación a la suspensión N° 2		6/01/2023	
Reinicio N°2		6/02/2023	
Fecha de Terminación del contrato según acta de reinicio N°2		23 DE MAYO DE 2023	

	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%15	%15	$90.014.304	#1391	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$90.014.304**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**7.003%**	
	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101379053	11/07/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536	19/05/2022	19/05/2023

RESOLUCION DE APROBACION Nº 032 DE 18 DE MAYO DE 2022		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536	19/05/2022	19/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304	19/05/2022	19/05/2023

	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2				
POLIZA N°	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
21-44-101379053	21/02/2023	CUMPLIMIENTO	$60.009.536,00	**19/05/2022**	**23/09/2023**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536,00	**19/05/2022**	**23/05/2026**
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536,00	**19/01/2023**	**19/01/2028**
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 90.014.304,00	**19/05/2022**	**23/09/2023**

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2022		CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$8.999.322.870
Nombre contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22		
Fecha Firma del contrato	02 DE MAYO DE 2022		
Plazo contrato	OCHO (8) MESES		
Fecha del acta de inicio del contrato	19 DE MAYO DE 2022		
Suspensión N°1	29/09/2022		
Ampliación a la suspensión N° 1	12/11/2022		
Reinicio N° 1	12/12/2022		
Suspensión N°2	18/12/2022		
Ampliación a la suspensión N° 2	06/01/2023		
Reinicio N° 2	06/02/2023		

Fecha de Terminación del contrato de acuerdo a acta de reinicio N° 2	23 DE MAYO DE 2023					
	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	ANTICIPO	15%	15%	$1.349.898.430,50	1392	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$1.349.898.430,50**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**15%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
96-44-101173847	25/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
96-44-101173847	20/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	23/09/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	23/09/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	23/05/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: EL CONTRATO SE NCUENTRA SUSPENDIDO.

Durante el mes de abril se ejecutaron con normalidad las actividades en el área del proyecto, las actividades ejecutadas con mayor representatividad para el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2023 fueron la construcción de gradería, conformación de pista de patinaje, construcción de cárcamos. A continuación, se describen de manera mas detallada las actividades ejecutadas.

PISTA DE RUTA 400 M

- CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS.

GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE:

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

- MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO FC=3500 PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑO.
- GRADERIA EN CONCRETO FC = 3500 PSI DE ESPESOR E=0.12M INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑOS.
- VIGAS AEREAS EN CONCRETO FC= 3500PSI SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO INCLUYE FORMALETA
- PLACAS AEREAS EN CONCRETO FC=3500 PSI SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO INCLUYE FORMALETAS.
- TUBERÍA PVC-S 8" INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, AACESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
- ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.
-

ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VIAS

- CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
- SUB BASE GRANULAR CBR>30%

A pesar de la ejecución de las actividades descritas anteriormente, se presenta atraso entre el porcentaje ejecutado y el programado. Ante esta situación, el día 18 de abril de 2023 se realizó comité de seguimiento a la ejecución de actividades y dentro de los compromisos establecidos, el contratista debe aumentar los frentes de obra para alcanzar el porcentaje programado. Durante el mes de abril, el porcentaje ejecutado fu de 1.46% alcanzando un porcentaje acumulado ejecutado de 17.48% frente a un porcentaje acumulado programado de 31,83% evidenciando un atraso de 14,35%. Previendo dicho atraso, se solicitó en comité del 18 de abril plan de contingencia al contratista de y se solicitó abrir nuevos frentes de obra. (se anexa acta de comité del 18 de abril de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO		
MES	**% EJECUTADO**	**%PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN**
MAYO	0,22%	0,00%
JUNIO	1,18%	0,46%
JULIO	0,22%	0.89%
AGOSTO	2,34%	4,00%
SEPTIEMBRE	3,01%	6,36%
FEBRERO	5,04%	2,73%
MARZO	4,00%	6,85%
ABRIL	1,46%	10,54%
ACUMULADO	**17.48%**	**31,83%**

REGISTRO FOTOGRAFICO




29 abr 2023 2:10:36 p. m.
Calle 3 Norte
El Paso
Cesar


17/04/23 11:27
El Paso
Concreto para graderías


17/04/23 17:19
El Paso
Concreto para graderías.


15/04/23 7:04
El Paso
Encofrado de Vigas aéreas



YURYS CAMPO BELTRAN
SUPERVISOR