CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2210723 DE 2021
INFORME No. 13 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2023		
ADICIÓN EN TIEMPO	OCHO (8) MESES		
TIEMPO TOTAL	VEINTICUATRO (24) MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YURIS CAMPO BELTRAN		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$8.999.904.640	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$600.095.360

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	$960.000.000	12/11/2021	17/11/2023

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	$ 960.000000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**22/07/2022**	$960.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	**N/A**	**N/A**	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
02/2022 A 03/2022	$577.846,83	$577.846,83
03/2022 A 04/2022	$1.020.578,30	$1.020.578,30
04/2022 A 05/2022	$1.055.763,72	$1.055.763,72
05/2022 A 06/2022	$1.020.535,86	$1.020.535,86
07/2022	$1.394.494,66	$1.394.494,66
08/2022	$1.052.878,70	$1.052.878,70
09/2022	$576.457,95	$576.457,95
10/2022	$527.245,15	$527.245,15
11/2022	$510.622,76	$510.622,76
12/2022	$527.810,24	$527.810,24
01/2023	$528.076,82	$528.076,82
02//2023	$476.706,74	$476.706,74
03/2023	$527.371,21	$527.371,21
04/2023	$510.243,37	$510.243,37

05/2023	$527.213,42	$527.213,42
06/2023	$510.224,34	$510.224,34

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN		**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 001-2022		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$600.095.360
Nombre contratista		CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS	
Fecha Firma del contrato		23/03/2022	
Plazo contrato		8 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato		19 DE MAYO DE 2022	
Suspensión N°1		29/09/2022	
Ampliación a la suspensión N° 1		12/11/2022	
Reinicio N°1		12/12/2022	
Suspensión N° 2		15/12/2022	
Ampliación a la suspensión N° 2		6/01/2023	
Reinicio N°2		6/02/2023	
Suspensión N° 3		23/05/2023	
Fecha de Terminación del contrato según acta de reinicio N°2		23 DE MAYO DE 2023	

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%15	%15	$90.014.304	#1391	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$90.014.304**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**7.003%**	
	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***

21-44-101379053 RESOLUCION DE APROBACION Nº 032 DE 18 DE MAYO DE 2022	11/07/2022	CUMPLIMIENTO	$60.009.536	19/05/2022	19/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536	19/05/2022	19/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$90.014.304	19/05/2022	19/05/2023

	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2			
POLIZA N°	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**
				FECHA INICIO / **FECHA FINAL**
21-44-101379053	21/02/2023	CUMPLIMIENTO	$60.009.536,00	**19/05/2022** / **23/09/2023**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$60.009.536,00	**19/05/2022** / **23/05/2026**
		CALIDAD DEL SERVICIO	$60.009.536,00	**19/01/2023** / **19/01/2028**
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 90.014.304,00	**19/05/2022** / **23/09/2023**

- ***CONTRATO DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA Nº 007 DE 2022	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$8.999.322.870
Nombre contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22	
Fecha Firma del contrato	02 DE MAYO DE 2022	
Plazo contrato	OCHO (8) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	19 DE MAYO DE 2022	
Suspensión N°1	29/09/2022	
Ampliación a la suspensión N° 1	12/11/2022	
Reinicio N° 1	12/12/2022	

Suspensión N°2	18/12/2022
Ampliación a la suspensión N° 2	06/01/2023
Reinicio N° 2	06/02/2023
Suspensión N°3	23/05/2023
Fecha de Terminación del contrato de acuerdo a acta de reinicio N° 2	23 DE MAYO DE 2023

	CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	ANTICIPO	15%	15%	$1.349.898.430,50	1392	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$1.349.898.430,50**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**15%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
96-44-101173847	25/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
96-44-101173847	20/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$899.932.287	15/06/2022	23/09/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.349.898.430,50	15/06/2022	23/09/2023
		PAGO DE SALARIOS,	$449.966.143,50	15/06/2022	23/05/2026

		PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO: EL CONTRATO SE NCUENTRA SUSPENDIDO.

Durante el presente periodo, el contrato de obra N° 007de 2022 y contrato de interventoría N°001 de 2022 se encuentran **SUSPENDIDOS** desde el día 23 de mayo de 2023. Por lo tanto, el porcentaje de avance ejecutado acumulado corresponde al 20,11% reportado en el mes de mayo como se evidencia en el siguiente cuadro.

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO		
MES	**% EJECUTADO**	**%PROGRAMADO SEGÚN REPROGRAMACIÓN**
MAYO 2022	0,22%	0,00%
JUNIO 2022	1,18%	0,46%
JULIO2022	0,22%	0.89%
AGOSTO 2022	2,34%	4,00%
SEPTIEMBRE 2022	3,01%	6,36%
FEBRERO 2023	5,04%	2,73%
MARZO 2023	4,00%	6,85%
ABRIL2023	1,46%	10,54%
MAYO 2023	2,63%	10,55%
ACUMULADO	**20,11%**	**42,38%**

LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS, EL ACTA DE SUSPENSIÓN SE ANEXÓ AL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

YURYS CAMPO BELTRAN
SUPERVISOR