REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MUNICIPIO DE CONCORDIA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 819.003.225-5

CONTRATO	MCM-LP-001-2023	**FECHA DE INICIO**	26 DE MAYO DE 2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL	**FECHA DE FIN**	26 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS CONCORDIA	**VALOR INICIAL**	$ 5.062.280.996,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONCORDIA	**VALOR ACTUAL**	$ 5.280.379.670,00

Anexo 1 - Acta de terminación obra

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Modificacion 22 de diciembre 2023)			CONDICIONES EJECUTADAS			CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNIT	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	SUBTOTAL	%	CANTIDAD	SUBTOTAL	%	SI	NO	
EXPLANACIONES															
1.1	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO (PARA LA VIA)	M3	13,07	$ 75.432,00	$ 985.519,00	0,02%	1513,07	$ 114.133.519,00	2,16%	1.513,07	$ 114.133.896,24	2,16%	X		
1.2	TERRAPLEN	M3	4.945,72	$ 242.694,00	################	23,71%	5690,72	$ 1.381.103.600,00	26,16%	5.690,72	$ 1.381.103.599,68	26,16%	X		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT															
2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	111,06	$ 79.545,00	$ 8.834.267,70	0,17%	96,00	$ 7.636.320,00	0,14%	96,00	$ 7.636.320,00	0,14%	X		
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	4,45	$ 843.902,00	$ 3.755.363,90	0,07%	8,10	$ 6.835.606,00	0,13%	8,10	$ 6.835.606,20	0,13%	X		
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	M3	55,80	$ 1.116.669,00	$ 62.310.130,20	1,23%	48,75	$ 54.437.614,00	1,03%	48,75	$ 54.437.613,75	1,03%	X		
2.4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	3.891,50	$ 9.208,00	$ 35.832.932,00	0,71%	4468,00	$ 41.141.344,00	0,78%	4.468,00	$ 41.141.344,00	0,78%	X		
2.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	38,75	$ 275.365,00	$ 10.670.393,75	0,21%	38,75	$ 10.670.394,00	0,20%	38,75	$ 10.670.393,75	0,20%	X		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS															
3,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	44,000	$ 79.545,00	$ 3.499.980,00	0,07%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
3,2	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	0,800	$ 843.902,00	$ 675.121,60	0,01%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
3,3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	M3	7,800	$ 1.116.669,00	$ 8.710.018,20	0,17%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
3,4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	607,85	$ 9.208,00	$ 5.597.037,00	0,11%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
3,5	TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36" DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	ML	7,00	$ 1.058.424,00	$ 7.408.968,00	0,15%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
3,6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	17,60	$ 275.365,00	$ 4.847.238,00	0,10%	0,00	$ -	0,00%	-		0,00%	-		
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO															
4,1	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.440,000	$ 306.453,00	$ 441.292.320,00	8,72%	2380,00	$ 729.358.140,00	13,81%	2.380,00	$ 729.358.140,00	13,81%	X		
4,2	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	M3	1.920,000	$ 1.156.079,00	################	43,85%	1720,00	$ 1.988.455.880,00	37,66%	1.720,00	$ 1.988.455.880,00	37,66%		X	Se requiere realizar un inventario con las placas afectadas con fisuras y realizar las respectivas subsanaciones.
4,3	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	240,000	$ 1.014.238,00	$ 243.417.120,00	4,81%	346,50	$ 351.433.467,00	6,66%	346,50	$ 351.433.467,00	6,66%	X		Se requiere la reparación de las cunetas averiadas y confinamiento de estas cunetas.
4,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 0,45M)		3.200,00	$ 78.048,00	$ 249.753.600,00	4,93%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-		
4,4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	49.122,50	$ 9.208,00	$ 452.320.003,66	8,94%	52222,50	$ 480.864.804,00	9,11%	52.222,50	$ 480.864.780,00	9,11%	X		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MUNICIPIO DE CONCORDIA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 819.003.225-5

CONTRATO		MCM-LP-001-2023						**FECHA DE INICIO**			26 DE MAYO DE 2023					
Objeto:		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL						**FECHA DE FIN**			26 DE ENERO DE 2024					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS CONCORDIA						**VALOR INICIAL**			$ 5.062.280.996,00					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERCONCORDIA						**VALOR ACTUAL**			$ 5.280.379.670,00					
SEÑALIZACION																
5,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA III (75 x 75) cm	Und	21,00	$ 679.615,00	$ 14.271.915,00	0,28%	21,00	$ 14.271.915,00	0,27%	-	$ -	0,00%		X	Se encuentra pendiente la instalación de las señales verticales.
5,2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	4.800,00	$ 3.284,00	$ 15.763.200,00	0,31%	5100,00	$ 16.748.400,00	0,32%	-	$ -	0,00%		X	Se encuentra pendiente la idemarcación de la vía.
ÍTEMS NO PREVISTOS																
NP-1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) - ANDENES	Und	0,00	$ 1.092.105,00	$ -	0,00%	10,00	$ 10.921.050,00	0,21%	10,00	$ 10.921.050,00	0,21%	X		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					##########	**99%**		**$ 5.208.012.053,00**	**99%**		**$ 5.176.992.090,62**	**98,04%**			
PAGA					**$ 24.704.585,00**	0,49%	1,00	**$ 24.704.585,00**	0,49%	1,00	**$ 24.704.585,00**	0,47%			
PMT					**$ 43.554.000,00**	0,86%	1,00	**$ 43.554.000,00**	0,86%	1,00	**$ 43.554.000,00**	0,82%			
CARACTERIZACION VIAL					**$ 4.109.033,00**	0,08%	1,00	**$ 4.109.032,00**	0,08%	1,00	**$ 4.109.032,00**	0,08%			
VALOR TOTAL					##########	**100%**		**$ 5.280.379.670,00**	**100%**		**$ 5.249.359.707,62**	**99,41%**			
OBSERVACIONES GENERALES																

1. Se requiere intervención de la calle 7 con el fin de evitar inundaciones provocadas por las aguas lluvia al o tener un sistema de evacuacion hacia el box coulver construido antes del inicio de la via intervenida en sentido Concordia - Cerro de san Antonio.
2. Se solicita realizar los rellenos laterales de las cunetas en material de recebo, con el fin de garantizar la protección de la estructura del pavimento contra los procesos de erosión.

CONTRATISTA	**INTERVENTOR**	**MUNICIPIO**
LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ	**SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJÍA**	**RONALDO COLON ESCORCIA**
CONSORCIO VIAS CONCORDIA	**CONSORCIO INTERCONCORDIA**	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**