CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 02 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	$2.300.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			$2.300.000.000,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$2.300.000.000,00

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	PENDIENTE POR APLICAR A LA ESPERA DE PROCESO

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**	
(Tipo y No. Contrato)	(Como quedó en el contrato suscrito)				**$ (Actualizado en caso de haber sido modificado)**	
Nombre contratista	Nombre R/L Razón social del Contratista)					
Fecha Firma del contrato	(DD/MM/AÑO)					
Plazo contrato	(meses)					
Fecha del acta de inicio del contrato	(DD/MM/AÑO)					
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL PERIODO A REPORTAR					
Fecha Inicial Terminación Contrato	(DD/MM/AÑO)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)		
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**	
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)	
PRIMER PAGO						
SEGUNDO PAGO						
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)						
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)						
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**			
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**			
PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**		
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***	
(ESCRIBIR EL NÚMERO DE LAS PÓLIZAS Y FECHA DE	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)	

APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) Se deben relacionar las pólizas iniciales y los anexos que se generen como consecuencia de las novedades contractuales. Se deben adjuntar las copias de los anexos generados en el periodo a reportar y la aprobación emitida por la entidad ejecutora					
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDO, TERMINADO, LIQUIDADO**				

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*(Se presenta informe de interventoría del mes xx el cual presenta xxxxxx)*	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
2		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
X		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
(Tipo y No. Contrato)	*MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*		Por determinar
Nombre contratista	Por determinar	Nombre R/L. Por determinar Razón social del Contratista. Por determinar	
Fecha Firma del contrato		Por determinar	
Plazo contrato		6 meses	
Fecha del acta de inicio del contrato		Por determinar	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		Por determinar	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	Por determinar	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	Por determinar		
CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	Por determinar	Por determinar	Por determinar	Por determinar
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA	(VALOR EN PESOS)
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS	(PORCENTAJE)

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
(ESCRIBIR EL NÚMERO DE LAS PÓLIZAS Y FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) Se deben relacionar las pólizas iniciales y los anexos que se generen como consecuencia de las novedades contractuales. Se deben adjuntar las copias de los anexos generados en el periodo a reportar y la aprobación emitida por la entidad ejecutora		(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	
% AVANCE PROGRAMADO	%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION, SUSPENDIDO, TERMINADO, LIQUIDADO

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se

encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR.

La secretaría viene verificando el cumplimiento de los términos establecidos en el cronograma, teniendo como resultado que en el tercer mes de ejecución previsto en el cronograma la entidad ejecutora tiene aperturado la contratación de la obra pública y la interventoría a corte 20 de abril de 2023.

En síntesis, las actividades desarrolladas por la entidad ejecutora superan los términos previstos en el cronograma del proyecto, con probabilidad alta de tener contratada la obra y la interventoría antes del término establecido en el cronograma de ejecución, esto es cuatro meses después de suscrito el acta de inicio del contrato especifico, que para el caso que nos ocupa es el 3 de julio de 2023, plazo de finalización de la etapa de selección contractual de los contratos derivados.

Radiación de cuenta de cobro, para primer desembolso.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MCM-CMA-002-2023, modalidad de selección concurso de merito abierto, se encuentra en víspera del cierre de presentación de ofertas. El proceso fue aperturado el pasado 12 de abril de 2023, publicándose los pliegos definitivos en el portal de contratación SECOP 1.

CONTRATO DE OBRA.

MCM-LP-002-2023, modalidad de selección Licitación pública, se encuentra en etapa de evaluación por parte del comité de evaluación. La diligencia de cierre de presentación de ofertas se llevó a cabo el 17 de abril de 2023, siendo recibidas doce (12) propuestas, garantizándose el principio de pluralidad previstos en los pliegos tipo para el presente proceso de selección de infraestructura de transporte.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La entidad ejecutora cumple a satisfacción los plazos y actividades definidas en el cronograma del proyecto de conformidad con el contrato especifico y en estricto respeto de las disposiciones legales

#AbriendoCampoAl Desarrollo

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	N/A	N/A
		N/A

- RELACIÓN DE ANEXOS

- SUPERVISOR

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

#AbriendoCampoAl Desarrollo

RITA ALVAREZ DE LA HOZ
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:

GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ

#AbriendoCampoAl Desarrollo