ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**	**VERSION No 1**

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIA BALSAMO 2023**
INTERVENTORIA:	**GRUPO TDA LTDA**

PERIODO DE COBRO:	**01 de noviembre de 2023**	**30 de noviembre de 2023**		

No. DE CONTRATO:	**LP-002-2023**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

		CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO		
EXPLANACIONES	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD**	**VALOR EJECUTADO**			**% EJECUTADO**	**% PROGRAMADO**
EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	M3	506,36	$ 76.031,00	$ 38.499.057,16					0,00	$ -		100%
TERRAPLEN	M3	9511,29	$ 257.199,00	$ 2.446.294.276,71	4800	$ 1.234.555.200,00	1500,00	$ 385.798.500,00	6300,00	$ 1.620.353.700,00	66%	100%
				$ 2.484.793.334,00		**$ 1.234.555.200,00**		**$ 385.798.500,00**		**$ 1.620.353.700,00**		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT												
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	419,25	$ 80.176,00	$ 33.613.788,00					0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	17,02	$ 850.597,00	$ 14.477.160,94					0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	M3	155,82	$ 1.125.528,00	$ 175.379.772,96					0	$ -		0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	16440,99	$ 9.282,00	$ 152.605.269,18					0	$ -		96%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	101,2	$ 290.129,00	$ 29.361.054,80					0	$ -		0%
				$ 405.437.046,00		$ -						
ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M												
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	176	$ 80.176,00	$ 14.110.976,00					0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	3,2	$ 850.597,00	$ 2.721.910,40					0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	M3	31,2	$ 1.125.528,00	$ 35.116.473,60					0	$ -		0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2431,38	$ 9.282,00	$ 22.568.069,16					0	$ -		96%
TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	ML	28	$ 1.089.348,00	$ 30.501.744,00					0	$ -		0%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	35	$ 290.129,00	$ 10.154.515,00					0	$ -		0%
				$ 115.173.688,00		$ -						
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO												
SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3503,96	$ 321.465,00	$ 1.126.400.501,40	1800	$ 578.637.000,00	500,00	$ 160.732.500,00	2300,00	$ 739.369.500,00	66%	62%
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	M3	3587,67	$ 1.165.249,00	$ 4.180.528.879,83			1338,00	$ 1.559.103.162,00	1338,00	$ 1.559.103.162,00	37%	17%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	636,2	$ 1.036.122,00	$ 659.180.816,40			222,67	$ 230.713.286,00	222,67	$ 230.713.286,00	35%	0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	73521,62	$ 9.282,00	$ 682.427.676,84	22056	$ 204.723.792,00	3676,08	$ 34.121.384,00	25732,08	$ 238.845.176,00	35%	100%
				$ 6.648.537.874,00		**$ 783.360.792,00**		**$ 1.984.670.332,00**		**$ 2.768.031.124,00**		
SEÑALIZACION												
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	UND	46	$ 630.196,00	$ 28.989.016,00					0			0%
				$ 28.989.016,00								
SUBTOTAL				**$ 9.682.930.958,00**		**$ 2.017.915.992,00**		**$ 2.370.468.832,00**		**$ 4.388.384.824,00**		
PAGA			$ 23.713.602,00	$ 23.713.602,00								0%
PMT			$ 48.295.000,00	$ 48.295.000,00								0%
CARACTERIZACION VIAL	KM	11,74	$ 856.960,00	$ 10.060.473,00								0%
TOTAL				**$ 9.765.000.033,00**		**$ 2.017.915.992,00**		**$ 2.370.468.832,00**		**$ 4.388.384.824,00**	**45%**	**58%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 9.765.000.033,00**
ANTICIPO 20%	**$ 1.953.000.007,00**
VALOR ACTA PARCIAL No 2	**$ 2.370.468.832,00**
Amortizacion 20%	**$ 474.093.766,00**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 1.896.375.066,00**

% EJECUCION	**24%**

VALOR EN LETRAS:	**MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

MARTHA FRANCO PACHECO
REP LEGAL CONSORCIO VIA BALSAMO 2023
CONTRATISTA

STALIN GALVIS GARCIA
REP LEGAL GRUPO TDA LTDA
INTERVENTORIA

REINALDO CERVANTEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR