CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 07 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena*		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) Y, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con Nit. 819.003.225-5		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00),
ADICIÓN:	N/A	DD/MM/AÑO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DOCE (12) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/02/2023 (17 de febrero de 2023)		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	RITA ALVAREZ DE LA HOZ SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	N/A	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO

#AbriendoCampoAl Desarrollo

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO. (Si aplica)	03/03/2023 (3 de marzo de 2023)		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	FECHA REINICIOS	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	03/03/2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	03/03/2024
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)	$671,844,375.00
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	Avance Financiero del periodo (%)	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	Avance Físico Acumulado (%)	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2 (Mediante el anexo se deja la siguiente nota aclaratoria: *Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:*	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024

5.2. Cuantía y ocurrencia en concordancia con lo normado en el artículo 1077 del código de comercio, la entidad Deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.)					
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	**$2.300.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$2.300.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.300.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	N/A
Mayo	$12.155.720,00	$13.331.480,00
Junio	$11.454.210,00	N/A
Julio	$1.372.761,00	$12.826.971,00
Agosto	$34.211,00	N/A
Septiembre	$14.159,00	N/A
Octubre	$12.994,00	n/a
Noviembre	N/A	N/A

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- *CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA*

A través del radicado, el municipio adelanta proceso de selección bajo la modalidad de concurso de merito abierto, radicado MCM-CMA-002-2023, cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

Valor presupuesto oficial del proceso contractual SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671,844,375.00) incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**				**VALOR TOTAL CONTRATO**
(Tipo y No. Contrato)	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				**$671.838.375,00**
Nombre contratista	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA				
Fecha Firma del contrato	16/06/2023				
Plazo contrato	7 MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	18 DE JULIO DE 2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	18 DE FEBRERO DE 2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		N/A	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$335.919.187,00	1	AGOSTO
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					

#AbriendoCampoAl Desarrollo

(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)						
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)						
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$335.919.187,00 ANTICIPO**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**(PORCENTAJE)**		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**		
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***	
POLIZA No 85-44-101122304	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)	
	28 de junio de 2023	Cumplimiento	$67.183.837,50	16/06/2023	16/05/2024	
	28 de junio de 2023	Pagos de salarios, prestaciones	$134.367.675,00	16/06/2023	16/01/2027	
	28 de junio de 2023	Calidad del servicio	$134.367.675,00	16/01/2024	16/01/2029	
	28 de junio de 2023	Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$335.919.187,50	16/06/2023	16/05/2024	
ESTADO DEL CONTRATO			**FIRMA DE CONTRATO**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*SE ANEXA INFORME DE INTERVENTORIA*	**18/07/2023**	**31/07/2023**
2	*INFORME DE INTERVENTORIA No 2*	**01/08/2023**	**31/08/2023**
3	*INFORME DE INTERVENTORIA No 3*	**01/09/2023**	**30/09/2023**
4	*INFORME DE INTERVENTORIA No 4*	**01/10/2023**	**31/10/2023**
5	*INFORME DE INTERVENTORIA No 5*	**01/11/2023**	**30/11/2023**

➢ *CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.*

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO	
(Tipo y No. Contrato)	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.			$9.765.000.033,00	
Nombre contratista	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH	REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT			
Fecha Firma del contrato		05 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato		7 meses			
Fecha del acta de inicio del contrato		18 DE JULIO DE 2023			
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX		Por determinar			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	18 DE FEBRERO DE 2023	Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)		Por determinar	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$1.953.000.007,00	318362	30 DE JULIO 2023
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			$1.953.000.007,00 ANTICIPO		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(PORCENTAJE)		

PÓLIZA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
		Cumplimiento del contrato	$976.500.004,00	05/06/2023	10/05/2024

#AbriendoCampoAl Desarrollo

POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	27 DE JUNIO DE 2023	Estabilidad y calidad de las obras	$1.953.000.007,00	05/06/2023	05/06/2028
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.007,00	05/06/2023	10/05/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.004,00	05/06/2023	10/01/2027
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No 4000243	27 DE JUNIO DE 2023	AMPAROS ADICIONALES	$580.000.000	05/06/2023	10/01/2023

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	20%
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	45%
% AVANCE PROGRAMADO	58%
ATRASO	13%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

- INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR. La Secretaría de Planeación realiza la supervisión de las actividades avaladas por la interventoría, la firma contratista logra un avance a corte del 30 de Noviembre de 2023 de 45%, en este periodo la firma contratista ejecuta actividades correspondientes a extendido y compactación de la subbase

granular tipo C, armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento en concreto rígido, Construcción de terraplén en puntos críticos, construcción de cunetas, construcción de pavimento rígido, a la fecha el contratista presenta un atraso de 13% debido a la problemática presentada en el ingreso de materiales de construcción por las dificultades del paso del rio, ocasionando atrasos en el cumplimiento de la programación, así mismo debido a las fuertes lluvia presentadas en el mes de octubre los terrenos han presentado mucha saturación generando dificultades en el ingreso de los materiales por el estado de las vías, esta secretaria ya tiene conocimiento según lo informado por la firma contratista y la interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las actividades aprobadas por la interventoría en este periodo son:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C en los 3 tramos a intervenir.
- Se continúan las actividades de construcción de terraplén con comisión topográfica en los 3 tramos críticos a intervenir.
- La firma contratista realiza corte y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento.
- Se inician actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se inician actividades de construcción de cunetas en concreto.
- Se inicia actividades de corte de placas de concreto rígido.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica.

CONTRATO DE OBRA:

La firma contratista realiza actividades correspondientes a:

- Se continúan con las actividades de instalación y compactación de la subbase granular tipo C.
- La firma contratista continua las actividades de construcción de terraplén en los 3 tramos a intervenir.
- Se continua con el armado y figurado de acero de refuerzo para la construcción de pavimento rígido.
- Se iniciaron las actividades de construcción de pavimento en concreto rígido.
- Se iniciaron las actividades de corte de placas.
- Se iniciar las actividades de construcción de cunetas en concreto.
- La firma contratista realiza actividades de verificación de niveles con comisión topográfica

Se presentan atrasos en la ejecución de las actividades de obra por las dificultades en el transporte de los materiales una vez se llega al paso del rio, debido a la falta permanente del servicio de ferry en la zona, adicional a las fuertes lluvias presentadas en el mes de octubre dejaron muchos tramos

de la vía en mal estado ocasionado atrasos en la ejecución de las actividades y dificultades en el acceso de los materiales.

PROGRAMACION DE OBRA

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	**154 días**	**mar 18/07/23**	**vie 16/02/24**		**58%**
	INICIO DE OBRA	0 días	mar 18/07/23	mar 18/07/23		100%
	EXPLANACIONES	**60 días**	**mar 18/07/23**	**lun 9/10/23**		**100%**
	EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	TERRAPLEN	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT	**100 días**	**mar 29/08/23**	**lun 15/01/24**		**56%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	7FC+5 días	0%
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	10 días	mar 26/12/23	lun 8/01/24	7FC+5 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	96%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	9	0%
	ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M	**112 días**	**mar 29/08/23**	**mié 31/01/24**		**50%**
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	10 días	mar 5/12/23	lun 18/12/23	2FC+100 días	0%

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	45 días	mar 29/08/23	lun 30/10/23	2FC+30 días	96%
	TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	10 días	mar 19/12/23	lun 1/01/24	13	0%
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	5 días	jue 25/01/24	mié 31/01/24	15	0%
	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	**145 días**	**mar 18/07/23**	**lun 5/02/24**		**44%**
	SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	mar 29/08/23	lun 4/12/23	2FC+30 días	62%
	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	80 días	mar 10/10/23	lun 29/01/24	20CC+30 días	17%
	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	55 días	mar 21/11/23	lun 5/02/24	21CC+30 días	0%
	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	60 días	mar 18/07/23	lun 9/10/23	2	100%
	SEÑALIZACION	**9 días**	**mar 6/02/24**	**vie 16/02/24**		**0%**
	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	9 días	mar 6/02/24	vie 16/02/24	22	0%

AVANCE EJECUTADO VS AVANCE PROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA						
CONDICIONES INICIALES			CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
EXPLANACIONES	UND	CANTIDAD				
CAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA	M3	506,36	0,00	$ -		100%
TERRAPLEN	M3	9511,29	6300,00	$ 1.620.353.700,00	66%	100%
				$ 1.620.353.700,00		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT						
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	419,25	0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	17,02	0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	M3	155,82	0	$ -		0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	16440,99	0	$ -		96%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	101,2	0	$ -		0%
ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M						
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	176	0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	3,2	0	$ -		0%
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	M3	31,2	0	$ -		0%
TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36 DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	ML	28	0	$ -		0%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	35	0	$ -		0%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO						
SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3503,96	2300,00	$ 739.369.500,00	66%	62%
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA	M3	3587,67	1338,00	$ 1.559.103.162,00	37%	17%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	636,2	222,67	$ 230.713.286,00	35%	0%
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	73521,62	25732,08	$ 238.845.176,00	35%	100%
				$ 2.768.031.124,00		
SEÑALIZACION						
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	UND	46	0			0%
SUBTOTAL				**$ 4.388.384.824,00**		
PAGA						0%
PMT						0%
CARACTERIZACION VIAL	KM	11,74				0%
TOTAL				**$ 4.388.384.824,00**	**45%**	**58%**

Pagina 1

#AbriendoCampoAlDesarrollo

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE


ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
TERRAPLEN	1500M3
SUBBASE GRANULAR CLASE C	500M3
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	1338M3
CUNETAS	222,67M3
ACERO DE FUERZO	3676,08KG
TOTAL	**20%**

En el mes de noviembre se dio un avance ejecutado del 20% alcanzando un avance ejecutado acumulado del 45%, así las cosas, el contratista lleva un atraso del 13% según el % programado de 58%

RELACION ACTIVIDADES EJECUTADAS VS PROGRAMADA - ACUMULADAS

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO
TERRAPLEN	6300M3	$1.620.353.700,00	66%	100%
SUBBASE GRANULAR TIPO C	2300M3	$739.369.500,00	66%	62%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO	1338M3	$1.559.103.162,00	37%	17%
CUNETAS	222,67M2	$230.713.286,00	35%	0%
ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO RIGIDO	25732,08KG	$238.845.176,00	35%	100%
TOTAL		**$4.388.384.824,00**	**45%**	**58%**

#AbriendoCampoAl Desarrollo


GRAFICA %PROGRAMADO VS %EJECUTADO
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
TERRAPLEN
SUBBSA GRANULAR
PAVIMENTO RIGIDO
CUNETAS
ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO
%EJECUTADO
%PROGRAMADO

MEMORIAS DE CANTIDADES.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 1.2 | DESCRIPCION: TERRAPLEN | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
TERRAPLEN	428,571429	7	0,5	1500,00	M3	1.500,00
					TOTAL	1.500,00

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA — VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4.1 | DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR CLASE C | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
SUBBASE GRANULAR TIPO C	476,190476	7	0,15	500,00	M3	500,00
					TOTAL	500,00

ESQUEMA



#AbriendoCampoAlDesarrollo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4,2 | DESCRIPCION: PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3.8 MPA | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
PAVIMENTO RIGIDO	2230	3	0,2	1338,00	M3	1.338,00
					TOTAL	1.338,00

ESQUEMA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM: 4,2 | DESCRIPCION: CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS | UNIDAD: M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CUNETAS	2120	0,7	0,15	222,67	M3	222,67
					TOTAL	222,67

ESQUEMA



#AbriendoCampoAl Desarrollo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VERSIÓN 1

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CONCORDIA

ITEM	4.4	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	UNIDAD	kg

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	Largo	Ancho	Alto				
Aacero de refuerzo				3676,08	kg	3.676,08	
				TOTAL		3.676,08	

#AbriendoCampoAl Desarrollo

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Conformación de terraplén





#AbriendoCampoAl Desarrollo

- Instalación de subbase granular tipo C







#AbriendoCampoAl Desarrollo

- Construcción de Pavimento en concreto rígido














- Construcción de Cunetas en concreto





#AbriendoCampoAl Desarrollo

BITACORA DE OBRA




30-10-23.
Estado del Clima: Lluvia Moderada
No se logramos realizar actividades por las lluvias.
Contratista. Interventoria.

31-10-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se inicia fundida de 60ml de Rampa Rigida.
Se continua con la construcion de cunetas en concreto.
Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
Contratista. Interventoria.

01-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se inicia fundida de 60ml de Pav Rigido.
Se continua con la construcion de Cunetas y corte de Placas en concreto rigido y armado y figurado de acero de refuerzo.
Martha Franco. Contratista. Interventor.

02-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua fundida de 60ml de Pav Rigido. se continua con la construcion de Cuneta y corte de Placa Rigida armado y figurado de acero de refuerzo y tambien instalacion de Subbase granular.
Martha Franco. Contratista.

Powered by CamScanner



30


3-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construccion de Terraplen, instalacion de subbase granular tipo C, construccion de Pav Rigido, Cunetas en concreto y armado y figurado del acero.
Martha Franco Contratista

4-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construccion de Terraplen, instalacion de subbase granular tipo C, construccion de Pav Rigido 60ml, cunetas y armado y figurado de acero.
Martha Franco Contratista

7-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construccion de Terraplen, instalacion de Subbase granular tipo C, construccion de Pav. Rigido 60ml, cunetas y figurado e instalacion del acero de refuerzo.
Martha Franco Contratista

8-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continua construccion de Pav Rigido 60ml, cunetas, instalacion de Subbase granular tipo C.
Martha Franco Contratista

Powered by CamScanner



31

9-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Sardinel granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m, curados y fraguado e instalación de acero de refuerzo.
Martha Lucero
Contratista

10-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Sardinel granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m, curados, y fraguado e instalación de acero de refuerzo.
Martha Lucero
Contratista

11-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de Sardinel granular tipo C, construcción de Pav Rigido 60m curados, corte de placas, y armado y fraguado de Acero.
Martha Lucero
Contratista

14-11-23
Estado del Clima: Seco
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Sardinel granular Tipo C, construcción de Pav. Rigido 60m, curados, corte de placas, armado y fraguado de agua.
Martha Lucero
Contratista

Powered by CamScanner

32

15-11-23
Estado del Clima: Nublado
Se continuan con la construcción de Terraplen instalacion de sardinel, armado y fraguado de acero, construcción 60m de Pav. Rigido, corte de Placas.
Martha Lucero
Contratista


16-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalación de Sardinel, armado y fraguado de acero, construcción de 70m de Pav. Rigido, corte de Placas.
Martha Lucero
Contratista

17-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continuan con la construcción de Terraplen, instalacion de Sardinel Tipo C, armado y fraguado de acero construcción de 70m de Pav. Rigido, corte de Placas.
Martha Lucero
Contratista

19-11-23
Estado del Clima: Seco.
Se continuan construcción de Terraplen, instalación de Sardinel tipo C, armado y fraguado de acero de construcción de 70m de Pav. Rigido y corte de Placas.
Martha Lucero
Contratista

Powered by CamScanner

#AbriendoCampoAl Desarrollo



33


20-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción del Revimento Rigido de 60ml instalación de subbase granular, figurado de acero de refuerzo, corte de Pav. Rigido, construcción de Cunetas.
Martha Franco
Contratista

21-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con el corte de placa instalación de Subbase y conformación de Terraplen, construcción de Cunetas.
Se cierra jornada 3:00pm.
Martha Franco
Contratista

22-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con el corte y figurado del acero, instalación de la Subbase, conformación del Terraplen, construcción de Cunetas, se cierra jornada a las 3:00pm.
Martha Franco
Contratista

23-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua construcción de Subbase
Construcción 50ml Pav. Rigido.
Conformación Terraplen
Construcción de Cunetas.
Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner



34

24-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav Rigido 50ml
Construcción de Cunetas.
Martha Franco
Contratista


25-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav Rigido 50ml
Construcción de Cunetas.
Martha Franco
Contratista

27-11-23.
Estado del Clima: Lluvia Fuerte.
No se logro ejecutar actividades
Martha Franco
Contratista

28-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Se continua con la construcción de Terraplen.
Instalación de Subbase
Construcción de Pav. Rigido 50ml
Construcción de Cunetas
Martha Franco.
Contratista

Powered by CamScanner

#AbriendoCampoAlDesarrollo



35

29-11-23
Estado del clima: Seco
Se continuo con la construcción de Pavimento Rígido 60m²
Explotación de Subbase granular tipo C
Construcción de cunetas
Conformación de Terraplen
Martha Franco
Contratista

30-11-23
Estado del clima: Seco
Se continuo con la construcción de Pavimento Rígido 60m²
Explotación de Subbase granular tipo C
Construcción de cunetas
Conformación de Terraplen
Martha Franco
Contratista

Powered by CamScanner

#AbriendoCampoAl Desarrollo

ESTADO DEL CLIMA

	ESTADO DEL CLIMA MES DE AGOSTO																												
ESTADO DEL CLIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SECO		X	X				X	X	X	X	X			X				X		X			X	X					X	X
NUBLADO	X			X											X	X	X				X	X			X		X			
LLUVIA MODERADO																											X			
LLUVIA INTENSA																											X			

Página 1

CONTRATISTA INTERVENTORIA

En este mes se presentaron 01 días de lluvias.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La firma contratista en este periodo presenta un avance de del 20% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, se evidencia un atraso del 13% según el avance programado debido a las dificultades en el transporte de los materiales una vez se llega al paso del rio, por falta permanente del servicio de ferry en la zona, esta situación ha generado retrasos en el cumplimiento de la programación a la fecha.

- RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
VISITA ENTERRITORIO	14 de Noviembre de 2023	Actualización cronograma
		Entrega informes septiembre

#AbriendoCampoAl Desarrollo

- SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

Secretario de infraestructura Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora

Se anexa memorias de cantidades.
Se anexa Visita de fecha 14 de Noviembre de 2023.

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:
GERENTE
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES
ENTerritorio
CALLE 26 #13-19
BOGOTÁ

#AbriendoCampoAl Desarrollo