CONTRATO ESPECÍFICO Nº 170-2230021 DE 2023
INFORME No. 14 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024.

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTerritorio y el Municipio de Concordia – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT) Municipio de Concordia, Magdalena		
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO DE CONCORDIA, MAGDALENA		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT		$10.784.730.827,00
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$10.784.730.827,00
ADICIÓN:	Valor y tiempo	22/12/2023	$347.892.419
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 de febrero de 2023		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	RONALDO COLON ESCORCIA Secretario de Infraestructura del municipio de Concordia		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Rita Álvarez De La Hoz	18/07/2023	06/09/2023
	Reinaldo Cervantes	07/09/2023	29/12/2023
FECHA INICIO	3 de marzo de 2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECIFICO			
DESCRIPCION	JUSTIFICACION		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
PRÓRROGA No. 1	Con el fin de armonizar la fecha de terminación de los contratos derivados con el plazo del específico, se requirió ampliar la vigencia de este en un término de dos meses y 15 dias, es decir hasta el 18 de mayo de 2024.		04/03/2024
FECHA TERMINACION ACTUAL	18 de septiembre de 2024		
VALOR DESTINADO	$10,112,886,452.00	VALOR DESTINADO	$671,844,375.00

PARA OBRA		PARA INTERVENTORIA	
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	1 %	AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO (%)	45 %
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	73 %	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	73 %

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264	01/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 2	02/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	01/03/2023	01/10/2024
Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No. 320 47 994000025264 Anexo 3 Se actualiza con acta de inicio	06/03/2023	CUMPLIMIENTO	$1,078,473,082.70	03/03/2023	03/10/2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

Los recursos que se destinaran del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a titulo de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de **SIETE MIL CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.005.000.000.00),** cuyos desembolsos serán así:

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	Fecha envío documentos a ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	26/04/2023	28/04/2023	$2.300.000.000,00

SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	21/11/2023	23/11/2023	$2.250.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	27/12/2023	28/12/2023	$ 2.250.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	-	-	$
QUINTO DESEMBOLSO ENTerritorio	-	-	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			$6.800.000.000,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			$6.800.000.000,00

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- CONTRATO DE OBRA.

No CONTRATO	MCM-LP-002-2023		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
VALOR INICIAL CONTRATO	$9.765.000.033,00	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	$10.784.730.827,00
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH REP. LEGAL ALEJANDRO MEJIA BERMONT		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	9 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05 de junio de 2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	18 de julio de 2023
TERMINACION INICIAL	18 de febrero de 2024	**TERMINACION ACTUAL**	18 de mayo de 2024

Novedades contractuales

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION
Otrosi No. 1	Teniendo en cuenta las mayores cantidades que surgieron en marco de la ejecución, con el fin de dar cumplimiento con la totalidad de las actividades contractuales se prorroga el plazo de ejecución del contrato en dos meses.	22-12-2023
Suspensión No. 1	Debido a problemas de seguridad en la zona intervenida, con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y recursos involucrados en el proyecto se suspenden las actividades	16-03-2024

Reinicio No. 1	Teniendo en cuenta que los motivos que originaron la suspensión fueron superados, se reinician las actividades.	16-04-2024
Otrosí No. 2	La solicitud de prórroga se fundamenta en la solicitud de prorroga enviada por el contratista de obra y aprobada por el interventor del proyecto, en el cual el contratista ha manifestado que dentro de su ejecución se presentaron situaciones que afectaron el normal desarrollo de las actividades, sin ser causa imputadas a este. A continuación, se relacionan dichas situaciones las cuales han sido verificadas y avaladas por la interventoría y la supervisión de este contrato: 1. A mediados del mes de marzo se presentaron problemas de seguridad hacia contratista y trabajadores de la obra, paralizándola en su totalidad, por el termino de 30 días. 2. Una vez superado el tema de seguridad se reinician los trabajos y se empieza a ejecutar el Plan de Contingencia presentado por el contratista, aumentando el personal en obra a partir del día 21 de abril y las subsanaciones a las placas fracturadas. 3. A finales del mes de abril se presentan lluvias intensas dificultando el acceso de maquinaria y materiales a la obra, las lluvias de igual manera imposibilitan la fundida de las placas por reparar.	29-04-2024

Polizas:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO S	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	31 -01-2024	Cumplimiento	$976.500.003,30	29/12/2023	18/04/2024
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.006,60	29/12/2023	18/04/2024
		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.003,30	29/12/2023	18/04/2024
		Estabilidad y calidad del servicio	$1.953.000.007,00	5 años, 0 meses y 0 dias	
21-40-101226711	27-06-2023	Responsabilidad Civil Extracontractual	$650.000.000	29/12/2023	18/04/2024
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCION			

- El contratista presentó las pólizas expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Acta de aprobación de póliza de fecha 09 de marzo de 2023.

- Se recibe actualización de las pólizas expedidas por la Aseguradora Seguros del Estado, anexo 2, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio, las cuales fueron aprobadas por el municipio

➢ **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

No CONTRATO	MCM-CMA-002-2023		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
VALOR INICIAL CONTRATO	$671.838.375,00	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	$671.838.375,00
NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO TDA LTDA – REP LEGAL STALIN GALVIS GARCIA		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	9 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	16 de junio de 2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	18 de julio de 2023
TERMINACION INICIAL	18 de febrero de 2024	**TERMINACION ACTUAL**	18 de mayo de 2024

Novedades contractuales:

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCION
Otrosi No. 1	Teniendo en cuenta las mayores cantidades que surgieron en marco de la ejecución, con el fin de dar cumplimiento con la totalidad de las actividades contractuales se prorroga el plazo de ejecución del contrato en dos meses.	22-12-2023
Suspensión No. 1	Debido a problemas de seguridad en la zona intervenida, con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y recursos involucrados en el proyecto se suspenden las actividades	16-03-2024
Reinicio No. 1	Teniendo en cuenta que los motivos que originaron la suspensión fueron superados, se reinician las actividades.	16-04-2024
Otrosí No. 2	La solicitud de prórroga radica en la necesidad de extender el plazo de ejecución del contrato debido a circunstancias imprevistas que han surgido durante el desarrollo de la obra. Como saben, hemos enfrentado problemas de seguridad en la zona de trabajo, lo que llevó a una suspensión temporal de las labores y generó retrasos en el cronograma de ejecución. Aunque dichos problemas han sido resueltos y estamos listos para reanudar nuestras actividades, el tiempo perdido durante la suspensión nos ha llevado a requerir una extensión del plazo contractual, Adicionalmente el contratista ha presentado inconvenientes por el ingreso del material necesario para la continuación de la obra, se ha vuelto complicado debido al mal estado de las vías de acceso. Este factor, sumado a la actual época de fuertes lluvias, ha dificultado considerablemente la logística de transporte y ha impactado en el ritmo de avance de los trabajos.	16-04-2024
ESTADO DEL CONTRATO		**FIRMA DE CONTRATO**

Polizas:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO S	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 4000783	31 -01-2024	Cumplimiento	$976.500.003,30	29/12/2023	18/04/2024
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$1.953.000.006,60	29/12/2023	18/04/2024

		Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	$976.500.003,30	29/12/2023	18/04/2024
		Estabilidad y calidad del servicio	$1.953.000.007,00	5 años, 0 meses y 0 dias	
21-40-101226711	27-06-2023	Responsabilidad Civil Extracontractual	$650.000.000	29/12/2023	18/04/2024
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCION			
Pólizas aprobadas mediante resolución municipal No 074-29-06-2023 de fecha 29 de junio de 2023					

El contratista presentó las pólizas expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Acta de aprobación de póliza de fecha 28 de septiembre de 2023.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFICO

5.1 COMPONENTE TECNICO

- **Avance de la meta establecida en el contrato especifico**

El proyecto consiste en la construcción de pavimento en concreto rígido en la vía que conduce de CONCORDIA – BÁLSAMO debido al mal estado que presenta actualmente se hace necesario intervenir los siguientes tramos críticos:

TRAMO 1: K0+000 – K1+000 1000 mts de pavimento rígido.
Ancho de la vía: 6 mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
Espesor de Sub-base granular: 0,15mts
Espesor de Pavimentos Rígido: 0,20mts
Construcción de 6 obras de drenaje.

TRAMO 3: K7+250 – K8+250 1000 mts de pavimento rígido
Construcción de 4 obras de drenaje.
Ancho de la vía: 6 mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
Espesor de Sub-base granular: 0,15mts
Espesor de Pavimentos Rígido: 0,20mts
Construcción de 4 obras de drenaje.

TRAMO 5: K10+750 – K11+739,7 989,7mts de pavimento rígido

Construcción de 2 obras de drenaje.
Ancho de la vía: 6mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
Espesor de Sub-base granular: 0,15mts
Espesor de Pavimentos Rígido: 0,20mts
Construcción de 4 obras de drenaje.

Sin embargo, conforme a la modificación suscrita el 22 de diciembre de 2023, se actualizan las condiciones del contrato, así:

TRAMO 1: K0+000 – K1+000 1000 mts de pavimento rígido.
Ancho de la vía: 5 mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
Construcción de 2 obras de drenaje.
20 señales verticales

TRAMO 3: K7+250 – K8+250 1000 mts de pavimento rígido
Construcción de 2 obras de drenaje.
Ancho de la vía: 5 mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
16 señales verticales

TRAMO 5: K10+750 – K11+739,7 989,7mts de pavimento rígido
Ancho de la vía: 6mts
Cunetas laterales de: 0,7mts
10 señales verticales

De acuerdo con la programación de obra actual, el avance es el siguiente:

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Abril - 2024	69 %	73 %	%
Avance físico ejecutado	**1 %**	**73 %**	**%**

- **<u>Actividades desarrolladas en el periodo del informe:</u>**

- Continua con las atividades de demolición y remoción de losas de pavimento fisuradas
- Corte y retiro de material saturado.
- Se realiza extendido y compactación de subbase en suelo cemento como material de soporte del pavimento.
- Instalación de geotextil necesario para la separación de la subbase en suelo cemento y el pavimento

REGISTRO FOTOGRAFICO













ESTADO DEL CLIMA

Durante el periodo se han presentado fuertes lluvias

- **Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas**

Se anexa balance con los % ejecutados al mes de abril

- **Actualización del programa de ejecución del proyecto**

La firma contratista da cumplimiento al plan de contingencia presentando

- **actas parciales de los contratos derivados**

- **Actas parciales contrato de obra:**

Con corte a la fecha del presente informe, se han realizado pagos al contratista de obra

CONCEPTO	% requerido	FECHA PAGO	No. COMPROBANTE DE PAGO	VALOR PAGADO
ANTICIPO	20%	30-06-2024	2023.ALC.01.000515	$1.953.000.007,00
PRIMER PAGO	20%	24-11-2023	2023.ALC.01.000926	$1.614.332.794,00
SEGUNDO PAGO	-	01-12-2023	2023.ALC.01.000936	$630.000.000
TERCER PAGO	45%	28-12-2023	2023.ALC.01.001069	$2.249.400.950,00
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 6.446.733.751,00**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**64 %**

- **Actas parciales contrato de interventoria:**

CONCEPTO	% requerido	FECHA PAGO	No. COMPROBANTE DE PAGO	VALOR PAGADO
ANTICIPO	20%	$198.835.864,00	2023.CEN.01.000935	$335.919.187,00
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$335.919.187,00**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				

5.2 COMPONENTE FINANCIERO

- **Generalidades del Contrato Específico**

El Contrato Especifico No. 2230021 suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Concordia, tiene un valor total de ***DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($10.784.730.827,00)*** que serán financiados así:

Valor Total	Aporte FRPT	Entidad ejecutora
$10.784.730.827,00	$10.784.730.827,00	$-
Porcentaje	**100%**	**0%**

Desde el punto de vista presupuestal, una vez suscrito el Contrato Especifico, el municipio de Concordia procedió a realizar la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto No 029 del 3 de marzo de 2023 que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal.

Contrato de obra			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	2023.ALC.01.000100	03-03-2023	$10.112.886.452,00
	RP	**Expedición**	**Valor**
	2023.ALC.01.000302	06-05-2023	9.765.000.033,00
Contrato de interventoría			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL ALCONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICADE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	2023.ALC.01.000115	24-03-2023	$ 671.844.375,00
	RP	**Expedición**	**Valor**
	2023.ALC.03.000314	16-06-2023	$ 671.844.375,00

- **<u>Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico</u>**

La cláusula cuarta de la minuta del contrato específico, numeral 2. obligaciones de la entidad ejecutora, parágrafo 2.3, indica: (…) *Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. (…)*

Así las cosas, para el manejo de los recursos del contrato específico, el 02 de febrero de 2023 se aperturó la cuenta de ahorros No. 125388603 del banco de Bogotá. En dicha cuenta se identifican los ingresos de ENTerritorio conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

No.	**Condición**	**Fecha de consignación**	**Comprobante**	**Valor consignado**
1	Una vez se suscriba el Contrato Específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto.	28-04-2023	6009	$2.300.000.000,00
2	Avance físico del 20%	23-11-2023	16078	$2.250.000.000,00
3	Avance físico el 45%	28-12-2023	18211	$2.250.000.000,00

VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO	$6.800.000.000,00

- **Rendimientos financieros**

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por el municipio de Concordia, se debe (…) *Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional*. (…)

A la fecha se han generado los siguientes rendimientos financieros:

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
Febrero 2023	N/A	N/A
Marzo 2023	N/A	N/A
Abril 2023	$1.175.760,00	N/A
Mayo	$12.155.720,00	$13.331.480,00
Junio	$11.454.210,00	N/A
Julio	$1.372.761,00	$12.826.971,00
Agosto	$34.211,00	N/A
Septiembre	$14.159,00	N/A
Octubre	$12.994,00	N/A
Noviembre	$2.103.601,00	$ 2.103.601,00
Diciembre	$199.340,00	$ 199.340,00
Enero de 2024	$212.000,00	$ 212.000,00
Febrero de 2024	$37.033,00	$37.033,00
Marzo de 2024	$39.425,00	$39.425,00
Abril de 2024	$38.196,00	$38.196,00
TOTAL	**$28.650.020,00**	**$28.650.020,00**

5.3 COMPONENTE JURIDICO

Desde el componente juridico no se adelantaron actividades

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La firma contratista en este periodo sigue con un avance total de 73% de actividades ejecutadas hasta el día 15 de marzo que se firma acta de suspensión en la ejecución de las actividades debido a problemas de seguridad en la zona intervenida, con el propósito de garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y recursos involucrados en el proyecto.

En el presente periodo la firma contratista alcanza un 1% ejecutado del 73% acumulado, se continuaron haciendo reparaciones de losas en campo.

La firma contratista en este periodo sigue con un avance total de 73% de actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe, en el periodo del presente informe la firma contratista se encuentra ejecutando subsanaciones y el avance es de 1% en obra correspondiente a las actividades de:

- Extendido y compactación de subbase en suelo cemento como material de soporte del pavimento.
- Instalación de geotextil, necesario para la separación de la subbase en suelo cemento y el pavimento.
- Figuración de acero de refuerzo
- Fundida de concreto de 4000 PSI en tramo 5

7. ANEXOS

Anexo 01: Informe de interventoría con sus respectivos soportes.
Anexo 02: Registro fotográfico

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS

- SUPERVISOR
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor Entidad Ejecutora