CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230022 DE 2023

INFORME No. 001 PERIODO DE EJECUCIÓN 1 al 31 de agosto de 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Tenerife – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, quese encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO –SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena."*	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) y el Municipio de Tenerife	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE TENERIFE	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	11.908.788.775,40
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES	N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES	N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	11.908.788.775,40
ADICIÓN:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN	16 MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO	ABDALA JOSÉ JATTAR SANCHEZ	

POR PARTE DEL EJECUTOR					
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**	
	N/A				
	N/A				
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO (Si aplica)	05/04/2023				
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A			FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)	
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A		**FECHA REINICIOS**	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	05 de agosto 2024		**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)**	05 de agosto 2024	
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$11.026.656.273,52		**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$882.132.501,88	
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	**Avance Financiero del periodo (%)**		20%	
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	0%	**Avance Físico Acumulado (%)**		0%	

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

		AMPAROS		**VIGENCIAS**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
320-47-994000025435 Anexo 1 - Fecha de aprobación 5 de abril de 2023	13/03/2023	CUMPLIMIENTO	1.190.878.878	13/03/2023	13/03/2025

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/05/2023	04/08/2023	$ 2.400.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	$
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	$
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	$
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	$
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			$
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 2.400.000.000**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A

	GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
JUNIO/2023	**N/A**	**N/A**
JULIO/2023	**N/A**	**N/A**
AGOSTO/2023	$602.605	**N/A**
SEPTIEMBRE/2023	**N/A**	**N/A**
OCTUBRE/2023	**N/A**	**N/A**
NOVIEMBRE/2023	**N/A**	**N/A**
DICIEMBRE/2023	**N/A**	**N/A**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (SI APLICA)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de Consultoría	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**	**$881.524.154**
Nombre contratista	**CONSORCIO INTER TENERIFE 2023**	
Fecha Firma del contrato	07/07/2023	

Plazo contrato	6 meses				
Fecha del acta de inicio del contrato	27/07/2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX**	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	(31/12/2023)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/ AÑO)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		
PÓLIZA No.		**AMPAROS**		**VIGENCIAS**	

	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
85-44-101122932 aprobada el día 26 de julio de 2023	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	24/07/2023	Cumplimiento	88.152.415,40	07/07/2023	07/07/2024
	24/07/2023	Pago De Salarios Prestaciones Sociales e Indemnización	44.076.207,70	07/07/2023	07/01/2027
	24/07/2023	Estabilidad y Calidad de la Obra	176.304.830,80		
ESTADO DEL CONTRATO		**En ejecución**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DEL INFORME	
		DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
1	Localización y replanteo de carreteras: Se realizó el trazado y replanteo en la totalidad de los tramos a intervenir con la finalidad de establecer los anchos y que estos no se vean obstruidos en puntos críticos y verificar que las pendientes de la vía sea la más conveniente para el terreno a trabajar, esto se realizó a lo largo de los 4415 metros lineales en donde se pudieron verificar y realizar los ajustes pertinentes en cuanto a verificación de volúmenes ya sea de corte o rellenos para	(27/07/2023)	(26/08/2023)

	la buena ejecución de la actividad a seguir en cuanto a conformación de la calzada existente e aplicación de subbase hoy y de esta manera garantizar los espesores de manera precisa.		
2		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
X		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**	ONCE MIL VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($11.021.568.348)
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023**	
Fecha Firma del contrato	Se adjudicó el día 2 de junio de 2023. El contrato se suscribió el 28 de junio de 2023.	
Plazo contrato	6 meses	
Fecha del acta de inicio del contrato	27 de julio de 2023	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX**	El proceso puede ser consultado en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-228964&g-recaptcha-response=03AKH6MRH7o0xXsiea9R4CSfPViHApuA-bl0z_2xRMx4k1CISubmqNmfdHnUsckYBNHgNnIvdfEYfGFU96yxUUSi9ktYtoeDjqWNpWO4dJ5bgGfDv1My6oYGRL9Yxflixkw5iZkCwMtz1q7JD5ddYSdCEdQwOJ0RX23t2RRsbe4B-UkPhV-OOLNtOhiYT--t1B6VY5mKg2S5YZWGqp1G0cvU3jTwV266W-	

	E6M2t1PaEX3yioHI8P3srePnmUJPj76p9gCI4ZlCMBI3ZeUsXI1VwCve_PyJt--cUK56cS8b6AqtMf_5C_LFeYL1RsgeIKWImcMctY3BP84RGYD4XT7SgdUthSWBCdBAcq-wrj6uqWa2ALEFZxFfpFWRARe59ofhlzpPvP6pcO9zf8l98uYU4HybgW9jqwZFmiA0hfZgl2r6PD89mxqD7D0vtzRC-pL1PFmfDsv_c4qrb0Rk2GTQW43vgn5zaG6oN_XkyqbvdObroprNqDSDfQChVvyYSsSUyiqReMzNHiawZlExWp_t00Si-RN9HnKsLg				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(31/12/2023)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$2.204.313.669	#1	(24/08/2023)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			($2.204.313.669)		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			(20%)		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***

Póliza de cumplimiento No 143948 aprobada 26/07/2023	24/07/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	24/07/2023	Cumplimiento	1.102.156.834,80	28/06/2023	28/04/2024
	24/07/2023	Pago de Prestaciones sociales e indemnizaciones	551.078.417,40	28/06/2023	28/12/2026
	24/07/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2.204.313.669,60	28/06/2023	28/04/2024
	24/07/2023	Estabilidad	2.204.313.669,60	28/06/2023	28/12/2028

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**0,64%**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	
% AVANCE PROGRAMADO	**0,21%**
ESTADO DEL CONTRATO	**En ejecución**

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
Póliza de cumplimiento No 143948 Anexo 2 aprobada 21/09/2023	24/07/2023	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	24/07/2023	Cumplimiento	1.102.156.834,80	27/07/2023	27/05/2024
	24/07/2023	Pago de Prestacione	551.078.417,40	27/07/2023	26/01/2027

		s sociales e indemnizaciones			
	24/07/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2.204.313.669,60	27/07/2023	27/05/2024
	24/07/2023	Estabilidad	2.204.313.669,60	27/07/2023	26/02/2029

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:

- Gestionar la incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad, mediante decreto o resolución.
- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra e interventoría.
- Adicionalmente, elaboración de informe de ejecución del mes correspondiente.
- Solicitud de pólizas actualizadas según actas de inicio.

CONTRATO DE INTERVENTORIA (cuando aplique): Se solicitaron las pólizas de cumplimiento, las cuales fueron entregas y aprobadas según corresponde.

CONTRATO DE OBRA:

La supervisión ha estado atenta a la solicitud de pólizas y constitución de fiducia.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

La ejecución del contrato especifico se encuentra en curso desde el día 27 de julio de 2023, con un avance del 0,64% de un porcentaje esperado en el primer mes de 0,21%.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 1	25/04/2023	Entrega informes ejecutor y financiero antes del día 5 de cada mes – compromisos del municipio de Tenerife Magdalena

- **RELACIÓN DE ANEXOS**
  Contratos de Obra, contrato de interventoría, pólizas, informe de obra, informe de interventoría, crongrama de actividades actualizadas
- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

ABDALA JOSÉ JATTAR SANCHEZ
SUPERVISOR

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

Contratos de Obra, contrato de interventoría, pólizas, informe de obra, informe de interventoría, crongrama de actividades actualizadas

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:

GERENTE

FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES

ENTerritorio

CALLE 26 #13-19