CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230022 DE 2023

INFORME No. 002 PERIODO DE EJECUCIÓN 27 Agosto al 26 de Septiembre de 2023

En mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. CMA-001 DE 2023 celebrado entre MUNICIPIO DE TENERIFE- MAGDALENA, Y CONSORCIO INTER TENERIFE 2023 CON NIT. 901733740-6, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO –SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", me permito presentar informe a fin de describir las actividades adelantadas en el proyecto con objeto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO –SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", de acuerdo con lo siguiente:

1. **GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO**

OBJETO:	*ENTerritorio y el Municipio de Tenerife – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, quese encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO –SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto Funcional Magdalena."*	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) y el Municipio de Tenerife.	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE TENERIFE	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 11.903.092.502,00
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES	N/A
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES	N/A
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	$ 11.903.092.502,00
ADICIÓN:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	- El contrato de obra No. LP-002-2023 DE 2023 fue suscrito el día 28 de Junio de 2023 - El contrato de Interventoría No. CMA-001 DE 2023 fue suscrito el día 07 de Julio de 2023	

SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	ABDALA JOSÉ JATTAR SANCHEZ			
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A		N/A	N/A
	N/A		N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO (Si aplica)	27/07/2023			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A			FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	**FECHA REINICIOS**		N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	27 de enero de 2024	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)**		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	**$11.021.568.348,00**	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**		**$ 881.524.154.00**
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	1,18%	**AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO (%)**		0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO(%)	1,82%	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)**		0%

La suma desembolsada de $2.204.313.669,00 corresponde al valor del anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato, lo que no se constituye como un pago, toda vez el anticipo es la suma de dinero que se

entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de costos, tales como compra de materiales, suministros y demás. Por lo anterior dicho valor no hace parte del avance financiero del contrato.

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
320-47-994000025435 Anexo 1 - Fecha de aprobación 5 de abril de 2023	13/03/2023	CUMPLIMIENTO	1.190.878.878	13/03/2023	13/03/2025

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/05/2023	04/08/2023	$ 2.400.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	**$**
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	**$**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO	**$ 2.400.000.000**		

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
JUNIO/2023	**N/A**	**N/A**
JULIO/2023	**N/A**	**N/A**
AGOSTO/2023	**$ 1.428.553,24**	**N/A**
SEPTIEMBRE/2023	**$2.132.667,77**	**N/A**

OCTUBRE/2023	**N/A**	**N/A**
NOVIEMBRE/2023	**N/A**	**N/A**
DICIEMBRE/2023	**N/A**	**N/A**

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- **CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (SI APLICA)**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
Contrato de Consultoría	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**			**$ 881.524.154,00**	
Nombre contratista	**CONSORCIO INTER TENERIFE 2023**				
Fecha Firma del contrato	07/07/2023				
Plazo contrato	6 meses				
Fecha del acta de inicio del contrato	27/07/2023				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato - Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A				
Fecha Inicial Terminación Contrato	27/01/2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	$	(DD/MM/ AÑO)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**-**		

% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			-		
PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
CONTRATO Póliza de cumplimiento No. 85-44-101122932 Anexo 1	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	24/07/2023	Cumplimiento	$ 88.152.415,40	07/07/2023	07/07/2024
	24/07/2023	Pago De Salarios Prestaciones Sociales e Indemnización	$ 44.076.207,70	07/07/2023	07/01/2027
	24/07/2023	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 176.304.830,80	Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma de entrega a satisfacción del mismo se ajusta vigencia del amparo	
ACTA DE INICIO Póliza de cumplimiento No. 85-44-101122932 Anexo 3	(DD/MM/AÑO)	(DESCRIBIR EL AMPARO)	(INDICAR EL VALOR)	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
	24/07/2023	Cumplimiento	$ 88.152.415,40	27/07/2023	27/07/2024
	24/07/2023	Pago De Salarios Prestaciones Sociales e Indemnización	$ 44.076.207,70	27/07/2023	27/01/2027
	24/07/2023	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 176.304.830,80	Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma de entrega a satisfacción del mismo se ajusta vigencia del amparo	
ESTADO DEL CONTRATO			En ejecución		

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DEL INFORME	
		DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
1	Se recibió por parte de la interventoría No. 1 dónde se relacionan las actividades realizadas para el mes 1 de ejecución que comprende del de 27 de Julio de 2023 al 26 de Agosto de 2023.	(27/07/2023)	(26/08/2023)

	Para el mes No. 1 se realizaron las actividades correspondientes a: **Localización y replanteo de carreteras:** Se realizó el trazado y replanteo en la totalidad de los tramos a intervenir con la finalidad de establecer los anchos y que estos no se vean obstruidos en puntos críticos y verificar que las pendientes de la vía sea la más conveniente para el terreno a trabajar, esto se realizó a lo largo de los 4415 metros lineales en donde se pudieron verificar y realizar los ajustes pertinentes en cuanto a verificación de volúmenes ya sea de corte o rellenos para la buena ejecución de la actividad a seguir en cuanto a conformación de la calzada existente e aplicación de subbase hoy y de esta manera garantizar los espesores de manera precisa.		
2	Se recibió por parte de la interventoría No. 2 dónde se relacionan las actividades realizadas para el mes 1 de ejecución que comprende del de 27 de Agosto de 2023 al 26 de Septiembre de 2023. Para el mes No. 1 se realizaron las actividades correspondientes a: **Conformación de la calzada existente:** El material de terreno existente fue compactado, rellenado, cortado y verificado que sus cotas estén acordes a las de diseño comprobando así también lo espesores de las capas siguientes queden acordes a lo establecido, se hizo uso de motoniveladora y vibro compactador para esta labor y a su vez la presencia de la cuadrilla de topografía contantemente, esto se realizó en la totalidad de los 4415 metros.	(27/08/2023)	(26/09/2023)

- **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO – SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**	ONCE MIL VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

			OCHO PESOS M/L ($11.021.568.348)		
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL TENERIFE 2023**				
Fecha Firma del contrato	Se adjudicó el día 2 de junio de 2023. El contrato se suscribió el 28 de junio de 2023.				
Plazo contrato	6 meses				
Fecha del acta de inicio del contrato	27 de julio de 2023				
	El proceso puede ser consultado en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-228964&g-recaptcha-response=03AKH6MRH7o0xXsiea9R4CSfPViHApuA-bI0z_2xRMx4k1CISubmqNmfdHnUsckYBNHgNnIvdfEYfGFU96yxUUSi9ktYtoeDjqWNpWO4dJ5bgGfDv1My6oYGRL9Yxflixkw5iZkCwMtz1q7JD5ddYSdCEdQwOJ0RX23t2RRsbe4B-UkPhV-OOLNtOhiYT--t1B6VY5mKq2S5YZWGqp1G0cvU3jTwV266W-E6M2t1PaEX3yioHI8P3srePnmUJPj76p9qCI4ZlCMBI3ZeUsXI1VwCve_PyJt--cUK56cS8b6AqtMf_5C_LFeYL1RsgeIKWlmcMctY3BP84RGYD4XT7SgdUthSWBCdBAcq-wrj6uqWa2ALEFZxFfpFWRARe59ofhlzpPvP6pcO9zf8l98uYU4HybgW9jqwZFmiA0hfZgl2r6PD89mxqD7D0vtzRC-pL1PFmfDsv_c4qrb0Rk2GTQW43vgn5zaG6oN_XkyqbvdObroprNqDSDfQChVvyYSsSUyiqReMzNHiawZlExWp_t00Si-RN9HnKsLg				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27/01/2024	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	20%	20%	$2.204.313.669	#1	(24/08/2023)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$ 2.204.313.669**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**20%**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
CONTRATO	**(DD/MM/AÑO)**	**(DESCRIBIR EL AMPARO)**	**(INDICAR EL VALOR)**	**(DD/MM/AÑO)**	**(DD/MM/AÑO)**
	24/07/2023	Cumplimiento	$1.102.156.834,80	28/06/2023	28/04/2024

Póliza de cumplimiento No. 400049319 – Anexo 0 Aprobada 26/07/2023	24/07/2023	Pago de Prestaciones sociales e indemnizaciones	$551.078.417,40	28/06/2023	28/12/2026
	24/07/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$2.204.313.669,60	28/06/2023	28/04/2024
	24/07/2023	Estabilidad	$2.204.313.669,60	28/06/2023	28/12/2028
CONTRATO Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400049320 – Anexo 0 Aprobada 26/07/2023	**(DD/MM/AÑO)**	**(DESCRIBIR EL AMPARO)**	SUMA ASEGURADA	**(DD/MM/AÑO)**	**(DD/MM/AÑO)**
	24/07/2023	Predios, labores y operaciones - PLO	$580.000.000,00	28/06/2023	28/12/2023
	24/07/2023	Contratistas y Subcontratistas	$174.000.000,00	28/06/2023	28/12/2023
	24/07/2023	Perjuicios Extrapatrimoniales	$174.000.000,00	28/06/2023	28/12/2023
	24/07/2023	Responsabilidad civil patronal	$174.000.000,00	28/06/2023	28/12/2023
	24/07/2023	Vehículos propios y no propios	$174.000.000,00	28/06/2023	28/12/2023
ACTA DE INICIO Póliza de cumplimiento No. 400049319 – Anexo 2	**(DD/MM/AÑO)**	**(DESCRIBIR EL AMPARO)**	**(INDICAR EL VALOR)**	**(DD/MM/AÑO)**	**(DD/MM/AÑO)**
	21/09/2023	Cumplimiento	$1.102.156.834,80	27/07/2023	27/05/2024
	21/09/2023	Pago de Prestaciones sociales e indemnizaciones	$551.078.417,40	27/07/2023	26/01/2027
	21/09/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$2.204.313.669,60	27/07/2023	27/05/2024
	21/09/2023	Estabilidad	$2.204.313.669,60	26/01/2024	26/01/2029
ACTA DE INICIO Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400049320 – Anexo 2	**(DD/MM/AÑO)**	**(DESCRIBIR EL AMPARO)**	SUMA ASEGURADA	**(DD/MM/AÑO)**	**(DD/MM/AÑO)**
	21/09/2023	Predios, labores y operaciones - PLO	$580.000.000,00	27/07/2023	26/01/2024
	21/09/2023	Contratistas y Subcontratistas	$174.000.000,00	27/07/2023	26/01/2024
	21/09/2023	Perjuicios Extrapatrimoniales	$174.000.000,00	27/07/2023	26/01/2024
	21/09/2023	Responsabilidad civil patronal	$174.000.000,00	27/07/2023	26/01/2024
	21/09/2023	Vehículos propios y no propios	$174.000.000,00	27/07/2023	26/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**1,18%**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**1,82%**
% AVANCE PROGRAMADO	**0,77%**
ESTADO DEL CONTRATO	**En ejecución**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
Este informe de supervisión se basa en la revisión de los informes proporcionados por los contratistas responsables de la ejecución del proyecto presentados a la entidad. En ello, se toma en consideración el informe de interventoría, el cual ha sido debidamente aprobado por el supervisor del contrato y se adjunta como anexo a este documento. **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:** - Verificación y seguimiento de actividades realizadas en campo durante la ejecución del contrato de obra e interventoría. **CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:** **La ejecución del contrato especifico se encuentra en curso desde el día 27 de julio de 2023, con un avance ejecutado acumulado del 1,82% vs un programado acumulado del 0,77%.**

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 1	25/04/2023	Entrega informes ejecutor y financiero antes del día 5 de cada mes – compromisos del municipio de Tenerife Magdalena

- **RELACIÓN DE ANEXOS**
  Contratos de Obra, contrato de interventoría, pólizas, informe de obra, informe de interventoría, cronograma de actividades actualizadas
- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

ABDALA JOSÉ JATTAR SANCHEZ

SUPERVISOR

ANEXOS SOPORTES DEL PRESENTE INFORME:

Contratos de Obra, contrato de interventoría, pólizas, informe de obra, informe de interventoría, cronograma de actividades actualizadas

POR FAVOR REMITIR ESTE INFORME Y SUS ANEXOS CON OFICIO REMISORIO DIRIGIDO A:

GERENTE

FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES

ENTerritorio

CALLE 26 #13-19

BOGOTÁ

ALCALDÍA DE TENERIFE POR LA RECONCILIACIÓN Y EL ORDEN	Formato tomado de: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	26 (Día)	9 (Mes)	23 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TENERIFE 2023	**CONTRATO N°**	LP – 002 – 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER TENERIFE 2023	**CONTRATO N°**	CMA – 001 – 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**				



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente

ALCALDÍA DE TENERIFE POR LA RECONCILIACIÓN Y EL ORDEN	Formato tomado de: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	26 (Dia)	9 (Mes)	23 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TENERIFE 2023	**CONTRATO N°**	LP – 002 – 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER TENERIFE 2023	**CONTRATO N°**	CMA – 001 – 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA REAL DEL OBISPO - SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**				



Descripción: Conformación de la calzada existente



Descripción: Conformación de la calzada existente