Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023.
Periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

TIPO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2256 - 2023

Respetada Subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 218 DE 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4685 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Topaipí – Naranjal - Yacopí.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20.0 Km, de los cuales se intervendrá 11.5 km.

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2256 - 2023		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE TOPAIPI	NIT:	800.072.715-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
FECHA DE INICIO:	08/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	22/06/2023
VALOR INICIAL:	$ 17.800.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 17.800.000.000,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA QUE GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 17.800.000.000,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 17.800.000.000,00		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2115323	2023	N.A	N.A	$ 17.800.000.000,00	$ 17.800.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 17.800.000.000,00	$ 17.800.000.000,00	$ 0,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 218 de 2023

Contratista: CONSORCIO RURAL 24

CONTRATO DE OBRA NO.	**218 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RURAL 24**	NIT:	901.777.858-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GEOCONSTRUCCIONES B&X S.A.S, GEO OBRAS INGENIERÍA S.A.S. y FEYMA INGENIERÍA S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ-NARANJAL-YACOPÍ FASE II, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2256 DE 2023.		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	N.A
VALOR INICIAL:	$ 17.768.988.298,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 17.768.988.298,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 19 de agosto del 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
SUSPENSIÓN 1:	30 de diciembre de 2023		
REINICIO:	30 de enero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 de septiembre de 2024		

2.2 . CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023

Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4685 - 2023		
CONTRATISTA:	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM**	NIT:	800.155.100-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ POR EL PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029820
VALOR INICIAL:	$ 1.350.896.422,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 1.350.896.422,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.350.896.422,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUSPENSIÓN 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO:	01 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1327923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.080.717.138,00	$ 153.934.116,00	$ 926.783.022,00
1327923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 270.179.284,00	$ 0,00	$ 270.179.284,00
TOTAL					$ 153.934.116,00	$ 1.196.962.306,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 64.573.200,00	$ 12.268.908,00	$ 0,00	$ 76.842.108,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 64.783.200,00	$ 12.308.808,00	$ 0,00	$ 77.092.008,00

Nota: No se tramita acta de enero al estar el contrato suspendido.

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 71.20 %
Total inversión ejecutada: 31.51 %

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A	N.A	N.A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se solicita radicar las actas de costos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realiza comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N.A.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones.

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
80.143.311
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO