Ingeniero
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023. |
| **Periodo:** | Del 01 al 31 de diciembre de 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO |

**TIPO DE CONVENIO**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2256 - 2023

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro deconvenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 218 DE 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4685 DE 2023

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: Corredor vial Topaipí – Naranjal - Yacopí.

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 20.0 Km

**1. CONVENIO 1.1.**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO NO.** | 2256 - 2023 | | |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE TOPAIPI | NIT: | 800.072.715-8 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 08/10/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 22/06/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 17.800.000.000,00 | | |
| **DESEMBOLSO:** | CUENTA QUE GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| **DESEMBOLSO REALIZADO:** | $ 17.800.000.000,00 | | |
| **DESEMBOLSO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/12/2023 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 70.000.000,00 (aportados por parte del Municipio de TopaipÍ, respaldados con el CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024) | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 17.870.000.000,00 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 3 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | HASTA EL 30 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 30 DE MARZO DE 2025 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| **REGISTRO** | **CDP DIS MUNICIPIO** | **VALOR REGISTRO** |
|---|---|---|
| 2115323 | | $ 17.800.000.000,00 |
| | CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024 | $ 70.000.000,00 |
| TOTAL | | $ 17.870.000.000,00 |

## 2. CONTRATOS DERIVADOS

### 2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 218 de 2023

**Contratista:** CONSORCIO RURAL 24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | **218 de 2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO RURAL 24** | NIT: | 901.777.858-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | GEOCONSTRUCCIONES B&X S.A.S, GEO OBRAS INGENIERÍA S.A.S. y FEYMA INGENIERÍA S.A.S | | |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ-NARANJAL-YACOPÍ FASE II, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2256 DE 2023. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 de diciembre de 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | N.A |
| **VALOR INICIAL:** | $ 17.768.988.298,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 17.768.988.298,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 19 de agosto del 2024 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N.A. | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 30 de diciembre de 2023 | | |
| **REINICIO:** | 30 de enero de 2024 | | |
| **PRORROGA 1** | 3 MESES Y 13 DIAS | | |
| **PRORROGA 2** | 30 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30 DE MARZO DE 2025 | | |

**2.2 . CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4685-2023**

**Contratista:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

**2.3 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 4685 - 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS** | NIT: | 800.155.100-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ POR EL PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 19 de diciembre de 2023 | No. de Oficio | 2023S-VBOG-029820 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.350.896.422,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 70.000.000,00(aportados por parte del Municipio de Topaipí, respaldados con el CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024) | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.420.896.422,00 | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **REINICIO:** | 01 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | TRES (3) MESES Y TRECE (13) DÍAS | | |
| **PRÓRROGA 3:** | 30 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30 DE MARZO DE 2025 | | |

**2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| CDP DIS | VALOR | VALOR UTILIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|
| CDP DIS-2024000553 del 16 de diciembre de 2024) | $ 70.000.000,00 | $ 0,00 | $ 70.000.000,00 |
| | | $ 0,00 | $ 70.000.000,00 |

**2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 2.6 AVANCE DEL CONTRATO

### 2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

% Básico programado acumulado: 97,07%
% Básico ejecutado acumulado: 84,38%

## 2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A | N.A. | N.A | N.A | N.A |

## 2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | ADICION, PRORROGA MODIFICACION | APROBADO |

**3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

La interventoría continuará enviando apremios al contratista para que este tome las medidas necesarias que le permitan mitigar dicho atraso y garantizar la ejecución de las metas físicas en su totalidad dentro del plazo contractual vigente.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS**.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

**4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizó comisión durante el mes.

**5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones virtuales y presenciales de seguimiento al proyecto (en las instalaciones de planta central del INVIAS y en la Dirección Territorial Cundinamarca

**6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Seguimiento por parte de la interventoría al plan de contingencia presentado por el contratista, Seguimiento del permiso de ocupación de cauce para la construcción del puente (K4+980), teniendo en cuenta la visita efectuada por la CAR el 9 de dic de 2024.

Cordialmente,

**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
80.143.311
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO