Fecha 2024-12-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.71%
% EJECUTADO	0.69%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024, informe No. 10 radicado 202534600190571 del 19 de Febrero de 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
Contrato No.	IDU-1727-2023
Valor Inicial	$ 556.028.077.752,00
Total Contrato	$ 556.028.077.752,00
Valor Pagado	$ 11.399.399.105,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2355 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2030-09-02
No. Empleos generados	41

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 40.601.044.402,00
Valor Pagado	$ 1.742.754.670,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2355 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2030-09-02
No. Empleos generados	45

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 40.601.044.402,00
Valor Pagado	$ 1.742.754.670,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2355 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19

Fecha de Terminación Actual	2030-09-02
No. Empleos generados	45

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	73,16	71,60	$ 3.926.575.121,00	$ 3.842.837.932,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ESTUDIOS Y DISEÑOS	78.0	77.0	-1.0	
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN FACTIBILIDAD	95.0	95.0	0.0	
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	75.0	75.0	0.0	
DISEÑO GEOMÉTRICO	99.0	99.0	0.0	
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	81.0	81.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	95.0	95.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ETB, EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y TELECOM	95.0	95.0	0.0	
ESTRUCTURAS	78.0	78.0	0.0	
SUELOS Y GEOTECNIA	71.0	71.0	0.0	
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	95.0	95.0	0.0	
PAVIMENTOS	90.0	90.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	6,64	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	31,45	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	20,01	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	56.376,60	0,00	m2
Estaciones	8,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	19,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	246,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	6,64	0,00	Km