INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO ESPECÍFICO Nº130-2220886 DE 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECÍFICO

OBJETO:	**“**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZA – SANTANDER”	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)**	MIL SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.063.987.595,50
	Incluir demás entidades que aporten al contrato especifico	-
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO	MIL SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.063.987.595,50
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 de agosto de 2022	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA ALCALDIA DE MATANZA	EFRAÍN ANDRÉS RÍOS CALDEAN-Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	12 de septiembre de 2022	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	11 DE AGOSTO DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA		**VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA**	
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)		**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	

2. INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

COMPONENTE TÉCNICO y jurídico :

Una vez se dio inicio al contrato especifico Nº130-2220886 se adelantaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron actividades con el fin de elaborar borrador del proyecto de acuerdo para la incorporación de los recursos asignados para el convenio.
- ✓ Se realizaron actividades con el fin de elaborar borrador del proyecto de acuerdo para la aprobación de vigencia futuras con el fin de adelantar el proceso contractual bajo el objeto **"**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZA – SANTANDER".
- ✓ Se cita a sesiones extraordinarias al concejo municipal de matanza para estudio del proyecto de acuerdo para las vigencias futuras del futuro contrato.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Como en el presente mes no se logró obtener las vigencias futuras por parte del concejo municipal en sesiones extraordinarias se concluye que se debe realizar nuevamente la solicitud en las sesiones ordinarias del mes de noviembre con el fin de adelantar el proceso contractual necesario para seleccionar al respectivo ejecutor.

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

EFRAÍN ANDRÉS RÍOS CALDERÓN
Jefe oficina asesora de planeación matanza
SUPERVISOR