| Fecha<br>2025-02-24<br>AAAA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES** | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

**ALCANCE** Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

**CONTRATO No.** IDU-1646-2020

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Cindy Paola Torres Rojas - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 89.88% |
| **% EJECUTADO** | 89.04% |
| **% VARIACIÓN** | -0.84% |

## ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CONEXIÓN 20 | **Contratista** | CONSORCIO INTER AVENIDAS |
| **Contrato No.** | IDU-1646-2020 | **Contrato No.** | IDU-1666-2020 |
| **Valor Inicial** | $ 141.226.481.736,00 | **Valor Inicial** | $ 11.551.228.902,00 |
| **Total Contrato** | $ 150.429.042.281,00 | **Total Contrato** | $ 15.193.427.718,00 |
| **Valor Pagado** | $ 116.915.373.594,00 | **Valor Pagado** | $ 10.246.219.490,00 |
| **Plazo Inicial** | 2520 días | **Plazo Inicial** | 2520 días |
| **Plazo Actualizado** | 3100 días | **Plazo Actualizado** | 3030 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-01-26 | **Fecha de Iniciación** | 2021-01-26 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2029-06-21 | **Fecha de Terminación Actual** | 2029-09-04 |
| **No. Empleos generados** | 55 | **No. Empleos generados** | 21 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO INTER AVENIDAS |
| **Contrato No.** | IDU-1666-2020 |
| **Valor Inicial** | $ 11.551.228.902,00 |
| **Total Contrato** | $ 15.193.427.718,00 |
| **Valor Pagado** | $ 10.246.219.490,00 |
| **Plazo Inicial** | 2520 días |
| **Plazo Actualizado** | 3030 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-01-26 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Terminación Actual** | 2029-09-04 |
| **No. Empleos generados** | 21 |

**OBSERVACIONES** -

## INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Preconstruccion | 100,00 | 100,00 | $ 746.625.698,00 | $ 746.625.698,00 |
| Construcción | 100,00 | 98,95 | $ 113.994.685.551,00 | $ 112.794.191.463,00 |
| Mantenimiento | 9,33 | 9,33 | $ 1.491.386.724,00 | $ 1.491.386.724,00 |

## AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| ENTREGAS PRELIMINARES | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| AMBIENTAL Y SST | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Corredor Mixto Oriental | 100.0 | 99.89 | -0.11 | |
| Corredor Mixto Occidental | 100.0 | 99.97 | -0.03 | |
| Corredor BRT | 100.0 | 99.98 | -0.02 | |
| Cicloruta | 100.0 | 99.81 | -0.19 | |
| Estación Terreros | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Estación San Bernardino | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Estación Calle 70 sur | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Taquillas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Cicloestaciones. | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |

## METAS FÍSICAS

| META FÍSICA | META PLANEADA | META EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| Construir Km de troncal | 2,85 | 2,85 | Km |
| Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial | 3,42 | 3,41 | Km_Carril |
| Construir Km de Ciclorruta | 1,51 | 0,69 | Km |
| Espacio Público | 19.769,69 | 17.615,59 | m2 |
| Construir m2 de zona verde | 19.218,77 | 19.218,77 | m2 |