CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230147 DE 2023
INFORME No. 001 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 30, NOVIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SABANAS DE SAN ANGEL- ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL- MAGDALENA		
PARTICIPANTES	DNP ENTerritorio		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$ 5.000.000.000,00
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		0
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		0
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$ 5.000.000.000,00
ADICIÓN:	NOMBRE DE ENTIDAD QUE ADICIONA	DD/MM/AÑO	0
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE MESES 12		
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/06/2023		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	CARLOS RAFAELCONTRERAS GAMARRA		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO (Si aplica)	04/06/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO ANEXAR DOCUMENTO SOPORTE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	DD/MM/AÑO	**FECHA REINICIOS**	DD/MM/AÑO
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	15/06/2024	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)**	15/06/2024

VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$4.521.844.385,86	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$VALOR ESTIPUALDO
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	23,30%	**Avance Financiero del periodo (%)**	30%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	31,64%	**Avance Físico Acumulado (%)**	31,64%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
320-47-994000026267	29/06/2023		500.000.000,00	(29/06/2023)	(28/02/2025)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO	**$**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**SUMATORIA DESEMBOLSOS REALIZADOS**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (SI APLICA)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
MERITOS ABIERTO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA,TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS PUBLICASQUE TIENE POR OBJETO, MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL-ESTACION VILLA , MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	**$ 388.203.942,00**

Nombre contratista	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S				
Fecha Firma del contrato	(22/09/2023)				
Plazo contrato	(7 meses)				
Fecha del acta de inicio del contrato	(26/09/2023)				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX**	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL PERIODO A REPORTAR				
Fecha Inicial Terminación Contrato	(DD/MM/AÑO)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO	25%	25%	97.050.985,5	01	25de septiembre 2023
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$97.050.985,5**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101425593	22-09-2023	CUMPLIMIENTO	38.820.394,20	22/09/2023	22/10/2023

ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDO, TERMINADO, LIQUIDADO**

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*Se presenta informe de interventoría No1*	(01/10/2023)	(31/10/2023)
2	Se presenta informe de interventoría No2	(01/11/2023)	(30/11/2023)

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA NoP-LP-MSSA-009	MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL-ESTACION VILLA MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL-MAGDALENA	$4.521.844.365,86
Nombre contratista	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE “ASOREC”	
Fecha Firma del contrato	(22/09/2023)	
Plazo contrato	(7 meses)	

Fecha del acta de inicio del contrato	(26/09/2023)				
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX**	(DD/MM/AÑO)				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**		(DD/MM/AÑO)	
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO	30%	30%	$ 1.356.553.310,00	AS25	19-10-2023
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101424757	14/09/2023	CUMPLIMIENTO GENERAL	$452.184.436,59	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION	$1.130.561.091,00	08/09/2023	08/08/2024
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LEGALES	$225.092.218,29	08/092023	08/08/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$452.184.436,59		

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**0.72%**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**31.64%**
% AVANCE PROGRAMADO	**23,30%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	**FECHA REUNIÓN O VISITA**	**COMPROMISOS**
	DD/MM/AÑO	relacionar los compromisos y fecha de cumplimiento
		Incluir las filas que sean necesarias

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

CARLOS CONTRERAS GAMARRA
SUPERVISOR

ANEXO CRONOGRAMA.

Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-02	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	P-LP-MSSA-009-2023
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 de julio de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	26 de julio de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	26 de julio de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Palacio Municipal – Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, ubicada en la Carrera 3 No 3-10 - Palacio Municipal - de la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel (Magdalena)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	10 de agosto de 2023	SECOP I; planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co o en Palacio Municipal – Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, ubicada en la Carrera 3 No 3-10 - Palacio Municipal - de la Cabecera Municipal de Sabanas de San Ángel (Magdalena), asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación P-LP-MSSA-009-2023	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.sabanasdesanangel-magdalena.gov.co
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	26 de julio de 2023	[Enlace SECOP I] www.sabanasdesanangel-magdalena.gov.co	L. 80/93 art. 30	