CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230147 DE 2023
INFORME No. 005 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTerritorio y el Municipio de Sábanas de San Ángel – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ESTACIÓN VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Funcional Magdalena.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT) Municipio de Sabanas de San Ángel		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)		$5.000.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		**$5.000.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses		
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de junio de 2023		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO	**LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR** Secretario de planeación municipal		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Carlos Rafael Contreras Gamarra	24-07-2023	31-12-2023
FECHA INICIO	04 de julio de 2023		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO		
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES	-	-

FECHA TERMINACIÓN DEL C.E (Actual)	04 de julio de 2024		
VALOR DESTINADO PARA OBRA	**$4,611,784,156.26**	**VALOR DESTINADO PARA INTERVENTORIA**	**$ 388,215,843.74**
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	**54.32%**	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	**55.35%**

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

Póliza no.	Fecha de expedición	Amparos	Valor asegurado	VIGENCIAS	
				fecha inicio	*fecha final*
320-47-994000026267	29/06/2023	Cumplimiento	$500.000.000,00	29-06-2023	28-02-2025

NOTA: La póliza fue aprobada por ENTerritorio el 04 de julio de 2023.

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

Los recursos que se destinaron del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ***CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.000,00),*** que serán desembolsados así:

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	ENVÍO DOCUMENTOS	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO	$1.500.000.000,00		20-11-2023	$1.500.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	-	27-12-2023	$1.000.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	-	-	**$ -**
CUARTO DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	-	-	**$ -**
QUINTO DESEMBOLSO	$500.000.000,00			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CE				**$2.500.000.000,00**

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

No. CONTRATO	P-CMA-MSSA-002-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ÁNGEL – ESTACIÓN VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL – MAGDALENA”

VALOR INICAL CONTRATO	**$ 388.203.942,00**	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$ 388.203.942,00**
NOMBRE CONTRATISTA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC		
NIT	NIT: 901.636.135-4		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	7 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	22-09-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	26-09-2023
TERMINACIÓN INICIAL	26-04-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	26-04-2024

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
-	-	-

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101425593 Anexo 2	02-11-2023	Cumplimiento general	38.820.394,20	26-09-23	26-10-24
		Buen manejo y correcta inversión	$97.050.985,5	26-09-23	26-10-24
		Pago de salario y prestaciones legales	$19.410.197,1	26-09-23	26-04-27
		Calidad de servicio	$38.820.394,2		26-04-29
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA: El contratista presentó las pólizas respecto a la firma del contrato, expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución 582 de fecha 25 de septiembre de 2023.

El contratista actualizó mediante Anexo 2, la garantía del contrato de interventoría respecto a la suscripción del acta de inicio, las cuales se encuentran aprobadas por la entidad.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

No.	PERIODO	PERIODO DEL INFORME	
		Desde	Hasta
1	Octubre- 2023	**26-09-2023**	**31-10-2023**
2	Noviembre - 2023	**01-11-2023**	**30-11-2023**
3	Diciembre – 2023	**01-12-2023**	**31-12-2023**
4	Enero – 2024	**01-01-2024**	**31-01-2024**

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

No. CONTRATO	P-LP-MSSA-009		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL-ESTACION VILLA MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL-MAGDALENA		
VALOR INICAL CONTRATO	$4.521.844.365,86	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$4.521.844.365,86**
NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE “ASOREC”		
NIT	800.235.870-2		
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LUIS PEREZ C.C. 77.192.267 DE VALLEDUPAR		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	7 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	22-09-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	26-09-2023
TERMINACIÓN INICIAL	26-04-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	26-04-2024

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
-	-	-

Actas suscritas:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	-	26-04-2023

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101424757	30-01-2024	Cumplimiento	$452.184.436,59	26-09-2023	26-08-2024
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales	$226.092.218,29	26-09-2023	26-04-2027
		Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$1.130.461.091,47	26-09-2023	26-08-2024
		Estabilidad Y Calidad Del Servicio	$452.184.436,59	26-04-2024	26-04-2026
21-40-101218629	30-01-2024	Responsabilidad Civil	$464.000.000	26-09-2023	26-04-2024
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA;

El contratista presentó las pólizas respecto a la firma del contrato, expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución 570 de fecha 19 de septiembre de 2023.

El contratista actualizó mediante Anexo 2, la garantía del contrato de obra respecto a la suscripción del acta de inicio, las cuales se encuentran en revisión de la entidad.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

5.1 COMPONENTE TÉCNICO

- **Avance de la meta establecida en el contrato específico.**

El alcance del proyecto contempla el mejoramiento de 2.05km de 48km que tiene la vía y la construcción de 2 obras de drenaje. La intervención se distribuye en 4 tramos críticos:

TRAMO	ABSCISA	LONGITUD TRAMO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PR32+935.83 al PR33+627.83	692	692	-
2	PR33+748 al PR34+000.285	252,29	252.29	-
3	PR39+516.292 al PR40+023.755	507,46	129.67	377.79
4	PR41+413.48 al PR42+0.13.681	609,20	-	609.20

TOTAL	2050ml	1073.96	976.04

Lo anterior expresa que se encuentran intervenidos 1073,96 metros del total a construir en pavimento rígido. Por otra parte, de acuerdo con la programación de obra actual, el avance es el siguiente:

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Octubre – 2023	4.31%	30.92%	26.61%
Noviembre – 2023	18.99%	0.72%	-18.27%
Diciembre - 2023	15.61%	18.50%	2.89%
Enero - 2024	15.41%	5.21%	-10.2%
Avance físico ejecutado	**54.32%**	**55.35%**	**1.03%**

- **Actividades desarrolladas en el periodo del informe**:

Durante las primeras semanas del mes de enero los avances fueron nulos ya que el contratista otorgó un periodo de descanso a sus trabajadores debido a que en el mes de diciembre de 2023 se trabajó a doble jornada, generando avances muy significativos para cerrar el año anterior.

Durante el periodo se ejecutaron actividades de bordillo en el tramo 2 y la pavimentación de 120 metros lineales del tramo 3, como actividades de mayor peso.

- **Registro fotográfico**



Tramo 3 - K39+576,292 - K39+596,292 / Pavimento




Tramo 3 - K39+576,292 - K39+596,292 / Pavimento



Tramo 3 - K39+576,292 - K39+596,292 / Pavimento



Tramo 3 - K39+576,292 - K39+596,292 / Pavimento



Acero para bordillos



Acero para bordillos

- **<u>Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.</u>**

Con corte a la fecha se han ejecutado la siguientes cantidades:

Conformación de la Banca existente.
- Tramo 2 / km33+748 - km34+000.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.

Excavaciones varias en material común en seco.
- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km33+798.

Subbase Clase C.

- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km34+000.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.
- Bocacalle 1 tramo 1 / margen izquierda.
- Bocacalle 2 tramo 1 / margen izquierda.
- Bocacalle 3 tramo 1 / margen izquierda.
- Fallos tramo 1 / km32+766 - km32+774,92.

Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.

- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km34+000.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km39+696,29.

Bordillo en concreto.

- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km33+953,04.

Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km34+000.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km39+696,29.

Transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes.

- Tramo 1 / km32+985,87 - km33+627,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km33+798.

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Enero			EJECUTADO ACUMULADO		
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%
MANTENIMIENTO PERIODICO												
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	8159,69	$ 2.247,00	$ 18.334.807,11	0,41%	0,00	$ -	0,00%	4557,17	$ 10.239.952,00	0,23%
PAVIMENTO RIGIDO												
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1467,04	$ 112.515,00	$ 165.064.006,00	3,65%	0,00	$ -	0,00%	1466,96	$ 165.055.004,00	3,65%
2,2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	1661,90	$ 365.353,00	$ 607.180.152,00	13,43%	0,00	$ -	0,00%	1125,60	$ 411.241.338,00	9,09%
2,3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m3	2051,95	$ 1.378.042,00	$ 2.827.673.288,00	62,53%	120,00	$ 165.365.040,00	3,66%	1073,96	$ 1.479.961.990,00	32,73%
2,4	BORDILLO EN CONCRETO	M3	4103,90	$ 72.627,00	$ 298.053.929,00	6,59%	455,00	$ 33.045.283,00	0,73%	1694,00	$ 123.030.131,00	2,72%
2,5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	29173,28	$ 10.709,00	$ 312.416.568,00	6,91%	2400,00	$ 25.701.593,00	0,57%	16908,40	$ 181.072.005,00	4,00%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE (5 BOX - CULVERT DE 1 m x 1 m, Longitud = 6 m)												
3,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	88,01	$ 117.847,60	$ 10.371.767,00	0,23%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3,4	CONCRETO CLASE F ((140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	5,74	$ 942.552,00	$ 5.410.248,00	0,12%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3,5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estructuras	m3	22,32	$ 1.339.093,60	$ 29.888.569,00	0,66%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3,6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	1556,60	$ 10.709,40	$ 16.670.252,00	0,37%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3,7	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL AFIRMADO	M3	144,00	$ 365.353,30	$ 52.610.875,00	1,16%						
TRANSPORTE												
4,1	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3	36676,00	$ 1.720,00	$ 63.082.867,00	1,40%	0,00	$ -	0,00%	36673,88	$ 63.079.220,00	1,39%
				SUBTOTAL BASICO DE OBRA	**$ 4.406.757.328,00**							
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O			**1**	**$ 43.956.918,53**	**$ 43.956.918,53**	0,97%	0,10	$ 4.395.691,85	0,10%	0,60	$ 26.374.151,00	0,58%
PLAN DE MANEJO DE TRARCO (PMT)			**1**	**$ 33.528.400,00**	**$ 33.528.400,00**	0,74%	0,10	$ 3.352.840,00	0,07%	0,60	$ 20.117.040,00	0,44%
CARACTERIZACION VIAL		**gl**	**1,00**	**$ 37.604.127,34**	**$ 37.604.127,34**	0,83%	0,10	$ 3.760.412,73	0,08%	0,60	$ 22.562.476,00	0,50%
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.521.846.773,87**	**100,00%**		**$ 235.620.860,59**	**5,21%**		**$ 2.502.733.307,00**	**55,35%**

- **Actualización del programa de ejecución del proyecto**

Para el periodo, el contratista no presentó reprogramación.

- **Actas parciales de los contratos derivados.**

  - **Actas parciales contrato de obra:**

CONCEPTO	%	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	30%	$1.356.553.310,00	AS25	19-10-2023
SEGUNDO PAGO	20%	$ 904.366.798,00		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$2.260.920.108**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**50%**	

  - **Actas parciales contrato de interventoría:**

CONCEPTO	% requerido	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	25%	$97.050.985,5	01	25-09-2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS			$97.050.985,5	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				

5.2 COMPONENTE FINANCIERO

- **Generalidades del Contrato Específico**

El Contrato Especifico No. 2230147 suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Sabanas de San Angel, tiene un valor total de CINCO *MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE,* QUE SERÁN FINANCIADOS ASÍ:

Valor Total	Aporte FRPT	Entidad ejecutora
$5.000.000.000,00	$5.000.000.000,00	$-
Porcentaje	**100%**	**0%**

Desde el punto de vista presupuestal, una vez suscrito el Contrato Especifico, el municipio de Sabanas de San Angel procedió a realizar la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto/Acuerdo No 044 del día 14 de julio del 2023, que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal.

Contrato de obra			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Mejoramiento de la vía sabanas de san ángel – estación villa, departamento del magdalena	534	25-07-2023	$4.611.784.156,26
	RP	**Expedición**	**Valor**
	953	08-09-2023	$ 4.521.844.365,86
Contrato de interventoría			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Interventoría jurídica, técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obras públicas que tiene por objeto "mejoramiento de la vía sabanas de san ángel – estación villa, municipio de sabanas de san ángel – magdalena"	540	08-08-2023	$ 388.215.843,74
	RP	**Expedición**	**Valor**
	944	04-09-2023	$388.203.942,00

- **<u>Información de la Cuenta apertura da para el Contrato Específico</u>**

La cláusula cuarta de la minuta del contrato específico, numeral 2. obligaciones de la entidad ejecutora, parágrafo 2.3, indica: (…) *Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable.Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. (…)*

Así las cosas, para el manejo de los recursos del contrato específico, el 19 de septiembre de 2023 se apertura la cuenta de Ahorros No. 513-000007-65 del banco Bancolombia denominada *MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL – ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,*

No.	Condición	Fecha de consignación	CE	Valor consignado
1	Una vez se suscriba el Contrato Específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto.	21-11-2023	15933	$1.500.000.000,00
2	Avance físico del 25%	27-12-2023	18043	$1.000.000.000,00
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO				**$314.998.924,00**

- **<u>Rendimientos Financieros</u>**

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por el municipio, se debe (…) *Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional*. (…)

Durante el periodo se generaron los rendimientos financieros relacionados a continuación:

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR GIRADO AL TESORO NACIONAL	FECHA DE GIRO
Nov - 2023	$59.061,27	$0,00	
Dic – 2023	$33.328,43	$0,00	
Ene – 2024	$47.146,05	$92.389,70	
TOTAL	**$139.535,75**	**$92.389,70**	

5.3 COMPONENTE JURÍDICO

Para el periodo, no se realizaron actividades en marco del componente jurídico.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta que el contrato tiene un avance de un poco más del 50% del plazo contractual, en el presente informe nos permitimos informar los avances acumulados por ítems que lleva el contrato a la fecha que generan el 55,35% de avance informado.

7. ANEXOS

Anexo 01: Informe de interventoría con sus respectivos soportes.

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR
SUPERVISOR