ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 524-2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-047-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATISTA	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS Nit. 7.703.647
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 29 CON CALLE 9, BARRIO EL MODELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
SUPERVISOR DESIGNADO	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE REINICIO	20 DE ENERO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN 1	19 DE FEBRERO DE 2024.
PLAZO ADICIONAL	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS APARTIR DE ACTA DE MODIFICACIÓN No.2.
FECHA DE TERMINACIÓN 2	28 DE FEBRERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($97.428.935).
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($43.216.359).
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($140.645.294).
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA.	100%

En las instalaciones de la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2025, se reunieron: El Ingeniero **LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA**, supervisor del contrato, **DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS** con cédula de ciudadanía Nro. 7.703.647, en calidad de contratista de obra y **YEINY MILENA GUERRERO** representante legal de AGROCIVIL INGENIERIA SAS con Nit. 901.788.894-8 en calidad de interventor con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 524-2024 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-047-2024.cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 29 CON CALLE 9, BARRIO EL MODELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. Toda vez que se verificó la terminación de obra el día 28 de febrero de 2025 cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Nro. 524-2024, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 24 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

DESARROLLO: El contrato se ejecutó de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, en el desarrollo de este se llevó a cabo el: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 29 CON CALLE 9, BARRIO EL MODELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO., en el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025. Fechas correspondientes al inicio y terminación de la obra respectivamente.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL

ACTVIDADES Y CANTIDADES MODIFICADAS

PRESUPUESTO						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	(+/-)	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES**				**$ 999.197**					
1,01	Localización y Replanteo	ML	42,00	$2.910,40	$ 122.237	+	0,00	$ -	42,00	$ 122.237
1,02	Cierre en lona altura 2 mt	ML	56,00	$15.660,00	$ 876.960	-	-56,00	-$ 876.960,00	0,00	$ -
2,0	**REALIZAR EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**				**$ 3.549.703**					
2,01	Excavación mecanica en material común	M3	88,02	$27.569,00	$ 2.426.623	+	0,00	$ -	88,02	$ 2.426.623
2,02	Corte y demolicion de placas en concreto	M2	33,60	$33.425,00	$ 1.123.080	+	0,00	$ -	33,60	$ 1.123.080
3,0	**REALIZAR RELLENOS COMPACTOS**				**$ 3.723.662**					
3,01	Relleno compacto manual con crudo de rio (cantera autorizada)	M3	10,10	$119.361,61	$ 1.205.552	+	69,70	$ 8.319.504	79,80	$ 9.525.056
3,02	Relleno Compacto manual con material de excavación	M3	73,39	$18.036,56	$ 1.323.703	+	0,00	$ -	73,39	$ 1.323.703
3,03	Acondicionamiento de superficie para instalacion de tuberia de PVC 24" incluye cama de areana (transporte desde cantera autorizada)	ML	28,00	$42.657,38	$ 1.194.407	+	0,00	$ -	28,00	$ 1.194.407
4,0	**INSTALAR TUBERIA SANITARIA**				**$ 46.063.019**					
4,01	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=24"	ML	42,00	$704.921,88	$ 29.606.719	+	0,00	$ -	42,00	$ 29.606.719
4,02	Suministro e instalación de cercha metálica 80x80cm en ángulo de 2"x1/8" y celosia en ángulo de 1 1/2"x1/8" incluye anticorrosivo, pintura y anclaje)	ML	14,00	$1.175.450,00	$ 16.456.300	+	0,00	$ -	14,00	$ 16.456.300
5,0	**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO**				**$ 162.904**					
5,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	UND	1,00	$162.903,54	$ 162.904	+	0,00	$ -	1,00	$ 162.904
6,0	**REALIZAR REPOSICION DE VIAS O REPARCHEO**				**$ 7.222.727**					
6,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 psi (e=18cm)	M2	33,60	$181.569,42	$ 6.100.733	+	6,72	$ 1.220.147	40,32	$ 7.320.880
6,02	Sub base granular	M3	6,72	$166.963,33	$ 1.121.994	+	1,34	$ 223.731	8,06	$ 1.345.725
7,0	**REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 562.073**					
7,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	M3	19,79	$ 28.401,89	$ 562.073	+	20,54	$ 583.375	40,33	$ 1.145.448
NP	**ITEM NO PREVISTOS**									
NP-01	Camara de inspección en concreto reforzado de 4000 PSI. Altura h: 2m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico con refuerzo en tapa D=60cm. Diametro libre: 1,2m.	UND	0,00	$ 4.555.616,00	$ -	+	1,00	$ 4.555.616	1,00	$ 4.555.616
NP-02	Reposición de placa en concreto 3000 psi (e=10cm)	M2	0,00	$ 89.892,00	$ -	+	159,21	$ 14.311.705	159,21	$ 14.311.705
NP-03	Suministro e instalación banca en concreto 1,4m	UND	0,00	1.225.000,00	$ -	+	3,00	$ 3.675.000	3,00	$ 3.675.000
	COSTO DIRECTO				**$ 62.283.285**			**$ 32.012.118**		**$ 94.295.403**
	ADMINISTRACION 30%				$ 18.684.986			$ 9.603.635		$ 28.288.621
	IMPREVISTOS 1%				$ 622.833			$ 320.121		$ 942.954
	UTILIDAD 4%				$ 2.491.331			$ 1.280.485		$ 3.771.816
	COSTO DIRECTO + AIU				**$ 84.082.435**			**$ 43.216.359**		**$ 127.298.794**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 6.345.000					$ 6.345.000
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 7.001.500					$ 7.001.500
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 97.428.935**					**$ 140.645.294**

94

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$97.428.935
Valor adicional según modificatorio No. 2	$43.216.359
Valor Total del Contrato	$140.645.294
Valor Pagado de anticipo	$0.00
Valor a cobrar acta final	$140.645.294
Valor Total Ejecutado	$140.645.294
Porcentaje de avance financiero acumulado presente acta final	100%
Saldo a favor del Municipio	$0.00

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2025.

LUIS EDUARDO CALLEGO BARRERA secretario de Infraestructura Municipal Supervisor	**DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS** Nit. 7.703.647 Contratista de obra
YEINY MILENA GUERRERO P.L. AGROCIVIL INGENIERISA SAS Interventoría	

Proyecto: Natalia Alejandra Bonilla Rivera.
Apoyo profesional secretaria de infraestructura.