Sabanas de San Ángel, 04 de junio de 2024

Ingeniero
LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Alcaldía del Municipio de Sabanas de San Ángel
L. C.

Ref. Contrato de Obra No 009-2023. Mejoramiento de la Vía Sabanas de San Ángel – Estación Villa, Municipio Sabanas de San Ángel- Magdalena.

Asunto: CONCEPTO SOLICITUD DE PRORROGA No 2.

Cordial saludo,


De acuerdo con la solicitud de prorroga No 2 por parte del contratista manifestamos nuestro visto bueno ya que, como lo hemos venido comentando en nuestros últimos informes, se ha venido presentando lluvias intensas y constantes, que no han permitido el avance normal de las obras, en especial los últimos segmentos de pavimento del tramo 4. Cabe recordar que fundir concreto para pavimento durante las intensas lluvias pone en riesgo la calidad de la estructura, afectando así la garantía del proyecto. Además, los avances que se están presentando no están siendo acordes a la programación por la causa mencionada por lo que las actividades se han alargado en su duración con respecto a lo programado.

Actualmente el contrato tiene un avance ejecutado del 95,14% contra un avance programado del 98,15% lo que nos muestra un atraso del 3,01%, que a falta de 6 días para la culminación del contrato es imposible la terminación total de las actividades en el tiempo contractual, mas aun con las predicciones que arroja el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en donde en sus informes de predicción climática muestran los meses de mayo y junio con mucha presencia de precipitaciones en la región caribe (se anexa informes del IDEAM), por lo que prorrogar un (1) mes el contrato sería suficiente y necesario para culminar el ultimo 4,86% por ejecutar del proyecto.

Por otro lado se tiene la tranquilidad por la posición del contratista en asumir la mayor permanencia que genere la interventoría por el tiempo adicionado, situación que se coordinara entre la interventoría el contratista.

Así las cosas, el contrato tendría una fecha de finalización actualizada para el próximo 10 de julio de 2024.

Atentamente,



ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA
Representante Legal
Maquinas Obras y Proyectos S.A.S. ZOMAC
Interventoría.