CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230147 DE 2023
INFORME No. 009 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTerritorio y el Municipio de Sábanas de San Ángel – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ESTACIÓN VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Funcional Magdalena.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT) Municipio de Sabanas de San Ángel		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)		$5.000.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		**$5.000.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses		
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de junio de 2023		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO	**LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR** Secretario de planeación municipal		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Carlos Rafael Contreras Gamarra	24-07-2023	31-12-2023
FECHA INICIO	04 de julio de 2023		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES	-		-
FECHA TERMINACIÓN DEL C.E (Actual)	04 de julio de 2024		
VALOR DESTINADO PARA OBRA	**$4,611,784,156.26**	**VALOR DESTINADO PARA INTERVENTORIA**	**$ 388,215,843.74**
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	**98.15%**	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	**95.14%**

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

Póliza no.	Fecha de expedición	Amparos	Valor asegurado	VIGENCIAS	
				fecha inicio	*fecha final*
320-47-994000026267	29/06/2023	Cumplimiento	$500.000.000,00	29-06-2023	28-02-2025

NOTA: La póliza fue aprobada por ENTerritorio el 04 de julio de 2023.

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

Los recursos que se destinaron del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ***CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.000,00),*** que serán desembolsados así:

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	ENVÍO DOCUMENTOS	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO	$1.500.000.000,00	20-11-2023	20-11-2023	$1.500.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	26-12-2023	27-12-2023	$1.000.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	12-24-2024	15–04-2024	**$** 1.000.000.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	$1.000.000.000,00	-	-	**$ -**
QUINTO DESEMBOLSO	$500.000.000,00			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CE				**$3.500.000.000,00**

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

No. CONTRATO	P-CMA-MSSA-002-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ÁNGEL – ESTACIÓN VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL – MAGDALENA”

VALOR INICAL CONTRATO	**$ 388.203.942,00**	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$ 388.203.942,00**
NOMBRE CONTRATISTA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC		
NIT	NIT: 901.636.135-4		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	9 meses y 9 días
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	22-09-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	26-09-2023
TERMINACIÓN INICIAL	26-04-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	4-07-2024

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
PRORROGA N° 1	Teniendo en cuenta actividad o ítems no previsto el contratista, solicito la adición en recurso y ampliación del plazo de ejecución por 45 dias y por tanto se le adiciona tiempo al contrato de interventoría	26 -05-2024
PRORROGA N° 2	Teniendo en cuenta que continuaron las fuertes lluvias en la zona que impidieron la normal ejecución de las actividades, se hizo necesario ampliar el plazo de ejecución en 24 dias	07-06-2024

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101425593 Anexo 2	02-11-2023	Cumplimiento general	38.820.394,20	26-09-23	26-10-24
		Buen manejo y correcta inversión	$97.050.985,5	26-09-23	26-10-24
		Pago de salario y prestaciones legales	$19.410.197,1	26-09-23	26-04-27
		Calidad de servicio	$38.820.394,2		26-04-29
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA: El contratista presentó las pólizas respecto a la firma del contrato, expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución 582 de fecha 25 de septiembre de 2023.

El contratista actualizó mediante Anexo 2, la garantía del contrato de interventoría respecto a la suscripción del acta de inicio, las cuales se encuentran aprobadas por la entidad.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

No.	PERIODO	PERIODO DEL INFORME	
		Desde	Hasta
1	Octubre- 2023	**26-09-2023**	**31-10-2023**
2	Noviembre - 2023	**01-11-2023**	**30-11-2023**
3	Diciembre – 2023	**01-12-2023**	**31-12-2023**
4	Enero – 2024	**01-01-2024**	**31-01-2024**
5	Febrero – 2024	**01-02-2024**	**29-02-2024**
6	Marzo – 2024	**01-03-2024**	**31-03-2024**
7	Abril - 2024	**01-04-2024**	**30-04-2024**
8	Mayo - 2024	**01-05-2024**	**31-05-2024**

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

No. CONTRATO	P-LP-MSSA-009		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL-ESTACION VILLA MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL-MAGDALENA		
VALOR INICAL CONTRATO	$4.521.844.365,86	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$4.611.784.156,26**
NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE “ASOREC”		
NIT	800.235.870-2		
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LUIS PEREZ C.C. 77.192.267 DE VALLEDUPAR		
PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	8 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	22-09-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	26-09-2023
TERMINACIÓN INICIAL	26-04-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	04-07-2024

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
PRORROGA N° 1	Teniendo en cuenta actividad o ítems no previsto el contratista, solicito la adición en recurso y ampliación del plazo de ejecución por 45 dias	26 -05-2024
PRORROGA N° 2	Teniendo en cuenta que continuaron las fuertes lluvias en la zona que impidieron la normal ejecución de las actividades, se hizo necesario ampliar el plazo de ejecución en 24 dias	07-06-2024

Actas suscritas:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	-	26-09-2023

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101424757	30-01-2024	Cumplimiento	$452.184.436,59	26-09-2023	26-08-2024
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales	$226.092.218,29	26-09-2023	26-04-2027
		Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$1.130.461.091,47	26-09-2023	26-08-2024
		Estabilidad Y Calidad Del Servicio	$452.184.436,59	26-04-2024	26-04-2026
21-40-101218629	30-01-2024	Responsabilidad Civil	$464.000.000	26-09-2023	26-04-2024
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA;

El contratista presentó las pólizas respecto a la firma del contrato, expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Resolución 570 de fecha 19 de septiembre de 2023.

El contratista actualizó mediante Anexo 2, la garantía del contrato de obra respecto a la suscripción del acta de inicio, las cuales se encuentran en revisión de la entidad.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

5.1 COMPONENTE TÉCNICO

- **Avance de la meta establecida en el contrato específico.**

El alcance del proyecto contempla el mejoramiento de 2.05km de 48km que tiene la vía y la construcción de 2 obras de drenaje. La intervención se distribuye en 4 tramos críticos:

TRAMO	ABSCISA	LONGITUD TRAMO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PR32+935.83 al PR33+627.83	692	692	-
2	PR33+748 al PR34+000.285	252,29	252.29	-
3	PR39+516.292 al PR40+023.755	507,46	507,46	-
4	PR41+413.48 al PR42+0.13.681	609,20	459.92	149.28
TOTAL		**2050ml**	**1911.67**	

Lo anterior expresa que se encuentran intervenidos 1751,21 metros del total a construir en pavimento rígido. Por otra parte, de acuerdo con la programación de obra actual, el avance es el siguiente:

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Octubre – 2023	4.31%	30.92%	26.61%
Noviembre – 2023	18.99%	0.72%	-18.27%
Diciembre - 2023	15.61%	18.50%	2.89%
Enero - 2024	15.41%	5.21%	-10.2%
Febrero – 2024	17.45%	14.67%	-2.78%
Marzo - 2024	15.58%	9.79%	-5.79%
Avance físico ejecutado	**87.35%**	**79.81%**	**-7.54%**

Teniendo en cuenta la prórroga N° 1, se presenta reprogramación de obra No 1

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Abril- 2024	3.47%	8.51%	5.04%
Avance físico ejecutado	**83,28%**	**88,32%**	**5,04%**

Teniendo en cuenta la prórroga N° 2, se presenta reprogramación de obra No 2

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Mayo - 2024	9,83%	6,82%	-3,01%
Avance físico ejecutado	**98,15%**	**95,14%**	**-3,01%**

- **Actividades desarrolladas en el periodo del informe**:

Durante el periodo no tuvieron un avance significativo debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el presente mes de mayo, debido a esto el proyecto presento avance que fueron casi nulo.

Conformación de la Banca existente.
• Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85
• Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.
• Tramo 4 / km41+413,48 - km42+013,68.

Excavaciones varias en material común en seco.
• Tramo 1 / km32+985,83 - km33+630,4.
• Tramo 1 / Boca calle 18,6 m3.
• Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85.
• Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.

Subbase Clase C.
• Tramo 1 / km32+985,83 - km33+630,4.
• Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85.
• Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.
• Bocacalle 1 tramo 1 / margen izquierda.
• Bocacalle 2 tramo 1 / margen izquierda.
• Bocacalle 3 tramo 1 / margen izquierda.
• Tramo 4 / km41+413,48 - km42+013,68.

Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.
• Tramo 1 / km32+985,83 - km33+630,4.
• Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85.
• Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.
• Bocacalle 1 tramo 1 / margen izquierda.

- Bocacalle 2 tramo 1 / margen izquierda.
- Bocacalle 3 tramo 1 / margen izquierda.
- Tramo 4 / km41+413,48 - km42+013,68. (1 carril 2,5 ml de ancho).
- Tramo 4 / km41+413,48 - km41+733,13. (1 carril 2,5 ml de ancho).

Bordillo en concreto.

- Tramo 1 / km32+945,87 - km33+637,83.
- Tramo 2 / km33+748 - km34+000,29.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82
- Tramo 4 / km41+413,48 – km42+013,68 Costado izquierdo.
- Tramo 4 / km41+413,48 – km41+824,22 Costado derecho.

Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

- Tramo 1 / km32+985,83 - km33+630,4.
- Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.
- Bocacalle 1 tramo 1 / margen izquierda.
- Bocacalle 2 tramo 1 / margen izquierda.
- Bocacalle 3 tramo 1 / margen izquierda.
- Tramo 4 / km41+413,48 - km42+013,68.

Transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes.

- Tramo 1 / km32+985,83 - km33+630,4.
- Tramo 1 / Boca calle 18,6 m3.
- Tramo 2 / km33+748 - km33+988,85.
- Tramo 3 / km39+516,29 - km40+023,82.

La siguiente información se irá actualizando en la medida de los avances con cada informe mensual.

- **Registro fotográfico**

FOTO No.1	FOTO No.2
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: jueves, 9 de mayo de 2024	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: jueves, 9 de mayo de 2024
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
BORDILLOS TRAMO 3	BORDILLOS TRAMO 3
FOTO No.3	**FOTO No.4**
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: sábado, 11 de mayo de 2024	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: sábado, 11 de mayo de 2024
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Placa Box Coulvert	Placa Box Coulvert

FOTO No.5	FOTO No.6
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: martes, 14 de mayo de 2024	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: miércoles, 15 de mayo de 2024
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
Rellenos laterales - Box Couovert	BORDILLOS TRAMO 3
FOTO No.7	**FOTO No.8**
	
FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: jueves, 16 de mayo de 2024	FECHA DE LA FOTOGRAFÍA: viernes, 17 de mayo de 2024
UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL	UBICACIÓN: VIA ESTACION VILLA-SAN ANGEL
COMENTARIOS:	COMENTARIOS:
BORDILLOS TRAMO 3	Pavimento Tramo 4

- **Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.**

Con corte a la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO VIGENTE			ACUMULADO		SALDO		PORCENTAJE DE AVANCE
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	MANTENIMIENTO PERIODICO									
1,1	Conformación de la Banca existente	M2	8091,46	$ 1.728,46	$ 13.985.780,86	8091,46	$ 13.985.781	-	$ 0	100,00%
	TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO				$ 13.985.780,86		$ 13.985.781		$ 0	100,00%
2	PAVIMENTO RIGIDO									
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	M3	2804,49	$ 86.550,00	$ 242.728.783	2804,49	$ 242.728.783	-	$ 0	100,00%
2,2	Subbase Clase C	M3	1507,01	$ 281.040,77	$ 423.532.048	1507,01	$ 423.532.048	-	$ 0	100,00%
2,3	Pavimento de concreto hidráulico MR 3,8 Mpa.	M3	2062,45	$ 1.060.032,31	$ 2.122.658.514	1882,17	$ 1.973.960.362	140,28	$ 148.698.152	92,99%
2,4	Bordillo en concreto Tramo 1 y 2	Ml	1654,72	$ 55.866,92	$ 92.444.115	1654,72	$ 92.444.115	-	$ 0	100,00%
2,4	Bordillo en concreto Tramo 3 y 4	Ml	2215,46	$ 55.866,92	$ 123.779.822	2026,00	$ 113.186.386	189,46	$ 10.584.436	91,45%
2,5	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	Kg	29015,92	$ 8.237,69	$ 239.024.237	29015,92	$ 239.024.237	-	$ 0	100,00%
	TOTAL PAVIMENTO				$ 3.244.158.516,86		$ 3.084.875.829		$ 159.282.589	95,09%
3,0	ESTRUCTURAS DE DRENAJE (5 BOX - CULVERT DE 1 m x 1 m, Longitud = 6 m)									
3,1	Excavaciones varias en material común en seco	M3	88,01	$ 90.652	$ 7.978.583,43	88,01	$ 7.978.553	-	$ 0	100,00%
3,2	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	5,74	$ 725.040	$ 4.161.729,60	5,74	$ 4.161.730	-	$ 0	100,00%
3,3	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estructuras	M3	22,32	$ 1.030.072	$ 22.991.213,91	22,32	$ 22.991.214	-	$ 0	100,00%
3,4	Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	1556,60	$ 8.236	$ 12.822.791,85	1556,60	$ 12.822.792	-	$ 0	100,00%
3,5	Relleno para estructura con material de afirmado	M3	144,00	$ 281.041	$ 40.469.870,77	144,00	$ 40.469.871	-	$ 0	100,00%
	TOTAL ESTRUCTURAS DE DRENAJE				$ 88.424.169,55		$ 88.424.179		$ 0	100,00%
4	TRANSPORTE									
4,1	Transporte de materiales provenientes de excavaciones y demoliciones	M3-KM	72312,67	$ 1.323,08	$ 95.675.228	72312,67	$ 95.675.228	-	$ 0	100,00%
	TOTAL TRANSPORTE				$ 95.675.228,46		$ 95.675.228		$ 0	100,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS									
NP1	Realce o descenso de pozo de inspección. Incluye demolición y/o concreto necesario para llegar al nivel requerido, armada de la nueva tapa y acero de refuerzo lateral	Und	13,00	$ 576.452	$ 7.493.875,00	13,00	$ 7.493.876	-	$ 0	100,00%
NP2	Demolicion de pavimentos o anderes existentes incluye retiro	M3	21,41	$ 432.375	$ 9.258.359,40	21,41	$ 9.258.359	-	$ 0	100,00%
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ 16.752.235,40		$ 16.752.235		$ 0	100,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS				$ 3.456.995.931		$ 3.299.713.344		$ 159.282.588	95,40%
	ADMINISTRACION (A)			26%	$ 869.336.942		$ 857.925.469		$ 41.413.473	
	IMPREVISTOS (I)			1%	$ 34.569.959		$ 32.967.133		$ 1.592.826	
	UTILIDAD (U)			3%	$ 103.769.676		$ 98.991.400		$ 4.778.476	
	TOTAL COSTO OBRA CIVIL ZONA 1				$ 4.496.694.710		$ 4.289.627.347		$ 207.067.364	95,40%
	PMT	GLB	1	$ 33.528.400	$ 33.528.400	0,85	$ 28.499.140	0,15	$ 5.029.260	85,00%
	PAGA	GLB	1	$ 43.956.919	$ 43.956.919	0,85	$ 37.363.381	0,15	$ 6.593.538	85,00%
	CARACTERIZACION VIAL	GLB	1	$ 37.604.127	$ 37.604.127	0,85	$ 31.963.508	0,15	$ 5.640.619	85,00%
	TOTAL VALOR PROYECTO				$ 4.611.784.156,26		$ 4.387.453.375,58		$ 224.330.780,68	95,14%

- **Actualización del programa de ejecución del proyecto**

Anexos 2

- **Actas parciales de los contratos derivados.**
  - **Actas parciales contrato de obra:**

CONCEPTO	%	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	30%	$1.356.553.310,00	AS25	19-10-2023
SEGUNDO PAGO	20%	$ 904.366.798,00		
TERCER PAGO	20%	$ 904.366.798,00		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$2.260.920.108**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**50%**	

  - **Actas parciales contrato de interventoría:**

CONCEPTO	% requerido	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	25%	$97.050.985,5	01	25-09-2024
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS			$97.050.985,5	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				

5.2 COMPONENTE FINANCIERO

- **Generalidades del Contrato Específico**

El Contrato Especifico No. 2230147 suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Sabanas de San Angel, tiene un valor total de CINCO *MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE,* QUE SERÁN FINANCIADOS ASÍ:

Valor Total	Aporte FRPT	Entidad ejecutora
$5.000.000.000,00	$5.000.000.000,00	$-
Porcentaje	**100%**	**0%**

Desde el punto de vista presupuestal, una vez suscrito el Contrato Especifico, el municipio de Sabanas de San Ángel procedió a realizar la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto/Acuerdo No 044 del día 14 de julio del 2023, que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuesto.

Desde el punto de vista presupuestal, una vez suscrito el Contrato Especifico, el municipio de Sabanas de San Ángel procedió a realizar la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto/Acuerdo No 044 del día 14 de julio del 2023, que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuesto

Contrato de obra			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Mejoramiento de la vía sabanas de san ángel – estación villa, departamento del magdalena	534	25-07-2023	$4.611.784.156,26
	RP	**Expedición**	**Valor**
	953	08-09-2023	$ 4.521.844.365,86
Contrato de interventoría			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Interventoría jurídica, técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obras públicas que tiene por objeto “mejoramiento de la vía sabanas de san ángel – estación villa, municipio de sabanas de san ángel – magdalena”	540	08-08-2023	$ 388.215.843,74
	RP	**Expedición**	**Valor**
	944	04-09-2023	$388.203.942,00

- **<u>Información de la Cuenta apertura da para el Contrato Específico</u>**

La cláusula cuarta de la minuta del contrato específico, numeral 2. obligaciones de la entidad ejecutora, parágrafo 2.3, indica: (…) *Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable.Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. (…)*
Así las cosas, para el manejo de los recursos del contrato específico, el 19 de septiembre de 2023 se apertura la cuenta de Ahorros No. 513-000007-65 del banco Bancolombia denominada *MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL – ESTACION VILLA MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTODEL MAGDALENA,*

No.	**Condición**	**Fecha de consignación**	**CE**	**Valor consignado**
1	Una vez se suscriba el Contrato Específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto.	21-11-2023	15933	$1.500.000.000,00
2	Avance físico del 25%	27-12-2023	18043	$1.000.000.000,00
3	Avance físico del 60%	15-04-2024		$1.000.000.000,00
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO				**$3.500.000.000,00**

- **Rendimientos Financieros**

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por el municipio, se debe (…) *Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional*. (…)

Durante el periodo se generaron los rendimientos financieros relacionados a continuación:

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR GIRADO AL TESORO NACIONAL	FECHA DE GIRO
Nov - 2023	$59.061,27	$0,00	
Dic – 2023	$33.328,43	$0,00	
Ene – 2024	$47.146,05	$92.389,70	
Feb – 2024	$44.095,33	$91.241,38	
Mar –2024	$23.562,75	$0,00	
Abril - 2024	$2.463,06	$23.562,75	
TOTAL	**$209.656,89**	**$207.193,83**	

5.3 COMPONENTE JURÍDICO

Para el periodo, no se realizaron actividades en marco del componente jurídico.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El presente periodo tuvo un avance significativo, pero no le dieron los tiempos al contratista para terminar la obra en los tiempos estipulados dentro del contrato, lo cual el contratista solicito 24 días de adición, lo cual fue avalado por la interventoría, debido a la nueva programación avalada por la interventoría, lo cual a la fecha ya se encuentra actualizada con las nuevas condiciones de tiempo, por lo dicho mencionado el presente contrato presentó un avance acumulado del 95,14% contra un programado de 98.15%, lo cual significa que llevan un avance por debajo del esperado .

Se recomienda tomar acciones frente a las fuertes lluvias que no han dejado trabajar en condiciones normales ya que están por debajo de lo programado.

7. ANEXOS

Anexo 01: Informe de interventoría con sus respectivos soportes.
Anexo 02: Programación actualizada.
Anexo 03: solicitud de prorroga contratista
Anexo 04: concepto de interventoría solicitud de prórroga.
Anexo 05: boletín IDEAM.
Anexo 06: informe IDEAM.
Anexo 07: otros si 002.
Anexo 08: reprogramación

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR
SUPERVISOR