CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2230151 DE 2023
INFORME No. 005 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL NOVIEMBRE 30, DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SABANAS DE SAN ANGEL- ALGARROBO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL- MAGDALENA		
PARTICIPANTES	DNP ENTerritorio		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$ 1.580.331.363,00
	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL MAGDALENA		$530.334.949,00
	NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES		0
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$ 1.580.331.363,00
ADICIÓN:	NOMBRE DE ENTIDAD QUE ADICIONA	DD/MM/AÑO	0
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE MESES 12		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/07/2023		
SUPERVISOR CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	CARLOS RAFAEL CONTRERAS GAMARRA		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
	NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO (Si aplica)	24/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO ANEXAR DOCUMENTO SOPORTE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO)
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	DD/MM/AÑO	**FECHA REINICIOS**	DD/MM/AÑO
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Inicial)	DD/MM/AÑO	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)**	DD/MM/AÑO

VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$VALOR ESTIPUALDO	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$VALOR ESTIPUALDO
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	**Avance Financiero del periodo (%)**	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	0%	**Avance Físico Acumulado (%)**	0%

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
320-47-994000026391	12/07/2023	CUMPLIMIENTO	$158.033.136.30	(12/07/2023)	(12/11/2024)

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	DD/MM/AÑO	DD/MM/AÑO	**$**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**SUMATORIA DESEMBOLSOS REALIZADOS**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA (SI APLICA)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
PROCESO DE MERITOS ABIERTO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL- ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL	**$ (152.953.080,00)**
Nombre contratista	MAQUINAS OBRAS PROYECTOS S.A.S.	
Fecha Firma del contrato	01/10/2023	
Plazo contrato	4 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	(27/11/2023)	
Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX**	INDICAR NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AÑO) SE DEBE ADJUNTAR EL DOCUMENTO GENERADO EN EL PERIODO A REPORTAR	
Fecha Inicial Terminación Contrato	(DD/MM/AÑO)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** (DD/MM/AÑO)

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO					

SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		
PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-10143160	(27/11/2023)	CUMPLIMIENTO GENERAL	15.295.308,00	(01/11/2023)	(01/09/2024)
		BUEN MANEJOO Y CORRECTA INVERSION	38.238.270,00	(01/11/2023)	(01/09/2024)
		PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES LEGALES	7.647.654,00	(01/11/2023)	(01/03/2027)
		CALIDAD DE SERVICIO	15.295.306,00	(01/03/2024)	(01/03/2029)
ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDO, TERMINADO, LIQUIDADO**			

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (Si aplica)

INFORME MENSUAL No.	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DEL INFORME**	
		DD/MM/AÑO	**DD/MM/AÑO**
1	*(Se presenta informe de interventoría del mes xx el cual presenta xxxxxx)*	(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)
2		(DD/MM/AÑO)	(DD/MM/AÑO)

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SABANAS DE SAN ANGEL- ALGARROBO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL- MAGDALENA	$1.425.851,346
Nombre contratista	CONSORCIO VILLA NUEVA-MAESTRE	
Fecha Firma del contrato	(31/10/2023)	
Plazo contrato	4 (meses)	
Fecha del acta de inicio del contrato		

Relacionar las filas necesarias para registrar las Novedades al contrato Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No. XX	(DD/MM/AÑO)				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	(DD/MM/AÑO)	**Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)**	(DD/MM/AÑO)		
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	%	%	$	#	(DD/MM/AÑO)
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**(VALOR EN PESOS)**		
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**(PORCENTAJE)**		

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
85-40-101057341	10/11/2023	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$232.000.000,00	(31/10/2023)	(29/02/2024)

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**0.3%**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**0.3**
% AVANCE PROGRAMADO	**%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	**FECHA REUNIÓN O VISITA**	**COMPROMISOS**
	DD/MM/AÑO	relacionar los compromisos y fecha de cumplimiento
		Incluir las filas que sean necesarias

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

CARLOS RAFAEL CONTRERAS GAMARRA
SUPERVISOR