CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE**	**CONTRATO No. :**	**P-LP-MSSA-010-2023**	**FECHA ACTA INICIO:**	**28/11/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**			**VALOR CONTRATO:**	**$ 1.530.331.363**

ING. LORENS VILLANUEVA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS

PLAZO / ÍTEMS DE OBRA		INICIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				27-11-23	04-12-23	11-12-23	18-12-23	25-12-23	02-01-24	09-01-24	15-01-24	22-01-24	29-01-24	05-02-24	12-02-24	19-02-24	26-02-24	04-03-24	11-03-24	18-03-24	25-03-24	01-04-24	08-04-24	15-04-24	22-04-24	26-04-24
SEMANAS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MANTENIMIENTO PERIODICO			83,83	3,46	3,46	3,46	3,46	15,06	10,62	5,66	5,66	5,66	5,46	5,46	5,47	5,47	5,47									
Conformación de la Banca existente	P		4.224,00	4.224,00																						
	E																									
PAVIMENTO RIGIDO																										
Subbase Clase C	P		571,200	106,49	132,47	38,29	38,29	153,15	38,29	38,29	7,66	7,66	3,83	3,83	2,97											
	E																									
Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	P		678,400			20,30	20,30	101,51	91,36	40,60	48,72	48,72	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	40,60	10,15	2,35						
	E																									
Bordillo en concreto	P		1.280,000													15,02	15,02	385,21	288,91	288,91	192,60	94,32				
	E																									
Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	P		9.088,856			600,85	600,85	1.389,79	809,84	862,09	862,09	862,09	470,23	470,23	512,03	512,03	512,03	391,86	130,62	65,31	36,96					
	E																									
PMT	P		0,00																				0,64	0,36		
	E																									
PAGA	P		0,00																					0,50	0,50	
	E																									
CARACTERIZACION VIAL	P		0,00																					0,50	0,50	
	E																									
INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ($) EN MILES			**1.427.378.283,00**	**49.387.288,59**	**49.387.288,59**	**49.387.288,59**	**49.387.288,59**	**215.020.264,55**	**151.587.573,65**	**80.789.610,82**	**80.789.610,82**	**80.789.610,82**	**77.934.854,25**	**77.934.854,25**	**78.069.990,86**	**78.077.592,08**	**78.077.592,08**	**89.924.831,83**	**37.111.835,36**	**25.433.305,63**	**14.677.668,42**	**6.990.240,90**	**14.273.782,83**	**25.250.263,33**	**17.095.646,16**	
% PORCENTAJE DE INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA			**100%**	**3,46%**	**3,46%**	**3,46%**	**3,46%**	**15,06%**	**10,62%**	**5,66%**	**5,66%**	**5,66%**	**5,46%**	**5,46%**	**5,47%**	**5,47%**	**5,47%**	**6,30%**	**2,60%**	**1,78%**	**1,03%**	**0,49%**	**1,00%**	**1,77%**	**1,20%**	**0,00%**
INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA			**1.427.378.283,00**	**49.387.288,59**	**98.774.577,18**	**148.161.865,77**	**197.549.154,37**	**412.569.418,92**	**564.156.992,57**	**644.946.603,39**	**725.736.214,21**	**806.525.825,02**	**884.460.679,27**	**962.395.533,53**	**1.040.465.524,39**	**1.118.543.116,47**	**1.196.620.708,55**	**1.286.545.540,37**	**1.323.657.375,73**	**1.349.090.681,36**	**1.363.768.349,78**	**1.370.758.590,68**	**1.385.032.373,51**	**1.410.282.636,84**	**1.427.378.283,00**	**1.427.378.283,00**
PORCENTAJE DE INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ACUMULADA			**100,00%**	**3,46%**	**6,92%**	**10,38%**	**13,84%**	**28,90%**	**39,52%**	**45,18%**	**50,84%**	**56,50%**	**61,96%**	**67,42%**	**72,89%**	**78,36%**	**83,83%**	**90,13%**	**92,73%**	**94,52%**	**95,54%**	**96,03%**	**97,03%**	**98,80%**	**100,00%**	**100,00%**
% PORCENTAJE DE INVERSIÓN SEMANAL EJECUTADA			**63,37%**	**15,60%**	**6,15%**	**3,15%**	**3,11%**	**10,58%**	**5,80%**	**1,80%**	**2,59%**	**4,01%**	**1,94%**	**2,83%**	**2,39%**	**3,42%**										
INVERSIÓN SEMANAL EJECUTADA ($) EN MILES			$ 904.498.028	**$ 222.671.012**	**$ 87.783.764**	**$ 44.962.416**	**$ 44.391.465**	**$ 151.016.622**	**$ 82.787.940**	**$ 25.692.809**	**$ 36.969.098**	**$ 57.237.869**	**$ 27.691.139**	**$ 40.394.805**	**$ 34.114.341**	**$ 48.784.747**										
INVERSIÓN SEMANAL EJECUTADA ACUMULADA			904.498.027,510	**222.671.012,148**	**310.454.776,553**	**355.417.192,467**	**399.808.657,068**	**550.825.279,410**	**633.613.219,824**	**659.306.028,918**	**696.275.126,447**	**753.512.995,596**	**781.204.134,286**	**821.598.939,695**	**855.713.280,659**	**904.498.027,510**										
% ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE OBRA			0,634	**15,60%**	**21,75%**	**24,90%**	**28,01%**	**38,59%**	**44,39%**	**46,19%**	**48,78%**	**52,79%**	**54,73%**	**57,56%**	**59,95%**	**63,37%**										
DÍAS DE ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA (SEMANALMENTE)																										

EL CONTRATISTA:
Firma:

Nombre: LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma: Angie ALFaro

Nombre: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
REP. LEGAL INTERVENTORÍA O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA