CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE



MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN
2 INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
- 2.1 Objeto del Contrato
- 2.2 Alcances del Frente
- 2.3 Actores
- 2.4 Costos Totales
- 2.5 Anticipo
- 2.6 Plazos
- 2.7 Resumen de fechas y plazos
- 2.8 Eventos que han Modificado el Programa

3 LOCALIZACION

4 INFORME TÉCNICO
- 4.1 Estado General del Proyecto
- 4.2 Avance por Capítulos
- 4,2,1 Control Presupuestal
- 4,2,2 Avance Porcentual
- 4.3 Control y Análisis de Programación de Obra
- 4.4 Control de materiales de obra (Ensayos y certificaciones)
- 4.5 Ensayos de laboratorio
- 4.6 Descripcion de actividades
- 4.7 Control Diario de Personal
- 4.8 Control de Equipos
- 4.9 Registro Fotográfico
- 4.11 Actas de Comité
- 4.12 Libro de Obra

5 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
- 5.1 Control de Pólizas

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

1. INTRODUCCIÓN

El departamento nacional de planeación DNP incluyó en su plan estratégico 2014-2018 "todos por un nuevo país", el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación de instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación - territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional.

Por lo anterior, ENterritorio y el Municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena acordaron suscribir un contrato especifico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de designar recursos del Fondo Regional para los Pactos territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asi mismo el Municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena abrió el PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA No. P-LP-MSSA-010-2023, resultando a favor del CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE P-LP-MSSA-010-2023 – NIT. 901766780-2.

El presente informe mensual No 2, que está comprendido en el periodo del 01 al 31 de enero de 2024, tiene el objetivo de resumir y recopilar las principales actividades realizadas por el contratista, así como también las principales acciones y novedades que se van desarrollando a lo largo del proyecto.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

2.1		INFORME MENSUAL No. 2
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO		

PERÍODO:	**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02**	

2.1 OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
2.2 ALCANCES DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA:**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
	OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
2.3 ACTORES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE			RL. LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
	No. CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023			
	INTERVENTOR:	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC			RL. ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
	No. CONTRATO:	P-CMA-MSSA-003-2023			
2.4 COSTOS TOTALES (INC. AIU Y/O IVA):	**OBRA:**	INICIAL	$	1,427,378,283.00	
		ADICIÓN	$	-	
		TOTAL	$	1,427,378,283.00	
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	$	152,953,080.00	
		ADICIÓN	$	-	
		TOTAL	$	152,953,080.00	
	TOTAL INTERVENTORÍA Y OBRA:				**$ 1,580,331,363.00**
2.5 ANTICIPO:	**PORCENTAJE:**				
	VALOR ANTICIPO OBRA:				
	VALOR ANTICIPO INTERVENTORÍA:				
2.6 PLAZOS DEL CONTRATO:	**OBRA:**	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	0	MESES	
		TOTAL	**4**	**MESES**	
	INTERVENTORÍA:	INICIAL	4	MESES	
		PRÓRROGAS	0	MESES	
		TOTAL	**4**	**MESES**	
2.7 RESUMEN DE FECHAS Y PLAZOS:	**OBRA:**	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024
		PLAZO ADICIONAL			0 MESES
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**28-Mar-2024**
	INTERVENTORÍA:	FECHA DE INICIO			28-Nov-2024
		PLAZO INICIAL			**4 MESES**
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			28-Mar-2024
		PLAZO ADICIONAL			0 MESES
		TIEMPO SUSPENDIDO			0 MESES
		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN			**28-Mar-2024**

ESTADO ACTUAL:	**En Ejecución**
PORCENTAJE DE EJECUCION:	**52.79%**
OBSERVACIONES:	

2.8 EVENTOS QUE MODIFICAN EL PROGRAMA:	**SUSPENSION N° 1:**	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A
	SUSPENSION N° 2:	FECHA:	N/A
		TIEMPO:	N/A
		REINICIO:	N/A
		TERMINACIÓN:	N/A
		MOTIVACIÓN:	N/A

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

3. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La vía objeto del contrato de obra No. P-LP-MSSA-010-2023, se encuentra localizada entre los municipios de Sabanas de San Angel y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. El proyecto se ejecutara en un solo tramo el cual se relaciona a continuación:

MEJORAMIENTO (LONGITUD 640 MTS)

Tramo: k0+000 al k0+640

COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA





4. INFORME TÉCNICO

4.1		INFORME MENSUAL No. 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SABANAS DE SAN ÁNGEL Sí AVANZA ALCALDÍA MUNICIPAL	

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

1. RESUMEN BÁSICO:

FECHAS		PLAZOS			VALOR CONTRATO		
		ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
CONTRATO DE OBRA	P-LP-MSSA-010-2023	INICIAL	4	4	INICIAL	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
ACTA DE INICIO	28 de November de 2023	PRORROGAS			ADICIÓN	$ -	$ -
TERMINACIÓN INICIAL	28 de March de 2024	TOTAL	4	4	CONTRATO	$ 152,953,080.00	$ 1,427,378,283.00
TERMINACIÓN FINAL	28 de March de 2024	SUSPENSIONES					

2. ESTADO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEFINIDAS EN EL PERÍODO	DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES POR DEFINICIÓN

3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS:

SERVICIO	OBSERVACIÓN
TELEFONO	No aplica
ACUEDUCTO	No aplica
ENERGIA	No aplica
GAS	No aplica

4. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN:

AVANCE PONDERADO DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023

EJECUCIÓN	ESPERADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO DEL PERÍODO ANTERIOR	28.90%	38.59%	9.69%
AVANCE DURANTE EL PERÍODO	27.60%	14.20%	-13.40%
ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	56.50%	52.79%	-3.71%


ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

DÍAS DE:	ADELANTO	ATRASO	FECHA PROYECTADA
ANTERIOR	0	0	28-Mar-2024
ACTUAL	0	0	28-Mar-2024

PLAZOS

MESES	TOTAL	TRANSCURRIDO		RESTANTE	
INICIAL	4	2.00	50.0%	2.00	50.0%
PROYECTADO	4				

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No. P-LP-MSSA-010-2023



5. PRESUPUESTO DE OBRA:


CONCEPTO		PRESUPUESTO DE OBRA		AVANCE:	
		CONTRACTUAL	EJECUTADO	EJECUTADO	RESTANTE
Costos Directos		**$ 1,054,429,685.14**	**$ 579,577,757.84**		
Administración	26.00%	$ 274,151,718.14	$ 150,690,217.04		
Imprevistos	1.00%	$ 10,544,296.85	$ 5,795,777.58		
Utilidades	3.00%	$ 31,632,890.55	$ 17,387,332.74		
Total AIU	**30.00%**	**$ 316,328,905.54**	**$ 173,873,327.36**		
PMT		**$ 22,428,400.00**		**52.79%**	**47.21%**
PAGA		**$ 33,063,168.53**			
CARACTERIZACION VIAL		**$ 1,128,123.79**			
TOTAL		**$ 1,427,378,283.00**	**$ 753,451,085.20**		

6. OBSERVACIONES GENERALES:

SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL, PRESENTANDO UN ATRASO MINIMO DE 3,71% DE LO ESPERADO.

CONTROL PRESUPUESTAL

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Enero			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO													
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4224,00	$ 2.293,20	$ 9.686.476,80	0,68%	0,00	$ -	0,00%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO													
2,1	Subbase Clase C	m3	571,20	$ 372.808,80	$ 212.948.387,00	14,92%	0,00	$ -	0,00%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	**0,00**
2,2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	m3	678,40	$ 1.406.165,80	$ 953.942.879,00	66,83%	106,00	$ 149.053.575,00	10,44%	318,00	$ 447.160.724,00	31,33%	360,40
2,3	Bordillo en concreto	m3	1280,00	$ 74.109,10	$ 94.859.648,00	6,65%	423,71	$ 31.400.767,00	2,20%	500,00	$ 37.054.550,00	2,60%	780,00
2,4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	M3	9088,86	$ 10.927,80	$ 99.321.201,00	6,96%	2028,90	$ 22.171.413,00	1,55%	4264,44	$ 46.600.947,00	3,26%	**4824,42**
		SUBTOTAL BASICO DE OBRA			**$ 1.370.758.592,00**								
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			**1**	**$ 33.063.168,53**	**$ 33.063.168,53**	2,32%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	**$ 22.428.400,00**	**$ 22.428.400,00**	1,57%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
CARACTERIZACION VIAL		**gl**	**1,00**	**$ 1.128.123,79**	**$ 1.128.123,79**	0,08%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 1.427.378.284,00**	**100,00%**		**$ 202.625.755,00**	**14,20%**		**$ 753.451.085,00**	**52,79%**	




4.3		INFORME MENSUAL No. 2
AVANCE PORCENTUAL		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

AVANCE PORCENTUAL CONTRATO DE OBRA No. L-LP-MSSA-010-2023


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1,427,378,283.00**

VALOR EJECUTADO	$753,451,085.20	52.79%
SALDO POR EJECUTAR	$673,927,197.80	47.21%



4.4		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		

FECHA DE CORTE: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



OBSERVACIONES:

DUANTE EL PERIODO SE EVIDENCIO UN ATRASO EN EL AVANCE DE OBRA DE 3,71% POR DEBAJO DEL PROGRAMADO.

4.5		INFORME MENSUAL No. 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.6		INFORME MENSUAL No. 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02**	

SEMANA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Adecuación y habilitación para darle continuidad al desvío desde la abscisa k0+300 hasta la abscisa k0+640.
- levantamiento y replanteo de la calzada desde la abscisa k0+300 hasta k0+640.
- Instalación de subbase clase c y compactación de la misma con vibro-compactador de 12 toneladas.
- Actividades de encofrado de placa y fundida de placas.
- Corte y figurado de acero para placas y anclajes de bordillo.
- Corte de junta de dilatación de placas, longitudinal, transversal y de bordillos.
- Cotas de niveles dándole una fijación exacta a los rieles listos para la fundida de las placas.
- Instalación de bordillo en concreto hidráulico de 3000 PSI.
- Instalación de acero de refuerzo para placas y bordillos.
- Mantenimiento al desvío desde la abscisa k0+000 hasta k0+410.

CONTROL PERSONAL

4.7.1		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

PERSONAL	DEDICACIÓN	ENERO DE 2024																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Obra	30%			1			1				1			1			1		1	1			1		1		1			1		
Residente de Obra	100%		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Profesional SS - SGT	25%			1							1						1	1		1				1				1			1	
Maestros de Obra	100%		3	3	3	3	3			3	3			3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3
Ayudantes	100%		12	12	12	12	12			12	12			12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12
Topografo	100%		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Cadenero	100%		2	2	2	2	2			2	2			1		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2
Celador	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		**1**	**20**	**22**	**20**	**20**	**21**	**1**	**1**	**20**	**22**	**1**	**1**	**20**	**1**	**20**	**22**	**21**	**21**	**22**	**20**	**1**	**21**	**21**	**21**	**20**	**21**	**21**	**1**	**21**	**21**	**20**

OBSERVACIONES:

Se observa que durante el periodo se ha cumplido con el personal requerido en obra.

4.7.2		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL DIARIO DE PERSONAL INTERVENTORÍA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

PERSONAL	DEDICACIÓN	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Director de Interventoría	30%			1	1		1				1			1		1		1		1			1			1	1					1
Ingeniero Residente	100%		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Profesional SS - SGT	25%				1					1				1			1	1					1		1			1				1
Topográfo Inspector	100%		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Cadeneros	100%		1	2	1	1	1			2	1			1		1	2	2	2	1	1		1	2	2	2	1	1		1	2	1
TOTAL		**0**	**3**	**5**	**5**	**3**	**4**	**0**	**0**	**5**	**4**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**5**	**6**	**4**	**4**	**3**	**0**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**0**	**3**	**4**	**5**

4.8		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL DE EQUIPOS		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

MAQUINARIA Y EQUIPOS	NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
motoniveladora champions		1	1						1	1			1					1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
vibro 12 toneladas																															
pajarita Cat 420 D		1	1						1	1			1					1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
volqueta chevrolet x 6 m^3		1	1						1	1			1					1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
Cortadora de concreto				1		1									1	1															1
vibro concreto				1		1									1	1															
vibrocompacatadora (rana)			1	3		3			1				3		3	3										3	3		3	3	
Planta electrica				2		2									2	2											2		2	2	1
Mezcladora				2		2									2	2											2		2	2	1
martillo de demolicion																															
Equipo topografico		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Herramienta menor		1	1	1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL	**0**	**5**	**6**	**11**	**2**	**11**	**0**	**0**	**6**	**5**	**0**	**0**		**0**	**11**	**11**	**2**	**5**	**5**	**2**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**8**	**9**	**3**	**12**	**12**	**4**

OBSERVACIONES:

Los equipos y herramientas deben ser llevados a mantenimiento periodicamente, para su correcto funcionamiento.

4.9		INFORME MENSUAL No. 2
REGISTRO FOTOGRAFICO		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024		

REGISTRO FOTOGRÁFICO


MÁQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC
NIT: 901636135-4

Registro fotográfico















































4.10		INFORME MENSUAL No. 2
INFORMES SEMANALES		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

INFORMES SEMANALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA

29/01/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE	Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023		
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:	28/11/2023		
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024		

Semana Número: 9 Del: 22/01/2024 Al: 27/01/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 62 días

Nombre del Supervisor MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,66%	56,50%	4,01%	52,79%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.789.610,82	$ 806.525.825,03	$ 57.237.869,15	$ 753.512.995,60

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	50,84%	48,78%	-3,71%
Durante el periodo	5,66%	4,01%	
Acumulado actual	56,50%	52,79%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: SE REALIZO LA VERIFICACION DE NIVELES, VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLOS, CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 22/01/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024

Semana Número: 8 Del: 15/01/2024 Al: 20/01/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,66%	50,84%	2,59%	48,78%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.789.610,82	$ 725.736.214,21	$ 36.969.097,53	$ 696.275.126,45

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	45,18%	46,19%	-2,06%
Durante el periodo	5,66%	2,59%	
Acumulado actual	50,84%	48,78%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: SE REALIZO LA VERIFICACION DE NIVELES, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA. SE REALIZO DESVIO SOBRE EL K0+300, LO CUAL ATRASO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.849 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 15/01/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Semana Número: 7 Del: 8/01/2024 Al: 13/01/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	5,66%	45,18%	1,80%	46,19%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.789.610,82	$ 644.946.603,39	$ 25.692.809,09	$ 659.306.028,92

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	39,52%	44,39%	1,01%
Durante el periodo	5,66%	1,80%	
Acumulado actual	45,18%	46,19%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: SE REALIZO LA VERIFICAACION DE NIVELES, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA. SE REGISTRARON FUERTES LLUVIAS LOS DIAS 11 Y 12.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.848 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Chivolo, Magdalena

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SABANAS DE SAN ÁNGEL
819.003.224.8

SEGUIMOS UNIDOS POR SABANAS DE SAN ÁNGEL

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

FECHA: 8/01/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE
Contrato No.	P-LP-MSSA-010-2023
Valor Inicial Contrato	$ 1.580.331.363,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	$ 1.427.378.283,00
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	28/11/2023
Fecha de Vencimiento:	28/03/2024
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Semana Número: 6 Del: 2/01/2024 Al: 6/01/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 días

Nombre del Supervisor: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC


Representante Legal: ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	10,62%	39,52%	5,80%	44,39%
Valor de la Obra programada: / Valor de la Obra Ejecutada:	$ 151.587.573,65	$ 564.156.992,57	$ 82.787.940,41	$ 633.613.219,82

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	28,90%	38,59%	4,87%
Durante el periodo	10,62%	5,80%	
Acumulado actual	39,52%	44,39%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





OBSERVACION AL AVANCE DE OBRA

DURANTE ESTA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON FUERON: SE REALIZO EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 3.8 MPA. DEBIDO A LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO LAS ACTIVIDADES DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON SEGÚN EL CRONOGRAMA, SE ESPERA QUE PARA LA PROXIMA SEMANA LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN CON NORMALIDAD.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: **LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ**
C.C. 1.085.228.848 de Santa Ana, Magdalena

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: **LUIS ALEJANDRO MEZZA ESCOBAR**
C.C. 1.079.660.920 de Sabanas de San Angel

4.11		INFORME MENSUAL No. 2
LIBRO DE OBRA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02**	

BITACORA

1 Enero 2024

* NOTA 36:

Festivo - No reportan actividades.

/ / /

2 Enero 2024

* Nota 34:

Preparación de terreno.

/ / /

3 Enero 2024

* NOTA 38:

Nivelación y instalación de rieles

/ / /

4 Enero 2024

* Nota 39!

Fundida de placas y corte de juntas.

/ / /

5 Enero 2024

* NOTA 40:

Actividades de desencofrado y encofrado de placas.

/ / /

6 Enero 2024

* NOTA 41!

Fundida de placas.

/ / /

7 Enero 2024

NOTA 42!

Domingo - No hay actividades.

/ / / Angie Alfaro

8 Enero 2024

* Nota 43:

FESTIVO - NO se reportan Actividades

9 Enero 2024

* Nota 44:

Preparación de terreno con maquinaria.

10 Enero 2024

* Nota 45:

Conformación en subbase el terreno.

11 Enero 2024

* Nota 46:

No se reportan actividades por fuertes lluvias.

12 Enero 2024

* Nota 47:

Continua fuerte aguacero en zona de la obra.

13 Enero 2024

* Nota 48:

Se retoman Actividades iniciando con nivelación y uncofrado.

14 Enero 2024

* Nota 49:

Domingo - NO se reportan Actividades

Angie ALFARO
Interventoria

Semana 3 de enero.

15 Enero 2024

* Nota 50:

Se reportan actividades de Fundida de Bordillo. / 16 / Enero / 2024

* Nota 51:

Fundida de bordillo y corte de Juntas de dilatacion. / 17 / Enero / 2024

* Nota 52:

Descofrado de bordillo y encofrado de bordillo / 18 / Enero / 2024

* Nota 53:

preparacion de desvio Abscisa K0+300 hasta K0+640. / 19 / Enero / 2024

* Nota 54:

preparacion de la pista / 20 / Enero / 2024 y nivelacion. /

* Nota 55:

Replanteo de topografia / 21 / Enero / 2024

* Nota 56:

Domingo.

Angie ALFaro

Angie Paola Alfaro molina
Interventoria

22 Enero 2024

* Nota 57

Actividades de nivelacion y conformacion de la pista. / / / /

23 Enero 2024

* Nota 58:

Ajustes de cota de nivel en tramo Km 300 hasta km 450. / / / /

24 Enero 2024

* Nota 59:

Nivelacion del tramo Km 300 - km 450.

25 Enero 2024

* Nota 60:

Instalacion de subbase, se recibe materiales en obra (cemento, arena y gravilla).

26 Enero 2024

* Nota 61:

Ajustes de cota nivel y encofrado de placas para fundir 45 m lineales

27 Enero 2024

* Nota 62:

Fundida de placas

28 Enero 2024

* Nota 63

Nivelacion de terreno y listo encofrado.


Angie ALFARO

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

29 Enero 2024

* Nota 64


instalacion de rieles para fundida de placas, se amarra bierro longitudinal para la fundida de bordillo, se compacta terreno.



30 Enero 2024

* Nota 65:


Actividades de fundida de placa.



31 Enero 2024

* Nota 66:

Desencofrado de placas y encofrado de bordillo, se funde bordillo.



Angie Alfaro

Angie Paola Alfaro Molina
Interventoria

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL DE POLIZAS CONTRATISTA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

CONTROL PÓLIZAS CONSORCIO VILLANUEVA - MAESTRE

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-44-101125016 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-Nov-2023	31-10-2023	29-Jun-2024	$ 142,585,134.53				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10-Nov-2023	10/31/2023	6/29/2024	$ 356,462,836.58				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10-Nov-2023	31-10-2023	28-02-2027	$ 71.292.567,32				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-Nov-2023	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$ 142,585,134.63				

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 85-40-101057341 (Anexo 0)
TIPO DE PÓLIZA: Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
Predios labores y operaciones.	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 232.000.000,00				
Contratistas y subcontratistas	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				
Vehículos propios y no propios	10-Nov-2023	31-10-2023	2/29/2024	$ 69.600,000,00				

5.2		INFORME MENSUAL No. 2
CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA		

PERÍODO:	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023 - CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02	

CONTROL PÓLIZAS MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.: 21-44-101431160
TIPO DE PÓLIZA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Sep-2024	$ 15,295,308.00				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Jul-2024	$ 38,238,270.00				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27-Nov-2023	1-Nov-2023	1-Mar-2027	$ 7,647,654.00				
CALIDAD DEL SERVICIO	27-Nov-2023	1-Mar-2024	1-Mar-2029	$ 15,295,308.00				

CONCLUSIONES

La interventoría ejerce como lo dice el objeto de su contrato "realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental", las cuales son sus funciones.

Esta interventoría realizó la verificación y aprobación de cada una de las actividades que llevará a cabo el constructor para el desarrollo de la obra.

El dia 28 de noviembre se firmó el acta de inicio de obra e interventoria.

El presente periodo tuvo un avance de 52,79% contra una ejecución programada del 56,50%, mostrando así un atraso con respecto a la programación del 3,71%.

Este atraso se debe a que durante el periodo la realizacion del desvio sobre el K0+300, tomo mas tiempo del programado, debido a inconformidades con el dueño de la finca aledaña, asi mismo se presentaron fuertes lluvias que impidieron la realizacion de las actividades programadas.

Se realizaron los trabajos de desvíos y se evidencia la disposición de maquinaria, equipo, personal y materiales por parte del contratista, en los diferentes puntos de acopio.

De acuerdo con la normatividad de la administración municipal de San Ángel y según lo estipulado en los documentos previos que hacen parte del Pliego de Condiciones, por parte del contratista se realizó la socialización del proyecto con la comunidad del sector antes del inicio de las obras y teniendo en cuenta la presencia de las veedurías ciudadanas. Por ende, se le solicitó al contratista respetar las fechas de ejecución informadas a la comunidad.

En lo que concierne a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros cada solicitud de modificación o desarrollo de un proceso administrativo o contable de parte del contratista debe ser recibida, evaluada y aprobada o denegada por esta interventoría, para que se puedan ser llevar a cabo en la obra.

Se realizo el cambio de supervisor Municipal, dado a que a partir del 01 de enero de 2024 ocupa el cargo de secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal el Señor LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR identificado con CC. N° 1.079.660.920 de Sabanas de San Ángel Magdalena.

se anexan formato de control de lluvias.

Angie ALFaro

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
RL. MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. P-LP-MSSA-010-2023
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Soleado **SL** | Lluvias Leves **LL** | Lluvias Medias **LM** | Luvias fuertes **LF**

DIA / HORA	ENERO																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié
6:00 - 7:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	LF	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
8:00 - 9:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
9:00 - 10:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
10:00 - 11:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
11:00 - 12:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
12:00 - 13:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
13:00 - 14:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
NOCTURNA											LF	LL																			
LL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SL	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2	4	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

TOTAL SEMANAL					
LL	**0**	7	0	0	0
LM	**0**	4	0	0	0
LF	**0**	6	0	0	0
SL	**77**	60	77	77	33

OBSERVACIONES:



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 2

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 30-01-2024

No.	1	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	500.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Placas de Pavimento	K0+200 - K0+300	100,00	0,20	5,30			106,00
TOTAL							**106,00**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA









LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 2

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA


FECHA: 30-01-2024

No.	2	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	672.1	Bordillo en concreto	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ABCISA	LONG (m)	ALTO (m)	ANCHO (m)	PESO (Kg)	CANT	TOTAL
Bordillos con refuerzo transversal de fleje de 3/8"	K0+076,29 - K0+250	170.71					170.71
Bordillos con refuerzo transversal de fleje de 3/8"	K0+000 - K0+253	253.00					253.00
TOTAL							**423.71**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTÍNEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS
Interventor

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - INFORME 2

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

FECHA: 30-01-2024

No.	3	**PAVIMENTO RIGIDO**		
ITEM DE PAGO	640.1	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	UNIDAD	Kg

DESCRIPCION	CANTIDAD DE ELEMENTOS	FLEJES CADA (m)	LONG (m)	BARRA NUMERO	PESO (Kg/ml)	LONGITUD DE CORTE (m)	PESP TOTAL (Kg)
Flejes o Refuerzo Longitudinal BORDILLOS	86		472.63	3	0.557	6.000	287.41
Refuerzo Transversal o flejes BORDILLOS	1575	0.3		3	0.557	0.500	438.64
DESCRIPCION	**LONG (m)**	**No de Juntas Transversales**	**No Dovelas x Junta**	**DIAMETRO DE DOVELA (Pulg)**	**LONG DE CORTE (m)**	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**TOTAL**
Acero de refuerzo Placa de Pavimento (Dóvelas)	118.00	39.00	18.00	1"	0.35	4.00	982.80
Acero de refuerzo para Barra de anclaje o Acero de barras de Transferencia Pavimento	118.00			1/2"	0.850	1.000	100.30
	No DE CANASTILLA X JUNTA	**LONGITUD DE CORTE (m)**	**No de Juntas Transversales**	**DIAMETRO DE BARRA (Pulg)**	**PESO (Kg/ml)**		**TOTAL**
Acero para Canastilla para Dovelas	2.00	11.00	39.00	1/4"	0.256		219.65
TOTAL							**2028.90**

OBSERVACIONES:

ESQUEMA





LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ
CONSORCIO VILLANUEVA – MAESTRE
CONTRATISTA

ANGIE PAOLA ALFARO MOLINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.
Interventor

ALEJANDRO VIDAL DACONTE	
Laboratorista de suelos y concretos	
Laboratorista de suelos y materiales	

Empresa:	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
Localización:	SAB.SAN ANGEL - MAGD
Fecha de entrega Informes:	ene-23



1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO SAB.DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

RESULTADOS ENSAYOS A LA FLEXIÓN

Según Norma INV E - 414 - 13

CILINDRO Y/O VIGUETA	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIFICA		Carga Máxima (P)	Resistencia Rotura (MR)			
N°	INFORMES	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Días	MR (kgf/cm^2)	MR (lbf/in^2)	KN	(lbf/in^2)	Kgf/cm^2	%	Proyectada a 28 días (psi)
1	VIGA PAV. PK0+000/077.5,DER.	11	12	23	8	1	24	28	38	535.6	26.8	552.8	38.7	102.0%	
1	VIGA PAV. PK0+000/077.5,IZQ.	13	12	23	10	1	24	28	38	535.6	26.6	549.0	38.4	101.0%	
1	VIGA PAV. 0+77.5/155 IZQ.	18	12	23	18	1	24	28	38	535.6	27.1	559.0	39.1	103.0%	
1	VIGA PAV. 0+77.5/155 IZQ.	27	12	23	24	1	24	28	38	535.6	26.8	553.0	38.7	102.0%	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBÓ

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84 - 300 401 35 64
Email: vidaldiazhermanos@gmail.com
Aracataca - Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE
Laboratorista de Suelos y Concretos
Laboratorio de Suelos y Materiales

EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE
LOCALIZACIONJ: SAB.SAN ANGEL -MAGD.
Fecha De Entrega Informe: ENERO/2024



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO **PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.**

ENSAYOS A LA COMPRESION

CILINDRO Y/O VIGUETA No.	ESTRUCTURA	FECHA TOMA			FECHA ROTURA			EDAD	RESISTENCIA ESPECIF	Carga Máxima	Resistencia Rotura	
	BORDILLOS	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	DIAS	PSI	KN	PSI	Res. Prob. 28 días
1	BORDILLO PK0+080 IZQ.	11	12	2023	8	1	2024	28	3.000	387.7	3.082	
1	BORDILLO PK0+080 DER.	13	12	2023	10	1	2024	28	3.000	386.8	3.075	
1	BORDILLO PK0+080/155 DER.	18	12	2023	15	1	2024	28	3.000	387.2	3.078	
1	BORDILLO PK0+080/155 IZQ.	27	12	2023	24	1	2024	28	3.000	387.4	3.080	

LABORATORISTA

Angie ALFaro

APROBO

Calle 8 No. 5-39 Barrio Centro Cel: 317841 52 84
E-mail.vidaldiazhermanos@gmail.com - Aracataca Magdalena

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARRO MAGD.

SECTOR: PK0+110/160 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: DIC. 26/ 2023**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+110 EJE**	**No.2 PK0+160 DER.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6075**	**6070**					
Peso frasco y arena restante	**3215**	**3150**					
Peso arena total usada	**2860**	**2920**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**1120**	**1180**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**747**	**787**					
Peso material extraído húmedo	**1666**	**1800**					
% humedad	**8.7**	**8.7**					
Peso material extraído seco Grs.	**1533**	**1656**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.05**	**2.10**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**96.3**	**98.8**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARROBO MAGD.

SECTOR: PK0+055/100 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: DIC. 15 /2023**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+055 DER.**	**No.2 PK0+100 IZQ.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6175**	**6170**					
Peso frasco y arena restante	**3320**	**3220**					
Peso arena total usada	**2855**	**2950**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**1115**	**1210**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**743**	**807**					
Peso material extraído húmedo	**1672**	**1838**					
% humedad	**8.7**	**8.8**					
Peso material extraído seco Grs.	**1538**	**1689**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.07**	**2.09**					
Densidad máx.. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**97.2**	**98.2**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

ALEJANDRO VIDAL DACONTE

NIT No. 16.600.257

LABORATORISTA DE SUELOS Y CONCRETOS

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES



DENSIDAD EN EL TERRENO: INV-E161-13

PROYECTO: PAVIM.RIGIDO VIA SABANAS DE SAN ANGEL ALGARROBO MAGD.

SECTOR: PK0+000/050 **EMPRESA: CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE.**

REMITENTE: AVD **FECHA DE ENSAYO: 14 DIC. /2023**

Estructura: SUBBASE	**No.1 PK0+010 EJE**	**PK0+050 DER.**					
Profundidad Metros	**0.10**	**0.10**					
Peso frasco y arena inicial	**6220**	**6210**					
Peso frasco y arena restante	**3470**	**3330**					
Peso arena total usada	**2750**	**2880**					
Constante del cono	**1740**	**1740**					
Peso arena en el hueco	**1010**	**1140**					
Densidad de la arena	**1.50**	**1.50**					
Volumen del hueco	**673**	**760**					
Peso material extraído húmedo	**1520**	**1764**					
% humedad	**8.1**	**9.0**					
Peso material extraído seco Grs.	**1406**	**1618**					
Densidad del material, gr/cc3	**2.09**	**2.13**					
Densidad máx. Laboratorio, gr/cc3	**2.13**	**2.13**					
% de compactación terreno	**98.1**	**100.0**					
% de compactación especif.	**95**	**95**					

OBSERVACIONES:

JOSE ALEJANDRO VIDAL DACONTE.
Laboratorista de Suelos y Concretos.
CC. No.16.600.257 de Cali.
CODIGO SENA No.280301219 V1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11		SANTA ANA, MAGDALENA		3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO		SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN		TELÉFONO 3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	29/06/2024	$142,585,134.63
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	31/10/2023	29/06/2024	$356,462,836.58
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/10/2023	28/02/2027	$71,292,567.32
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$142,585,134.63

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101125016**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	CIUDAD: SANTA ANA, MAGDALENA	TELÉFONO:	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	CIUDAD: SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	TELÉFONO	3145491232

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,204,259.00	$ ******20,000.00	$ *****612,609.00	$ *********3,836,868.00	$ ******712,925,673.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262465(3900)000003836868(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926246-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101125016	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	28	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101125016

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101057341**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**11**	**2023**	**31**	**10**	**2023**	**00:00**	**29**	**02**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	**NIT: 901.766.780-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALEN	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO P-LP-MSSA-010-2023, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA VA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**31/10/2023**	**29/02/2024**	**$69,600,000.00**

ACLARACIONES

Beneficiarios Adicional: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN (DNP) - NIT. 899.999.011-0 , EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio - NIT. 899.999.316-1

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232


BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/10/2023	29/02/2024	$69,600,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023	NIT: 901.766.780-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 7 B - 11	SANTA ANA, MAGDALENA	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	NIT: 819.003.224-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****307,638.00	$ *******3,000.00	$ ******59,021.00	$ **********369,659.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURA CONSULTORES ASESORES DE S	113240	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609262481(3900)000000369659(96)20241030

REFERENCIA PAGO:

1101360926248-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101057341	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	31	10	2023	00:00	29	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VILLANUEVA-MAESTRE-P-LP-MSSA-010-2023		**NIT: 901.766.780-2**
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 7 B - 11	**CIUDAD:** SANTA ANA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3005025754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL		**NIT: 819.003.224-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	**CIUDAD:** SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3145491232

BENEFICIARIO: 819003224 - MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VILLANUEVA MARTINEZ LORENS PAOLA	1085228495	80.00
MAESTRE & SANCHEZ S.A.S	900924860-8	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA



85-40-101057341

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101431160**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2023**	**01**	**11**	**2023**	**00:00**	**01**	**03**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	**NIT: 901.636.135-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 NRO. 3 - 08	SAN DIEGO, CESAR	3126146502

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	**NIT: 819.003.224-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 6 - 24 PALACIO MUNICIPAL BARRIO 7 DE AGOSTO	SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	3145491232

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-003-2023, CUYO OBJETO ES; INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL - ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL NIT 819.003.224 - 8, EMPRESA NACIONL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, ENTERRITORIO NIT 899.999.316 - 1 Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) NIT 899.999.011 - 0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	01/09/2024	$15,295,308.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	01/07/2024	$38,238,270.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	01/03/2027	$7,647,654.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2024	01/03/2029	$15,295,308.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****308,516.00	$ *******8,000.00	$ ******60,138.00	$ **********376,655.00	$ *******76,476,540.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA	235583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101431160, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



21-44-101431160

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General