INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 08
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	ENTerritorio y el Municipio de Sábanas de San Ángel – Departamento del Magdalena, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Magdalena, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAS DE SAN ÁNGEL – ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA", el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2023 del Pacto Funcional Magdalena.		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT) Municipio de Sabanas de San Ángel		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)		$1.049.996.414,00
	Municipio de Sabanas de San Ángel		$530.334.949,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		**$ 1.580.331.363,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses		
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO	**LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR** Secretario de planeación municipal		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Carlos Rafael Contreras Gamarra	01-11-2023	31-12-2023
	Evys del Ampero Meza Sagbini	04-07-2023	31-10-2023
FECHA INICIO	24 de julio de 2023		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO			
DESCRIPCIÓN	**JUSTIFICACIÓN**		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
MODIFICACIONES	-		-
FECHA TERMINACIÓN DEL C.E (Actual)	24 de marzo de 2024		
VALOR DESTINADO PARA OBRA	**$1.427.378.283,00**	**VALOR DESTINADO PARA INTERVENTORIA**	**$152.953.080,00**
% AVANCE PROGRAMADO (ACUMULADO)	**83.83%**	**% AVANCE EJECUTADO (ACUMULADO)**	**60.56%**

2. GARANTIAS CONTRATO ESPECIFICO

Póliza no.	Fecha de expedición	Amparos	Valor asegurado	VIGENCIAS	
				fecha inicio	*fecha final*
320-47-994000026391	12/07/2023	Cumplimiento	$158.033.136.30	12-07-2023	12-11-2024

NOTA: La póliza fue aprobada por ENTerritorio el 24 de julio de 2023.

3. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

Los recursos que se destinaron del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación para la ejecución del proyecto por la suma de ***MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($1.049.996.414,00),*** que serán desembolsados así:

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	ENVÍO DOCUMENTOS	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO	$314.998924,00		23-11-2023	$314.998924,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$262.499.103,00	-	-	**$ -**
TERCER DESEMBOLSO	$367.498.744,00	-	-	**$ -**
CUARTO DESEMBOLSO	$104.999.643,00	-	-	**$ -**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CE				**$314.998.924,00**

El municipio de Sabanas de San Ángel, aportará a título de cofinanciación, el valor de ***QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($530.334.949,00).***

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO	***$530.334.949,00***	-	**-**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			**$ -**

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➢ ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA***

No. CONTRATO	**P-CMA-MSSA-003-2023**		
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA SABANAS DE SAN ANGEL- ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
VALOR INICAL CONTRATO	**$152.953.080,00**	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$152.953.080,00**
NOMBRE CONTRATISTA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC		
NIT	NIT 901.636.135-6		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA ALFARO		
PLAZO INICIAL CONTRATO	4 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	4 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01-10-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	28-11-2023
TERMINACIÓN INICIAL	28-03-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	28-03-2024
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809843&g-recaptcha-response=03AFcWeA71aK3eaxpckDbInN8qiWSvCq7d6RhjkK-lGkvZp72dOOA7ohwefW1JDLaeqNCp50XqIZ6QvJNNkN0XSUmYeMZDj1zRn5x-7XbWJunT0rIgmoNMSEuk_VBawsP0lsD4gcg_RIdAaVkqVs9cVR0x-BczG0APhUYnR9AysclYRgCsQNxoNi_oILshPBUKeqB0TRMxQoAGuQE-Z-sgrJlfOMG6R7tHRJH8mX2tBlOCDxNc6MQKnfmAzRv108dm4hl2iC2_GqXDGO_Rx4KDNet6MC7XBUPRM7ZnZJtn8rnJStWayEdxTeBAaq1tNQ4BIwtQAvsXUAQUuR-Fx9pSdriiZTMkmxLfAbGXZ-ke3Xha17zjrP197d_TU8Ga3MYlXq5RC9vevVlr_KdXF6DpCx5fo8HJ-U_Xm-0Cz9vhKmdFdu-s8WBqLKEZDWFo0hyVR0xcb7ejfhFG0tbqS5Eqim9hDuMoyeWuMBxZLrx47ai2cpu8QBrY5-pwLE_ECODNyErAj2vbNARRoTzbPVOWuZbt_MEqCmxNJKQxJxvk_wweoGpiIZUTu9LsEsYGiqZLaKcjhBWuXxpuepqwPeZUTesUL9HuufQMHI1jfYqbzKkJiTEdRWDguoPlZmC0KS32ec6tjMtS906o8TbvYL4Ub5NZiNLdD0z8cA			

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
-	-	-

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101431160 **Anexo 3**	27-11-2023	Cumplimiento general	$15.295.308,00	01-11-2023	01-09-2024
		Buen manejo y correcta inversión	$38.238.270,00	01-11-2023	01-09-2024
		Pago de salario y prestaciones legales	$7.647.654,00	01-11-2023	01-03-2027
		Calidad de servicio	$15.295.306,00	01-03-2024	01-03-2029
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA: El contratista presentó las pólizas expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Acta de aprobación de póliza de fecha 27 de noviembre de 2023.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA

No.	PERIODO	PERIODO DEL INFORME	
		Desde	Hasta
1	Diciembre – 2023	**28-11-2023**	**31-12-2023**
2	Enero – 2024	**01-01-2024**	**31-01-2024**

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

No. CONTRATO	**P-LP-MSSA-010-2023**		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SABANAS DE SAN ANGEL-ALGARROBO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL-MAGDALENA		
VALOR INICAL CONTRATO	**$1.425.851.346,32**	**VALOR ACTUAL CONTRATO**	**$1.425.851.346,32**
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VILLA NUEVA-MAESTRE		
NIT	901.766.780-2		
REPRESENTANTE LEGAL	LORENS PAOLA VILLANUEVA MARTINEZ		
PLAZO INICIAL CONTRATO	4 meses	**PLAZO ACTUAL CONTRATO**	4 meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	31-10-2023	**FECHA ACTA DE INICIO**	28-11-2023
TERMINACIÓN INICIAL	28-03-2024	**TERMINACIÓN ACTUAL**	28-03-2024

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40551&g-recaptcha-response=03AFcWeA7kRxoRlq5MI4BkhliS-8bHeeV0j_xVV_KYkP2RStUlHU6Y2814acKu1Usvr30INPjRzpEBa5jSm74u3Y9Ztj7GrYAjROJ73vc4-x9cEfZJ4kUpvfBndKEoMtYF41wjTzYS8fHJhfo5un4qK08qmUl9hXxGixFITuRuojb1vXmeEAuIKqOjKmTRS4dDuBfnqTtlkO6_ohbP1PEWyulfr92cbAqs6XBVQMw9W4GoV-ss40dVeIlbsaq21YfITONJWnntlnqNolJYZqiIVXeV0GPLmfcio3tqKNX3xEjFEd2F0ecnSjoOklUGuhwoU5p8cwbjS4eRkKYOET9hjWasImhHbkwNrsdoCYXk_twtH4DUCXrbaYTw2dDXXNX6iB7pfk2A_-qvnuHGwlhWR75AqdSwRshSoAr-kqJvI_ow-6AFXpfEEssPmDfi8wYa5bFpqulOD_OR5B9tm_YYaV2wFdsxZCh4Pd1vf90HxFyJle8YkoVUw7-SjbmjGRBSuDA6NoC9mLEp42_FCEiho2U4qEg_tHk6pX0zFHZRu9GQC5VaHpxeneZ2NGNCx-lWH6FSo6DtlspAnl8ZkDqm8g72krDRxC98mics9_DDXam5jLq3V0l9bdU9iliihzZbMi8uLtcEua0uC8B2Nz2rUEEOomYHPLFqlw

Novedades contractuales:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
-	-	-

Actas suscritas:

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	-	28-11-2023

PÓLIZAS:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
85-44-101125016 **Anexo 2**	10-11-2023	Cumplimiento	$142.585.134,63	31-10-2023	29-06-2024
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$356.462.836.,58	31-10-2023	29-06-2024
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales	$71.292.567,32	31-10-2023	28-06-2024
		Estabilidad Y Calidad Del Servicio	$142.585.134,63	5 años,0 meses, 0 días	
85-40-101057341 **Anexo 2**	10-11-2023	Predios labores y operaciones	$232,000,000.00	31-10-2023	29-06-2024
		Contratista y subcontratista			
		Vehículos propios y no propios			
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCIÓN**		

NOTA: El contratista presentó las pólizas expedidas por la Aseguradora **Seguros del Estado.** las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante Acta de aprobación de póliza de fecha 10 de noviembre de 2023.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

5.1 COMPONENTE TÉCNICO

- **Avance de la meta establecida en el contrato específico.**

El proyecto contempla la construcción de 640ml de pavimento rígido.

TRAMO	ABSCISA	LONGITUD TRAMO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	K0+000 al k0+640	640ml	340ml	300

Lo anterior expresa que se encuentran intervenidos 340 metros lineales del total a construir en pavimento rígido. Por otra parte, de acuerdo con la programación de obra actual, el avance es el siguiente:

MES	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DESVIACIÓN
Diciembre - 2023	28.90%	38.59%	9.69%
Enero - 2024	27.60%	14.20%	-13.40%
Febrero – 2024	27.33%	7.77%	-19.56%
Avance físico ejecutado	**83.83%**	**60.6%**	**-23.27%**

- **<u>Actividades desarrolladas en el periodo del informe</u>**:

Se contemplan actividades de encofrado y fundida de bordillos.
Retiro de material proveniente de excavación desde la abscisa k0+410 hasta k0+640.
Instalación de subbase clase c hasta la abscisa k0+410.
Actividades de céreo y compactación del terreno, dándole su grado de humedad requerido.
Ajuste de cotas del terreno por parte de la comisión de topografía hasta la abscisa k0+410.
Instalación de pavimento y bordillo homogéneo hasta la abscisa k0+340.

- **Registro fotográfico**








- **Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.**

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					Febrero			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO													
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4224,00	$ 2.293,20	$ 9.686.476,80	0,68%	0,00	$ -	0,00%	4224,00	$ 9.686.477,00	0,68%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO													
2,1	Subbase Clase C	m3	571,20	$ 372.808,80	$ 212.948.387,00	14,92%	0,00	$ -	0,00%	571,20	$ 212.948.387,00	14,92%	**0,00**
2,2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	m3	678,40	$ 1.406.165,80	$ 953.942.879,00	66,83%	63,60	$ 89.432.144,88	6,27%	381,60	$ 536.592.869,00	37,59%	296,80
2,3	Bordillo en concreto	m3	1280,00	$ 74.109,10	$ 94.859.648,00	6,65%	180,00	$ 13.339.638,00	0,93%	680,00	$ 50.394.188,00	3,53%	600,00
2,4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	M3	9088,86	$ 10.927,80	$ 99.321.201,00	6,96%	744,63	$ 8.137.167,71	0,57%	5009,07	$ 54.738.115,00	3,83%	**4079,79**
				SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 1.370.758.592,00								
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			1	$ 33.063.168,53	$ 33.063.168,53	2,32%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			1	$ 22.428.400,00	$ 22.428.400,00	1,57%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
CARACTERIZACION VIAL		gl	1,00	$ 1.128.123,79	$ 1.128.123,79	0,08%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 1.427.378.284,00	100,00%		$ 110.908.950,59	7,77%		$ 864.360.036,00	60,56%	

- **Actualización del programa de ejecución del proyecto**

Para el perioro no se presentó actualizaciones a la programación de obra

- **Actas parciales de los contratos derivados.**

  - **Actas parciales contrato de obra:**

CONCEPTO	%	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	22%	$271.065.598,00		12-12-2023
SEGUNDO PAGO	17.10%	$243.935.000,00		27-12-2023
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$515.000.598,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**36.11%**	

  - **Actas parciales contrato de interventoría:**

CONCEPTO	% requerido	VALOR PAGADO	No. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA PAGO
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS				
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				

5.2 COMPONENTE FINANCIERO

- **Generalidades del Contrato Específico**

El Contrato Especifico No. 2230151 suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Sabanas de San Angel, tiene un valor total de *MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE,* QUE SERÁN FINANCIADOS ASÍ:

Valor Total	Aporte FRPT	Entidad ejecutora
$1.580.331.363,00	$1.049.996.414,00	$530.334.949,00
Porcentaje	**66%**	**34%**

Desde el punto de vista presupuestal, una vez suscrito el Contrato Especifico, el municipio de Sabanas de San Angel procedió a realizar la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto No 044 de julio 14 de 2023, que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal que permitió generar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal.

Contrato de obra			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Mejoramiento de la vía sabanas de san ángel-algarrobo, departamento del magdalena	545	17/08/2023	$1.425.851.346,32
	RP	**Expedición**	**Valor**
	1039	31/10/2023	$1.425.851.346,32
Contrato de interventoría			
Detalle	**No. CDP**	**Expedición**	**Valor**
Interventoría jurídica, técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obras públicas que tiene por objeto " el mejoramiento de la via sabanas de san ángel-algarrobo, municipio de sabanas de san ángel, magdalena	576	02/10/2023	$152.953.080,00
	RP	**Expedición**	**Valor**
	1043	08/11/2023	$152.953.080,00

- **Información de la Cuenta apertura da para el Contrato Específico**

La cláusula cuarta de la minuta del contrato específico, numeral 2. obligaciones de la entidad ejecutora, parágrafo 2.3, indica: (…) *Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable.Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. (…)*

Así las cosas, para el manejo de los recursos del contrato específico, el 10 de octubre de 2023 se apertura la cuenta de Ahorros No. 513-000007-66 del banco Bancolombia denominada *MEJORAMIENTO DE LA*

VIA SABANAS DE SAN ANGEL – ALGARROBO MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,

No.	Condición	Fecha de consignación	CE	Valor consignado
1	Una vez se suscriba el Contrato Específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto.	21-11-2023	15933	$314.998.924,00
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO				**$314.998.924,00**

- **Rendimientos Financieros**

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por el municipio, se debe (…) *Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional*. (…)

Durante el periodo se generaron los rendimientos financieros relacionados a continuación:

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR GIRADO AL TESORO NACIONAL	FECHA DE GIRO
Nov - 2023	$2.912.788,83	$0,00	
Dic – 2023	$ 296.382,70	$0,00	
Ene – 2024	$ 292.230,53	$ 3.209.171,53	
Feb – 2024	-	-	
TOTAL	**$ 3’501.402,06**	**$ 3.209.171,53**	

5.3 COMPONENTE JURÍDICO

Para el periodo, no se realizaron actividades en marco del componente jurídico.

6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta la programación el contrato tiene un avance acumulado por debajo de lo programado un 19,56%, y viendo el avance de obra se le sugiere pedir hacer una nueva reprogramación.

7. ANEXOS

Anexo 01: Informe de interventoría con sus respectivos soportes

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación de este:

LUIS ALEJANDRO MEZA ESCOBAR
SUPERVISOR