ACTA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MZ-003-2023



DATOS CONTRACTUALES	
NUEMERO DEL CONTRATO:	LP-MZ-003-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIENAGA ZAPAYAN – CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER – LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 4.770.170.650,00
VALOR ADICIONAL 01 :	NID
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	NID

CONTROL DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRESENTE ACTA				
POLIZA	VALOR ASEGURADO	NUMERO POLIZA	VENCIMIENTO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/11/2023	30/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:	$ 238.508.532,50	85-44-101125009	8/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE OBRA:	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/11/2023	8/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/11/2023	8/11/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:	$ 1.192.542.662,50	85-44-101125009	8/11/2023	30/06/2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	NID	NID	NID	NID
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

SEGUIMIENTO CANTIDADES

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					NOVIEMBRE			DICIMBRE			ENERO			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO																			
1	Conformación de la Banca existente	M2	2428,80	$ 2.472,00	$ 6.001.565,00	0,13%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	0	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO																			
2	Subbase Clase C	M3	1676,48	$ 476.954,00	$ 799.554.185,92	16,76%	859,32	$ 369.382.139,00	7,74%	653,85	$ 281.060.038,00	5,89%		$ -	0,00%	1513,17	$ 650.442.177,00	13,64%	**166,41**
3	Suelo cemento Clase SC-R gradación Tipo B (incluye suministro de cemento)	M3	1603,46	$ 522.518,00	$ 837.791.676,00	17,56%	859,32	$ 449.010.168,00	9,41%	583,21	$ 304.737.723,00	6,39%				1442,53	$ 753.747.891,00	15,80%	**358,93**
4	Revimento de concreto hidraulico MR 3.8 Mpa	M3	1657,84	$ 1.592.379,00	$ 2.639.907.944,00	55,34%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	436,80	$ 695.550.710,00	14,58%	436,80	$ 695.550.710,00	14,58%	**1221,04**
5	Bordillo	ML	1578,00	$ 84.773,00	$ 748.141.644,00	4,67%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	**3128,00**
6	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 Psi)	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	**18879,15**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				**$ 4.682.450.992,00**				0										
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O			**1**		**$ 48.438.725,00**	1,02%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%		$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**1,00**
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**		**$ 31.983.300,00**	0,67%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%		$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%	**1,00**
CARACTERIZACION VIAL			**1,00**		**$ 7.297.633,00**	0,15%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.770.170.650,00**	**100,00%**		**$ 824.393.872,00**	**17,28%**		**$ 621.966.637,00**	**13,04%**		**$ 695.550.710,00**	**14,58%**		**$ 2.141.911.219,00**	**44,90%**	

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA

MARIA LAURA DÍAZ ANAYA
CONSORCIO INTERVIAS ZAPAYAN
INTERVENTORIA