3 - ENERO - 2024.

SE INICIAN ACTIVIDADES EN obra con la instalación DE los RIELES PARA REALIZAR la PRIMERA fundida que iria de la abscisa K0+00 a K0+070. CARRIL DERECHO.

SE REALIZO la NIVELACION DE TERRENO Y PROSIGUIO a fundir con la HORMIGONERA.

El dia SOLEADO temperatura 37 °C.

personas laborando

trabajadores 15.

topografo 1.

Residente 1.

operadores 3.

RESIDENTE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

4 - ENERO - 2024.

SE INICIAN el DIA con el RETIRO DE LAS FORMALETAS

SE REALIZO la LIMPIEZA DE los RIELES

El curado de las PLACAS.

la COLOCACION DE los NIVELES.

la INSTALACION DE la FORMALETA. EN las abscisa K0+0 + K040. CARRIL DERECHO.

SE PROSIGUIO a fundir con la HORMIGONERA.

SE HIZO también adecuacion de terreno.

No SE PRESENTARON INCONVENIENTES. DIA soleado 37,5 °C

#Personas trabajando.

trabajadores 15.

topografo 1.

Residente 1.

operadores 3.

FIRMA residente OBRA

Residente INTERVENTORIA

5-ENERO-2024
SE INICIO EL DIA CON EL RETIRO DE LA FORMALETA
LIMPIEZA DE RIELES.
COLOCACION DE NIVELES.
ADECUACION DE TERRENO
SE INSTALO LA FORMALETA DESDE LA ABSCISA K0+00 A
K0+120 CARRIL IZQUIERDO
NO SE PUDO FUNDIR POR PROBLEMAS EN LA PLANTA
PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA.
TEMPERATURA DEL DIA 39 °C.

TRABAJARON: EN OBRA
RESIDENTE DE OBRA
15 TRABAJADORES.
TOPOGRAFO.
3 OPERADORES.

FIRMA RESIDENTE FIRMA INTERVENTORIA

NOTA TODOS LOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO EN
EL TRAMO 1.

6-ENERO-2024
SE INICIO EL DIA CON LA FUNDIDA DESDE LA
ABSCISA K0+00 A LA K0+120 CARRIL IZQUIERO.
TRABAJARON: # EN OBRA.
15 OBREROS
1 RESIDENTE
3 OPERADORES
1 TOPOGRAFO.
DIA SOLEADO TEMPERATURA 38°C.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

8 DE ENERO DE 2024.
DIA soleado temperatura 36°C.
SE INICIAN las actividades con la instacion de la FORMALETA
SE colocan los NIVELES DE TERRENO.
SE hace arreglo de terreno.
SE PONEN los RIELES DESDE la ABSCISA K0+120 a la K0+170 CARRIL IZQUIERDO.
SE realizo la fundida. SIN INCONVENIENTE.
SE REALIZO CURADO DE PLACAS.
NO SE HA PRESENTADO NINGUN INCIDENTE.

DE TRABAJADORES EN OBRA.
15 OBREROS
1 TOPOGRAFO
3 OPERADORES.
1 RESIDENTE.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

9. DE ENERO DE 2024
DIA soleado temperatura 35°C.
SE INICIAN ACTIVIDADES TOMANDO los NIVELES.
DE TERRENO LIMPIANDO ~~la~~ FORMALETA E INSTALANDO los RIELES DESDE la ABSCISA K120 + K0+170 CARRIL DERECHO.
SE EJECUTO la fundida SIN INCONVENIENTE
#trabajadores en obra
15 OBREROS
1 topografo
3 Operador
1 Residente

Firma

10 DE ENERO DE 2024
DIA Soleado TEMPERATURA 37 °C.
SE INICIAN los TRABAJOS ADECUANDO LA CALZADA
QUE VA DESDE LA ABSCISA K0+170 A K0+ K0+220.
CARRIL DERECHO.
SE HIZO CURADO DE LAS PLACAS fundidas.
SE LIMPIARON LOS RIELES Y SE INSTALARON
SE ADECUO LA CALZADA.
SE REALIZO LA FUNDIDA.
NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES.

DE TRABAJADORES en obra.
15 OBREROS
1 RESIDENTE
1 TOPOGRAFO
3 OPERADORES.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

11 DE ENERO DE 2024.
INICIA EL DIA CON LA COLOCACION DE LOS NIVELES
EL DESENCOFRE Y LIMPIEZA DE RIELES.
LA INSTALACION DE RIELES.
ADECUACION de TERRENO.
CURADO de LAS PLACAS.
FUNDIDA DESDE LA ABSCISA K0+220 A LA K0+263.
CARRIL DERECHO TRAMO #1.
TRABAJADORES EN OBRA
15 OBREROS - 1 TOPOGRAFO
3 OPERADORES - 1 RESIDENTE

11 DE ENERO DE 2024

SE INICIO EL DIA CON LA ADECUACION DEL TERRENO.

INSTALACION DE LOS RIELES DESDE LA ABSCISA K0+170 A LA K0+230 CARRIL IZQUIERDO.

SE REALIZO CURADO DE LAS PLACAS FUNDIDAS.

NO SE PUDO FUNDIR EL TRAMO NIVELADOS POR PROBLEMAS CON LA MAQUINARIA (HORMIGONERA) Y TAMBIEN POR LA FALTA DE AGUA EN EL SUMINISTRO DE LA PLANTA.

~~PARA~~ COMO MEDIDA ALTERNATIVA PARA LA FUNDIDA SE REALIZARA CON MEZCLADORA. Y SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE DIA.

DIA SOLEADO TEMPERATURA 35°C.

DE TRABAJADORES EN OBRA

15 OBREROS

1 RESIDENTE

1 TOPOGRAFO.

3 OPERADORES.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

12 DE ENERO DE 2024

SE INICIO LAS ACTIVIDADES CON LA FUNDIDA DEL TRAMO QUE QUEDO LISTO EL DIA DE AYER.

DESDE LA ABSCISA K0+170 A K0+230 CARRIL IZQUIERDO

SE REALIZA LA FUNDIDA CON MEZCLADORA (TROMPO).

LA HORMIGONERA ESTA FUERA DE SERVICIO.

LA FUNDIDA INICIO PERO CUANDO IBAN EN LA ABSCISA K0+200 SE REVENTO UNA CORREA DEL TROMPO Y TOCO SUSPENDER LA FUNDIDA.

TRABAJADORES EN OBRA

20 OBREROS - 1 RESIDENTE - 1 TOPOGRAFO - 2 OPERADORES

13 - ENERO - 2024.
Hoy se continuo con la Adecuacion de terreno
Desde la Abscisa Ko+200 a Ko+250. carril Izquierdo
No se Fundio porque se estan consiguiendo los
Repuestos de las Maquinas. o en su defecto
trayendo Maquinaria De Reemplazo.
Dia: soleado Temperatura 34 °C.
De trabajadores. En obra
10 obreros
1 Residente
1 TOPOGRAFO
2 Operadores.

15 - ENERO - 2024
Hoy se inicio el dia con el arreglo de la Mezcladora
y se prosiguio a la Fundida desde el Ko+200 a Ko+250
carril izquierdo.
se realizo curado de placas
Verificacion de Niveles y cabezal de Rieles.
De Trabajadores En obra
20 obreros
1 TOPOGRAFO
3 Operadores.
1 Residente

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

16 - ENERO - 2024
Hoy se inicio el dia con el curado de las placas
se quito la Formaleta se instalo en la Abscisa
Ko+250 a la Ko+263. carril Izquierdo
y se empezo a adecuar el tramo 2. o T1A según
coordenadas de los Planos el T1A o tramo 2
esta compuesto por 65 Mts lineales.

Se instalo Formaleta en el T1A Abscisa K0+000 a la K0+020 carril derecho. y se realizo la fundida

de Trabajadores en obra.

1 Residente
1 topografo
3 operadores.
20 obreros.
El dia fue soleado. temperatura 33°C.

Firma Residente

Firma Interventoria.

17-de enero de 2024.
Se inicia actividades con el curado de Placas
La adecuacion del terreno
La colocacion de nivela.
La instalacion de rieles. desde la Abscisa K0+020 a la K0+065. carril Derecho.
No se pudo realizar fundida Por No contar con el Servicio de Agua Por Problemas en la planta.
La Hormigonera aun se encuentra en Reparación

trabajadores en obra.

15 obreroros
1 Residente
1 topografo.
2 operadores
El dia estuvo soleado con temperatura 35°c.

Firma Residente

Firma Interventoria

23 - ENERO DE 2024

SE INICIA CON LA COLOCACION DE LOS NIVELES EN EL TRAMO 3.0 TRAMO T1B. QUE CORRESPONDE A LOS 40 MTS.

SE HIZO LA LIMPIEZA DE RIELES Y LA INSTALACION DESDE LA ABSCISA K0+00 A LA K0+040 CARRIL IZQUIERDO. Y SE PROSIGUIO A FUNDIR.

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA FUNDIDA.

TRABAJARON EN LA OBRA.

15 obreros

1 RESIDENTE

1 TOPOGRAFO

3 OPERADORES.

FIRMA DE RESIDENTE

FIRMA DE INTERVENTORIA

24 - ENERO DE 2024

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES CON EL CURADO DE LAS PLACAS, CON LA INSTALACION DE LOSIRIELES Y LA COLOCACION DE LOS NIVELES PARA FUNDIR EL TRAMO 3.0 T1B DESDE LA ABSCISA K0+00 A K0+0[illegible] CARRIL DERECHO

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

EL DIA ESTUVO SOLEADO CON TEMPERATURAS DE 32°C.

TRABAJARON EN OBRA:

15 OBREROS

3 OPERADORES

1 TOPOGRAFO

1 RESIDENTE

25 - Enero - 2024.

Hoy se realizo el proceso de traslado de rieles y herramientas para el TRAMO 4 o T2.

Hoy no se realizo mas actividades solo organizar ~~Fts - compra para~~ instalar el campamento.

Trabajan Hoy en la obra.

1 operador

8 Obreros.

1 moto carro.

1 Residente

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

26 - ENERO - 2024

- Hoy se inicio las actividades organizando el desvio para el paso vehicular.
- Se empezaron los trabajos de adecuacion de la calzada.
- Se empezo a instalar los rieles desde la Abscisa K00+0 a K0+K0+20. carril derecho. Pero no se alcanzo a fundir. Estamos a la espera de cemento.

trabajaron en obra

15 obreros

3 operadores

1 topografo

1 Residente.

El dia fue soleado con temperatura 31°C.

FIRMA Residente

FIRMA INTERVENTORIA