ACTA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. LP-MZ-003-2023



DATOS CONTRACTUALES	
NUMERO DEL CONTRATO:	LP-MZ-003-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIENAGA ZAPAYÁN – CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER – LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 4.770.170.650,00
VALOR ADICIONAL 01 :	N/D
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N/D

CONTROL DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN PRESENTE ACTA				
POLIZA	VALOR ASEGURADO	NUMERO POLIZA	VENCIMIENTO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 477.017.065,00	85-44-101125008	8/11/2023	30/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:	$ 238.508.532,50	85-44-101125008	8/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE OBRA:	$ 477.017.065,00	85-44-101125008	8/11/2023	8/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 477.017.065,00	85-44-101125008	8/11/2023	8/11/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:	$ 1.192.542.662,50	85-44-101125008	8/11/2023	30/04/2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/D	N/D	N/D	N/D
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			

SEGUIMIENTO CANTIDADES

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales				NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Un.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO																												
1.1	Conformación de la Banca existente	M2	3439.80	$ 7.471,00	$ 6.001.565,00	0,15%	2428.80	$ 6.001.565,00	0,15%	0	$ -	0,00%	0.00	$ -	0,00%	0.00	$ -	0,00%	0.00	$ -	0,00%	0.00	$ -	0,00%	2428.80	$ 6.001.565,00	0,15%	**0.00**
PAVIMENTO RIGIDO																												
2	Subbase Clase F	M3	1679.58	$ 459.854,00	$ 772.974.181,66	16,14%	859.32	$ 369.382.139,00	7,74%	653,85	$ 281.060.038,00	5,89%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	100,00	$ 42.965.400,00	0,90%	66,41	$ 28.546.604,00	0,60%	1679,58	$ 721.974.181,00	15,14%	**0,00**
3	Suelo cemento Clase SC-R graduación Tipo	M3	1601,46	$ 522.518,00	$ 836.791.676,00	17,54%	859,32	$ 449.010.168,00	9,41%	583,21	$ 304.737.723,00	6,39%				0,00	$ -		100,00	$ 52.251.800,00	1,10%	58,93	$ 30.791.986,00	0,65%	1601,46	$ 836.791.676,00	17,54%	**0,00**
4	Pavimento de concreto hidráulico MR 3,8	M3	1657,84	$ 1.592.278,00	$ 2.639.967.944,00	55,34%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	436,90	$ 695.550.710,00	14,58%	416,24	$ 662.811.419,00	13,89%	268,24	$ 428.731.853,00	8,99%	212,00	$ 337.584.136,00	7,08%	1334,08	$ 2.124.678.118,00	44,54%	**323,76**
5	Bordillo en concreto	ML	3138,00	$ 85.729,00	$ 268.741.544,00	5,63%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	580,01	$ 49.720.197,00	1,04%		$ -	0,00%	1520,00	$ 130.298.960,00	2,73%	2100,01	$ 180.019.157,00	3,77%	**1037,99**
6	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	9703,88	$ 107.751.884,00	2,26%	5987,93	$ 66.469.975,00	1,39%	2606,00	$ 28.937.024,00	0,61%	18297,81	$ 203.178.882,00	4,26%	**581,34**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				$ 4.697.454.997,66				0																			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O		1		$ 49.458.726,66	$ 49.458.726,66	1,03%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**1,00**
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)		1		$ 51.985.366,66	$ 51.985.366,66	0,87%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%	**1,00**
CARACTERIZACION VIAL		1,00		$ 7.367.533,66	$ 7.367.533,66	0,15%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					$ 4.770.170.650,00	100,00%		$ 824.393.872,00	17,28%		$ 621.966.637,00	13,04%		$ 695.550.710,00	14,58%		$ 820.283.500,00	17,20%		$ 590.459.028,00	12,38%		$ 556.158.710,00	11,66%		$ 4.108.812.455,00	86,14%	

Elizabeth Bendigo P.

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA

MARIA LAURA DIAZ ANAYA
CONSORCIO INTERVIAS ZAPAYAN
INTERVENTORIA