REPROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MZ-003-2023

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales				EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	MES 1				MES 2				MES 3			
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
MANTENIMIENTO PERIODICO																						
1	Cerramiento de la Rana existente	M2	2428,80	$ 2.471,00	$ 6.001.565,00	0,13%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	**0,00**												
PAVIMENTO RIGIDO																						
2	Subbase Clase C	M3	1679,58	$ 479.954,00	$ 771.974.191,00	15,14%	1513,17	$ 650.442.177,00	13,64%	**166,41**	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ 8.941.500,50	$ -	$ -		
2	Suelo cemento Clase SC-R gradación Tipo B (Incluye suministro de cemento)	M3	1601,46	$ 522.518,00	$ 836.791.676,00	17,54%	1442,53	$ 753.747.891,00	15,80%	**158,93**	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ 10.380.473,13	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3,8 Mpa.	M3	1657,84	$ 1.582.378,00	$ 2.639.907.944,00	55,34%	853,04	$ 1.358.362.129,00	28,48%	**804,80**	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58	$ 106.795.484,58
2	Bordillo en concreto	ML	3128,00	$ 85.723,00	$ 268.141.544,00	5,62%	580,01	$ 49.720.197,00	1,04%	**2547,99**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35	$ 27.302.668,35
3	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 psi)	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	9703,88	$ 107.751.884,00	2,26%	**9175,27**	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17	$ 8.490.183,17
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				**$ 4.682.450.992,00**																	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O			**1**	############	**$ 48.438.725,00**	1,02%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**1,00**	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00	$ 2.221.164,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	############	**$ 31.983.300,00**	0,67%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%	**1,00**	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42	$ 1.466.598,42
CARACTERIZACION VIAL			**1,00**	$ 7.297.633,00	**$ 7.297.633,00**	0,15%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**												$ 7.297.633,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.770.170.650,00**	**100,00%**		**$ 2.962.194.719,00**	**62,10%**		**$ 138.295.483,80**	**$ 138.295.483,80**	**$ 138.295.483,80**	**$ 138.295.483,80**	**$ 165.598.072,15**	**$ 165.598.072,15**	**$165.598.072,15**	**$ 165.598.072,15**	**$ 146.276.098,52**	**$ 146.276.098,52**	**$ 146.276.098,52**	**$ 153.573.731,52**
										%Programación Semanal	**2,90%**	**2,90%**	**2,90%**	**2,90%**	**3,47%**	**3,47%**	**3,47%**	**3,47%**	**3,07%**	**3,07%**	**3,07%**	**3,22%**
					SALDO POR EJECUTAR			**$ 1.807.975.931,00**		**%Acumulado Programado**	**65,00%**	**67,90%**	**70,80%**	**73,69%**	**77,17%**	**80,64%**	**84,11%**	**87,58%**	**90,65%**	**93,71%**	**96,78%**	**100,00%**

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA