ACTA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MC-003-2023

DATOS CONTRACTUALES		POLIZA		VENCIMIENTO	
NUMERO DEL CONTRATO:	LP-MC-003-2023			DESDE	HASTA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 477.917.065,00	8/11/2023	30/04/2024
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIENAGA ZAPAYAN – CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER – LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:	$ 238.936.532,50	8/11/2023	31/12/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 4.779.170.650,00	ESTABILIDAD DE OBRA:	$ 477.917.065,00	8/11/2023	8/11/2028
VALOR ADICIONAL 01 :	N/D	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 477.917.065,00	8/11/2023	8/11/2028
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N/D	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:	$ 1.192.642.662,50	8/11/2023	30/04/2024
		PRESTOS LABORES Y OPERACIONES	N/D	N/D	N/D
		COMPRENSIVE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		

N°	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS					NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
SUMINISTRO PARCIALES																														
1	Suministro, Transporte y extendido	M2	3439,80	$ 2.472,49	$ 8.503.585,90	0,18%	2439,80	$ 6.031.585,90	0,13%	0	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	-		0,00%	2439,80	$ 6.031.585,90	0,13%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO																														
A	Cuneta "Tipo C"	M2	1479,04	$ 456.954,05	$ 731.674.444,05	15,14%	894,02	$ 384.382.139,03	7,74%	954,55	$ 291.060.038,03	6,08%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	100,00	$ 52.989.800,00	0,90%	99,41	$ 26.549.600,00	0,83%	-		0,00%	1979,98	721.971.165,10	15,14%	**0,00**
1	Suelo cemento Clase SC-6 graduación Tipo B	M3	1691,48	$ 522.518,05	$ 836.791.676,00	17,54%	858,32	$ 449.010.166,00	9,41%	583,21	$ 304.737.723,00	6,39%		$ -		0,00	$ -		100,00	$ 52.251.800,00	1,10%	58,93	$ 30.791.986,00	0,65%	-		0,00%	1691,46	836.791.675,00	17,54%	**0,00**
2	Base granular de rodamiento	M3	1402,84	$ 1.600.328,05	$ 2.245.007.844,05	47,04%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	636,90	$ 986.900.733,00	14,58%	616,28	$ 982.931.519,00	13,69%	299,28	$ 626.731.953,00	8,96%	252,00	$ 497.586.139,00	7,08%	174,96	$ 378.606.913,05	6,94%	1929,18	$ 2.892.389.109,05	60,56%	**146,66**
3	Bordillo en concreto	ML	1150,00	$ 80.773,05	$ 92.888.543,05	1,95%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -		380,55	$ 30.720.197,00	0,45%		$ -	0,00%	1540,00	$ 1.80.268.940,00	2,70%	120,00	$ 9.727.200,00	0,18%	2040,55	$ 399.945.297,05	8,36%	**527,99**
4	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 psi)	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	9703,88	$ 107.751.884,00	2,26%	5987,92	$ 66.489.975,00	1,39%	2606,00	$ 28.937.024,00	0,61%	300,00	$ 3.331.200,00	0,07%	18997,81	$ 206.510.082,00	4,32%	**281,34**
	SUBTOTAL SUMICOT DE OBRA				**$ 4.600.650.560,00**																									
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)			**1**	**$ 40.456.330,00**	**$ 40.456.330,00**	0,85%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%			0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**1,00**
			-	$ -	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 15.265.119,00	0,32%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%			0,00%	0,45	$ 15.265.119,00	0,32%	**1,00**
CARACTERIZACION VIAL			**1,00**	**$ 3.367.633,00**	**$ 3.367.633,00**	0,07%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%			0,00%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.779.170.650,00**	**100,00%**		**$ 824.393.972,00**	**17,25%**		**$ 621.966.637,00**	**13,04%**		**$ 695.550.710,00**	**14,58%**		**$ 820.283.500,00**	**17,20%**		**$ 580.459.028,00**	**12,18%**		**$ 556.158.750,00**	**11,66%**		**$ 290.410.412,20**	**6,08%**		**$ 4.399.222.967,80**	**92,22%**	

Elizabeth Cecilia P.

ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA

MARIA LAURA DIAZ ARAYA
CONSORCIO INTERVIAS ZAPAYAN
INTERVENTORIA