MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CIENAGA ZAPAYAN - CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER - LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPÍO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPAYAN		1	DE	1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S				
(a) ITEM Nº: 2,5	**(b) DESCRIPCION ITEM**	ACERO DE REFUERZO Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).		**(c) UND:**	Kg

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





(e) TRAMOS	BARRA No.	LONGITUD DE LA BARRA O SECCION (ML)	CANTIDAD DE BARRAS	METROS LINEALES	PESO BARRA (KG/M)	(k) MEDIDA TOTAL KG
Instalación de Acero de Transferencia Tramo 4 PR6+630 - PR6+680 Carril Derecho	4,00	1,00	40	40	0,994	40,00
Instalación de Acero de Yolis del Tramo 4 PR6+630 - PR6+800 Carril Derecho	8,00	0,35	101	35	3,980	140,69
Instalación de Acero de Canastillas del Tramo 4 PR6+630 - PR6+800 Carril Derecho	2,00	13,00	30,00	390	0,248	96,72
Instalación de Acero de Uses delTramo 4 PR6+630 - PR6+800 Carril Derecho	3,00	0,75	54	40,34	0,560	22,59

OBSERVACION:

SUBTOTAL	**300,00**
CONTRATADO	**18879,15**

Elaboró: CEMAC	Vo/Bo CEMAC	Revisó: CONSORCIÓ INTERVENTORIAS ZAPAYÁN	Autorizó: PLANEACIÓN MUNICIPAL
Elizabeth Berdugo P.	Elizabeth Berdugo P.		
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma