REPROGRAMACIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MZ-003-2023

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales					EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	MES 1				MES 2			
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
MANTENIMIENTO PERIODICO																		
1	Cerramiento de la Ranca existente	M2	2428,80	$ 2.471,00	$ 6.001.565,00	0,13%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
PAVIMENTO RIGIDO																		
2	Subbase Clase C	M3	1679,58	$ 429.854,00	$ 721.974.181,00	15,14%	1679,58	$ 721.974.181,00	15,14%	**0,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Suelo cemento Clase SC-R gradación Tipo B (Incluye suministro de cemento)	M3	1601,46	$ 522.518,00	$ 836.791.676,00	17,54%	1601,46	$ 836.791.676,00	17,54%	**0,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3,8 Mpa.	M3	1657,84	$ 1.592.378,00	$ 2.639.907.944,00	55,34%	1509,18	$ 2.403.185.030,00	50,38%	**148,66**	$ 59.180.728,37	$ 59.180.728,37	$ 59.180.728,37	$ 59.180.728,37	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Bordillo en concreto	ML	3128,00	$ 85.723,00	$ 268.141.544,00	5,62%	2200,01	$ 188.591.457,00	3,95%	**927,99**	$ -	0	$ 13.258.347,80	$ 13.258.347,80	$ 13.258.347,80	$ 13.258.347,80	$ 13.258.347,80	$ 13.258.347,80
3	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	18597,81	$ 206.510.082,00	4,33%	**281,34**	$ 780.999,84	$ 780.999,84	$ 780.999,84	$ 780.999,84				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				**$ 4.682.450.992,00**													
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			**1**	**$ 48.438.725,00**	**$ 48.438.725,00**	1,02%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**1,00**			$ 4.442.328,00	$ 4.442.328,00	$ 4.442.328,00	$ 4.442.328,00	$ 4.442.328,00	$ 4.442.328,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			**1**	**$ 31.983.300,00**	**$ 31.983.300,00**	0,67%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%	**1,00**			$ 2.933.196,83	$ 2.933.196,83	$ 2.933.196,83	$ 2.933.196,83	$ 2.933.196,83	$ 2.933.196,83
CARACTERIZACION VIAL			**1,00**	**$ 7.297.633,00**	**$ 7.297.633,00**	0,15%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**			$ 1.216.272,17	$ 1.216.272,17	$ 1.216.272,17	$ 1.216.272,17	$ 1.216.272,17	$ 1.216.272,17
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.770.170.650,00**	**100,00%**		**$ 4.399.222.867,00**	**92,22%**									
									%Programación Semanal		**1,26%**	**1,26%**	**1,72%**	**1,72%**	**0,46%**	**0,46%**	**0,46%**	**0,46%**
					SALDO POR EJECUTAR			**$ 370.947.783,00**	**%Acumulado Programado**		**93,48%**	**94,74%**	**96,45%**	**98,17%**	**98,63%**	**99,08%**	**99,54%**	**100,00%**

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA