INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
enero-2025	Dirección de Infraestructura	2169-2024	CONSORCIO INTER-LINEAS 2.0	901.901.459-1

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
242177976	30/12/2024	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - Directora de Infraestructura	46.378.869

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X		Tipo:			INTERVENTORIA			Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos	SI		NO	X	Legaliza Bienes	SI		NO	X			

Objeto: Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-20204A-2301027-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 3.830.900.000,00	Fecha de Suscripción	27/12/2024
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	31/12/2024
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de Ejecución	31/12/2025
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 3.830.900.000,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP	
FTIC-CM-007-2024	30/10/2024	Registro Presupuestal No. 644124 del 27 de diciemnbre de 2024, por valor de 1.117.278.416, corresponde a recursos vigencia 2024.

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
CUMPLIMIENTO 11-44-101245231	30/12/2024			644124	$ 1.117.278.416	27/12/2024	31/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 11-44-101245231	30/12/2024						
CALIDAD DEL SERVICIO 11-44-101245231	30/12/2024						
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101072759	30/12/2024						

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO			

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$ 3.830.900.000	Anticipo:	$ -	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
26/12/2024	$ 1.117.278.416,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		Pago no tramitado ya que el inicio se firmó el 31 de diciembre de 2024, último día hábil de la vigencia.
21/04/2025	$ 985.078.317,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
21/07/2025	$ 576.181.089,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
20/10/2025	$ 576.181.090,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
9/12/2025	$ 384.120.724,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
26/12/2025	$ 192.060.364,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%	$ -		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	$ 3.830.900.000,00		ACUMULADOS		0%	$ -	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$ 3.830.900.000	100,00%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:		0%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	N/A	ACUMULADO:	N/A	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	N/A

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	**PERIODO:**	**mm/yy**	**VALOR ($) EN EL PERIODO:**	**$ -**
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	**$ -**			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.	0,00%	0,00%	El contratista no realizó cobros para el periodo y por consiguiente no se tramitaron pagos.
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	16,67%	16,67%	La entidad designó el sopervisor del contrato el 31 de diciembre de 2024 posterior al cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento.
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	1,39%	2,78%	El supervisor generó el informe 051 para el periodo en cumplimiento de la obligación. Se han atendido los requerimientos de la interventoría relacionados con la aprobación de los planes solicitados por anexo técnico.
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	1,39%	2,78%	Se realizó reunión de empalme con la Interventoría para entregar el respositorio de información con la ejecución del proyecto de lineas de fomento 2.0 al 31 de diciembre de 2024, así como información complementaria requerida para la ejecución del contrato.
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	1,39%	2,78%	Se informó sobre situación de conflicto con proyectos desarrollados en el departamento del Atlántico, donde se ejecuta en simultánea el proyecto de Lineas de Fomendo y Mi Casa Bacana Digital. Se informa a la Interventoría sobre quejas recibidas por la SIC para el proyecto de la región 24 y Tutela del Juzgado Único Laboral del Circuito del Banco Magdalena para el proyecto de la región 24.
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	1,39%	2,78%	Se guardó estricta confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista durante el periodo.
Total	22,22%	27,78%	

* Obligaciones Consorcio Inter-Lineas 2.0 — Ponderaci 80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas de la convocatoria Lineas de Fomento 2.0 - 2024 derivado de la Resolución 3689 de 2023.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo durante la última semana del mes de enero se realizaron los comités operativos No.3 de las 25 regiones.
2. Efectuar seguimiento al estado de las garantías constituidas por los asignatarios en las Resoluciones particulares de recursos, en el marco de lo exigido en el artículo 17 de la Resolución 3689 de 2023. Si es necesario, el interventor deberá requerir a los asignatarios con el propósito de que éstos den cumplimiento a su obligación de ampliar o restituir las garantías de conformidad con las respectivas Resoluciones Particulares de asignación de recursos y de acuerdo con lo señalado en el ordenamiento jurídico.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
3. Diligenciar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.	0,5%	0,5%	Se hace entrega del informe mediante correo electronico el 10 de enero de 2025
4. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del dispuesto en las Resoluciones Particulares objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
5. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
6. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
7. Realizar visitas de acompañamiento conforme lo señalado en el numeral 2.2.3.3 – VISITAS DE CAMPO y el numeral 2.3 – PROCEDIMIENTO DE RECIBO Y CRONOGRMA DE EJECUCIÓN del Anexo Técnico.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025, reunión de presentación con los operadores y los comités operativos para el periodo. No se programaron visitas durante el periodo.
8. Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría.	0,5%	0,5%	No se tramitaron pagos durante el periodo, y por consiguiente no fue requerido el seguimiento de los recursos de interventoría.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
9. Conceptuar a la supervisión del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
10. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
11. Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el NUMERAL 2 - OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA del anexo técnico del contrato de interventoría.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
12. Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
13. Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
14. Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los actos de asignación particulares. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 2.7 y 2.8 de este Anexo Técnico.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información. Fueron radicados para revisión y aprobación los planes requeridos en el anexo técnio, particularmente el Sistema de Información y el plan de Calidad.
15. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
16. Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
17. Las obligaciones específicas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal.	0,5%	0,5%	Durante el periodo de enero de 2025, se realizaron actividades de empalme con la supervisión el día 20 de enero de 2025. Asimismo, se realizó la verificación de la información compartida por la supervisión el 22 de enero 2025 mediante el repositorio de información.
18. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.	0,5%	0,5%	La interventoría estuvo presto a dar cumplimiento a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.
Total	8,3%	8,3%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			6,7%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) / Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.			
Entregables / Ponderaci 20%	Total de Entregables	30	
Productos o Servicio a entregar	Entregable recibido a	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Informe de interventoría No 1 (Periodo 1)	1,0	26/12/2023	El informe del periodo no fue requerido, toda vez que el acata de inicio se suscribió el 31/12/2024, último día hábil de la vigencia. Adicional a lo anterior, no se tramitó pago asociado al producto.
Informe de interventoría No 2 (Periodo 2)	1,0	21/04/2025	Se hace la radicación del informe del mes de enero 2025 el 07 de enero de 2025 mediante radicado No. 251013659
Informe de interventoría No 3 (Periodo 3)	0,0	21/07/2025	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
Informe de interventoría No 4 (Periodo 4)	0,0	20/10/2025	
Informe de interventoría No 5 (Periodo 5)	0,0	9/12/2025	
Informe de interventoría No 6 (Periodo 6)	0,0	26/12/2025	
Porcentaje de Avance	7%		

% Acumulado Avance Entregables	1,3%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	8,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	**SI**		**NO**	X	**Número de contratos derivados a la fecha**	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos
N/A		N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia	Recurso para la vigencia	Rubro
2025	$ 2.713.621.584	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS - Directora de Infraestructura - - - - -	**Firma del Supervisor:**	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2169-2024 Enero 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250310-163841-1b8194-55177401

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-10 16:38:41

Finalización: 2025-03-10 17:27:48


Escanee el código para verificación

Firma: Firmó




Denice Bibiana Acero-Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Roberto Carlos Rubio Bautista
75102069
rrubio@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Elaboración: Elaboró



Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2169-2024 Enero 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250310-163841-1b8194-55177401

Creación: 2025-03-10 16:38:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-10 17:27:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-03-10 16:38:44 Lec.: 2025-03-10 16:39:36 Res.: 2025-03-10 16:41:35 IP Res.: 190.0.240.4
Revisión	Roberto Carlos Rubio Bautista rrubio@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-03-10 16:41:35 Lec.: 2025-03-10 16:49:23 Res.: 2025-03-10 16:49:26 IP Res.: 190.0.240.4
Firma	Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Directora de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2025-03-10 16:49:27 Lec.: 2025-03-10 17:27:29 Res.: 2025-03-10 17:27:48 IP Res.: 190.0.240.4