ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
02	FEBRERO	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance de la instalación de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	35 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de febrero		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos durante el mes de **FEBRERO**:
- Seccional Tunja:
- Una UPS de 10 KVA para el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey (Remisión 042).
- Seccional Neiva:
- Una UPS de 60 KVA para la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes (Remisión 025)
- Una UPS de 60 KVA para la Sede Judicial de Puerto Rico (Remisión 026)
- Dos UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Neiva (Remisión 027)
- Seccional Pasto:
- Una UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Pasto (Remisión 028)
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de La Unión (Remisión 031)
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Túquerres (Remisión 032)
- Nivel Central:
- Una UPS de 80 KVA para el Consejo de Estado en el Palacio de Justicia de Bogotá.
- Seccional Villavicencio:
- Una UPS de 6 KVA para la Sede Judicial de Cabuyaro (Remisión 012).
- Una UPS de 6 KVA para el Palacio de Justicia de Villavicencio (Remisión 013).
- Una UPS de 30 KVA al Palacio de Justicia de Granada (Remisión 014).
- Seccional Valle del Cauca:
- Tres UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Cali (Remisión 015).
- Dos UPS de 20 KVA para el Palacio de Justicia de Cali (Remisión 015).
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Buga (Remisión 016).

- Una UPS de 20 KVA para el Palacio de Justicia de Palmira (Remisión 017).
- Seccional Ibagué:
- Una UPS de 50 KVA para el Palacio de Justicia de Melgar (Remisión 018).
- Una UPS de 50 KVA para el Palacio de Justicia de Purificación (Remisión 022).
- Una UPS de 20 KVA para el Palacio de Justicia del Guamo (Remisión 023).
- Seccional Bucaramanga:
- Cuatro UPS de 6 KVA para el almacén de Bucaramanga (Remisión 019).
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Barrancabermeja (Remisión 024).
- Nueve UPS de 6 KVA al almacén de Bucaramanga (Remisión 008)
- Tres UPS de 10 KVA al almacén de Bucaramanga (Remisión 008)
- Una UPS de 15 KVA al almacén de Bucaramanga (Remisión 008)
- Diez aires acondicionados de 12.000 BTU a la seccional de Bucaramanga (Remisión 010)
- Seccional Cúcuta:
- Una UPS de 40 KVA para el Palacio de Justicia de Cúcuta (Remisión 020).
- Una UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Cúcuta (Remisión 020).
- Seccional Cundinamarca – Amazonas:
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Girardot (Remisión 021).
- Una UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035).
- Una UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035).
- Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035).
- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 036)

- Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 036).

- Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 037)

- Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 037)

- El Ingeniero William Hernández de la Seccional del Manizales informó a DISICO que no podría recibir las 6 UPS bifásicas de 10 KVA, ya que la estructura del Palacio de Justicia de Manizales es trifásica y las UPS son bifásicas, a lo que cedió estas UPS a sedes que tuvieran la necesidad mediante un correo electrónico.

- La Supervisión informa que realizará la búsqueda de las seccionales con la necesidad de estas UPS.

- Se realizó la visita técnica para el Palacio de Justicia de Bogotá, para las corporaciones, La Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado el día 12 de febrero de 2024, y lo que se encontró fue lo siguiente:

- Sede Anexo (UPS 40 KVA): Se debe retirar la UPS que ya está en el sitio y no esta funcional, para poder colocar en funcionamiento la nueva UPS, además de que los 3 metros de acometida contratados no son suficiente para su instalación.

- Consejo de Estado: El contratista del cableado estructurado se deben terminar las adecuaciones en el tablero existente, además se debe retirar una UPS que no está en funcionamiento para darle más espacio al cuarto e instalar la nueva UPS, además se debe retirar el marco de la puerta para que la UPS pase hacía el cuarto de las UPS y luego volverlo a colocar.

- Corte Suprema de Justicia (una UPS de 15 KVA y una UPS de 40 KVA): Se solicita al personal de la sede organizar el cuarto, ya que se encuentra con elementos en su interior y no hay espacio para poder ubicar las dos UPS nuevas, quedamos en espera de que se ejecute dicha labor.

- Corte Constitucional 80 KVA): Dentro de este cuarto se debe reubicar las UPS existentes para que el cuarto tenga el espacio apropiado para la nueva UPS de 80 KVA; además se debe trabajar en conjunto con el contratista de cableado estructurado.

- Se realizaron también los siguientes levantamientos de información y se encontró lo siguiente:

- Palacio de Justicia de Girardot (Seccional Cundinamarca): Se encuentra una

UPS existente en el sitio, que se debe retirar para realizar la instalación de la UPS nueva.

- Palacio de Justicia del Guamo (Seccional Ibagué): En esta sede no se encuentra ningún inconveniente para la instalación de la UPS ni del aire acondicionado.

- Palacio de Justicia de Melgar (Seccional Ibagué): Se necesitan 8 metros de malla cablo fil, para la protección de los conductores de la UPS, además para el aire acondicionado se debe tapar las rejillas de la puerta para que el aire acondicionado cumpla debidamente con su función.

- Se realizo la instalación de las tres UPS de 20 KVA en el Palacio de Justicia de Manizales el día 8/02/2024. Las UPS's quedaron en total funcionamiento, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además se realizaron las debidas pruebas técnicas de cada una.

- Se realizó la instalación de una UPS de 20 KVA en el Palacio de Justicia de Salamina sede de la seccional de Manizales, el día 29/02/2024. La UPS quedó en total funcionamiento, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además se realizaron las debidas pruebas técnicas.

- El día 28/02/2024 se realizó la instalación de la UPS de 10 KVA destinada para el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico, además de las pruebas técnicas para verificar su debido funcionamiento.

- El día 29/02/2024 se realizó la instalación de la UPS de 6 KVA destinada para el Palacio de Justicia de Cabuyaro, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico, además de las pruebas técnicas para verificar su debido funcionamiento.

- **Conclusiones:**

- Se realizó el despacho de 49 UPS en las seccionales anteriormente mencionadas, durante el mes de febrero.

- Se realizó el despacho de 13 aires acondicionados en las seccionales anteriormente mencionadas, durante el mes de febrero.

- Se realizaron los levantamientos de información en las sedes anteriormente mencionadas.

- Se debe buscar un nuevo lugar para las 6 UPS bifásicas de 10 KVA, de la Seccional de Manizales, ya que la estructura del Palacio de Justicia de Manizales es trifásica y las UPS son bifásicas.

- DISICO SA ha informado a la Supervisión de las instalaciones e imprevistos que han surgido durante el mes de febrero.

- DISICO SA sigue instalando y poniendo en funcionamiento las UPS y aires acondicionados objeto del contrato.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. Seguirá informando a la Supervisión imprevistos e información relevante.	DISICO	MARZO
2	DISICO SA continuará con el despacho de las UPS y aires acondicionados a las sedes objeto del contrato 205 de 2023.	DISICO	MARZO
3	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	DISICO	MARZO
4	La Supervisión buscará sedes de prioridad alta para la reasignación de las 6 UPS de 10 KVA bifásicas.	Supervisión del contrato	MARZO

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura