ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
04	ABRIL	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avances de la entrega de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos
Avance de la instalación de los equipos.		Jessica Natalia Espitia Mican	35 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de abril		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos durante el mes de **ABRIL**:

  Una UPS de 80 KVA para el Centro Cívico de Barranquilla (Remisión 067) 18/04/2024.

  Una UPS de 80 KVA para el Palacio de Justicia de Soledad (Remisión 069) 18/04/2024.

  Una UPS de 40 KVA para el Palacio de Justicia de Sabanalarga (Remisión 070) 03/04/2024.

  Una UPS de 80 KVA para el Palacio de Justicia de Pereira (Remisión 071) 08/04/2024.

  Una UPS de 80 KVA para el Palacio de Justicia de Honda (Remisión 072) 08/04/2024.

  Una UPS de 80 KVA para el Palacio de Justicia de Chaparral (Remisión 073) 08/04/2024.

  Una UPS de 50 KVA para el Palacio de Justicia de Fresno (Remisión 074) 08/04/2024.

  Una UPS de 50 KVA para el Palacio de Justicia de Lérida (Remisión 075) 08/04/2024.

  Una UPS de 50 KVA para el Palacio de Justicia de Líbano (Remisión 076) 08/04/2024.

  Una UPS de 20 KVA para el Palacio de Justicia de San Martin (Remisión 078) 09/04/2024.

  Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Leticia (Remisión 079) 09/04/2024.

  Dos aires acondicionados de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Neiva (Remisión 082) 11/04/2024.

  Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Puerto Rico (Remisión 083) 11/04/2024.

  Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Belén de los Andaquies (Remisión 084) 11/04/2024.

  Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Pasto (Remisión 086) 12/04/2024.

  Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Túquerres (Remisión 088) 12/04/2024.

Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de La Unión (Remisión 087) 12/04/2024.

Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Valledupar (Remisión 089) 15/04/2024.

Un aire acondicionado de 18.000 BTU para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal (Remisión 093) 19/04/2024.

Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Purificación (Remisión 095) 19/04/2024.

Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia del Guamo (Remisión 096) 19/04/2024.

- Se realizaron las siguientes instalaciones durante el mes de abril:

1. El día 07/04/2024 se instaló la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Melgar, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

2. El día 08/04/2024 se realizó la instalación de la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Lérida, seccional Ibagué. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

3. El día 10/04/2024 se realizaron las instalaciones de 3 UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Familia (6 KVA), Rack Reparto (6 KVA), Rack Circuito (6 KVA). Las UPS's quedaron en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación de cada una y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de estas.

4. El día 11/04/2024 se realizaron las instalaciones de 3 UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Disciplinario (6 KVA), Rack Estrella (6 KVA), Rack Civiles Municipales 1 (6 KVA). Las UPS's quedaron en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación de cada una y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de estas.

5. El día 11/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 20 KVA en el Palacio de Justicia de Armenia. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

6. El día 12/04/2024 se realizaron las instalaciones de 2 UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Laborales (6 KVA), Rack SPA (6 KVA). Las UPS's quedaron en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación de cada una y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de estas.

7. El día 13/04/2024 se realizaron la instalación de una UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Tribunales (6 KVA). La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

8. El día 15/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 15 KVA en La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de abal. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

9. El día 12/04/2024 se realizaron las instalaciones de 2 UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Laborales (6 KVA), Rack SPA (6 KVA). Las UPS's quedaron en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación de cada una y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de estas.

10. El día 16/04/2024 se realizó la instalación de una UPS en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Rack Sistemas (6 KVA). La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

11. El día 16/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el almacén general de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se

firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

12. El día 17/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el Palacio de Justicia de Zapatoca de la seccional de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

13. El día 19/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Buga de la seccional del Valle del Cauca. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

14. El día 20/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el Palacio de Justicia de Charalá de la seccional de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

15. El día 22/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el Palacio de Justicia de San Gil de la seccional de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

16. El día 23/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el Palacio de Justicia de Socorro de la seccional de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

17. El día 26/04/2024 se realizó la instalación de una UPS de 6 KVA en el Palacio de Justicia de Socorro de la seccional de Bucaramanga. La UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico, se recibió a satisfacción por parte

del encargado seccional, además de realizarse las pruebas técnicas para la revisión de esta.

18. El día 05/04/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado destinado para el Palacio de Justicia de Melgar, el aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto donde se instaló la UPS de 50 KVA,

19. El día 19/04/2024 se entregaron totalmente instalados y en funcionamiento los 12 aires acondicionados de 12.000 BTU, en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, en los Rack's Sistemas, Estrella, Familia, Reparto, Circuito Civiles Municipales 1, Civiles Municipales 2, Laborales, Tribunales, Disciplinario, SPA, Sótano y uno en el almacén general de Bucaramanga.

20. El día 20/04/2024 Se realizó la instalación del aire acondicionado de 18.000 BTU en la sede del Palacio de Justicia de Facatativá.

- La ingeniera Adriana Montenegro de la Seccional de Ibagué solicitó que la UPS del Guamo de 20 KVA y la UPS de Purificación de 50 KVA sean intercambiadas entre sí, ya que, por comodidad y cantidad de equipos de las sedes, este cambio es el más adecuado para el correcto funcionamiento de los edificios, la supervisión autorizó el intercambio solicitado por la Ingeniera Adriana Montenegro.

- DISICO SA menciona a la supervisión que la mayoría de las acometidas son mucho más largas de lo contratado y se dará un informe especificando la diferencia de estas.

- DISICO S.A comenta que las instalaciones de las UPS han sido posibles gracias a la colaboración de las personas encargadas en las Seccionales anteriormente mencionadas.

- La Supervisión del contrato sigue en busca de las Seccionales que tengan la necesidad de las 6 UPS bifásicas de 10 KVA, que se deben reubicar.

- **Conclusiones:**

1. Se realizó la instalación de 23 UPS como se describe anteriormente, en correcto funcionamiento y recibidas a satisfacción por el encargado de la Seccional.

2. Se realizó la instalación de 14 aires acondicionados como se describe anteriormente, en correcto funcionamiento y recibidas a satisfacción por el encargado de la Seccional.

3. Se despacharon 12 UPS, en las sedes anteriormente mencionadas.

4. Se despacharon 10 aires acondicionados, en las sedes anteriormente mencionadas.

5. Hay varias seccionales donde se requiere aumentar la acometida contratada inicialmente.

6. Se realizó la autorización para el intercambio entre la UPS del Guamo y de Purificación, según lo acordado con la Ingeniera Adriana Montenegro encargada de la Seccional de Ibagué.

7. Se realizaron las instalaciones en su totalidad de los aires acondicionados de la Seccional de Bucaramanga, (12 aires acondicionados de 12.000 BTU).

8. DISICO S.A está suministrando, instalando y colocando en funcionamiento las UPS y aires acondicionados según el contrato.

9. DISICO SA ha informado a la Supervisión de las instalaciones e imprevistos que han surgido.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. enviará un correo con la trazabilidad de los movimientos de UPS entre las sedes para dar formalidad al cambio de equipos.	DISICO SA	MAYO
2	DISICO SA continuará con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	DISICO SA	MAYO
3	La supervisión se encargará de verificar las sedes que tengan la necesidad de UPS de 10 KVA bifásicas.	La Supervisión	MAYO

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura