ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
10	OCTUBRE	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance de la instalación de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	35 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de octubre.		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron las siguientes instalaciones durante el mes de **OCTUBRE:**

- El día 15/10/2024 se realizó la instalación de la UPS de 10 KVA En el Centro Administrativo Municipal CAM la Seccional de Bucaramanga. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

- El día 13/10/2024 se realizó la instalación de la UPS de 60 KVA En la Sede Judicial de Belén de los Andaquies Seccional de Neiva - Florencia. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

- El día 15/10/2024 se realizó la instalación de la UPS de 10 KVA En el Palacio de Justicia de San Gil en la Seccional de Bucaramanga. Se dejo la UPS en funcionamiento, se realizaron las respectivas pruebas técnicas para verificar su buen funcionamiento, además se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

- El día 05/10/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 12.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Fresno en la Seccional de Ibagué. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

- El día 05/10/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado de 24.000 BTU destinado para el Palacio de Justicia de Lérida en la Seccional de Ibagué. El aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto.

- En la Seccional de Neiva durante la verificación en el sitio y al iniciar las actividades de instalación, se constató que el cárcamo destinado para la ductería no cuenta con el espacio suficiente.

  Al intentar introducir los ductos de 30 metros, solo se logró avanzar 2 metros, evidenciando una obstrucción que impide la correcta instalación. Esta limitación no fue identificada previamente, ya que este bloqueo solo se hizo visible al intentar seguir la ruta de la ductería desde la subestación hasta los pisos mencionados.

- DISICO SA, trabajo conjuntamente con la seccional de Neiva para poder realizar los cambios necesarios para la instalación de la ducteria y poder dejar en funcionamiento las UPS's.
- DISICO SA realizó el trámite para la prórroga del contrato, para proceder con las entregas, instalaciones y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos bajo el contrato.

- La Supervisión del contrato revisó y aprobó la solicitud de prórroga.

- **Conclusiones:**

- Se instalaron 3 UPS en las seccionales anteriormente mencionadas, en el mes de octubre.

- Se realizó la instalación de 2 aires acondicionados en las seccionales anteriormente mencionadas, en el mes de octubre.

- Se solicitó y aprobó la solicitud de prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2024.

- DISICO S.A trabajó en conjunto con la seccional de Neiva para poder realizar la acometida desde la subestación hasta el piso 3 y piso 8, y así dejar las 2 UPS de 60 KVA en funcionamiento.

- DISICO SA sigue instalando y poniendo en funcionamiento las UPS y aires acondicionados objeto del contrato.

- DISICO SA ha informado a la Supervisión de las instalaciones e imprevistos que han surgido durante el mes de octubre.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. Seguirá informando a la Supervisión imprevistos e información relevante.	Natalia Espitia	NOVIEMBRE
2	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	Natalia Espitia	NOVIEMBRE

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura