ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
33	18/11/2024	3:00pm	3:30 p.m.	Virtual-Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SDA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Gestión de ingreso	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato.	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Levantamiento de información		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Informe de avance de las actividades		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Seccional choco sede Quibdó se instalará el día de mañana (octubre 2). • Seccional Sincelejo, se ha presentado inconvenientes, hemos ido en dos ocasiones y el ingeniero seccional nos ha dejado instalar ya que manifiesta que las UPS serán reubicadas en otras sedes, para palacio de justicia de Sincé y una para el palacio de Sincelejo, a un no ha confirmado formalmente • En la seccional de Neiva en las sedes de Florencia se instalaron las UPS, solo falta las pruebas, el sábado ante pasado se realizó la visita pero el personal que nos atendió no tenía conocimiento de la ubicación de los tableros y la manipulación de las llaves del bypass, se reagendo para el sábado pasado pero no asistieron a la cita estamos a la espera que nos indiquen cuando nos pueden acompañar y ejecutar las pruebas para la respectiva firma de recibido, se a tramitado el ingreso de las UPS en el almacén pero no se ha tenido respuesta , se le solicita ayuda al Supervisor del contrato ya que el tramite se a generado desde el mes de mayo. • En la seccional de Bucaramanga sede de San Gil se instaló las Ups, y por parte del contratista de cableado están solicitando acompañamiento ya que se debe mover las UPS. • Se realizo la instalación de la UPS en la Seccional de Popayán. • En la sede de puerto rico ya se adelantó la instalación de la acometida en los próximos días se finalizará la instalación de la UPS. Conclusiones: 1. Falta instalar 3 UPS en la seccional de Sincelejo. 2. Una UPS en Choco. 3. Falta realizar las pruebas en las sedes de Neiva.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Realizar acompañamiento al personal de Cableado para el moviente de la UPS de San Gil	DISICO SA	24/11/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura