DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c4594f7d977cde878d873c773e6165bc8341c93c45691679550fdd02ad192612556fd2e96ac0765ff85386bb38f281a

Número de Factura: FE-30
Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 18/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES
Nombre Comercial: CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES
Nit del Emisor: 811022551
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Girardota
Dirección: VDA SAN ANDRES
Teléfono / Móvil: 6045962451
Correo: concejocomunitariosanandres@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPID DE GIRARDOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Girardota
Dirección: CR 15 6-35
Teléfono / Móvil: 4054200
Correo: alcaldia@girardota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0002	SERVICIOS NO GRAVADOS	94	1,00	$ 58.383.679,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.383.679,00

Notas Finales

Linea de negocio: : "fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía y la garantía de los derechos de las co m unidades delmunicipio de Girardota, a través de la reposición de obras hidráulicas transversales en zona rural delmunicipio de Girardota."

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2025 17:10:48
Documento validado por la DIAN:
18/02/2025 17:10:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	58383679
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58383679
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	58383679
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 58383679

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	58.383.679,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	58.383.679,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	58.383.679,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 58.383.679,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075668521 Rango desde: 20 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-07-24

INFORME TÉCNICO

CONTRATO DIRECTO NRO. 002 ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES

OBJETO:

"FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS TRANSVERSALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA."

CONTRATISTA:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS

FECHA:

MARTES 18 DE FEBRERO 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el avance físico y financiero del contrato 002 mencionado, que actualmente se está llevando en la vereda Mangarriba. Por lo tanto, está expuesta la descripción de las actividades y la descripción financiera del contrato según lo ejecutado.

PRESUPUESTO CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			
		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	m3	15,99	$ 193.000	$ 3.086.070
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura, incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en roca) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales eprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	1,15	$ 175.000	$ 201.250
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y extemo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	89,26	$ 90.707	$ 8.096.507

2.2	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	11,88	$ 224.560	$ 2.687.773
2.3	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada el 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medide será en sitio ya compacteda.	m3	49,23	$ 185.000	$ 9.107.550
3.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	2,24	$ 43.517	$ 97.478
3.2	Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpe y 40% de piedra con un diámetro antre 4" y 10". para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con les diferentes dimensiones establecidas en los plenos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	m3	0,90	$ 453.637	$ 408.273
3.3	Suministro y colocación de concreto para obras hidráulices, de 21MPa preparado en obra	m3	2,74	$ 865.000	$ 2.370.100
4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-80000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	200,58	$ 8.250	$ 1.654.785
5.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 27". Incluye suministro y transporte de los materiales, encamado en triturado de 3/4", bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elernentos necesarios para su correcta instaleción y funcionamianto. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	13,00	$ 987.981	$ 12.843.753
6.1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	159,40	$ 5.446	$ 868.092

6.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Opersdor + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	11,96	$ 1.282.117	$ 15.334.119
	(1) COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD)				$ 56.736.750
	(2) RETENCIONES E IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS				$ 8.113.212
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS				$ 64.848.962
	COSTOS DE PROFESIONALES				$ 8.001.000
	FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO				$ 7.150.038
	COSTO TOTAL				$ 80.000.000

EJECUCIÓN

1.1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventoría.						UNIDAD	M2
N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Brecha Arriba	5,4	1	0,1		5,40	1		0,54
	Brecha Abajo	4,5	1	0,1		4,50	1		0,45
	Ahuellamiento	30	5	0,1		150,00	1		15,00
									
	TOTAL ITEM								15,99

1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en roca) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales eprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	UNIDAD	M3

N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Cabezote abajo	1,2	0,4	1,2			2		1,15




TOTAL ITEM	1,15

2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones an los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNIDAD	M3

N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Brecha Arriba	5,4	1,2	1,2			1		7,78
	Brecha Abajo	4,5	1,2	1,2			1		6,48
	Ahuellamiento	30	5	0,5			1		75,00




TOTAL ITEM	89,26

2.2	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.						UNIDAD	M3
N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Brecha Arriba	7	2,1	1,4			1		20,58
	Brecha Abajo	9,5	2	1,4			1		26,60
									
TOTAL ITEM									47,18
CANTIDAD CONTRACTUAL									11,88

2.3	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.						UNIDAD	M3
N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Brecha Arriba	5,4	1,5	0,3			1		2,43
	Brecha Abajo	4	1,5	0,3			1		1,80
	Ahuellamiento	30	5	0,3			1		45,00
									
TOTAL ITEM									49,23

3.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.							UNIDAD	M2
N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Descole	2,8	0,8			2,24	1		2,24
									
TOTAL ITEM									2,24

3.2	Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10", para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.						UNIDAD	M3
N°	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Descole	2,8	0,8	0,4			1		0,90
									
TOTAL ITEM									0,90

3.3	Construcción de en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	UNIDAD	M3

Nº	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS		VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA				
	Caja encole	4,8	0,2	1,3			2			2,50
	Piso encole	1	1	0,15			2			0,30
	Guardarueda	1,4	0,2	0,3			2			0,17
	Aletas descole	1,4	0,3	1,8			2			1,51
		1,4	0,3	1,8			1			0,76
	Llave descole	5,25	0,5	0,7			1			1,84
		3,3	0,2	0,4			1			0,26
	Piso descole	2,35	1,1	0,15			1			0,39




TOTAL ITEM	7,72
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,74

4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado, incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNIDAD	KG

Nº	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS		VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	PESO				
1	Ciclopeo	1,4			1/2"	0,99	14			19,40
2	Viga Fundación	3,1			1/2"	0,99	4			12,28
3	Viga Fundación	1,1			1/2"	0,99	14			15,25
4	Centro Longitudinal	1,9			1/2"	0,99	6			11,29
5	Aletas Longitudinal	1,8			1/2"	0,99	10			17,82
6	Transversal	3,5			1/2"	0,99	7			24,26




TOTAL ITEM	200,58

5.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 24". Incluye suministro y transporte de los materiales, encamado en triturado de 3/4", bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.						UNIDAD		ML
Nº	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
	Arriba	7					1		7,00
	Abajo	9,5					1		9,50
		   TUBERIA DE 27"							
TOTAL ITEM									16,50
CANTIDAD CONTRACTUAL									13,00

6.1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).						UNIDAD		M2
Nº	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
1	Brecha Arriba	5,4	1			5,40	1		5,40
2	Brecha Abajo	4	1			4,00	1		4,00
3	Ahuellamiento	30	5			150,00	1		150,00
		 							
TOTAL ITEM									159,40

6.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción da pavimentos dal INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finishar tipo Black Nouse 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.						UNIDAD		M3
Nº	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS					CANTIDAD	DESCUENTO VANOS	VALOR PARCIAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO	AREA			
1	Brecha Arriba	5,4	1	0,075			1		0,41
2	Bracha Abajo	4	1	0,075			1		0,30
3	Ahuellamiento	30	5	0,075			1		11,25
									
TOTAL ITEM									11,96

AVANCE FÍSICO

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	%AVANCE
1.1	Demolición de PAVIMENTD ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	m3	15,99	15,99	100%
1.2	DEM OLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETD, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en roca) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	1,15	1,15	100%
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	89,28	89,28	100%
2.2	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	47,18	11,88	25%
2.3	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	m3	49,23	49,23	100%
3.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0,05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	2,24	2,24	100%
3.2	Colocación de CONCRETO CICLÓPED de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10", para REEMPLAZD. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	m3	0,9	0,9	100%
3.3	Suministro y colocación de concreto para obras hidráulicas, de 21MPa preparado en obra	m3	7,72	2,74	35%
4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	200,68	200,68	100%
5.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 27". Incluye suministro y traneporte de los materiales, encamado en triturado de 3/4", bocas, accesoriss, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	16,50	13	79%
6.1	Suministro, transporte y aplicación de Imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	159,4	159,4	100%
6.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantsa + Opersdor + Combustible, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Dperador + Combustibls o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	11,96	11,96	100%

ACTA DE OBRA No.1

CONTRATO	DIRECTO NRO. 002 ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES	ACTA DE OBRA No.	1		
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS TRANSVERSALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"	FECHA	18/02/2025	CONTRATISTA	CONSEJO COMUNITARIO VEREDA SAN ANDRÉS
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Demolicion de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco, cargue y botada de material provenente de la demolición en los sitios que indique la interventoria, distancia <10.5km; la medida sera en sitio.	m3	15,99	$ 193.000	$ 3.086.070
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en local) e instalaciones embebidas, compresor neumatico con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables a su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m3	1,15	$ 175.000	$ 201.250
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogeneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolsas de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo, botada de material provenente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.	m3	89,26	$ 90.707	$ 8.096.507
2.2	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensaye del Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado	m3	11,88	$ 224.560	$ 2.667.773
2.3	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	m3	49,23	$ 185.000	$ 9.107.550
3.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construccion, incluye acarreo interno.	m2	2,24	$ 43.617	$ 97.478
3.2	Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10" para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	m3	0,9	$ 453.637	$ 408.273
3.3	Suministro y colocación de concreto para obras hidraúlicas, de 21MPa preparado en obra	m3	2,74	$ 865.900	$ 2.370.166
4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, centicados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, segun diseño y recomendaciones estructurales.	kg	200,58	$ 8.250	$ 1.654.785
5.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 27". Incluye suministro y transporte de los materiales, encamado en triturado de 3/4", bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su item respectivo.	m	13	$ 987.981	$ 12.843.753
6.1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	159,4	$ 5.446	$ 868.092
6.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos, segun normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black Noude 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	11,98	$ 1.282.117	$ 15.334.119
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 56.758.790
			RETENCIONES E IMPUESTOS		$ 8.113.212
			COSTO DE PROFESIONALES		$ 8.001.000
			FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO		$ 7.150.038

RESUMEN FINANCIERO

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 56.735.750
RETENCIONES E IMPUESTOS	$ 8.113.212
COSTO DE PROFESIONALES	$ 8.001.000
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO	$ 7.150.038

VALOR DEL CONTRATO	$ 80.000.000
ANTICIPO	$ 21.616.321
TOTAL ACTA	$ 58.383.679

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39358854		FORONDA MESA MONICA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 66B 63- 13	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3813762621	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Page		
Pensión	Salud	Page	Planilla	Planilla	Limite	Page	Bance	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1246354283	9481400213	I	2025/02/13	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	$467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (AOMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$62,000	$0	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$467,800**	**$0**	**$0**	**$467,800**

2025/02/05 04:22 PM