CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Bogá. UPS ☒ Marca: Legrand Fecha 19 04 2024
Sucursal: Infancia y Adolescencia Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterías ☐ Capacidad: 30k. Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: ____ Técnico: Elkin Yañez Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☐ Ac/namiento ☐
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2307P1498003 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	122	125	123
Voltaje N/T:	0.01		
Corriente por Fase	3	3	3
Corriente Neutro:	0.1		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: ____
Marca: Leg Referencia: 12V12 Ah,
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 850 VDC
Baterías: ____ Internas: ☐ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
DesInstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	____		
Corriente por Fase	1.5	1.5	1.5
Corriente Neutro:	____		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Cantidad de Circuitos:	6		
Estado Gral (visual)	✓		

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable SI ☐ No ☒ x ___ A
Breaker In: SI ☒ No 3 100 A
Breaker Out: SI ☑ No 3 125 A
Planta E.E: SI ☐ No ☒ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un ups de 30 kva, Con DPS a la Salida, Cambio de Tablero Electro Regulado.
El ups se deja en by-pass de mantenimiento por suspensión Eléctrica del Cuerpo técnico

Pruebas.

	N.	A
Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.		✓
Sist. ventilación Operativo		✓
UPS soportando la Carga		✓
Autonomía con Carga		✓
Normalización del Eq.	By Pass	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM 9:30 PM
Hora de Salida: 9:30 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yañez
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Jose Duvan Bolivar 94307718
FIRMA Y SELLO: ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner