CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: CSJ Ciudad: Cali UPS [X] Marca: legrand Fecha 27 | 03 | 2024
Sucursal: Piso 1 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Kent Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad: 20k Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Andres Mauricio Técnico: Elkin Yasco Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306 1950 8001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	125	125
Voltaje N/T:	5.1		
Corriente por Fase	4	7	6
Corriente Neutro:	5.15		
Corriente Tierra: 0	Calibre: 2		
Estado Gral (visual)	B	B	B

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 84 Nº Bancos: 1
Marca: FL Referencia: 12V 9Ah
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	5.08		
Corriente por Fase	6	9	4
Corriente Neutro:	7.2		
Corriente Tierra: 0	Calibre: 2		
Cantidad de Circuitos: 12			
Estado Gral (visual)	B	B	B

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / I: Sr
Llave Conmutable SI [ ] No [ ] 3 x 63 A
Breaker In: SI [X] No 3 x 160 A
Breaker Out: SI [ ] No 3 x 100 A
Planta E.E: SI [X] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un ups de 20kva de potencia, Cambio de acometida Electrica, Tendido de Canaleta Metalica.

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	S	✓
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Se Recomienda Revizar puesta a tierra En el tablero Electrico.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: Elkin Yasco
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Andres M. Granada
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner