CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Cali UPS [X] Marca: Legrand Fecha 26 | 03 | 2014
Sucursal: Piso 2 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor 30K Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 30K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Andres Fernandez Técnico Elkin York Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [ ] Ac/ñamiento [X]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantia [ ] Serie: 2306P14940022. Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 124.5 | 126.1 | 129.0
Voltaje N/T: 0.65
Corriente por Fase: 10.9 | 10.7 | 10.1
Corriente Neutro: 2.65
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2
Estado Gral (visual): B [X] M [ ] NA [ ]
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1
Marca: Leg Referencia: 12v 12Ah.
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterias: ____ Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0.1
Corriente por Fase: 10.7 | 11.9 | 3.4
Corriente Neutro: 11.9
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2
Cantidad de Circuitos: 12
Estado Gral (visual): B [X] M [ ] NA [ ]
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / I: S
Llave Conmutable SI [ ] No [X] ____ x ____ A
Breaker In: SI [X] No [ ] 3 x 100 A
Breaker Out: SI [X] No [ ] 3 x 100 A
Planta E.E: SI [ ] No [X] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 30 kva de Potencia, Instalacion de OPS, a la Entrada y Salida.
Cambio de acometidas Electricas, Fondido de Conector Metalicos.

Pruebas.

Transferencia By-pass	S	[X]
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	[X]	N
Sist. ventilación Operativo	S	[X]
UPS soportando la Carga	[X]	N
Autonomia con Carga	[X]	N
Normalización del Eq.	[X]	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 2:00 PM
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin York
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Andres Ft. Fernandez
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner