CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Cali UPS ☐ Marca: legrand Fecha: 26 | 03 | 2024
Sucursal: P180 10 Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: Keor T Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ ____ Baterías ☐ Capacidad: 30kva Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Andres Yaurco Técnico: Elkin Yauca Redes ☐ Activo No. ____ Instalación ☒ Ac/ñamiento ☐
Contrato ☒ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Serie: 2306P149 4001 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	127	126	126
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	3	2	2
Corriente Neutro:	2		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Estado Gral (visual)			

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: ____
Marca: LEG. Referencia: 12V 12Ah.
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: ____ Internas: ☒ Externas: ☐
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	121	120	120
Voltaje N/T:			
Corriente por Fase	91	2	2
Corriente Neutro:	6		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:	12		
Estado Gral (visual)			

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable SI ☑ No ☐ 3 x 63 A
Breaker In: SI ☑ No ☐ 3 x 150 A
Breaker Out: SI ☑ No ☐ 3 x 150 A
Planta E.E: SI ☑ No ☐ Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 25 °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalacion de un UPS de 30 Kva de 180 Con Transformador de aislamiento, Instalacion de UPS a la Entrada y Salida, Cambio de Acometidas Electricas, tendido de Canaleta Plastica.

Pruebas.

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomía con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 Am
Hora de Salida: 6:00 PM
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐
Presentación Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TÉCNICO: Elkin Yauca
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Andres M. Fernandez
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

CS Escaneado con CamScanner