CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: CSJ Ciudad: Palmira UPS [X] Marca: legrand Fecha 04 04 2024
Sucursal: Palacio de Justicia Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor 20kv Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: ____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Elkin Yave Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [ ] Ac/namiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Serie: 2306P1511062 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 123 | 123 | 124
Voltaje N/T: 0.3 | 2
Corriente por Fase: 3 | 2 |
Corriente Neutro: 4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): B | R | M
Observaciones: ____

Baterias.

Cant. Bat. por Banco: 24 Nº Bancos: 2
Marca: leg Referencia: 12v 7Ah
Cte. Carga a Bat: 1.5 ADC Voltaje Banco en Flot: 448 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120
Voltaje N/T: 0.2
Corriente por Fase: 3 | 2 | 2
Corriente Neutro: 2
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos: 10
Estado Gral (visual): B | R | M
Observaciones: No.

Periféricos.

Barraje N / t: ____
Llave Conmutable Si [X] No ____ 3 x 63 A
Breaker In: Si [X] No ____ 3 x 63 A
Breaker Out: Si [ ] No ____ x ____ A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Instalación de un ups trifasico de 20kva de potencia, Cambio de acometidas Electricas de Entrada y Salida del ups y del Tablero Electrico de Conmutacion hasta el tablero Electrico Regulado, Instalacion de DPS a la Salida del ups

Pruebas.

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias minimas de refrigeración y Mto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomia con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00AM
Hora de Salida: 6:00PM
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Elkin Yave
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Adriana Restrepo R
FIRMA Y SELLO ____ 29332325
La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner