INFORME MENSUAL # 1
CONTRATO GGC-075-2024
Fecha: 17 octubre 2024
No de informe Mensual: 4
Periodo: 17 de septiembre de 2024 al 17 de octubre de 2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como objetivo presentar un resumen detallado de las actividades realizadas, hallazgos y recomendaciones en el marco del contrato GGC-075-2024. Durante el período correspondiente al mes de 17 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2024, se han llevado a cabo las diversas tareas orientadas a obtener la información requerida para la elaboración de los diseños, garantizando el cumplimiento normativo con el fin de realizar unos diseños que mejoren la infraestructura eléctrica existente.

La colaboración entre nuestro equipo de consultoría y el personal del INSTITUCO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA ha sido fundamental para el avance de este proyecto. Agradecemos el apoyo y la confianza depositada en nuestros servicios y esperamos que la información contenida en este informe sea de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas en el área eléctrica.

DATOS GENERALES

- Estado general del contrato:

El contrato se encuentra en ejecución por parte nuestra la empresa INGESKO S.A.S., cumpliendo con todos los requerimientos Jurídicos, Técnicos y Comerciales requeridos.

- Información general del contrato:

- No. Contrato: GGC-075-2024
- Valor inicial: $27.518.750
- Valor actualizado: $27.518.750
- Fecha de Inicio: 17 septiembre de 2024
- Fecha de Vencimiento: 30 diciembre de 2024

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- Cumplimiento de Programación:

100%

- Planes de trabajo ejecutados y programados

En cuanto a planes de trabajo, se han enmarcado en el cumplimiento del cronograma de trabajo, con base en este, se entienden las actividades a realizar y sus fechas de ejecución, con el fin de establecer una programación y seguimiento de la ejecución del contrato.

- Cumplimiento de las gestiones del contrato

La gestión contractual del contrato se ha cumplido a cabalidad, como son los siguientes aspectos:

Jurídica, con la entrega de la documentación solicitada y contenida en el contrato.

Técnica, con el cumplimiento de cada una de las actividades contenidas en el cronograma del proyecto, en los tiempos previstos y con personal y equipo técnicos solicitado en el contrato. De igual manera INGESKO S.A.S. a puesto para el desarrollo del contrato un equipo más amplio de lo solicitado con el fin de cumplir en menos tiempo el desarrollo de los diseños, toda ves que es una necesidad de la entidad (ICA) este proyecto.

Comunicaciones, se ha establecido con la administración del contrato una comunicación constante en la cual se busca coordinar y desarrollar de manera adecuada la ejecución de este. Para ello la presentación de informes como el presente, llamadas, correos electrónicos con programación de visitas requeridas a las áreas de las subestaciones, documentación requeridas y reuniones de seguimiento todo con el fin de conocer en tiempo real el cumplimiento y buen desarrollo del contrato.

Seguimiento, Monitorear el avance de las actividades se ha realizado de manera constante, con reuniones periódicas, informes escritos y llamadas telefónicas en las cuales se asegura que se cumplan los plazos y condiciones contractuales.

Pagos, hasta la presente acta no se han tramitados pagos.

- Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

Tanto informes de comités, como avances de compromisos se han plasmado en las reuniones periódicas, en las cuales se dan a conocer a la entidad (ICA) el cumplimiento de cada una de las actividades programadas en el cronograma del proyecto, en estas

mismas se establecen solicitudes como la entrega de documentación requerida la cual se ha allegado en los tiempos requeridos. De igual manera los informes semanales y mensuales que se allegan como evidencia de este cumplimiento

- Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato

En cuanto a actividades preventivas y correctivas como se ha evidenciado, el contrato no presenta contratiempos razón por la cual este tipo de actividades tan importantes para mitigar aspectos negativos en la ejecución del proyecto.

con la entidad (ICA) hemos identificado las actividades críticas como lo es la radicación, revisión y aprobación por parte del operador de red en este caso ENEL CODENSA, toda vez que es una actividad que no depende directamente de la entidad (ICA), ni de nosotros INGESKO S.A.S. como contratista, esto en cuanto a los tiempos que se tome para la revisión o de los criterios técnicos que se tengan para su aprobación. Pero todavía no hemos llegado a esta actividad que también esta planteada en el cronograma del proceso.

- Resumen del cumplimiento del contrato y de actividades ejecutadas

Dentro de lo programado se han ejecutado los siguientes capítulos del cronograma de actividades al 100%, como lo son:

ACTIVIDADES PRELIMINARES 100% EJECUTADO

EJECUCIÓN 100% EJECUTADO

DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS 35% ejecutado

Se han adelantado con respecto al cronograma las siguientes actividades, contenidas en los siguientes capítulos de actividades del cronograma:

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV) 30% ejecutado (Adelantado)

CÁLCULOS (LANIP Y LNDV) 45% ejecutado

DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS 35% ejecutado

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

- Avance de actividades


Dentro de lo programado se han ejecutado los siguientes capítulos del cronograma de actividades al 100% como lo son:

ACTIVIDADES PRELIMINARES 100% EJECUTADO

EJECUCIÓN 100% EJECUTADO

DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS 35% ejecutado

- Gráfica avance físico del contrato



- Actividades ejecutadas en el periodo

Dentro de lo programado se han ejecutado los siguientes capítulos del cronograma de actividades al 100% como lo son:

ACTIVIDADES PRELIMINARES 100% EJECUTADO

EJECUCIÓN 100% EJECUTADO

DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS 35% ejecutado

- Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de Cumplimiento

Se han cumplido las actividades establecidas en el cronograma

- Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV)

CÁLCULOS (LANIP Y LNDV)

DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS
PRESENTACIÓN E3 (APROBACIÓN)

Personal: Ing Jaime Roa

Ing. Omar Yobani Ruiz A. Rep.

Ing. PABLO NICOLAS GARCIA FERNANDEZ

Ing. VICTOR JULIO BORRAY SAAVEDRA

Software requerido para cálculos eléctricos y mecánicos.

Software de dibujo.

- Resumen al control de gestión, a partir de la programación

Se tiene al día documentación requerida, así como informes requeridos.

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

- Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado

Cuadro de control presupuestal programado

	ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV)	CÁLCULOS (LANIP Y LNDV	DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS	PRESENTACIÓN E3 (APROBACIÓN	FINALIZACIÓN PROYECTO	TOTAL
LANIP	$ 696.224,38	$ 2.088.673,13	$ 3.481.121,88	$ 2.784.897,50	$ 3.898.856,50	$ 417.734,63	$ 556.979,50	$ 13.924.487,50
LNDV	$ 679.713,13	$ 2.039.139,38	$ 3.398.565,63	$ 2.718.852,50	$ 3.806.393,50	$ 407.827,88	$ 543.770,50	$ 13.594.262,50
TOTAL	$ 1.375.937,50	$ 4.127.812,50	$ 6.879.687,50	$ 5.503.750,00	$ 7.705.250,00	$ 825.562,50	$ 1.100.750,00	$ 27.518.750,00


Cuadro de control presupuestal ejecutado

VALOR EJECUTADO 1 MES CONTRATO								
	ACTIVIDADES PRELIMINARES	EJECUCIÓN	ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV)	CÁLCULOS (LANIP Y LNDV	DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS	PRESENTACIÓN E3 (APROBACIÓN	FINALIZACIÓN PROYECTO	TOTAL
LANIP	$ 696.224,38	$ 2.088.673,13	$ 3.481.121,88					$ 6.266.019,38
LNDV	$ 679.713,13	$ 2.039.139,38	$ 3.398.565,63					$ 6.117.418,13
TOTAL	$ 1.375.937,50	$ 4.127.812,50	$ 6.879.687,50					$ 12.383.437,50

- Soporte de las actas de pago

No se han tramitado pagos

- Grafica presupuestal



- Cuadro de control de pagos, gestión de pagos

No se han tramitado pagos

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS

- Alcance administrativo

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Alcance técnico

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Alcance ambiental

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Alcance de seguros

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Alcance a la evaluación de riesgos

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Alcance contable

Estamos al día con las condiciones establecidas en el contrato

- Otros alcances de gestión

FORMATOS DE CONTROL

- Relación de personal

Ing Jaime Roa

Ing. Omar Yobani Ruiz A.

Ing. PABLO NICOLAS GARCIA FERNANDEZ

Ing. VICTOR JULIO BORRAY SAAVEDRA

- Relación del equipo

Telurómetro calibrado

REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS)

Adjuntamos dos archivos con los registros fotográficos recopilados en las visitas a las dos subestaciones.

GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES

- El CONTRATISTA deberá llevar un registro numerado los comunicados para garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de estos

- Día 17 de septiembre Se procede a la firmar el acta de inicio
- 19 de septiembre de 2024 reunión inicio del contrato
- 20 septiembre 2024 entrega cronograma preliminar contrato
- 23 septiembre de 2024 se programa visita a las instalaciones de las subestaciones para el día 24 de septiembre de 2024 8 a.m.
- 24 septiembre de 2024 Visita instalaciones de las subestaciones:
  Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV
  Laboratorio Nacional De Insumos Pecuarios-LANIP
  realizada por el Ing. Jaime Roa (INGESKO S.A.S.), Ing Leonardo Salgado (ICA)
- 27 septiembre de 2024, envio listado de documentos necesarios por parte del ICA para radicar ante ENEL, con le fin de que se tenga tiempo de recopilarlos mientras se elabora el diseño.

- 30 de septiembre reunión INGESKO con equipo técnico evaluar visita de campo a subestación laboratorio nacional de insumos pecuarios-LANIP
- 1 de octubre de 2024 reunión INGESKO con equipo técnico evaluar visita de campo a subestación laboratorio nacional de diagnóstico veterinario LNDV
- 2 de octubre de 2024 solicitud permisos para realizar levantamientos físicos en instalaciones de las subestaciones.
- 2 de octubre de 2024, ICA nos envía los planos de planta de las subestaciones.
- 4 octubre de 2024, se realiza levantamiento físico de la subestación LANIP
- 4 de octubre de 2024, se reprograma el levantamiento físico de la subestación LNDV. Por motivos de congestión vehicular a la entrada de Bogotá no fue posible realizarlo.
- 4 de octubre de 2024 se programa reunión de seguimiento de contrato para el 7 de octubre de 2024
- 7 de octubre realizaos reunión de seguimiento del contrato.
- 8 de octubre de 2024 solicitud permisos para realizar levantamiento físico en instalación de la subestación LNDV.
- 8 de octubre de 2024 allegamos formatos E1 y E4 de ENEL al ICA, con le fin de que puedan identificar quien debe firmarlos por parte de la entidad y puedan ir realizando esa gestión.
- 9 de octubre reunión INGESKO con equipo técnico evaluar levantamiento de campo a subestación laboratorio nacional de insumos pecuarios-LANIP
- 10 de octubre de 2024, se realiza levantamiento físico en instalaciones de la subestación LNDV.
- 11 de octubre de 2024 el equipo de diseño de INGESKO S.A.S. continua con procesamiento de datos para la ejecución de los diseños.
- 11 de octubre de 2024 allegamos informes semana 1 y 2.
- 14 al 18 de octubre de 2024 se realizan la mayoría de las actividades del capítulo de ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV)
- 16 de octubre reunión INGESKO con equipo técnico revisión de avances del diseño.
- 17 de octubre de 2024 el equipo de diseño de INGESKO S.A.S. continua con procesamiento de datos para la ejecución de los diseños.
- 18 de octubre de 2024 allegamos informes semana 3.

- Actas de comité

Las actas se han hecho en formato audio

- certificados de pago de seguridad social

Planillas de pago

Cordialmente,



Yobani Arciniegas
Gerente
INGESKO S.A.S.