**OFICNA TECNICA EDTB**

**CONTRATO Nº: No. 029 DE 2022**

**CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**

**OBJETO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **25 DE OCTUBRE DE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | **OCHO (8) MESES** |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | **25 ENERO DE 2023** |

Recibido
25-Enero-2023
9:00 a.m
Maina Angelica
O.

En el Municipio de El Bagre, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2023, se reunieron en comité de obra N° 6 por parte del contratista de obra **JANER ZAPA ALEAN**, identificado con C.C No 1.040.492.597, como Representante Legal de CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, **CHARLES STIVEN CANO OCHOA** Gerente General y Representante Legal de la EDTB, **DOIVER NISPERUZA** Supervisor del Contrato EDTB, **JORGE ELIECER MORALES ALEMAN** Representante Legal de la Interventoría CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 con el fin de suspender el Contrato 029 de 2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA**<br><br>**DE SUSPENCIÓN Nº1** | **Código:** F-GC-020<br>**Versión:** 02<br>**Página 2 de 2** |

El contratista elevo solicitud de suspensión de la ejecución del contrato con fecha de 25 de enero de 2023 en comité de obra 6 en las instalaciones de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE. En dicho comité el contratista de obra expone realizar suspensión de contrato de obra entre enero 25 y febrero 24, la ejecución de obra física del contrato de 029 de 2022, la razón es la alteración del orden público que imposibilitan temporalmente la ejecución de este. Las partes acordaron suspender el contrato de la referencia por un tiempo inicial de 31 días y con reinicio el 25 febrero con posibilidad de que este se extienda según sea necesario para resolver los inconvenientes descritos.

El contratista se compromete a hacer la respectiva actualización de las garantías de las pólizas, en los primeros días después del acta de reinicio.

La supervisión se compromete a realizar seguimiento a la situación de orden público, con el fin de que una vez se resuelvan las observaciones expuestas se reinicie la ejecución de este contrato de obra.

Para constancia, se firma a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2023 por los que intervinieron en la presente

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONTRATISTA

CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Representante Legal
EDTB

DOIVER NISPERUZA
Supervisor
EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

**Nota:** A la presente se anexa Acta de Comité de Obra # 6
Intervinieron en el documento:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaboró:** Karla Rivera Castellanos<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra | **Aprobó:** Julian Ángel Rincón<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra |

Recibido
25-Enero-2023
8:00 a.m
Maria Angelica.

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 25 | 1 | 2023 |
| | (Dia) | (Mes) | (Año) |

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **6**
(La numeración será consecutiva)

**CONTRATO DE OBRA No.** 029 **DE** 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 035 **DE** 2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Doiver Nisperuza | Director Técnico | EDTB |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | Supervisor de Apoyo | EDTB |
| Julian Angel Rincón | Residente de Obra | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Janer Zapa Alian | Representante Legal | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | Director de Interventoria | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Isaac Sosa Camargo | Supervisor de Obras Civiles | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Carlos Andres Arrieta | Secretario Obras Publicas | SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

1. Situación de orden público con el personal del contrato de obra
2. Suspensión del contrato obra y contrato de interventoría

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA**

Situación de orden público e integridad del personal de obra

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

Se realiza comité de obra con los participantes relacionados en la presente acta

El contratista de obra expone realizar suspensión de contrato de obra entre enero 25 y febrero 24, la ejecución de obra física del contrato de 029 de 2022, la razón es la alteración del orden público que imposibilitan temporalmente la ejecución de este.

La interventoria enfatiza que el contratista durante este tiempo, se reorganicen en los temas administrativos y reestructure e implemente el plan de contingencia y establezca la reprogramación de obra para dar cumplimiento a las metas físicas en el tiempo estipulado del contrato.

La Secretaria de Obras Publicas a traves del Arquitecto Carlos, expresa que se debera realizar un seguimiento mensual

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| | FECHA | 25 (Día) | 1 (Mes) | 2023 (Año) |
|---|---|---|---|---|

Representante de la EDTB y la Interventoria del proyecto están de acuerdo con los argumentos expresados por el contratista

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| Los presentes en el acta | | |
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Doiver Nisperuza | Doiver Nisperuza. |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | |
| Julian Angel Rincón | |
| Janer Zapa Alian | |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | |
| Isaac Sosa Camargo | |
| Carlos Andres Arrieta | |

# CERTIFICADO DE ORDEN PÚBLICO

El Secretario General Y de Gobierno del municipio de El Bagre – Antioquia en uso de sus facultades legales.

**CERTIFICA QUE:**

En el municipio de El Bagre, de acuerdo con la información recogida en el ejercicio de las funciones propias del cargo, sumado a informaciones emanadas de los últimos consejos de seguridad tanto ordinarios como extraordinarios, se permite informar al interesado: que en el municipio de El Bagre el orden Público en el casco urbano se han presentado alteraciones en el orden público durante las últimas semanas y hasta la fecha de firmada esta certificación.

Como es de conocimiento público, en el municipio de El Bagre, así como en otros municipios del país hay presencia de delincuencia común, grupos armados, bandas criminales y otros actores que de manera no sistémica en ocasiones alteran el normal desarrollo de las actividades cotidianas y afectan el orden público, aun así la institucionalidad de orden Nacional y Departamental, autoridades locales y de fuerza pública tienen un compromiso para con la comunidad, en este sentido por parte de las autoridades competentes se trabaja constantemente en diferentes acciones de seguridad para prevenir, reducir y contener el accionar delictivo que pudieran ejercer dichos actores en el municipio.

Para mayor constancia se firma a solicitud del interesado, en el municipio de El Bagre Antioquia a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente.

**JOHN HALLMARK RAMOS CORREA**
Secretario General y de Gobierno

Intervinieron en el presente acto:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaboró:** Cristian David López Ortiz<br>**Cargo:** Apoyo SGG – Contratista<br>**Dependencia:** Secretaría General y de Gobierno | **Aprobó:** John Hallmark Ramos Correa<br>**Cargo:** Secretario General y de Gobierno<br>**Dependencia:** Secretaría General y de Gobierno |

**OFICNA TECNICA EDTB**

**CONTRATO N°: No. 029 DE 2022**

**CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**

**OBJETO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **25 DE OCTUBRE DE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | **OCHO (8) MESES** |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | **24 FEBRERO DE 2023** |

En el Municipio de El Bagre, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023, se reunieron por parte del contratista de obra **JANER ZAPA ALEAN**, identificado con C.C No 1.040.492.597, como Representante Legal de CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, **CHARLES STIVEN CANO OCHOA** Gerente General y Representante Legal de la EDTB, **DOIVER NISPERUZA** Supervisor del Contrato EDTB, **JORGE ELIECER MORALES ALEMAN** Representante Legal de la Interventoría CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022, con el fin de elaborar la presente ampliación a la suspensión N°1 al contrato 029 de 2022

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENCIÓN N°1** | **Código:** F-GC-020 |
| | | **Versión:** 02 |
| | | **Página 2 de 2** |

El **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**, a través de la solicitud de Ampliación N°1 de la Suspensión N°1 del contrato 029 del 2022 en comité de obra # 7, en la cual exponen los motivos por los cuales no se ha podido superar los hechos que dieron motivo el acta de suspensión y solicita una Ampliación a la Suspensión por un término de quince (15) días periodo en el cual se espera se supere los motivos que ocasionaron la ampliación de esta.

La EDTB y el CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 a través de sus respectivos Representantes Legales acuerdan ampliar en tiempo a la Suspensión N°1 del contrato 029/2022 a partir del día veinticinco (25) del mes de febrero de 2023 y por el termino de quince (15) días, conforme a las condiciones arriba enunciados y los soportes presentados por el contratista.

El contratista, acuerda reanudar la ejecución contractual, una vez los inconvenientes que generaron la ampliación de adición de tiempo hayan sido superados, así como también la respectiva actualización de las garantías de las pólizas, en los primeros días después del acta de reinicio.

Para constancia, se firma a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023 por los que intervinieron en la presente

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONTRATISTA

CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Representante Legal
EDTB

DOIVER NISPERUZA
Supervisor
EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

**Nota:** A la presente se anexa Comité de Obra # 7
Intervinieron en el documento:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaboró:** Karla Rivera Castellanos<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra | **Aprobó:** Julian Ángel Rincón<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra |

| | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 22 | 2 | 2023 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

**CONTRATO DE OBRA No.** 029 **DE** 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 035 **DE** 2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Doiver Nisperuza | Director Técnico | EDTB |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | Supervisor de Apoyo | EDTB |
| Julian Angel Rincón | Residente de Obra | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Janer Zapa Alian | Representante Legal | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | Director de Interventoria | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Isaac Sosa Camargo | Supervisor de Obras Civiles | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Carlos Andres Arrieta | Secretario Obras Publicas | SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL |
| Jhon Hallmark Ramos Correa | Secretario de Gobierno | ALCALDIA MUNICIPAL |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento a la Suspensión del contrato obra N°1

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTOS EL CAGRE | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 22 | 2 | 2023 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA**

**DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA**

Se da inicio con la lectura al acta anterior.

El contratista expone que teniendo en cuenta que aún no han sido superados los problemas de orden público en la fecha inicialmente establecida expuesta en el comité de obra # 6, la cual dieron objeto al acta de suspensión n°1. Sumado al nuevo paro de mineros sobre el rio Nechi, de la cual el contratista muestra un periódico de circulación nacional, donde hacen eco de esta noticia, motivo por el cual su Representante Legal solicita extender la suspensión del contrato 029 del 2022.

El Ingeniero (CONTRATISTA) expone que esta situación constituye un panorama muy desfavorable para la normal ejecución del contrato, se solicita se amplie la suspensión por un tiempo de 15 días con fecha de culminación el 11 de marzo.

El Secretario de Gobierno, expone que como es de conocimiento público el Municipio de El Bagre hay presencia de grupos armados afectando el orden de este y de la cual se está trabajando a través de diferentes acciones para disminuir los mismo. Para ello hace hincapié que desde la secretaria para la cual él se encuentra responsable emitirá una certificación respectiva.

El Ingeniero Sosa (INTERVENTORIA) expone que una vez los inconvenientes que generaron la ampliación de adición de tiempo hayan sido superados se reanude la ejecución contractual, así como también la respectiva actualización de las garantías de las pólizas, en los primeros días después del acta de reinicio.

El Arq. Carlos (Secretaria de Obras Publicas), expresa que se debera realizar un seguimiento mensual y pacta como fecha el 09 de marzo.

Representante de la EDTB y la Interventoria del proyecto están de acuerdo con los argumentos expresados por el contratista

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| Los presentes en el acta | | |
| | | |
| | | |

| | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTOS EL ESPINO | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 22 | 2 | 2023 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 9 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Doiver Nisperuza | Doiver Nisperuza. |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | |
| Julian Angel Rincón | |
| Janer Zapa Alian | |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | |
| Isaac Sosa Camargo | |
| Carlos Andres Arrieta | |
| Jhon Hallmark Ramos Correa | |

elCOLOMBIANO

# Mineros informales de Nechí amenazan con paro por presuntos incumplimientos en acuerdos

Los "minidragueros" anunciaron esta medida luego de que el Ejército realizara operativos donde les prohiben su actividad por supuesta solicitud de una empresa minera de la zona con la que ya habían adelantado diálogos.



**El Colombiano** @elcolombiano · 21 feb.

#Antioquia | ¡Ojo pues! **Paro** de mineros informales del Bajo Cauca afectará la movilidad en El **Bagre** y otros municipios cercanos, desde el 25 de febrero. ¿Qué es lo que están pidiendo? ↓



elcolombiano.com

Mineros informales del Bajo Cauca alistan paro para el sábado 25. ¿...

Un paro de mineros informales del Bajo Cauca que estaba programado para este martes 21 de febrero fue postergado para el ...

1 1 3 2.947

# CERTIFICADO DE ORDEN PÚBLICO

El Secretario General Y de Gobierno del municipio de El Bagre – Antioquia en uso de sus facultades legales.

## CERTIFICA QUE:

En el municipio de El Bagre, de acuerdo con la información recogida en el ejercicio de las funciones propias del cargo, sumado a informaciones emanadas de los últimos consejos de seguridad tanto ordinarios como extraordinarios, se permite informar al interesado: que en el municipio de El Bagre el orden Público en el casco urbano se han presentado alteraciones en el orden público durante las últimas semanas y hasta la fecha de firmada esta certificación.

Como es de conocimiento público, en el municipio de El Bagre, así como en otros municipios del país hay presencia de delincuencia común, grupos armados, bandas criminales y otros actores que de manera no sistémica en ocasiones alteran el normal desarrollo de las actividades cotidianas y afectan el orden público, aun así la institucionalidad de orden Nacional y Departamental, autoridades locales y de fuerza pública tienen un compromiso para con la comunidad, en este sentido por parte de las autoridades competentes se trabaja constantemente en diferentes acciones de seguridad para prevenir, reducir y contener el accionar delictivo que pudieran ejercer dichos actores en el municipio.

Para mayor constancia se firma a solicitud del interesado, en el municipio de El Bagre Antioquia a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente.

**JOHN HALLMARK RAMOS CORREA**
Secretario General y de Gobierno

Intervinieron en el presente acto:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| Elaboró: Cristian David López Ortiz<br>Cargo: Apoyo SGG – Contratista<br>Dependencia: Secretaría General y de Gobierno | Aprobó: John Hallmark Ramos Correa<br>Cargo: Secretario General y de Gobierno<br>Dependencia: Secretaría General y de Gobierno |

**OFICNA TECNICA EDTB**

**CONTRATO N°: No. 029 DE 2022**

**CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**

**OBJETO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **25 DE OCTUBRE DE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | **OCHO (8) MESES** |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | **10 MARZO DE 2023** |

En el Municipio de El Bagre, a los diez (10) días del mes de marzo de 2023, se reunieron por parte del contratista de obra **JANER ZAPA ALEAN**, identificado con C.C No 1.040.492.597, como Representante Legal de CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, **CHARLES STIVEN CANO OCHOA** Gerente General y Representante Legal de la EDTB, **DOIVER NISPERUZA** Supervisor del Contrato EDTB, **JORGE ELIECER MORALES ALEMAN** Representante Legal de la Interventoría CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022, con el fin de elaborar la presente ampliación N°2 a la suspensión N°1 al contrato 029 de 2022

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENCIÓN N°1** | **Código:** F-GC-020 |
| | | **Versión:** 02 |
| | | **Página 2 de 2** |

El **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**, a través de la solicitud de Ampliación N°2 de la Suspensión N°1 del contrato 029 del 2022 en comité de obra # 8, en la cual exponen que el tema seguridad en el Municipio de El Bagre se intensificó con el Paro Minero junto con el bloqueo en el puente la Libertad y la imposibilidad del traslado de maquinaria, equipos y materiales motivo por el cual solicita una ampliación N°2 a la Suspensión N°1 por un término de quince (15) días periodo en el cual se espera se supere los motivos antes descritos.

La EDTB y el CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 a través de sus respectivos Representantes Legales acuerdan ampliar en tiempo a la Suspensión N°1 del contrato 029/2022 a partir del día doce (12) del mes de marzo de 2023 y por el término de quince (15) días, conforme a las condiciones arriba enunciados y plasmados en comité de obra del día 09 de marzo.

Para constancia, se firma a los diez (10) días del mes de marzo de 2023 por los que intervinieron en la presente

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONTRATISTA

CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Representante Legal
EDTB

DOIVER NISPERUZA
Supervisor
EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

**Nota:** A la presente se anexa Comité de Obra # 78
Intervinieron en el documento:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaboró:** Karla Rivera Castellanos<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra | **Aprobó:** Julian Ángel Rincón<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra |

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | FECHA | 9 (Día) | 3 (Mes) | 2023 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

**CONTRATO DE OBRA No.** 029 **DE** 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 035 **DE** 2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Doiver Nisperuza | Director Técnico | EDTB |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | Supervisor de Apoyo | EDTB |
| Julian Angel Rincón | Residente de Obra | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Janer Zapa Alian | Representante Legal | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | Director de Interventoria | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Isaac Sosa Camargo | Supervisor de Obras Civiles | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Carlos Andres Arrieta | Secretario Obras Publicas | SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL |
| Jhon Hallmark Ramos Correa | Secretario de Gobierno | ALCALDIA MUNICIPAL |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento a la Ampliacion N°1 de la Suspensión N°1 del contrato obra

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |
| | | FECHA | 9 (Día) | 3 (Mes) | 2023 (Año) |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA**

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

Se da inicio con la lectura al acta anterior.

El contratista expone que el tema seguridad en el Municipio de El Bagre se intesifico con el Paro Minero, el Representante Legal (Zapa) expresa que los bloqueos presentes en el puente La Libertad han prohibido la entrada y/o salida del Municipio, lo que ha sido imposible el traslado de la maquinaria, equipos y materiales en vista que el acopio del Consorcio esta ubicado en el Municipio de Zaragoza en el sector de Buenos Aires, aunado a la quema de un vehículo automotor de dos ruedas en dicho puente el dia martes. Por tal motivo el representante Legal solicita una nueva ampliacion a la suspensión del contrato 029 del 2022.

El Arq. Carlos (Secretaria de Obras Publicas),comenta que la Alcaldia de El Bagre forma parte del conjunto de alcaldes de la subregiòn del Bajo Cauca y la mesa minera Pro-Paro en las negociaciones para los acuerdos respectivos para el levantamiento de este, pero que a la hasta la fecha de la presente acta aun no se ha llegado a acuerdo alguno. El Arq. fija nueva fecha para comié el día 23 de Marzo

Los representantes de la EDTB y la Interventoria, aprueban una ampliacion a la suspensión por 15 dias, en vista que las condiciones de seguridad en el Municipio no estan dadas para el desarrollo de una obra de tal índole.

Representante de la EDTB y la Interventoria del proyecto están de acuerdo con los argumentos expresados por el contratista

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |

Los presentes en el acta

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | FECHA | 9 (Día) | 3 (Mes) | 2023 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 9 (Día) 3 (Mes) 2023 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Doiver Nisperuza | Doiver Nisperuza. |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | |
| Julian Angel Rincón | |
| Janer Zapa Alian | |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | |
| Isaac Sosa Camargo | |
| Carlos Andres Arrieta | |
| Jhon Hallmark Ramos Correa | |

**OFICNA TECNICA EDTB**

**CONTRATO Nº:** **No. 029 DE 2022**

**CONTRATISTA:** **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**

**OBJETO:** **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **25 DE OCTUBRE DE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | **OCHO (8) MESES** |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | **24 MARZO DE 2023** |

En el Municipio de El Bagre, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023, se reunieron por parte del contratista de obra **JANER ZAPA ALEAN**, identificado con C.C No 1.040.492.597, como Representante Legal de CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, **CHARLES STIVEN CANO OCHOA** Gerente General y Representante Legal de la EDTB, **DOIVER NISPERUZA** Supervisor del Contrato EDTB, **JORGE ELIECER MORALES ALEMAN** Representante Legal de la Interventoría CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022, con el fin de elaborar la presente ampliación N°3 a la suspensión N°1 al contrato 029 de 2022

El **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE**, a través de la solicitud de Ampliación N°3 de la Suspensión N°1 del contrato 029 del 2022 en comité de obra # 9, en la cual exponen los problemas de orden público en el Municipio de El Bagre y la repercusión de estos en la cadena de suministros de materiales e insumos, por miedo de los transportistas a la quema de sus vehículos de carga, motivo por el cual solicita una ampliación N°3 a la Suspensión N°1 por un término de quince (15) días periodo en el cual se espera se supere los motivos antes descritos.

La EDTB y el CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 a través de sus respectivos Representantes Legales, ante las situaciones presentadas por el CONTRATISTA dentro del mismo comité, considera conveniente la solicitud de ampliar en tiempo a la Suspensión N°1 del contrato 029/2022 a partir del día veintisiete (27) del mes de marzo de 2023 y por el término de quince (15) días, conforme a las condiciones arriba enunciados y plasmados en comité de obra del día 23 de marzo.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañía Aseguradora y allegar dentro de los cinco (5) días hábiles el anexo de la garantía única de cumplimiento.

Para constancia, se firma a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023 por los que intervinieron en la presente.

JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONTRATISTA

CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Representante Legal
EDTB

DOIVER NISPERUZA
Supervisor
EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

**Nota:** A la presente se anexa Comité de Obra # 9.

Intervinieron en el documento:

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaboró:** Karla Rivera Castellanos<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra | **Aprobó:** Julian Ángel Rincón<br>**Cargo:** Residente de Obra<br>**Dependencia:** Contrato de Obra |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | **ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 23 | 3 | 2023 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **9**
(La numeración será consecutiva)

**CONTRATO DE OBRA No.** 029 **DE** 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 035 **DE** 2022

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Doiver Nisperuza | Director Técnico | EDTB |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal | Supervisor de Apoyo | EDTB |
| Julian Angel Rincón | Residente de Obra | CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE |
| Janer Zapa Alian | Representante Legal | CONS ORCIO |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón | Director de Interventoria | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Isaac Sosa Camargo | Supervisor de Obras Civiles | CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022 |
| Carlos Andres Arrieta | Secretario Obras Publicas | SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL |
| Jhon Hallmark Ramos Correa | Secretario de Gobierno | ALCALDIA MUNICIPAL |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Seguimiento a la Ampliacion N°2 de la Suspensión N°1 del contrato obra

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |

| | FECHA | 23 | 3 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA**

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

Se da inicio con la lectura al acta anterior.

El CONTRATISTA expresa que la situación de orden público en los Municipios del Bajo Cauca Antioqueño y de la cual El Bagre no es ajena a este, aunado a la quema de un peaje y el de vehículos ocurrido el pasado 19 de marzo y de la cual esta fue noticia a nivel nacional en diversos medios de comunicación, repercutiendo en la cadena de suministros de materiales e insumos, por miedo de los transportistas a la quema de sus vehículos de carga. El Representante Legal enfatiza que esto impidió la ejecución de las actividades en campo, las cuales son imperantes para la terminación del mismo, por tal motivo expresa la necesidad de una nueva ampliación a la suspensión del contrato 029 del 2022, por un lapso de 15 días a partir del 27 de marzo.

Los representantes de la EDTB y la Interventoría, considera conveniente la solicitud de suspender el contrato de obra y de interventoría, hasta que se puedan restablecer las actividades de campo y no se ponga en riesgo al personal que labora.

El arquitecto Carlos (Secretario de Obras Publicas) convoca un nuevo comite el 10 de abril, para hacer el seguimiento respectivo a este contrato de obra.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| Los presentes en el acta | | |
| | | |
| | | |

| CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE | ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 3 |






| | FECHA | 23 | 3 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 10 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Doiver Nisperuza |  |
| Jorge Ivan Valencia Carvajal |  |
| Julian Angel Rincón |  |
| Janer Zapa Alian |  |
| Edwin Fernando Valencia Pinzón |  |
| Isaac Sosa Camargo |  |
| Carlos Andres Arrieta |  |
| Jhon Hallmark Ramos Correa |  |