REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S,

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

OBJETO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

INTERVENTORÍA:
EDUBAR S.A.

CONTRATISTA:
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DOCUMENTO:
INFORME MENSUAL DE OBRA DE CONTRATISTA No. 02
PERIODO DEL (24) DE (05) AL (23) DE (06) DE (2024)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....3

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 4

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
.

OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 6

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 6

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 9

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 14

INTRODUCCION

Este informe detalla el progreso técnico, administrativo, ambiental y financiero de la empresa Occidental de Colombia S.A.S. en el marco del Contrato de Obra LP-001-2024, celebrado con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y bajo la supervisión de la interventoría de EDUBAR. El propósito de este informe es proporcionar una actualización sobre el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato, así como sobre las eventualidades surgidas durante el desarrollo del proyecto, que tiene como objetivo el **mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y bulevares en distintos sectores del Distrito de Barranquilla**. El contrato se inició el 22 de abril de 2024 y está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2024.

Características Técnicas del Proyecto

Mejoramiento y Construcción de Parques Públicos, Canchas Deportivas, Zonas Verdes, Malecones y Bulevares en Diferentes Sectores del Distrito de Barranquilla

A. **Descripción de los Componentes**:

- **Parques Públicos**: Construcción y mejoramiento de parques con áreas de juegos infantiles, zonas de picnic, y áreas de descanso.
- **Canchas Deportivas**: Instalación de canchas multifuncionales para fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros.
- **Zonas Verdes**: Plantación de árboles y plantas nativas, creación de jardines y áreas verdes.
- **Malecones y Bulevares**: Construcción de paseos peatonales y ciclovías, mejoramiento de las vías existentes y mobiliario urbano.

B. **Especificaciones de Materiales**:

- **Parques**: Uso de materiales resistentes y de alta durabilidad para juegos infantiles y mobiliario.
- **Canchas**: Superficies deportivas de alta calidad, sistemas de drenaje eficientes y cercas perimetrales.
- **Zonas Verdes**: Plantas autóctonas, césped resistente, y sistemas de riego automatizados.
- **Malecones y Bulevares**: Pavimentos de concreto, adoquines, luminarias LED y bancos de descanso.

C. **Diseño y Planificación**:

- Elaboración de planos arquitectónicos y de ingeniería detallados.
- Distribución estratégica de áreas para maximizar el uso y disfrute de los espacios.
- Integración de elementos de accesibilidad para personas con discapacidades.

D. **Métodos de Construcción**:

- Implementación de técnicas modernas y sostenibles.
- Uso de maquinaria especializada y mano de obra calificada.
- Supervisión continua para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

E. **Cronograma**:

- Fases de construcción claramente definidas con tiempos estimados para cada etapa.
- Inicio del proyecto en 22 de Abril del 2024 y finalización prevista para 31 de Diciembre del 2024.
-

F. **Costos**:

- Presupuesto total estimado de $7.646.889.263,78

- Desglose de costos por componente del proyecto (materiales, mano de obra, equipos, etc.).

G. **Estándares de Calidad**:

- Cumplimiento de normas nacionales e internacionales de construcción.
- Inspecciones regulares para garantizar la calidad y seguridad de las obras.

H. **Mantenimiento**:

- Planes de mantenimiento a corto y largo plazo.
- Estrategias para el cuidado de las instalaciones y la gestión de residuos.

Antecedentes del Proyecto

Actualmente, los habitantes de varios sectores populares de nuestra ciudad carecen de áreas urbanas y recreativas que puedan brindar una sana diversión, beneficiando el desarrollo físico e integral de la niñez, la juventud, los adultos mayores y los visitantes en general.

Con este nuevo proyecto, el gobierno pretende priorizar la inversión en el ámbito de la recreación urbana en la región, solucionando la problemática de congestión y la mala imagen existente en algunos sectores.

En años anteriores, se ha atendido esta necesidad con significativos resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha surgido la necesidad de construir y mejorar más zonas recreativas y deportivas en toda la ciudad.

Localización del Proyecto

Este proyecto se encuentra localizado en todo el perímetro y a lo largo y ancho de la ciudad de Barranquilla.



Obras Contempladas en el Proyecto

OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA - ESTRUCTURA

- Nivelación, replanteo y señalización.
- Descapote y limpieza a máquina, y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25.
- Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).
- Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta.
- Relleno en material seleccionado, compactado.
- Suministro e instalación de cerramiento en lámina de zinc, altura 2.00 metros (ver diseño).
- Demolición de bordillo y retiro de material.
- EDU. Relleno en material seleccionado, compactado.

- Excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta (zonas duras en general).
- Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta.
- Excavación de 0.30 x 0.30 mts y retiro de material sobrante.
- Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts
- Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

El estado del contrato actual se encuentra **ACTIVO**

Información General del Contrato de Obra

CONTRATO No:	LP-001-2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARRNQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
NIT	829000075-1
SUPERVISOR:	EDUBAR
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 7.646.889.263,78**
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

POLIZA SEGÚN CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	76117
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	22092
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2024	02/05/2024	$764.688.926,38
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/04/2024	31/12/2024	$1.529.377.853,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS	31/12/2024	31/12/2024	$2.294.066.779,13

Actividades Desarrolladas por el Contratista

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO).



PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3



PARQUE VILLA CORDIALIDAD

DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3



PARQUE VILLA CORDIALIDAD



PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ



PARQUE LA GLORIA

DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25.



PARQUE VILLA CORDIALIDAD



PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3



PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ

EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)



PARQUE VILLA CORDIALIDAD



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3




PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ

EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLA D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS



PARQUE VILLA SAN PEDRO 3

Avance y Estado de las Obras Contrato de Obra.

Avance de obra de presupuesto se encuetra en un 15.7%,

Personal del Contratista en la Obra.

El Contratista mantuvo en obra el siguiente personal promedio:

3 Residentes

3 Profesionales SST

5 Operadores

4 Conductores

3 Maestros de obras

15 Ayudantes de albañileria

Equipos del Contratista en la Obra

Durante los primeros 30 dias de ejcucion de obras se mantuvo en las respectivas obras intervenidas los siguientes equipos:

Estacion topografica completa

Nivel topografico completo

Buldoser D6H caterpillar

Retrocargador 416D caterpillar

Minicargador terex

Vibrocompactador Inger Soll-Rand

Volqueta doble troque kodiac

Volqueta un troque volskwagen

Tractocamion mitsubishi canter

Comentarios y Conclusiones

Es importante destacar el inicio de estas obras que abarcan un porcentaje significativo de sectores de esta ciudad que no contaban con la ejecución de estos proyectos en administraciones pasadas. Esta iniciativa ha permitido un mejoramiento notable del ambiente social en estos barrios, promoviendo la integración y la participación activa de la comunidad.

Hasta la fecha, hemos llevado dos meses de obra, enfocándonos principalmente en las actividades preliminares. A continuación, se presentan algunos puntos clave de los logros y beneficios observados hasta ahora:

- **Impacto Positivo en la Calidad de Vida**: Aunque el proyecto está en sus etapas iniciales, las actividades preliminares han sentado las bases para la construcción y mejoramiento de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y bulevares. Estas áreas

proporcionarán a los habitantes espacios adecuados para la recreación, el deporte y la convivencia, mejorando la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos mayores y visitantes en general.

- **Fortalecimiento del Tejido Social**: La expectativa generada por el proyecto ya ha comenzado a fomentar la interacción comunitaria y la cohesión social. La participación de la comunidad en la planificación y diseño de estos espacios ha fortalecido el sentido de pertenencia y ha promovido el desarrollo de actividades conjuntas que beneficiarán a todos los habitantes.
- **Revitalización Urbana**: Los trabajos preliminares han contribuido a preparar el terreno y a sentar las bases para la transformación de zonas deterioradas en espacios atractivos y funcionales. Esto es un paso crucial para la mejora de la imagen urbana de los sectores intervenidos.

En conclusión, aunque el proyecto se encuentra en su etapa inicial con la realización de actividades preliminares, ya se puede observar un impacto positivo en la ciudad de Barranquilla. La colaboración entre el gobierno y la comunidad ha sido clave para el éxito de estas primeras fases, y se espera que a medida que el proyecto avance, continúe generando beneficios a largo plazo para todos los habitantes de la ciudad.

ANEXO N°1
BITACORA VILLA SAN PEDRO

APERTURA DE BITACORA

Con esta fecha y siendo las 9:30 hr se da apertura a la presente bitacora de obra referente a la construccion del proyecto

CONTRATISTA: OCCIDENTAL S.A NIT: 829.000.075-1
NUMERO DE CONTRATO: LP-001-2024
FECHA INICIO CONTRATO: 22 de abril de 2024
REPRESENTANTE LEGAL: Javier Andres Torres Mora
FECHA FIN DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2024
DIRECTOR DE PROYECTO: Brayan Caballero
INGENIERO RESIDENTE: Carlos villegas

A Continuación se procede a registrar los nombres y Firmas de las personas que podrán participar en las reuniones del proyecto y juntas de seguimiento a la construccion del mismo, porparte contratante, contratista y la interventoria.

Powered by CamScanner

.. 5 de junio de 2024

Personall

1. Auxiliar de SST
1. operador
1. Maestro
1. oficial
3. Ayudantes

Actividades

- Limpieza y descapote manual del terreno
- Retiro de aguas estancadas en obra por lluvias.
- Arreglo de cerramiento perimetral
- Construccion de porton de acceso a la obra.
- instalacion de maderas para el porton.

Yeisni EE

EDUSAR. S.A

Powered by CamScanner

6 de junio 2024 ..

Personal
1. Auxiliar SST
1. operador
1. Maestro
3 Ayudantes
1. Oficial

Actividades
* Fuertes lluvias desde las 7:30 am hasta las 9:00 am
- Retiro de aguas lluvias estancadas
- instalacion de porton
- Retiro de material RCD y limpieza de obra (maleza, madera, basura etc) dentro de la obra.
- inicia demolicion de viga de 15x15 en zona de juegos infantil.

Yeisni

Nota: visita de interventoria de EDUBAR se aprueba demolicion de viga juegos infantil. Afastw.

Powered by CamScanner

7 de junio de 2024

Personal

1. Auxiliar SST
1. Maestro
1. oficial
3 Ayudantes
1. operador

Actividades

- Retiro de material en zona de anden
- Retiro de material RCD de la obra
- Demolicion de viga perimetral 15x15 en zona de juego infantil
- Limpieza, descapote y retiro de RCD de cuneta.

Nota: Visita de interventoria EDUBAR, se aprueba la demolición de vigas de bordillo 15x15.
Se realiza demolición de viga, debido a que presenta desplome y agrietamiento.

EDUBAR SA.

8 de junio de 2024

Personal
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Actividades
- Continuamos demolición de viga

- Se continua retiro de material RCD y limpieza de cuneta

-

Yeisni

11 de junio de 2024

Personal

1 Auxiliar SST
1 Operador
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Actividades

- Trazado de viga de 30x30 para zona de juego infantil

- iniciamos excavacion para viga de 30x30
- iniciamos Encofrado de vigas de 30x30

Yeisni CC

12 de junio de 2024

Personal

1 Auxiliar SST
1 Maestro
1 oficial
3 Ayudantes

Actividades

- Continuamos excavación manual para viga de 30 x 30

- Continuamos Encofrado de viga 30 x 30


- iniciamos corte, figurado de acero para viga 30 x 30

-

- Continuamos acopio de material RCD.

Powered by CamScanner

ANEXO N°2
BITACORA PARQUE VILLA CORDIALIDAD



22-04-24 NOTA 01

• Se inician los trabajos de localización y replanteo. del proyecto

Jhon. Colón

NOTA 02

• Se continua con los trabajos de localización y replanteo.

Jhon Colón

NOTA 03

• Se continua con los trabajos de localización y replanteo.

Jhon Colón

NOTA 04

• Se continua con los trabajos de localización y replanteo.

• Se identifica un problema hidraulico de manejo de aguas lluvias en el sector que afecta puntualmente a la comunidad beneficiada por el proyecto.

• Se realizan los apiques requeridos para la toma de muestras para la geotecnia dentro del area perteneciente al proyecto.

Jhon Colón

Powered by CamScanner

NOTA 05

- Se continuan los trabajos de localización y replanteo con ayuda de la comisión topografica.

Jhon Colón

NOTA 06

- Se continuan los trabajos de localización y replanteo con ayuda de la comisión topografica.
- Se realiza el volanteo a la comunidad del sector beneficiado por el proyecto, comunicando la fecha y hora para la realización de la socialización del proyecto a la misma.

Jhon Colón

NOTA 07

- Se realiza la socialización del proyecto a la comunidad beneficiada del proyado con la compañia de los lideres comunales y en presencia de representantes de la Interventoria

Jhon Colón

Powered by CamScanner

NOTA 08

- Se continuan los trabajos de localización y replanteo del proyecto.

Jhon Edin

NOTA 09

- Se inician trabajos de identificación y caracterización de los elementos de manejo de aguas lluvias presentes en las zonas de afectación del proyecto.

Jhon Edin

NOTA 10

- Continuan los trabajos de identificación y caracterización de los elementos de manejo de aguas lluvias con ayuda de la comisión topografica.

Jhon Edin.

Powered by CamScanner

SABADO 8 DE JUNIO/2024

Sábado | NOTA 11

Se solicita al contratista dar inicio a las actividades no previstas con autorización previa de la interventoría y si y solo si se ha aprobado los precios (APU).
La interventoría no se responsabiliza del pago de las obras ejecutadas sin aprobación de precios y actividad.
Si la autorización viene de otro ente y la interventoría no tiene conocimiento.

Jonnathan Castro
Int. ESCRIBAN-S.A.

Domingo 09-06-24 | NOTA 12

- Se continuan actividades de descapote de los taludes colindantes a las canales.
- Se realiza limpieza del fondo de la desembocadura de la canalización existente en el sector, con ayuda de retro excavadora
- Se realiza boto del material RCD proveniente de las actividades de limpieza y descapote.

Jhon Cdón.

Powered by CamScanner

Martes 11-06-24

NOTA 13

- Se continuan las actividades de descapota de los taludes colindantes a los canales.
- Se presentan fuertes lluvias en el pronte. de trabajo.
- Se continua con la limpieza de los canales perimetrales de manejo aguas Villa Cordialidad.
- Se realiza bote de material RCD provenientes de las actividades de limpieza y descapota.

Jhon Colón

Miercoles -06-24

NOTA 14

- Se continuan las actividades de descapota de los taludes colindantes a los canales.
- Se continua con la limpieza de los canales perimetrales de manejo aguas lluvias Villa Cordialidad.
- Se realiza bote de material RCD provenientes de las actividades de limpieza y descapota.mecanico.


Jhon Colón

Powered by CamScanner

Jueves 13-06-24

NOTA 15

- Se continuan las actividades de descapote de los taludes colindantes a los canales.
- Se inician las actividades de levantamiento de actos de vecindad y de entorno en compañia de personal de la interventoria.
- Se realiza bote de material RCD provenientes de las actividades de limpieza y descapote mecanico.
- Se presenta fuertes lluvias en el frente.




Jhon Colón.

Viernes 14-06-24

NOTA 16

- Se continuan las actividades de limpieza en los canales de aguas lluvias sobre el perimetro del frente.
- Se continuan las actividades de levantamiento de actos de vecindad y de entorno en compañia del personal de la interventoria.
- Se presenta fuertes lluvias en el frente.



Jhon Colón.

Powered by CamScanner

Sabado
15-06-24

NOTA 17

- Se presentan fuertes lluvias desde tempranas horas en el frente de trabajo.
- Se cancelan las actividades programadas en el frente por la prolongación en el frente de las lluvias.

Jhon Colón.

Lunes
17-06-24

NOTA 18

- Se continuan las actividades de limpieza en los canales de aguas lluvias sobre el perimetro del frente.
- Se realiza exploración sobre el canal existente que se encuentra paralelo a la via que conduce desde Villa cordialidad hasta la estación de servicio Distracom ubicada sobre la Ruta Caribe.
- Se encuentra que en el canal anteriormente mencionado mucha vegetación, sedimentos, arenas, lodos, plasticos y vidrios en gran cantidad; estos elementos evitan el funcionamiento del mismo.
- Se continuan las actividades de levantamiento de actas de vecindad y de entorno en compañia del personal de la interventoria.

Jhon Colón

Powered by CamScanner

Martes	**NOTA 19**
18-06-24	• Se continuan las actividades de levantamiento de actas de vecindad y de entorno en compañia del personal de la interventoria.
Miercoles	**NOTA 20**
19-06-24	• Se continuan las actividades de levantamiento de actas de vecindad y de entorno en compañia del personal de la interventoria. Jhon Colón
Jueves	**NOTA 21**
20-06-24	• Se continuan las actividades de levantamiento de actas de vecindad y de entorno en compañio del personal de la interventoria. Jhon Colón.
Viernes	**NOTA 22**
1-06-24	• Se continuan las actividades de levantamiento de actas de vecindad y de entorno en compañia del personal de la interventoria. Jhon Colón.

Powered by CamScanner

MARTES 25-6-24

NOTA 23

- SE DA INICIO A CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DIA SOLEADO. SE PRESENTAN A OBRA 1 MAESTRO 3 AYUDANTES.

JAIRO SARMIENTO.

MIERCOLES 26-6-24

NOTA 24

- CONTINUAMOS CON CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN HORAS DE LA MAÑANA FUERTES LLUVIAS
- CONTINUAMOS CON CERRAMIENTO DESPUES DE LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

EN OBRA 1 MAESTRO 4 AYUDANTES.

JAIRO SARMIENTO.

JUEVES. 27/06/24

NOTA 25.


- CONTINUAMOS CON CERRAMIENTO Y DESCAPOTE MANUAL DE MONTE EN CANCHA Y SENDEROS PEATONALES.
- FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE LO CUAL IMPIDEN SEGUIR LABORES.

EN OBRA 1 MAESTRO Y AYUDANTES.

JAIRO SARMIENTO.

Powered by CamScanner

ANEXO N°3
BITACORA PARQUE JORGR ROBLEDO ORTIZ



(16)

JUEVES 23/2024.

DIA SOLEADO, CONTINUAMOS CON EL RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL RCD.
SE REALIZA SEÑALIZACION PARA IDENTIFICAR LOS ACOPIOS DE RCD. Y MATERIAL TOXICO

VIERNES 24/2024
DIA SOLEADO, CONTINUAMOS CON EL RETIRO DE MATERIAL RCD.
ACOPIO, CORTE.
REPLANTEO DE CANCHA DE FUTBOL.

SABADO 27/2024.

DIA NUBLADO, CONTINUAMOS CON CORTE RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL RCD.

LUNES 27/2024

DIA NUBLADO, CONTINUAMOS CON CORTE, RETIRO Y ACOPIO MATERIAL RCD.

EN EL DIA DE HOY SE REALIZA REPLANTEO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO CON EDUGAR.

MARTES 28 MAYO.
CONTINUAMOS CON EL RETIRO DE MATERIAL RCD.+ REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA DE PLAZOLETAS. Y JUEGOS DE NIÑOS

MIERCOLES 29 MAYO.
CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIAL RCD.
REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA DE CANCHA FUTBOL.

JUEVES 30 MAYO.
CONTINUAMOS CON RETIRO MATERIAL RCD
REPLANTEO TOPOGRAFICO ZONA DE BIOSALUDABLES Y PISTA PATINAJE

VIERNES 31 MAYO.
EL DIA DE HOY SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA, NO FUE POSIBLE LABORAR.

SABADO JUNIO 1
CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIAL RCD.

- DESCAPOTE MANUAL EN AREAS ALEDAÑAS AL COLEGIO
- INICIAMOS CON CERRAMIENTO DE PARQUE.

DOMINGO JUNIO 2.
CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIALES RCD.

- DESCAPOTE MANUAL
- CERRAMIENTO DE PARQUE.

MARTES 4 Junio

CONTINUAMOS CON CERRAMIENTO
INICIAMOS LOCALIZACIÓN Y MARCADO
EN SITIO DEL PLANO DE EL PARQUE
CON AYUDA DE TOPOGRAFÍA
• RETIROS DE MATERIAL RCD.

HORA: LLUEVE LLOVIZNA EN HORAS
DE LA MAÑANA.

Pedro Martínez.

MIERCOLES 5 Junio

CONTINUAMOS CON RETIRO DE
MATERIAL RCD.
CERRAMIENTO DE PARQUE.

Pedro Martínez.

JUEVES 7 Junio

LLUVIAS DESDE LAS PRIMERA HORAS DE LA MAÑANA LO CUAL DIFICULTO LA LABORES DE EL DIA DE HOY.

No se realizan actividades debido a que las lluvias no lo han permitido

VIERNES 8 Junio

CONTINUAMOS LAS LABORES DE RETIRO DE MATERIAL RCD

INICIAMOS TAPONAMIENTO DE ARROYO COLOCANDO SACOS PARA SU DESVIO Y NO ENTRE A EL PARQUE CERRAMIENTO.

Fernando Cortes
EDUSAN S.A

SABADO 8/24

CONTINUAMOS CERRAMIENTO
RETIROS DE RCD.
Y SE HACEA TOPOGRAFIA A
LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL.

MARTES 11 JUNIO
CONTINUAMOS CON RETIROS DE
MATERIAL RCD.
DESVIACION DE CAUCE/ARROYO
CON SACOS Y EVITAR QUE ENTRE
A ZONA DE EL PADRE.
CERRAMIENTO

MIERCOLES 12/24.

- CERRAMIENTO INSTALACION DE PORTÓN
- CONTINUAMOS RETIROS DE RCD.
- TOMA DE NIVELES TERRENO NATURAL MURO DE COLEGIO INTERNO Y ESTERNO
- APIQUES PARA DESCUBRIR CIMENTACIÓN DE MURO.

JUEVES 13/2024. JUNIO

CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIAL RCD

NOTA: APERTURA DE INTERVENTORÍA DE ALZA CERRAMIENTO A 3 MTS. PARA VALLAS DE ALCALDÍA

REUNIÓN EN HORAS DE LA TARDE.

VIERNES 14/2024 junio

CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIAL 12CD.

INSTALACION DE VALLAS DE PARTE DE LA ALCALDIA.

Gastos:

SABADO 15 DE JUNIO /2024.

Se presentaron fuertes lluvias durante toda la mañana y parte de la tarde lo que ocasionó nuevas erosiones del terreno exponiendo el material de derecho que se encuentra en el lote del parque, como se observa en la foto.

No se laboró durante este día.

Gastos.

LUNES 17 DE JUNIO 2024.

PERSONAL: 1 Residente, 1 SST, 3 operadores - 2 conductores -


HERRAMIENTAS y MAQUINARIAS: Bulldozer - Pajarita Compactador - 2 Volquetes - Camión.

ACTIVIDADES:

RETIRO DE MATERIAL RCD.

REPLANTEO CON TOPOGRAFICO

DELINEAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, PISTA PATINAJE ZONAS DE PARQUEOS



MARTES 18 JUNIO / 2024.

CONTINUAMOS CARGUE DE MATERIAL RCO. DELINEAMIENTO TOPOGRAFICO DE PARQUE CANCHA DE FUTBOL, PISTA PATINAJE Y PARQUETAS

NOTA: VISITA DE ALCALDE ALEX CHAR. CON LA COMUNIDAD DE EL BARRIO 7 DE ABRIL. INAUGURACION Y RESPECTIVA EXPLICACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO INSTALACION DE VALLAS DE PARTE DE LA ALCALDIA

MIERCOLES 19 / JUNIO / 2024.

RETIROS DE MATERIAL RCD.

* COMITE DE OBRA. CON INFRAESTRUCTURA INTERVENTORIA EDUBAR.

TEMA: FLUJOS DE AGUAS LLUVIAS QUE ENTRAN AL PARQUE, DEFINICION PARA CONSTRUCCION DE VIAS CANALES AL REDEDOR DE EL PARQUE.

RECORRIDO CON EXPERTO EN VIAS CANALES, EDUBAR, INTERVENTORIA E INFRAESTRUCTURA.

P. Z. R. Martin.

JUEVES 20/24.

RETIROS MATERIAL RCD.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE VESTIER Y COMEDOR.

CORTE DE MATERIAL

Pablo Martin.

Viernes 21/06/24.

Retiros de material RCD
* Visita de interventoria EduBar
Tema: Hidráulico / Arroyo

Montaje del Cerramiento. Nuevamente

Nota: las fuertes lluvias y las condiciones climaticas tumbaron el cerramiento.

Se realiza recorrido de obra en compañía del contratista, Ing. Edgar Piedrahita; el Ing. Edgar Mejía por parte del ASI; Ing. Nugelt Ucros, Ing. Merlyn Lozano y Ing Arnold Simanca especialista de la interventoría y arq. Sorandis Castro, donde se evidencia la problemática de los escombros del arroyo. Se realiza comité donde se dan las directrices para autorizar limpieza del box-coulvert de la calle 76 y recuperación además de la limpieza del arroyo.
Se espera aprobación para iniciar actividades.

Sorandis Castro
Interventoría EDUBAR. SA

Sabado. 22/06/24

Retiros material RCD.

Recorrido con el Hidráulico por parte de Aleman.